



MÓDULO DESTINO DEL GASTO

villahermosa.gob.mx

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250302601098	Proyecto de inversión	2025	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	-	-	-	32,745,897.82	16,372,948.49	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.274589782E7, modificado:1.637294849E7}}	Reconstrucción pavimento de concreto asfáltico en caliente en 1ra. y 2da. Entrada, Ra. Miraflores 3ra. Sección, del Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0613	S	355	362	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10500.0, meta_modificada:26314.0}}
2025	4	TAB250302601099	Proyecto de inversión	2025	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	-	-	-	18,701,040.32	9,350,520.16	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.870104032E7, modificado:9350520.16}}	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en caliente en camino Los Torres, Ra. Plátano y Cacao 1ra. Sección, del municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0614	S	1,061	1,101	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10710.0, meta_modificada:10710.0}}
2025	4	TAB250302601100	Proyecto de inversión	2025	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	-	-	-	11,284,238.86	5,629,041.19	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.126423886E7, modificado:5629041.19}}	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en calles del Fracc. La Ceiba, Ranchería Medellín y Madero 2da. Sección del municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0615	S	4,071	4,265	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5009.5, meta_modificada:5237.74}}
2025	4	TAB250302601103	Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	-	-	-	22,040,565.86	11,019,081.40	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.204056566E7, modificado:1.10190814E7}}	Construcción de la línea de conducción de 24 de diámetro km 2+491.84 - 4+644.52, periférico de Av. Ruiz Cortines Entrada a Río Viejo (2da. Etapa de 2 etapas), cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0631	S	29,528	44,291	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1012.0, meta_modificada:10012.0}}

Handwritten signature in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302601098	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:140, direccion:1ra. y 2da. Entrada Ra. Miraflores 3ra. Sección, lon:-92.730426, lat:17.922425}}	04-08-2025	30-12-2025	16,372,948.49	16,372,948.49	16,372,948.49	16,372,948.49	11,936,762.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0613-036E/2025, contratista:NAPOLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.637294891E7, importe_modificado:1.637294891E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26314.0}}	{2601098/proyecto_INICIO, 2601098/proyecto_PROCESO, 2601098/proyecto_FIN, 2601098/proyecto_INICIO, 2601098/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601099	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:151, direccion:camino Los Torres Ra. Plátano y Cacao 1ra. Sección, lon:-93.146215, lat:17.981241}}	11-08-2025	22-11-2025	9,350,520.16	9,350,520.16	9,350,520.16	9,350,520.16	9,350,520.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0614-065E/2025, contratista:JESUS DAVID GUERRA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:9350520.16, importe_modificado:9350520.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10710.0}}	{2601099/proyecto_INICIO, 2601099/proyecto_FIN, 2601099/proyecto_INICIO, 2601099/proyecto_PROCESO, 2601099/proyecto_FIN, 2601099/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601100	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:calles del Fracc. La Ceiba Ranchería Medellín y Madero 2da. Sección, lon:-92.853835, lat:18.110301}}	11-08-2025	22-12-2025	5,629,041.19	5,629,041.19	5,629,041.19	5,629,041.19	5,628,935.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0615-076E/2025, contratista:CONSTRUCTORA ARECHIGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5632119.43, importe_modificado:5632119.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5237.74}}	{2601100/proyecto_FIN, 2601100/proyecto_INICIO, 2601100/proyecto_PROCESO, 2601100/proyecto_FIN, 2601100/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601103	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:periférico de Av. Ruiz Cortines Entrada a Río Viejo, lon:-92.866694, lat:17.987649}}	18-08-2025	31-12-2025	11,019,081.40	11,019,081.40	11,019,081.40	11,019,081.40	11,000,152.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0631, K0632-081F/2025-PROAGUA, contratista:NAPOLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.102028283E7, importe_modificado:1.102028283E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1012.0}}	{2601103/proyecto_PROCESO, 2601103/proyecto_INICIO, 2601103/proyecto_PROCESO, 2601103/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250302601104	Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				5,061,128.04	5,026,695.49	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5061128.04, modificado:5026695.49}}	Construcción de la línea de 14 de diámetro sobre Ruiz Cortines, tramo de periférico calle Felipe Carrillo Puerto, Col. Atasta cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0633	S	10,824	16,237	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:636.0, meta_modificada:636.0}}
2025	4	TAB250302601105	Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				2,415,989.16	2,415,989.16	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415989.16, modificado:2415989.16}}	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema integral de alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para el fraccionamiento las Rosas y el Corredor Viviendístico, entre fraccionamiento las Rosas y la Villa Ocuilzapotlán, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0635	S	8,695	9,277	0	{meta1: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB250302601106	Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				16,225,021.25	14,708,184.12	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.622502125E7, modificado:1.470818412E7}}	Construcción de la línea de 14" de diámetro tramo de Periférico-Idcomitán de la cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0672	S	9,792	14,886	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:3042.82, meta_modificada:3042.82}}
2025	4	TAB250302601107	Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U008-Saneamiento de Aguas Residuales				2,474,874.00	2,474,874.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2474874.0, modificado:2474874.0}}	Rehabilitación de estación de bombeo sanitario Francisco Villa en el Municipio de Centro, Estado Tabasco, localidad Villahermosa, asentamiento Vicente Guerrero 2da. Etapa. (Incluye: cárcamo de bombeo sanitario, caseta de cárcamo, subestación eléctrica, línea de presión, reposición de colector, desmantelamiento)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0666	S	1,460	2,190	0	{meta1: {unidad_medida: Cárcamo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302601104	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:periférico Carlos Pellicer Cámara a calle Felipe Carrillo Puerto Col. Atasta cd. Villahermosa, lon:-92.955977, lat:17.986692}}	01-08-2025	29-10-2025	5,026,695.49	5,026,695.49	1,883,776.96	1,883,776.96	1,878,735.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0633, K0634-062F/2025-PROAGUA, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5026695.49, importe_modificado:5026695.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.92}}	{2601104/proyecto_INICIO, 2601104/proyecto_PROCESO, 2601104/proyecto_INICIO, 2601104/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601105	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Cto. Flor de Guayacán Ote, lon:-92.859925, lat:18.12159}}	12-08-2025	31-12-2025	1,207,994.58	1,207,994.58	1,085,655.87	1,085,655.87	1,082,868.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0635, K0636-063F/2025-PROAGUA, contratista:JOSE LUIS ARCHILA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1207994.58, importe_modificado:1207994.58}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.9}}	{2601105/proyecto_INICIO, 2601105/proyecto_PROCESO, 2601105/proyecto_INICIO, 2601105/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601106	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Periférico Carlos Pellicer Cámara Villahermosa a Idacomitán, lon:-92.961758, lat:17.985548}}	01-10-2025	29-12-2025	14,708,184.12	14,708,184.12	10,771,577.84	10,771,577.84	10,734,136.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0672, K0673-107F/2025-PROAGUA, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE LOEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.470818412E7, importe_modificado:1.470818412E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2434.26}}	{2601106/proyecto_PROCESO, 2601106/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601107	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle tepanco, lon:-92.892276, lat:18.02821}}	16-09-2025	13-12-2025	2,474,874.00	2,474,874.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL FOLIO, DADO QUE LA ACCION SE LLEVARIA A CABO MEDIANTE UN CONVENIO DE RECURSO DE PROSANEAR, EL CUAL NO FUE MINISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:almopezm, fecha:2026-01-09}}	{obs1: {observación:., trimestre:4.0, usuario:luisrchavezr, fecha:2026-01-09}, obs2: {observación:., trimestre:4.0, usuario:luisrchavezr, fecha:2026-01-09}, obs3: {observación:., trimestre:4.0, usuario:luisrchavezr, fecha:2026-01-09}, obs4: {observación:., trimestre:4.0, usuario:luisrchavezr, fecha:2026-01-09}}

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250302601084	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				19,093,276.68	6,364,423.83	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.909327668E7, modificado:6364423.83}}	Rehabilitación de caminos con materiales pétreos, Zona Sur I, diversas comunidades	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0523	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:34371.1, meta_modificada:38973.37}}
2025	4	TAB250302601085	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				40,944,371.10	13,648,123.66	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.09443711E7, modificado:1.364812366E7}}	Rehabilitación de caminos con materiales pétreos, Zona Sur II, diversas comunidades	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0524	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:45013.47, meta_modificada:45962.61}}
2025	4	TAB250302601086	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				48,563,381.76	12,140,845.44	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.856338176E7, modificado:1.214084544E7}}	Rehabilitación de caminos con materiales pétreos, caminos vecinales, Zona Norte II	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0525	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:62559.7, meta_modificada:62559.7}}
2025	4	TAB250302601101	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,482,935.00	3,215,736.31	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3482935.0, modificado:3215736.31}}	Rehabilitación de estación de bombeo sanitario Francisco Villa en el Municipio de Centro, Estado Tabasco, localidad Villahermosa, asentamiento Vicente Guerrero 2da. Etapa. (Incluye: cárcamo de bombeo sanitario, caseta de cárcamo, subestación eléctrica, línea de presión, reposición de colector, desmantelamiento)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0667	S	1,460	2,190	0	{meta1: {unidad_medida: Cárcamo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

Handwritten signature and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302601084	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Flor de San Joaquin Boquerón 4ta. Secc., lon:-93.00663053, lat:17.9127769}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Los cipras Boqueron, lon:-92.99284302, lat:17.91218685}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:cerrada la mandarina Río Viejo 1ra. Secc., lon:-92.98670229, lat:17.94032918}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Lazaro Cardenas	05-06-2025	26-10-2025	6,364,423.83	6,364,423.83	6,364,423.83	6,364,423.83	6,364,423.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0523-007F/2025, contratista:OMEGA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.046766592E7, importe_modificado:1.046766592E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38973.37}}	{2601084/proyecto_INICIO, 2601084/proyecto_PROCESO, 2601084/proyecto_FIN, 2601084/proyecto_PROCESO, 2601084/proyecto_FIN, 2601084/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601085	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Los Flores Buena Vista Río Nuevo 4ta. Secc., lon:-93.10026325, lat:17.95099471}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Callejon Centro de salud Buena Vista Río Nuevo 2da. Secc., lon:-93.03362466, lat:17.95056149}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Callejón San Roman Buena Vista Río Nuevo 3ra. Secc., lon:-93.02561501, lat:17.94205072}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1,	05-06-2025	26-10-2025	13,648,123.66	13,648,123.66	13,648,123.66	13,648,123.66	13,648,123.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0524-008F/2025, contratista:CODEL INGENIEROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.36481237E7, importe_modificado:1.36481237E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45962.61}}	{2601085/proyecto_INICIO, 2601085/proyecto_PROCESO, 2601085/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601086	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle los Alejos pajonal, lon:-92.794634, lat:17.9930754}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:camino 2 Acachapan y Colmena 3.ª Sección, lon:-92.783411, lat:18.0454851}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Sector Diaz Corozal, lon:-92.735694, lat:17.9702777}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle bugambilia pajonal, lon:-92.799621, lat:17.9941425},	05-06-2025	26-10-2025	12,140,845.44	12,140,845.44	12,093,686.97	12,093,686.97	12,093,686.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0525-009F/2025, contratista:CONSTRUCTORES TRANSPORTISTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.223384544E7, importe_modificado:1.223384544E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62859.7}}	{2601086/proyecto_INICIO, 2601086/proyecto_PROCESO, 2601086/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601101	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle tapanco, lon:-92.892276, lat:18.02821}}	16-09-2025	13-12-2025	3,215,736.31	3,215,736.31	1,451,324.84	1,451,324.84	1,445,069.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0666, K0667-106F/2025-FEPMPIHRT, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PENTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3227883.66, importe_modificado:3227883.66}}	{meta1: {unidad_medida:Carretero(s), avance:2.64}}	{2601101/proyecto_INICIO, 2601101/proyecto_PROCESO, 2601101/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature and initials.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250302602703	Proyecto de inversión	2025	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				30,691,143.48	10,230,381.08	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.069114348E7, modificado:1.023038108E7}}	Rehabilitación de caminos y callejones con materiales pétreos, Zona Norte 1	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0527	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:33355.47, meta_modificada:33355.47}}
2025	4	TAB250202535878	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				12,115,000.34	12,105,799.37	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.211500034E7, modificado:1.210579937E7}}	Construcción de red o sistema de agua entubada en Villahermosa, Colonia 18 de marzo, calle Revolución, municipio de Centro (línea de conducción) - 26628	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	26628	S	8,765	5,843	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:553.0, meta_modificada:553.0}}
2025	4	TAB250202535879	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,385,834.82	1,385,834.82	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385834.82, modificado:1385834.82}}	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Villahermosa, Colonia INVITAB Miguel Hidalgo I Etapa, Avenida Independencia, calle nuevo Tabasco. - 26622	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	26622	S	1,509	1,006	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}}
2025	4	TAB250202535880	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,545,108.33	6,537,770.03	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6545108.33, modificado:6537770.03}}	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Villahermosa, Colonia Gaviotas Sur, Sector America diversas calles, en el municipio de Centro. - 26615	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	26615	S	1,058	706	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}}

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302602703	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Tierra Amarilla 1ra. Seccion, lon:-92.8850201, lat:18.1205869}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Medellin y Madero 3ra. Seccion, lon:-92.878717, lat:18.060909}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Tierra Amarilla 3ra. Seccion, lon:-92.89884, lat:18.066065}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1,	05-06-2025	01-10-2025	10,230,381.08	10,230,381.08	10,230,381.08	10,230,381.08	10,230,381.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0527-010F/2025, contratista:RINGER, PAVIMENTOS Y ASFALTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.023038116E7, importe_modificado:1.023038116E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33355.47}}	{2602703/proyecto_INICIO, 2602703/proyecto_PROCESO, 2602703/proyecto_FIN, 2602703/proyecto_PROCESO, 2602703/proyecto_FIN, 2602703/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535878	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Colonia 18 DE MARZO 86140 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Periférico CARLOS PELLICER CAMARA Y Calle TRINIDAD MALPICA Calle NOE DE LA FLOR LA OBRA SE UBICA SU INICIO EN EL CRUCERO SAN JOAQUÍN DE LA COLONIA 18 DE MARZO, S, lon:-92.96860423, lat:17.97333576}}	16-07-2025	12-11-2025	12,105,799.37	12,105,799.37	12,105,799.37	12,105,799.37	12,089,518.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0584-089E/2025-R33FIII, contratista:DESARROLLADOR A CW, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.210610874E7, importe_modificado:1.210610874E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:553.0}}	{2535878/proyecto_INICIO, 2535878/proyecto_PROCESO, 2535878/proyecto_INICIO, 2535878/proyecto_PROCESO, 2535878/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535879	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Nuevo Tabasco Colonia Miguel Hidalgo I Etapa 86126 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Avenida Independencia Y Cerrada Durango La obra se ubica a 100 metros del parque Independencia, doblando a la izquierda desde el parque., lon:-92.97593258, lat:17.97535355}}	01-07-2025	29-09-2025	1,350,571.42	1,350,571.42	1,350,571.42	1,350,571.42	1,350,571.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0589-044E/2025-R33FIII, contratista:GRUPO ARGENT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1353362.86, importe_modificado:1353362.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}}	{2535879/proyecto_INICIO, 2535879/proyecto_PROCESO, 2535879/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535880	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle LA PALMA Colonia Gavilote Sur, Sector Armenia 86099 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Avenida Aquiles Calderón Marchena Y Calle Cedro Calle Ceiba Ubicado a 50 metros del Jardín de Niños Enrique Rebsamen, se dobla a la derecha para e, lon:-92.90716202, lat:17.96761537}}	01-07-2025	29-09-2025	6,537,770.03	6,537,770.03	6,537,770.03	6,537,770.03	6,534,267.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0581-064E/2025-R33FIII, contratista:CADEIN CARRETERAS DESARROLLO E INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:6537770.03, importe_modificado:6537770.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1242.0}}	{2535880/proyecto_INICIO, 2535880/proyecto_PROCESO, 2535880/proyecto_INICIO, 2535880/proyecto_PROCESO, 2535880/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250202535881	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,348,188.84	6,267,067.26	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6348188.84, modificado:6267067.26}}	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento Fraccionamiento Insurgentes - 26613	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	26613	S	11,400	7,600	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:802.0, meta_modificada:802.0}}
2025	4	TAB250202535882	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				450,126.24	445,121.79	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450126.24, modificado:445121.79}}	Rehabilitación de red o sistema de agua entubada en Centro, Localidad Aniceto (Tamulté de las Sabanas), asentamiento calle Tomas Garrido - 24454	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	24454	S	135	133	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.5}}
2025	4	TAB250202535883	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,262,618.79	1,238,994.54	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1262618.79, modificado:1238994.54}}	Rehabilitación de red o sistema de agua entubada en Centro, Localidad Aniceto (Tamulté de las Sabanas), asentamiento calle Adolfo López Mateos - 24447	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	24447	S	13,515	133	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}
2025	4	TAB250202535884	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,245,739.17	2,229,038.02	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2245739.17, modificado:2229038.02}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Francisco I. Madero 1ra. Sección asentamiento diversos puntos - 24426	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	24426	S	568	557	0	{meta1: {unidad_medida: Píezas, meta:137.0, meta_modificada:142.0}}

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250202535881	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Congreso de Chilpancingo Fraccionamiento Insurgente 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Boulevard Villahermosa -Frontera Y Calle Abrazo de acetempan Andador Sitio de Cuautla La obra se ubica a 1.6 km del puente la pigua de la e, lon:-92.90224983, lat:18.0469065}}	01-07-2025	29-09-2025	6,267,067.26	6,267,067.26	6,267,067.26	6,267,067.26	6,267,067.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0583-039E/2025-R33FIII, contratista:ESTRUCTURAS INNOVADORAS MS SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:6269958.24, importe_modificado:6269958.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:802.0}}	{2535881/proyecto_INICIO, 2535881/proyecto_PROCESO, 2535881/proyecto_INICIO, 2535881/proyecto_PROCESO, 2535881/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535882	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Tomas Garrido Ranchería Aniceto (Tamulte de las Sabanas) 86253 TAMULTÉ DE LAS SABANAS, CENTRO ENTRE Calle José María Pino Suárez Y Calle Adolfo López Mateos Calle Lazaro Cardenas Carretera Federal 180 Villahermosa-Frontera , lon:-92.78640674, lat:18.15528758}}	01-07-2025	30-08-2025	445,121.79	445,121.79	445,121.79	445,121.79	444,614.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0580-050E/2025-R33FIII, contratista:GRUPO ALAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:445318.05, importe_modificado:445318.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.5}}	{2535882/proyecto_INICIO, 2535882/proyecto_FIN, 2535882/proyecto_PROCESO, 2535882/proyecto_INICIO, 2535882/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535883	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Adolfo López Mateos Ranchería Aniceto (Tamulte de las Sabanas) 86253 TAMULTÉ DE LAS SABANAS, CENTRO ENTRE Calle Modetzuma Y Calle Los Pinos Calle Y Griega Carrera Federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen Km 06+25, doble a, lon:-92.78583453, lat:18.15681615}}	01-07-2025	30-08-2025	1,238,994.54	1,238,994.54	1,032,616.14	1,032,616.14	1,028,415.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0590-055E/2025-R33FIII, contratista:GRUPO ORHNOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1238994.54, importe_modificado:1238994.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}}	{2535883/proyecto_PROCESO, 2535883/proyecto_INICIO, 2535883/proyecto_PROCESO, 2535883/proyecto_FIN, 2535883/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535884	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion:Camino Medellín y Madero 2da. Sección - Francisco I. Madero 1ra. Sección 1 400 86270 FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCIÓN, CENTRO El acceso a la Localidad es en el km. 12+077 de La carretera Federal Villahermosa-Frontera, gira a la , lon:-92.85012984, lat:18.12094367}}	01-07-2025	31-07-2025	2,229,038.02	2,229,038.02	2,229,038.02	2,229,038.02	2,229,038.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0569-066E/2025, contratista:UL CONSTRUCCIONES, OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2232423.31, importe_modificado:2232423.31}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:142.0}}	{2535884/proyecto_INICIO, 2535884/proyecto_PROCESO, 2535884/proyecto_FIN, 2535884/proyecto_PROCESO, 2535884/proyecto_FIN, 2535884/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250202535885	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				853,574.60	851,011.22	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853574.6, modificado:851011.22}}	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Centro, Localidad Aniceto (Tamulá de las Sabanas), asentamiento calle Tomás Garrido - 23673	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	23673	S	136	133	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}}
2025	4	TAB250202535886	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				597,376.27	589,861.22	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597376.27, modificado:589861.22}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Miraflores 1ra. Sección (Arroyo Grande), Asentamiento diversos puntos - 23540	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	23540	S	199	212	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}
2025	4	TAB250202535887	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,549,705.90	2,532,216.58	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2549705.9, modificado:2532216.58}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Medellín y Madero 4ta. Sección, Asentamiento diversos puntos - 23528	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	23528	S	470	427	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:147.0, meta_modificada:147.0}}
2025	4	TAB250202535888	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,777,457.56	1,771,578.23	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1777457.56, modificado:1771578.23}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Vicente Guerrero, Asentamiento calle Emiliano Zapata, entre calle Miguel Hidalgo y calle Gentil - 23498	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	23498	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1303.0, meta_modificada:1285.24}}

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202535885	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Tomas Garrido Ranchería ANICETO (TAMULTE DE LAS SABANAS) 86253 TAMULTE DE LAS SABANAS, CENTRO ENTRE Calle MARIO TRUJILLO GARCÍA Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle LÁZARO CÁRDENAS La Localidad de Aniceto este ubicada en la car, lon:-92.78611483, lat:18.16817269}}	01-07-2025	30-08-2025	851,011.22	851,011.22	851,011.22	851,011.22	850,794.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0578-049E/2025-R33FIII, contratista:GRUPO ALAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:851015.44, importe_modificado:851015.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}}	{2535885/proyecto_INICIO, 2535885/proyecto_FIN, 2535885/proyecto_PROCESO, 2535885/proyecto_FIN, 2535885/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535886	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, direccion:Camino / Terracería Miraflores 1ra. sección - Miraflores 3ra. sección 1 600 86273 MIRAFLORES 1RA. SECCIÓN (ARROYO GRANDE), CENTRO El polígono del proyecto se ubica en EC 19+300 de la Carretera Villahermosa a Chetumal con el Camin, lon:-92.75906774, lat:17.923842}}	01-07-2025	31-07-2025	589,861.22	589,861.22	589,861.22	589,861.22	589,861.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0560-070E/2025, contratista:ADRIAN MENDOZA BOLAINA, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:590177.07, importe_modificado:590177.07}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}}	{2535886/proyecto_INICIO, 2535886/proyecto_PROCESO, 2535886/proyecto_FIN, 2535886/proyecto_PROCESO, 2535886/proyecto_FIN, 2535886/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535887	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:228, direccion:Camino Zapotal - Tocoal 5 0 86270 MEDELLÍN Y MADERO 4TA. SECCIÓN, CENTRO El acceso a la ranchería Medellín y Madero 4ta. sección se ubica en el EC 9+300 de la Carretera Villahermosa - Frontera con el Camino a Ranchería Tocoal y g, lon:-92.84233481, lat:18.10635124}}	01-07-2025	31-07-2025	2,532,216.58	2,532,216.58	2,532,216.58	2,532,216.58	2,532,216.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0563-033E/2025, contratista:LUIS MIGUEL GOMEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2532233.6, importe_modificado:2532233.6}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:147.0}}	{2535887/proyecto_INICIO, 2535887/proyecto_PROCESO, 2535887/proyecto_FIN, 2535887/proyecto_PROCESO, 2535887/proyecto_FIN, 2535887/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535888	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata Colonia Vicente Guerrero 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Centia Y Calle Miguel Hidalgo y Costilla Calle José María Morelos y Pavón El polígono del proyecto inicia A 100 m al Sur de La Delegación Munic, lon:-92.89736847, lat:18.03133323}}	01-07-2025	30-08-2025	1,771,578.23	1,771,578.23	1,771,578.23	1,771,578.23	1,771,140.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0573-057E/2025, contratista:AMF INFRAESTRUCTURA DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1771578.23, importe_modificado:1771578.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1265.24}}	{2535888/proyecto_INICIO, 2535888/proyecto_PROCESO, 2535888/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

  

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250202535889	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,620,943.91	3,612,095.92	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3620943.91, modificado:3612095.92}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Medellín y Madero 2da. Sección, Asentamiento diversos puntos - 24411	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	24411	S	4,265	4,071	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}
2025	4	TAB250202535890	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				849,536.28	828,704.29	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849536.28, modificado:828704.29}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Medellín y Madero 3ra. Sección, Asentamiento diversos puntos - 24409	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	24409	S	451	458	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}
2025	4	TAB250202535891	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,826,318.76	1,817,301.25	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1826318.76, modificado:1817301.25}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Anacleto Canabal 3ra. Sección, Asentamiento diversos puntos - 24403	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	24403	S	5,183	4,883	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}
2025	4	TAB250202535892	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				734,449.82	727,788.91	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:734449.82, modificado:727788.91}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Dieciséis de septiembre, Asentamiento diversos puntos - 24401	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	24401	S	191	191	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250202535889	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:Carretera libre pavimentada federal Villahermosa - Frontera 12 77 86270 MEDELLÍN Y MADERO 2DA. SECCIÓN, CENTRO El Polígono del proyecto inicia en el km. 12+077 de La carretera Federal Villahermosa-Frontera, como referencia en la , lon:-92.85630962, lat:18.11230482}}	01-07-2025	31-07-2025	3,612,095.92	3,612,095.92	3,612,095.92	3,612,095.92	3,612,095.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0570-048E/2025, contratista:DPG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3612096.51, importe_modificado:3612096.51}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}}	{2535889/proyecto_INICIO, 2535889/proyecto_PROCESO, 2535889/proyecto_FIN, 2535889/proyecto_PROCESO, 2535889/proyecto_FIN, 2535889/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535890	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:131, direccion:Camino Lagartera - Tocoal 1 400 86270 MEDELLÍN Y MADERO 3RA. SECCIÓN, CENTRO El acceso a la ranchería Medellín y Madero 3ra. sección se ubica en el EC 9+300 de la Carretera Villahermosa - Frontera con el Camino a Ranchería Tocoal, lon:-92.84543202, lat:18.09547542}}	01-07-2025	31-07-2025	828,704.29	828,704.29	828,704.29	828,704.29	828,704.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0565-067E/2025, contratista:UL CONSTRUCCIONES, OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:839697.99, importe_modificado:839697.99}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}}	{2535890/proyecto_INICIO, 2535890/proyecto_PROCESO, 2535890/proyecto_FIN, 2535890/proyecto_PROCESO, 2535890/proyecto_FIN, 2535890/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535891	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:Carretera libre pavimentada federal Villahermosa - Cardenas 3 200 86284 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO El proyecto inicia en el EC Carretera Federal 180 Villahermosa a Cárdenas km 3+200 con La calle principal de la Rancher, lon:-92.97977294, lat:18.00007407}}	01-07-2025	31-07-2025	1,817,301.25	1,817,301.25	1,817,301.25	1,817,301.25	1,817,301.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0562-031E/2025, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1820886.31, importe_modificado:1820886.31}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:144.0}}	{2535891/proyecto_INICIO, 2535891/proyecto_PROCESO, 2535891/proyecto_FIN, 2535891/proyecto_PROCESO, 2535891/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535892	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:279, direccion:Camino Boulevard Bicentenario - Dieciséis de septiembre 3 400 86287 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, CENTRO Para llegar a la localidad se toma la Carretera Federal 180 Villahermosa a Cárdenas km 5.00, gira a la derecha en el Boulevard B, lon:-93.03389564, lat:18.01371497}}	01-07-2025	31-07-2025	727,788.91	727,788.91	727,788.91	727,788.91	727,788.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0564-032E/2025, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:727788.91, importe_modificado:727788.91}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}}	{2535892/proyecto_INICIO, 2535892/proyecto_PROCESO, 2535892/proyecto_FIN, 2535892/proyecto_PROCESO, 2535892/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signatures in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Table with 23 columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS. The table contains 4 data rows detailing infrastructure projects in Tabasco for Q4 2025.

Handwritten signatures in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB250202535893	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:261, direccion:Carretera libre pavimentada federal Villahermosa - Chetumal 19 100 86265 MIRAFLORES 2DA. SECCIÓN, CENTRO polígono del proyecto inicia desde el km 19.1 al km 22.3 de la Carretera Villahermosa a Chetumal, considerando 3.2km sobre l, lon:-92.76226566, lat:17.90755052}}	01-07-2025	31-07-2025	1,282,364.16	1,282,364.16	1,282,364.16	1,282,364.16	1,282,364.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0561-071E/2025, contratista:ADRIAN MENDOZA BOLAINA, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1282364.17, importe_modificado:1282364.17}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:114.0}}	{2535893/proyecto_INICIO, 2535893/proyecto_FIN, 2535893/proyecto_PROCESO, 2535893/proyecto_FIN, 2535893/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250202535894	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:137, direccion:Carretera libre pavimentada federal Villahermosa - Chetumal 17 500 86265 MIRAFLORES 1RA. SECCIÓN, CENTRO El polígono del proyecto inicia en el Km. 17.5 de la carretera federal que va de Villahermosa a Chetumal, a la derecha sobre, lon:-92.77979767, lat:17.916437}}	01-07-2025	31-07-2025	711,965.89	711,965.89	711,965.89	711,965.89	711,965.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0568-073E/2025, contratista:ADRIAN MENDOZA BOLAINA, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:711965.89, importe_modificado:711965.89}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}}	{2535894/proyecto_INICIO, 2535894/proyecto_PROCESO, 2535894/proyecto_FIN, 2535894/proyecto_PROCESO, 2535894/proyecto_FIN, 2535894/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250202535895	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:263, direccion:Carretera libre pavimentada federal Villahermosa - Teapa 3 100 86294 PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA MAJAHUA), CENTRO El polígono del proyecto inicia frente al distribuidor Vial de Guayabal, Ubicado en la Carretera Villahermosa-Teapa k, lon:-92.91645779, lat:17.95822318}}	01-07-2025	31-07-2025	1,572,409.52	1,572,409.52	1,572,409.52	1,572,409.52	1,572,409.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0574-035E/2025, contratista:ERNESTO MORENO CORZO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1572409.52, importe_modificado:1572409.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:108.0}}	{2535895/proyecto_INICIO, 2535895/proyecto_PROCESO, 2535895/proyecto_FIN, 2535895/proyecto_PROCESO, 2535895/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250202535896	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:48, direccion:Camino La Palma - Chiquiquao 6 7 86273 BARRANCAS Y AMATE 3RA. SECCIÓN, CENTRO Como referencia sobre el Camino Principal se ubica La escuela Telessecundaria Gustavo Ovando Ríos, lon:-92.76871399, lat:17.96660296}}	01-07-2025	31-07-2025	1,222,914.59	1,222,914.59	1,222,914.59	1,222,914.59	1,222,914.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0567-072E/2025, contratista:ADRIAN MENDOZA BOLAINA, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1222917.02, importe_modificado:1222917.02}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:88.0}}	{2535896/proyecto_INICIO, 2535896/proyecto_PROCESO, 2535896/proyecto_FIN, 2535896/proyecto_INICIO, 2535896/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BFNEFIICIARIOS	METAS			
2025	4	TAB250202535897	Proyecto de Inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,315,545.28	3,302,507.04	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3315545.28, modificado:3302507.04}}	Construcción de Pavimento de Concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Vicente Guerrero, Asentamiento Calle Lázaro Cárdenas del Río, entre Calle Emiliano Zapata y Calle 16 de Septiembre - 23302	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	23302	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2275.0, meta_modificada:2146.46}}
2025	4	TAB250202535898	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,688,864.45	1,660,544.01	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1688864.45, modificado:1660544.01}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Boquerón 3ra. Sección (El Guanal), Asentamiento diversos puntos - 23281	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	23281	S	1,130	2,241	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}}
2025	4	TAB250202535899	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,326,138.40	3,326,138.40	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3326138.4, modificado:3326138.4}}	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Centro, Localidad Aniceto (Tamulté de las Sabanas), Asentamiento calle Adolfo López Mateos - 23927	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	23927	S	135	133	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:839.0, meta_modificada:839.0}}
2025	4	TAB250202535900	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,628,751.77	1,618,606.34	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1628751.77, modificado:1618606.34}}	Construcción de guarniciones y banquetas en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Vicente Guerrero, Asentamiento calle Lázaro Cárdenas del Río, entre calle Emiliano Zapata y calle 16 de Septiembre - 23141	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	23141	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}}

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202535897	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Lázaro Cárdenas del Río Colonia Vicente Guerrero 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle 16 de Septiembre Calle Miguel Hidalgo y Costilla Se ubica a 209 m al suroeste del CONALEP 051 y posterior, 200m , lon:-92.89610528, lat:18.03025891}}	01-07-2025	30-08-2025	3,302,507.04	3,302,507.04	3,302,507.04	3,302,507.04	3,302,130.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0572-062E/2025, contratista:ALEJANDRO JUAREZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3303517.75, importe_modificado:3303517.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2146.46}}	{2535897/proyecto_INICIO, 2535897/proyecto_FIN, 2535897/proyecto_PROCESO, 2535897/proyecto_FIN, 2535897/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535898	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:58, direccion:Camino villahermosa - Ixtacomitán 5 100 86294 BOQUERÓN 3RA. SECCIÓN (EL GUANAL), CENTRO El polígono del proyecto inicia en el entronque de la Carretera Villahermosa-Ixtacomitán con la entrada del Camino al Sector Guanál de la Ran, lon:-92.9802552, lat:17.91704406}}	01-07-2025	31-07-2025	1,660,544.01	1,660,544.01	1,660,544.01	1,660,544.01	1,660,544.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0566-034E/2025, contratista:ERNESTO MORENO CORZO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1660544.01, importe_modificado:1660544.01}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}}	{2535898/proyecto_INICIO, 2535898/proyecto_PROCESO, 2535898/proyecto_FIN, 2535898/proyecto_PROCESO, 2535898/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535899	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Adolfo Lopez Mateos Ranchería Aniceto (Tamulte de las Sabanas) 86253 TAMULTE DE LAS SABANAS, CENTRO ENTRE Calle Motezuma Y Calle Los Pinos Calle La Y Griega Carretera 180 Villahermosa a Ciudad del Carmen Km+023, doblado, lon:-92.78567494, lat:18.15699265}}	01-07-2025	30-08-2025	3,310,355.34	3,310,355.34	3,067,930.76	3,067,930.76	3,053,087.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0577-054E/2025-R33FII, contratista:GRUPO ORHNOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3310355.34, importe_modificado:3310355.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:839.0}}	{2535899/proyecto_INICIO, 2535899/proyecto_PROCESO, 2535899/proyecto_FIN, 2535899/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535900	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Lázaro Cárdenas del Río Colonia Vicente Guerrero 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle 16 de Septiembre Calle Miguel Hidalgo y Costilla Se ubica a 209 m al suroeste del CONALEP 051 y posterior, 200m , lon:-92.89632022, lat:18.03029596}}	01-07-2025	15-08-2025	1,618,606.34	1,618,606.34	1,618,606.34	1,618,606.34	1,618,606.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0571-056E/2025, contratista:MOSAGO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1618690.24, importe_modificado:1618690.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}}	{2535900/proyecto_INICIO, 2535900/proyecto_PROCESO, 2535900/proyecto_FIN, 2535900/proyecto_INICIO, 2535900/proyecto_PROCESO, 2535900/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Table with 25 columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, #1_CICLO DE RECURSO, #1_RAMO, #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, #2_CICLO DE RECURSO, #2_RAMO, #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS. The table contains 4 data rows detailing infrastructure projects in Tabasco.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	EST ATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202535901	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Calle Benito Juárez Ranchería Luis Gil Pérez 86280 LUIS GIL PÉREZ, CENTRO ENTRE Y Calle Benito Juárez Calle 24 de febrero El polígono del proyecto inicia en la intersección entre la Calle Benito Juárez y la Cerrada Benito Juárez, lon:-93.0721684, lat:17.87263106}}	01-07-2025	30-09-2025	3,616,438.23	3,616,438.23	3,616,438.23	3,616,438.23	3,610,984.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0576-038E/2025, contratista:GRUPO 4 GIROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3616599.54, importe_modificado:3616599.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1921.0}}	{2535901/proyecto_INICIO, 2535901/proyecto_PROCESO, 2535901/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535902	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Camino Estación Vieja - Luis Gil Pérez 1 700 86280 LUIS GIL PÉREZ, CENTRO La obra se localiza pasando el puente de la entrada a La Villa Luis Gil Pérez y Termina frente a la Secundaria Técnica no. 30., lon:-93.07095604, lat:17.87418621}}	01-07-2025	29-08-2025	5,990,133.30	5,990,133.30	5,990,133.30	5,990,133.30	5,963,009.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0582-088E/2025, contratista:CONSTRUSERVICIOS DE MEXICO. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5991983.02, importe_modificado:5991983.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4346.56}}	{2535902/proyecto_INICIO, 2535902/proyecto_PROCESO, 2535902/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535903	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal VILLAHERMOSA - LA ISLA 0 800 86127 VILLAHERMOSA, CENTRO LA OBRA INICIA A LA ALTURA DE CRUCERO SALIDA A LA ISLA DEL PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA HACIA LA CARRETERA VILLAHERMOSA - LA ISLA., lon:-92.97478016, lat:17.97835533}}	18-07-2025	12-11-2025	9,260,320.05	9,260,320.05	9,260,320.05	9,260,320.05	9,254,124.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0591-053E/2025-R33FII, contratista:GV CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:9260347.65, importe_modificado:9260347.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1460.0}}	{2535903/proyecto_INICIO, 2535903/proyecto_PROCESO, 2535903/proyecto_INICIO, 2535903/proyecto_PROCESO, 2535903/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535904	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 9A CERRADA Colonia José María Pino Suárez 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Asunción Castellanos Y Calle Camellón de la Defensa Calle Docuave Cerrada A 200 m del Periférico Carlos Pellicer Cámara, lon:-92.91709831, lat:18.02833144}}	01-07-2025	29-07-2025	1,896,361.39	1,896,361.39	1,896,361.39	1,896,361.39	1,896,361.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0588-089E/2025, contratista:KONSTRUVISION ACTUAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1896361.4, importe_modificado:1896361.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.31}}	{2535904/proyecto_PROCESO, 2535904/proyecto_INICIO, 2535904/proyecto_PROCESO, 2535904/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#12 _ CICLO DE RECURSO	#12 _ RAMO	#12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250202535905	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				8,281,833.44	8,220,638.09	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8281833.44, modificado:8220638.09}}	Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico, (Tremos Aislados) en Centro Localidad Villahermosa, Colonia La Manga II, Asentamiento Calles Ejidos: Buena Vista, Luis Gil Pérez, Acachapan y Colmena, Chilapilla, Corregidora, Chiquiguso, Parrilla, Ixacomitán, Guineo, Dos Montes y Malecón Ing. Leandro Rovisco Wade - 44706	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	44706	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4620.0, meta_modificada:4792.2}}
2025	4	TAB250202535906	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				968,670.03	952,626.68	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968670.03, modificado:952626.68}}	Construcción de guarniciones y banquetas en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia José María Pino Suárez, asentamiento Calles: 9A Cerrada, 10A Cerrada y Andador 7A Cerrada entre Calle Asunción Castellanos y Camellón de Defensa - 44375	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	44375	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:442.0, meta_modificada:442.0}}
2025	4	TAB250202535907	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				400,837.84	392,134.74	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400837.84, modificado:392134.74}}	Construcción de guarniciones y banquetas en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Vicente Guerrero, asentamiento calle Emiliano Zapata, entre Calle Miguel Hidalgo y Calle Centila - 38947	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	38947	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:222.0, meta_modificada:218.54}}
2025	4	TAB250202535908	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,385,550.46	2,353,834.35	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2385550.46, modificado:2353834.35}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento parque del Sector Explanada, Colonia Gaviotas Norte Diversos puntos - 38688	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	38688	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202535905	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ejido Corregidora Colonia La Manga II 86068 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Maicón Leandro Rovirosa Wade Y Calle Ejido Chiquigao Calle Ejido Torno Largo El acceso a la Colonia se ubica a 100 m antes del Monumento a Tabasco, lon:-92.90657541, lat:18.00078216}}	01-07-2025	28-09-2025	8,220,638.09	8,220,638.09	8,220,638.09	8,220,638.09	8,208,238.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0585-063E/2025, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE LOEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:8226572.6, importe_modificado:8226572.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4792.2}}	{2535905/proyecto_PROCESO, 2535905/proyecto_INICIO, 2535905/proyecto_PROCESO, 2535905/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535906	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 9A CERRADA Colonia José María Pino Suárez 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Asunción Castellanos Y Calle Camellón de la Defensa Calle Doceava Cerrada A 200 m del Periférico Carlos Pellicer Cámara, lon:-92.91753411, lat:18.02782793}}	01-07-2025	30-07-2025	952,626.68	952,626.68	952,626.68	952,626.68	952,394.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0586-040E/2025, contratista:HUASCAR ADOLFO ORDÓÑEZ CRAMER, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:960377.28, importe_modificado:960377.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.0}}	{2535908/proyecto_INICIO, 2535908/proyecto_PROCESO, 2535908/proyecto_FIN, 2535908/proyecto_INICIO, 2535908/proyecto_PROCESO, 2535908/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535907	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata Colonia Vicente Guerrero 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Centa Y Calle Miguel Hidalgo y Costilla Calle José María Morelos y Pavón El polígono del proyecto inicia A 100 m al Sur de La Delegación Muni, lon:-92.89741957, lat:18.03083881}}	01-07-2025	31-07-2025	392,134.74	392,134.74	392,134.74	392,134.74	392,134.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0592-058E/2025, contratista:AMF INFRAESTRUCTURA DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:392135.95, importe_modificado:392135.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.54}}	{2535907/proyecto_INICIO, 2535907/proyecto_PROCESO, 2535907/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535908	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Av. Las Torres 86090 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Escritores Y Calle Arquitecto Calle Filósofos El parque lineal se ubica Frente al Espacio Recreativo Laguna Encantada, Cerca del retorno de la Av. Luis Donaldo Colosio Mu, lon:-92.9108545, lat:17.98231113}}	01-07-2025	29-08-2025	2,353,834.35	2,353,834.35	2,353,834.35	2,353,834.35	2,353,834.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0579-043E/2025, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2353838.18, importe_modificado:2353838.18}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}}	{2535908/proyecto_INICIO, 2535908/proyecto_PROCESO, 2535908/proyecto_INICIO, 2535908/proyecto_PROCESO, 2535908/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250202535900	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,284,153.60	2,251,945.28	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2284153.6, modificado:2251945.28}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Gaviotas Sur Sector Coquitos, Asentamiento Calle La Roca, esquina con entrada a Monal 2da. Sección - 49961	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	49961	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}}
2025	4	TAB250202541519	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,203,729.16	6,138,100.66	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6203729.16, modificado:6138100.66}}	Rehabilitación de pavimentación con concreto hidráulico y sobrecarpeta con concreto asfáltico en Centro, Localidad Villa Luis Gil Pérez, Asentamiento Calle Benito Juárez - 36528	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	36528	S	3,040	3,029	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10250.0, meta_modificada:9221.81}}
2025	4	TAB250302587196	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				893,927.55	878,902.14	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:893927.55, modificado:878902.14}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Guapinol, asentamiento Fraccionamiento Daniel Espinoza Galindo, diversos puntos - 38737	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	38737	S	3,338	3,083	0	{meta1: {unidad_medida: Plazas, meta:83.0, meta_modificada:83.0}}
2025	4	TAB250302587197	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,577,264.58	6,563,462.42	{#f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6577264.58, modificado:6563462.42}}	Construcción de pavimento de Concreto hidráulico en Centro, Localidad Aniceto (Tamulté de las Sabanas) asentamiento Calle Adolfo López Mateos - 101288	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	101288	S	135	133	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3071.0, meta_modificada:3071.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202535909	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle La Roca Colonia Gaviotas Sur Sector Coquitos 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Villahermosa Y Calle Luis Donaldo Colosio La obra se ubica a 350 m del jardín de niños Juan del Grijalva, entre la esquina de Monal 2da. sec. lon:-92.90060669, lat:17.96568568}}	01-07-2025	13-09-2025	2,251,945.28	2,251,945.28	2,170,417.32	2,170,417.32	2,158,882.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0587-077E/2025, contratista:SOLEMPRE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2251945.28, importe_modificado:2251945.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}}	{2535909/proyecto_INICIO, 2535909/proyecto_FIN, 2535909/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202541519	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Camino Estancia Vieja - Luis Gil Pérez 1 700 86280 LUIS GIL PÉREZ, CENTRO La obra se localiza pasando el puente de la entrada a La Villa Luis Gil Pérez y termina frente a la Secundaria Técnica no. 30, lon:-93.07161694, lat:17.87568109}}	02-07-2025	30-08-2025	6,138,100.66	6,138,100.66	6,138,100.66	6,138,100.66	6,112,549.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0593-047E/2025, contratista:CARVA GRUPO EMPRESARIAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:6138101.36, importe_modificado:6138101.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9221.81}}	{2541519/proyecto_INICIO, 2541519/proyecto_PROCESO, 2541519/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587196	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:Calle calle lucia Gonzalez Hernández Fraccionamiento Daniel Espinoza Galindo 86284 GUAPINOL, CENTRO ENTRE Calle Caminero Y Calle Villahermosa-Escopetazo Calle Oscar Ortiz Ascencio La entrada al Fraccionamiento Daniel Espinoza Gali, lon:-92.91125146, lat:17.92349669}}	01-07-2025	31-07-2025	878,902.14	878,902.14	878,902.14	878,902.14	878,902.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0616-068E/2025, contratista:SERPICOM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:879836.78, importe_modificado:879836.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:63.0}}	{2587196/proyecto_INICIO, 2587196/proyecto_PROCESO, 2587196/proyecto_FIN, 2587196/proyecto_PROCESO, 2587196/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587197	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Calle Adolfo López Mateos Ranchería Ancito (Tamulte de las Sabanas) ENTRE Calle Moctezuma Y Calle Los Pinos Calle La Y Griega Carretera 180 Villahermosa a Ciudad del Carmen Km.+023, doble lado derecho camino a la Ranchería Buena , lon:-92.78567667, lat:18.15725495}}	01-10-2025	29-12-2025	6,563,462.42	6,563,462.42	2,813,072.76	2,813,072.76	2,796,097.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0687-121E/2025, contratista:HERNANDEZ SANCHEZ ROGER, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:6563462.42, importe_modificado:6563462.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2057.57}}	{2587197/proyecto_INICIO, 2587197/proyecto_PROCESO, 2587197/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Table with 23 columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, #1_ CICLO DE RECURSO, #1_ RAMO, #1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO, #2_ CICLO DE RECURSO, #2_ RAMO, #2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS. The table contains 4 data rows detailing infrastructure projects in Tabasco.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302587198	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle José María Morelos Colonia Francisco Villa 86099 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Francisco Villa Y Calle Benito Juárez García Calle Vicente Guerrero A 750m del Mercado Infonavit Industrial, ubicado en calle del Bush, lon:-92.89051512, lat:18.02725307}}	01-07-2025	29-08-2025	1,258,520.29	1,258,520.29	1,258,520.29	1,258,520.29	1,258,520.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0628-080E/2025, contratista:INGENIERIA MEXICANA GAMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1259055.85, importe_modificado:1259055.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.6}}	{2587198/proyecto_INICIO, 2587198/proyecto_PROCESO, 2587198/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587199	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:196, direccion:Camino Tamulté de las Sabanas - Buena Vista 1ra sección 1 500 86254 LA CEIBA, CENTRO Como referencia, el proyecto se ubica cerca del Preescolar Prof. Eleazar Vazquez Vazquez, lon:-92.77470401, lat:18.14340525}}	01-07-2025	29-08-2025	1,377,536.50	1,377,536.50	1,377,536.50	1,377,536.50	1,377,536.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0626-042E/2025, contratista:TEMPLE ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1377541.44, importe_modificado:1377541.44}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}	{2587199/proyecto_INICIO, 2587199/proyecto_PROCESO, 2587199/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587200	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle rubi Colonia Colonia Gaviotas sur sector coquitos 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle María Teresa de Granier Y Calle Esmeralda Calle Girasol La obra se ubica en el entronque de la carretera Villahermosa tomo largo, a 10, lon:-92.90365565, lat:17.96666274}}	01-07-2025	13-09-2025	3,022,586.40	3,022,586.40	2,845,502.38	2,845,502.38	2,828,331.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0596-084E/2025, contratista:OLLOSA DODERO PEDRO MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3022586.4, importe_modificado:3022586.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1904.0}}	{2587200/proyecto_INICIO, 2587200/proyecto_FIN, 2587200/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587201	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Tomás Garrido Ranchería Aniceto (Tamulté de las Sabanas) 86253 TAMULTE DE LAS SABANAS, CENTRO ENTRE Calle Mario Trujillo García Y Calle Adolfo López Mateos Calle Lázaro Cárdenas La Localidad de Aniceto está ubicada en la car, lon:-92.78605664, lat:18.15818036}}	01-10-2025	29-12-2025	3,229,344.78	3,229,344.78	1,280,697.20	1,280,697.20	1,272,968.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0686-126E/2025, contratista:PLATAFORMA CAMINERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3229344.78, importe_modificado:3229344.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.12}}	{2587201/proyecto_INICIO, 2587201/proyecto_PROCESO, 2587201/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250302587202	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,160,531.88	1,150,163.21	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160531.88, modificado:1150163.21}}	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Francisco Villa, Asentamiento Calle Vicente Guerrero entre Calles Francisco Villa y Benito Juárez García - 104884	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	104884	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}
2025	4	TAB250302587203	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,018,986.82	1,007,470.85	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1018986.82, modificado:1007470.85}}	Mantenimiento y Desazolve de Canales-Arroyos en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento diversas Colonias, Incluye: Canal PYASUR Colonia José María Pino Suárez, Canal Valle Marino-Sendero - 102831	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	102831	S	5,710	3,806	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:2456.0, meta_modificada:2456.0}}
2025	4	TAB250302587204	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				943,414.18	901,196.93	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943414.18, modificado:901196.93}}	Ampliación de la red de electrificación en media y baja tensión, en callejón Tamarindo, Localidad Ra. Itzacmitlán 2da. Sección, en el municipio de Centro - 38835	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	38835	S	1,944	1,787	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2025	4	TAB250302587205	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,223,530.27	1,217,212.80	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1223530.27, modificado:1217212.8}}	Mantenimiento y desazolve de Canales-arroyos en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento diversas Colonias, Incluye: Canal Anacleto Canabal-Iro. de Mayo, Canal Belisario Domínguez-Sandino-Periférico-Iro. de Mayo, Canal San José, Lagunas de Oxidación, Fraccionamiento Marcos Buendía - 102334	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	102334	S	15,347	10,231	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:2842.0, meta_modificada:2842.0}}

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTU RISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON
TAB250302587202	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero Colonia Francisco Villa 86099 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Francisco Villa Y Calle Benito Juárez García Calle José María Morelos y Pavón Como referencia, la obra se localiza a 1.4 km al Sureste del Parqu, lon:-92.89065047, lat:18.02687025}}	01-10-2025	14-11-2025	1,150,163.21	1,150,163.21	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0693-125E/2025, contratista:ALEJANDRO JUAREZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1150163.21, importe_modificado:1150163.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587202/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587203	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Jerónimo Palacio Colonia José María Pino Suárez 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Periférico Carlos Pellicer Cámara Y Calle Máximo Pérez Frías Como referencia a una Cuadra de la Escuela Primaria José María Pino Suárez, en l, lon:-92.9308475, lat:18.02911536}}	01-10-2025	29-11-2025	1,007,470.85	1,007,470.85	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0695-122E/2025-R33FII, contratista:CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1007470.85, importe_modificado:1007470.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}}	{2587203/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587204	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:112, direccion:Callejón Tamarindo Ranchería Ixtacomitán 2da. Sección 86144 IXTACOMITÁN 2DA. SECCIÓN, CENTRO ENTRE Callejón Los Pinos Y Callejón Ciruela Calle Villahermosa-Ixtacomitán En la esquina de la cerrada se ubica el Super Sanchez de la Lo, lon:-92.9768566, lat:17.94215705}}	01-07-2025	29-08-2025	901,196.93	901,196.93	901,196.93	901,196.93	901,196.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0617-041E/2025, contratista:TEMPLE ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:901197.78, importe_modificado:901197.78}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{2587204/proyecto_PROCESO, 2587204/proyecto_INICIO, 2587204/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587205	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Paseo de la Sierra Colonia Primero de Mayo 86190 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Anacleto Canabal Y Calle Av. 16 de Septiembre Prolongación Paseo Usumacinta El Canal se Ubica detrás del Almacén Delegacional del IMSS Tabas, lon:-92.9301832, lat:17.97571108}}	01-10-2025	29-11-2025	1,217,212.80	1,217,212.80	477,494.52	477,494.52	474,613.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0690-117E/2025-R33FII, contratista:RAQUEL NARANJO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1217212.8, importe_modificado:1217212.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2273.6}}	{2587205/proyecto_INICIO, 2587205/proyecto_PROCESO, 2587205/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250302587206	Proyecto de inversión	2025	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,069,899.49	1,056,717.65	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1069899.49, modificado:1056717.65}}	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Francisco Villa, Asentamiento Calle Francisco Villa entre Calles Francisco Villa y Benito Juárez García - 105154	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	105154	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:494.5, meta_modificada:494.5}}
2025	4	TAB250302587207	Proyecto de inversión	2025	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,453,322.92	3,441,757.65	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3453322.92, modificado:3441757.65}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Francisco Villa, Asentamiento Calle José María Morelos entre calle Francisco Villa y Calle Benito Juárez García - 54457	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	54457	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2288.0, meta_modificada:2091.28}}
2025	4	TAB250302587208	Proyecto de inversión	2025	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,885,271.24	2,740,475.14	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2885271.24, modificado:2740475.14}}	Mantenimiento y desazolve de canal - arroyo Espejo Uno - Tabasco 2000 en Centro, localidad Villahermosa, asentamiento diversas colonias, Incluye: Colonias El Espejo I y Tabasco 2000 - 86077	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	86077	S	12,819	8,547	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:6840.0}}
2025	4	TAB250302587209	Proyecto de inversión	2025	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,011,327.82	1,001,569.20	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011327.82, modificado:1001569.20}}	Construcción de guarniciones y banquetas en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Gaviotas Sur sector Coquilos, asentamiento calle La Roca esquina con entrada a Monal 2da. - 54814	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	54814	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:397.81}}

[Handwritten signatures and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302587206	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Francisco Villa Ranchería Francisco Villa 86099 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Francisco Villa Y Calle Benito Juárez Calle Pino Suárez Como referencia, la obra se localiza a 1.4 km al Sureste del Parque Graciela Pintado de, lon:-92.88965078, lat:18.02730561}}	01-10-2025	14-11-2025	1,056,717.65	1,056,717.65	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0689-124E/2025, contratista:ALEJANDRO JUAREZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1056717.65, importe_modificado:1056717.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587206/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587207	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle José María Morelos Colonia Francisco Villa 86099 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Francisco Villa Y Calle Benito Juárez García Calle Vicente Guerrero A 750m del Mercado Infonavit Industrial, ubicado en calle del Bush, lon:-92.89051524, lat:18.02723927}}	01-07-2025	13-09-2025	3,441,757.65	3,441,757.65	3,441,757.65	3,441,757.65	3,441,757.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0623-074E/2025, contratista:CONSORCIO MASA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3442361.0, importe_modificado:3442361.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2091.28}}	{2587207/proyecto_INICIO, 2587207/proyecto_PROCESO, 2587207/proyecto_INICIO, 2587207/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587208	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Prolongación 27 de febrero Colonia Espejo I 86108 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle C. Cuatro Y Avenida Prolongación Usumacinta Calle Grosella A 150 metros de la Plaza de Toros, lon:-92.95451911, lat:17.99153075}}	02-10-2025	01-01-2026	2,740,475.14	2,740,475.14	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0679-123E/2025-R33FIII, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2740475.14, importe_modificado:2740475.14}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, avance:0.0}}	{2587208/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587209	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle La Roca Colonia Gaviotas Sur Sector Coquitos 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Villahermosa Y Calle Luis Donaldo Colosio La obra se ubica a 350 m del jardín de niños Juan del Grijalva, entre la esquina de Monal 2da. sec, lon:-92.90084741, lat:17.96550254}}	01-07-2025	13-09-2025	1,001,569.20	1,001,569.20	1,001,569.20	1,001,569.20	1,001,511.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0629-051E/2025, contratista:HECORMA GRUPO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1001569.24, importe_modificado:1001569.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.81}}	{2587209/proyecto_INICIO, 2587209/proyecto_PROCESO, 2587209/proyecto_INICIO, 2587209/proyecto_PROCESO, 2587209/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Table with 23 columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS. The table contains 4 data rows detailing infrastructure projects in Tabasco.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302587210	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero Colonia Francisco Villa 86089 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Francisco Villa Y Calle Benito Juárez García Calle José María Morelos y Pavón Como referencia, la obra se localiza a 1.4 km al Sureste del Parqu, lon:-92.89075821, lat:18.02700311}}	01-10-2025	29-11-2025	2,835,087.19	2,835,087.19	2,407,396.84	2,407,396.84	2,392,869.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0894-119E/2025, contratista:DUBLIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2835087.19, importe_modificado:2835087.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.6}}	{2587210/proyecto_INICIO, 2587210/proyecto_PROCESO, 2587210/proyecto_FINICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587211	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Laguna Colonia Gaviotas Sur sector Coquitos 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Luis Donaldo Colosio Y Calle Elvira Pola La obra se ubica a 473 m del jardín de niños Juan del Grijalva, entre la esquina de Monal 2da. y nin, lon:-92.90027679, lat:17.96640902}}	16-07-2025	28-09-2025	2,272,009.26	2,272,009.26	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0624-078E/2025, contratista:CONSTRUCTORA PRISCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2272009.26, importe_modificado:2272009.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2587211/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587212	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ductos de Pemex Colonia indeco 86017 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Luis Donaldo Colosio Y Calle calle Elvira Pola La obra se ubica a 473 m del jardín de niños Juan del Grijalva, entre la esquina de Monal 2da. y ninguna, lon:-92.89978951, lat:17.96682926}}	17-07-2025	28-09-2025	1,004,906.78	1,004,906.78	830,648.17	830,648.17	825,635.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0621-079E/2025, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1004906.78, importe_modificado:1004906.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.0}}	{2587212/proyecto_INICIO, 2587212/proyecto_PROCESO, 2587212/proyecto_FIN, 2587212/proyecto_INICIO, 2587212/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587213	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ductos de Pemex Colonia indeco 86017 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Orquideas Y Calle Nacajuca Calle Paraiso Esquina con el Parque Graciela Pintado de Madrazo de la Colonia Villa las Flores, lon:-92.99971826, lat:18.02904584}}	01-10-2025	31-12-2025	2,958,292.33	2,958,292.33	1,501,796.92	1,501,796.92	1,492,734.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0684-118E/2025-R33F/II, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2958292.33, importe_modificado:2958292.33}}	{meta1: {unidad_medida:Km6 metro, avance:6432.3}}	{2587213/proyecto_INICIO, 2587213/proyecto_PROCESO, 2587213/proyecto_FINICIO, 2587213/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250302587214	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				3,186,243.82	3,178,527.03	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3186243.82, modificado:3178527.03}}	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en caliente en Centro, Localidad Villahermosa, Col. Gaviotas Sur Armenia, asentamiento Calle Monal 1ra. entre puente tubular y calle Monal 2da. - 48146	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	48146	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3640.0, meta_modificada:3640.0}}
2025	4	TAB250302587215	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				10,547,855.25	10,547,855.25	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.054785525E7, modificado:1.054785525E7}}	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en caliente en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Gaviotas Sur Sector Armenia asentamiento Calle Monal 3ra. entre Calle Aquiles Carderón Marchena y Calle Monal 2da. - 48077	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	48077	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12110.0, meta_modificada:12110.0}}
2025	4	TAB250302587218	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				2,907,034.91	2,887,404.50	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2907034.91, modificado:2887404.5}}	Construcción de guarniciones y banquetas en Centro Localidad Villahermosa, Col. Gaviotas Sur Sector Coquitos, asentamiento Calle Coquitos entre calle Monal segunda y Bordo - 48567	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	48567	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1638.9, meta_modificada:1638.9}}
2025	4	TAB250302587217	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				27,901,595.33	26,225,710.10	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.790159533E7, modificado:2.62257101E7}}	Rehabilitación de Planta Potabilizadora en Centro, Localidad Barrancas y Guanal Tintillo, Planta Potabilizadora Dos Montes - 74923	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	74923	S	4,883	3,256	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302587214	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Monel 1ra Colonia Gaviotas Sur Sector Armenia 86099 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Andador Grosella Y Calle Monel 2 Andador Tabasco La obra se encuentra a 450 metros de la escuela primaria Benito Juárez (300 metros antes de la Y, lon:-92.89828932, lat:17.97114846)}}	16-07-2025	28-09-2025	3,178,527.03	3,178,527.03	1,744,368.26	1,744,368.26	1,733,841.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0619-052E/2025, contratista:EDUARDO LEON DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3178527.03, importe_modificado:3178527.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3276.0}}	{2587214/proyecto_INICIO, 2587214/proyecto_PROCESO, 2587214/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587215	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Monel 3ra. Colonia Gaviotas Sur Sector Coquitos 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Aquiles Calderón Marchena Y Calle Monel 2da. como referencia a la obra se ingresa por la Av. Aquiles Calderón Marchena a 2.6 kilómetros d, lon:-92.89501327, lat:17.96802902}}	16-07-2025	28-09-2025	10,542,332.25	10,542,332.25	4,193,484.71	4,193,484.71	4,168,179.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0627-085E/2025, contratista:POLICARBONATOS Y DERIVADOS PARA TECHOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.054233225E7, importe_modificado:1.054233225E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8477.0}}	{2587215/proyecto_INICIO, 2587215/proyecto_PROCESO, 2587215/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587216	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Coquitos Colonia Gaviotas sur sector coquitos 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Camellón de defensa Y Calle Monel 2da Calle Rio de la sierra entronque con el camellón alcastraz, al igual que calle guácimo, y call, lon:-92.90316754, lat:17.96233413}}	16-07-2025	13-10-2025	2,215,810.02	2,215,810.02	2,215,810.02	2,215,810.02	2,215,810.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0620-059E/2025, contratista:CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2887404.5, importe_modificado:2887404.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1638.9}}	{2587216/proyecto_FIN, 2587216/proyecto_INICIO, 2587216/proyecto_PROCESO, 2587216/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587217	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:Camino Carr. Fed. Villahermosa - Escarcaga - Boca de Aztlán 2da. sección 7 300 88275 BARRANCAS Y GUANAL TINTILLO, CENTRO La Obra se Localiza a 7.3 km al suroeste de la Ciudad de Villahermosa, El Acceso se realiza en el EC. 5+500 (V, lon:-92.84537314, lat:18.00996849)}}	15-09-2025	31-12-2025	26,225,710.10	26,225,710.10	4,897,595.49	4,897,595.49	4,888,521.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0668-105E/2025-R33FII, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2.62257101E7, importe_modificado:2.62257101E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.76}}	{2587217/proyecto_INICIO, 2587217/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250302587218	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				7,816,861.46	7,611,061.24	{{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7616861.46, modificado:7611061.24}}}	Construcción de pavimento de concreto Hidráulico en Centro, Localidad Aniceto (Tamuíté de las Sabanas), Asentamiento Calle Venustiano Carranza - 38908	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	38908	S	135	133	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3416.0, meta_modificada:3267.17}}}
2025	4	TAB250302587219	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,820,921.70	4,676,599.29	{{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4676599.29, modificado:4676599.29}}}	Rehabilitación de guarniciones y banquetas en tramos aislados en Centro Localidad Villahermosa, Colonia La Manga II, asentamiento Calles Ejidos: Buena Vista, Luis Gil Pérez, Acachapan y Colmena, Chilapilla, Corregidora, Chiquiguoá, Parrilla, Itzacomilán, Guineo, Dos Montes y Malecón Ing. Leandro Rovirosa Wade - 54865	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	54865	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2475.0, meta_modificada:2475.0}}}
2025	4	TAB250302587220	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				770,809.70	770,809.70	{{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770809.7, modificado:770809.7}}}	Mantenimiento y Desazolve de Canales-Arroyos en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento diversas Colonias, Incluye: Canal Puente Verde Miguel Hidalgo 1ra. Sección, Canal llegada Cárcamo Espejo-Periférico-STAUJAT-Col. Miguel Hidalgo 2da., Canal Pluvial Sector Carlos A. Madrazo Miguel Hidalgo 1ra. Sección - 102827	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	102827	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:1866.0, meta_modificada:1866.0}}}
2025	4	TAB250302587221	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,785,223.80	6,767,942.02	{{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6767942.02, modificado:6767942.02}}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Col. Gaviotas Sur Sector Coquitos, asentamiento Calle Coquitos entre calle Monal segunda y Bordo - 56720	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	56720	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4249.0, meta_modificada:4249.0}}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250302587218	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Venustiano Carranza Rancheria Ra Aniceto, 86253 TAMULTE DE LAS SABANAS, CENTRO ENTRE Calle Mario Trujillo García Y Calle Juan Bautista Calle La Y Griega El inicio del polígono del proyecto inicia en la Intersección entre la , lon:-92.78918643, lat:18.15602036}}	16-07-2025	13-09-2025	7,611,061.24	7,611,061.24	7,611,061.24	7,611,061.24	7,610,855.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0618-086E/2025, contratista:CUBIERTAS AUTOSOPORTANTES DE MEXICO S DE RL DE C V, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7611067.23, importe_modificado:7611067.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3267.17}}	{2587218/proyecto_INICIO, 2587218/proyecto_PROCESO, 2587218/proyecto_INICIO, 2587218/proyecto_PROCESO, 2587218/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587219	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ejido Corregidora Colonia La Manga II 86088 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Malecón Leandro Rovirosa Wade Y Calle Ejido Chiquiguo Calle Ejido Torno Largo El acceso a la Colonia se ubica a 100 m antes del Monumento a Tabasco, lon:-92.90680105, lat:18.00111656}}	01-07-2025	28-09-2025	4,676,599.29	4,676,599.29	4,411,168.94	4,411,168.94	4,399,625.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0622-060E/2025, contratista:JAVIER PEREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4676599.29, importe_modificado:4676599.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2475.0}}	{2587219/proyecto_INICIO, 2587219/proyecto_PROCESO, 2587219/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587220	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Prol. Independencia Colonia Miguel Hidalgo I Etapa 86126 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Lindero Y Calle Guadalupe Victoria Calle Laureles Como referencia, al Margen Izquierdo del Canal se Localiza el Parque Covedonga de la, lon:-92.96344303, lat:17.97476158}}	01-10-2025	14-11-2025	763,893.25	763,893.25	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0691-120E/2025-R33FIII, contratista:GABRIELA ESTRADA AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:763893.25, importe_modificado:763893.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}}	{2587220/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587221	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Coquitos Colonia Gaviotas Sur sector Coquitos 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Ninguno Camellón de Defensa Y Circuito Villahermosa a Torno Largo Inicia en la esquina de Calle Morel 2da., donde se ubica el Jardín de Niños Jua, lon:-92.90290486, lat:17.96188089}}	16-07-2025	13-09-2025	6,767,942.02	6,767,942.02	6,620,188.65	6,620,188.65	6,586,981.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0625-061E/2025, contratista:OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:6767942.02, importe_modificado:6767942.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4249.0}}	{2587221/proyecto_PROCESO, 2587221/proyecto_INICIO, 2587221/proyecto_FIN, 2587221/proyecto_PROCESO, 2587221/proyecto_INICIO, 2587221/proyecto_PROCESO, 2587221/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Table with 23 columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, #1 - CICLO DE RECURSO, #1 - RAMO, #1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO, #2 - CICLO DE RECURSO, #2 - RAMO, #2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS. The table contains 4 data rows detailing various infrastructure and social projects in Tabasco.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250402612810	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:Camino Ranchería Estancia - Ranchería Jolochero 2 64 86253 ESTANCIA, CENTRO EC. Carretera Buena Vista-Tamulté de las Sabanas km 2-064 con camino principal del Cenobio de la Ranchería Estancia, lon:-92.81324515, lat:18.17341059}}	02-12-2025	31-12-2025	1,399,066.14	1,399,066.14	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0747-147E/2025, contratista:FERMIN ALVAREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1399066.14, importe_modificado:1399066.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2612810/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612811	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Adolfo López Mateos Ranchería Aniceto (Tamulté de las Sabanas) 86253 TAMULTÉ DE LAS SABANAS, CENTRO ENTRE Calle Motezuma Y Calle Los Tulipanes Calle Calle la Y griega Carretera 180 Villahermosa a Ciudad del Carmen, Campeche,, lon:-92.78607511, lat:18.15517461}}	03-12-2025	01-01-2026	1,578,174.43	1,578,174.43	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0746-146E/2025, contratista:HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1578174.43, importe_modificado:1578174.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2612811/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402615512	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Rubi Colonia Gaviotas Sur Sector Coquitos 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle María Teresa de Grenier Y Calle Esmeralda Calle Girasol La obra se ubica en el entronque de la carretera Villahermosa - Torno Largo, a 100 metr, lon:-92.903588, lat:17.966427}}	16-07-2025	13-10-2025	1,455,439.61	1,455,439.61	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0672, K0673-107F/2025-PROAGUA, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE LOEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.470818412E7, importe_modificado:1.470818412E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2615512/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521064	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.9194161, lat:17.9878375}}	01-03-2025	31-12-2025	6,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO, NO SE LOGRO CONCRETAR LA ADQUISICION DEL SOFTWARE, trimestre:4.0, usuario:elmapazm, fecha:2026-01-03}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250102521065	Proyecto de Inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				3,000,000.00	2,986,703.75	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2986703.75}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 1), ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0189	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}
2025	4	TAB250102521067	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				3,000,000.00	2,987,797.53	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2987797.53}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 3), ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0191	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}}
2025	4	TAB250102521069	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				3,000,000.00	2,977,819.90	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2977819.9}}	Mantenimiento de infraestructura de líneas de distribución de agua potable rural (zona 1) Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0193	S	2,635	2,812	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}}
2025	4	TAB250102521073	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				6,000,000.00	5,986,312.73	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5986312.73}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 3) Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0197	S	161,938	161,938	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:546.0, meta_modificada:546.0}}
2025	4	TAB250102521074	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				6,000,000.00	5,986,768.05	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5986768.05}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 4) Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0198	S	161,938	161,938	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:346.0, meta_modificada:346.0}}

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250102521065	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.90083, lat:18.04916}}	01-04-2025	30-06-2025	2,986,703.75	2,986,703.75	2,986,703.75	2,986,703.75	2,986,703.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0189-006E/2025-R33FIV, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2987423.96, importe_modificado:2987423.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{2521065/proyecto_INICIO, 2521065/proyecto_PROCESO, 2521065/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521067	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.90083, lat:18.04916}}	01-04-2025	30-06-2025	2,987,797.53	2,987,797.53	2,987,797.53	2,987,797.53	2,987,797.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0191-017E/2025-R33FIV, contratista:Z PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2987797.53, importe_modificado:2987797.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.0}}	{2521067/proyecto_PROCESO, 2521067/proyecto_INICIO, 2521067/proyecto_PROCESO, 2521067/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521069	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-93.02174, lat:17.97437}}	18-03-2025	30-06-2025	2,977,819.90	2,977,819.90	2,977,819.90	2,977,819.90	2,977,819.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0193-003E/2025-R33FIV, contratista:GRUPO 4 GIROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2977819.91, importe_modificado:2977819.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.0}}	{2521069/proyecto_INICIO, 2521069/proyecto_PROCESO, 2521069/proyecto_INICIO, 2521069/proyecto_PROCESO, 2521069/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521073	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.91708, lat:17.991253}}	01-04-2025	30-06-2025	5,986,312.73	5,986,312.73	5,986,312.73	5,986,312.73	5,986,312.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0197-028E/2025-R33FIV, contratista:PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5986662.19, importe_modificado:5986662.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:548.0}}	{2521073/proyecto_INICIO, 2521073/proyecto_PROCESO, 2521073/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521074	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.916598, lat:17.993373}}	01-04-2025	30-06-2025	5,986,768.05	5,986,768.05	5,986,768.05	5,986,768.05	5,986,768.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0198-020E/2025-R33FIV, contratista:OWS HOLDING MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5986768.05, importe_modificado:5986768.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.0}}	{2521074/proyecto_INICIO, 2521074/proyecto_PROCESO, 2521074/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250102521075	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				6,000,000.00	5,965,566.52	{ff1: {ciclo_recursos:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5965566.52}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario rural (zona 1) Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0199	S	10,993	11,941	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:546.0, meta_modificada:546.0}}
2025	4	TAB250102521077	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				3,000,000.00	2,987,598.62	{ff1: {ciclo_recursos:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2987598.62}}	Mantenimiento de pozos de visita para alcantarillado sanitario, incluye tapas, en diversas localidades del Municipio de Centro.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0201	S	2,155	2,209	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:746.0, meta_modificada:746.0}}
2025	4	TAB250102521078	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				5,000,000.00	4,988,466.22	{ff1: {ciclo_recursos:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4988466.22}}	Mantenimiento de rejillas pluviales, en diversas localidades del Municipio de Centro.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0202	S	896	891	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0}}
2025	4	TAB250302601087	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				14,629,019.24	7,314,497.30	{ff1: {ciclo_recursos:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462901924E7, modificado:7314497.3}}	Reconstrucción de pavimento de concreto asfáltico en caliente en camino Pablo L. Sidar, Ra. Pablo L. Sidar del municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0600	S	688	681	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7200.0, meta_modificada:7209.6}}
2025	4	TAB250302601088	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				11,509,769.36	5,741,921.31	{ff1: {ciclo_recursos:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150976936E7, modificado:5741921.31}}	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en caliente, caminos Bougambilla/Cedro/El Parque, Ranchería Pajonal, del municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0801	S	498	530	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8718.0, meta_modificada:6516.46}}

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250102521076	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.787779, lat:18.160949}}	01-04-2025	30-06-2025	5,985,556.52	5,985,556.52	5,985,556.52	5,985,556.52	5,985,556.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0199-019E/2025-R33FIV, contratista:CONSTRUCTORA MAYMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5985556.53, importe_modificado:5985556.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:546.0}}	{2521075/proyecto_INICIO, 2521075/proyecto_PROCESO, 2521075/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521077	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.916667, lat:18.0}}	01-04-2025	30-06-2025	2,987,598.62	2,987,598.62	2,987,598.62	2,987,598.62	2,985,522.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0201-021E/2025-R33FIV, contratista:ADRIAN ARTURO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2987598.72, importe_modificado:2987598.72}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:746.0}}	{2521077/proyecto_PROCESO, 2521077/proyecto_INICIO, 2521077/proyecto_PROCESO, 2521077/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521078	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.916667, lat:18.0}}	01-04-2025	31-07-2025	4,988,466.22	4,988,466.22	3,965,990.13	3,965,990.13	3,965,990.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0202-029E/2025-R33FIV, contratista:MAC TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4988466.22, importe_modificado:4988466.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1720.0}}	{2521078/proyecto_INICIO, 2521078/proyecto_PROCESO, 2521078/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601087	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:283, direccion:camino Pablo L. Sider Re, Pablo L. Sider, lon:-93.029711, lat:17.90051}}	06-08-2025	17-11-2025	7,314,497.30	7,314,497.30	7,314,497.30	7,314,497.30	7,314,497.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0600-046E/2025, contratista:GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7314509.62, importe_modificado:7314509.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7209.6}}	{2601087/proyecto_PROCESO, 2601087/proyecto_INICIO, 2601087/proyecto_FIN, 2601087/proyecto_PROCESO, 2601087/proyecto_FIN, 2601087/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601088	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:143, direccion:camino Bougambilia Rancheria Pajonal, lon:-92.797327, lat:17.9933471}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:143, direccion:camino Cedro El Parque Rancheria Pajonal, lon:-92.796781, lat:17.9944655}}	08-08-2025	17-12-2025	5,741,921.31	5,741,921.31	5,741,921.31	5,741,921.31	5,741,921.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0601-045E/2025, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MERODIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5754884.68, importe_modificado:5754884.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6516.46}}	{2601088/proyecto_PROCESO, 2601088/proyecto_FIN, 2601088/proyecto_INICIO, 2601088/proyecto_PROCESO, 2601088/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250302601089	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				19,197,539.16	9,598,769.58	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.919753916E7, modificado:9598769.58}}	Reconstrucción de pavimento de concreto asfáltico en calle en camino el Corcho, tramo 2, Ra. Corregidora Ortiz 5ta. Sección, del municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0602	S	920	995	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9600.0, meta_modificada:10089.7}}
2025	4	TAB250302601090	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				12,043,567.78	6,021,711.95	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.204356778E7, modificado:6021711.95}}	Reconstrucción de pavimento de concreto asfáltico en calle en camino principal, Ra. Río Tinto 3ra. Secc. del municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0603	S	575	555	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6300.0, meta_modificada:8956.5}}
2025	4	TAB250302601091	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				16,787,228.97	15,296,418.62	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.678722897E7, modificado:1.529641862E7}}	Rehabilitación de colector pluvial 1.22 m de diámetro en la Av. Adolfo Ruiz Cortines hasta el cárcamo el Negro, Colonia Centro, ciudad Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco (2da. Etapa)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0604	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}}
2025	4	TAB250302601092	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				591,343.21	584,354.74	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591343.21, modificado:584354.74}}	Mantenimiento de camino con materiales pétreos, caminos vecinales, diversas comunidades (Ra. Alvarado Colima y Alvarado Santa Irene)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0640	S	117	120	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2062.05, meta_modificada:1792.14}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302601089	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:80, direccion:camino al Corcho tramo 2 Ra. Corregidora Ortiz 5ta. Sección, lon:-93.122859, lat:17.955456}}	14-08-2025	25-11-2025	9,598,769.58	9,598,769.58	9,598,769.58	9,598,769.58	9,598,769.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0602-087E/2025, contratista:CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:9598769.58, importe_modificado:9598769.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10089.7}}	{2601089/proyecto_PRO CESO, 2601089/proyecto_INICIO, 2601089/proyecto_FIN, 2601089/proyecto_PRO CESO, 2601089/proyecto_FIN, 2601089/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601090	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:159, direccion:camino principal Ra. Río Tinto 3ra. Secc., lon:-93.062024, lat:17.915724}}	11-08-2025	07-11-2025	6,021,711.95	6,021,711.95	6,021,711.95	6,021,711.95	6,021,711.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0603-075E/2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:6021783.86, importe_modificado:6021783.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8958.5}}	{2601090/proyecto_INICIO, 2601090/proyecto_PRO CESO, 2601090/proyecto_FIN, 2601090/proyecto_PRO CESO, 2601090/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601091	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Adolfo Ruiz Cortines hasta el cárcamo el Negro Colonia Centro ciudad Villahermosa, lon:-92.91396, lat:17.99772}}	11-09-2025	30-11-2025	15,296,418.62	15,296,418.62	15,296,418.62	15,296,418.62	15,296,418.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0604-090E/2025-R33FV, contratista:AVIULL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.677767873E7, importe_modificado:1.677767873E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}}	{2601091/proyecto_INICIO, 2601091/proyecto_FIN, 2601091/proyecto_INICIO, 2601091/proyecto_FIN, 2601091/proyecto_PRO CESO, 2601091/proyecto_FIN, 2601091/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601092	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:218, direccion:caminos vecinales diversas comunidades (Ra. Alvarado Colima y Alvarado Santa Irene), lon:-92.929468, lat:17.821451}}	01-08-2025	30-08-2025	584,354.74	584,354.74	584,354.74	584,354.74	583,850.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0640-101E/2025, contratista:CODEL INGENIEROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:584355.99, importe_modificado:584355.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1792.14}}	{2601092/proyecto_INICIO, 2601092/proyecto_PRO CESO, 2601092/proyecto_FIN, 2601092/proyecto_PRO CESO, 2601092/proyecto_INICIO, 2601092/proyecto_PRO CESO, 2601092/proyecto_PRO CESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

Table with 23 columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, ff1_CICLO DE RECURSO, ff1_RAMO, ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, ff2_CICLO DE RECURSO, ff2_RAMO, ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO, MONTO_GLOBAL_APROBADO, MONTO_GLOBAL_MODIFICADO, FUENTES_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID_ENTIDAD_RESPONSABLE, ENTIDAD_RESPONSABLE, ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE, MUNICIPIO_RESPONSABLE, TIPO_PROGRAMA_PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION_EJECUTORA, NUMERO_PROYECTO, POBLACION_BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS. The table contains 4 data rows for the year 2025, detailing various infrastructure projects in Tabasco.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302601093	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:caminos vecinales diversas comunidades (Ra. Guapinol Villa Playas del Rosario Tumbulushal), lon:-92.929468, lat:17.821451}}	01-08-2025	29-10-2025	3,636,457.64	3,636,457.64	3,636,457.64	3,636,457.64	3,636,457.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0641-092E/2025, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAXRAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3637365.88, importe_modificado:3637365.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16146.95}}	{2601093/proyecto_INICIO, 2601093/proyecto_PROCESO, 2601093/proyecto_FIN, 2601093/proyecto_PROCESO, 2601093/proyecto_FIN, 2601093/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601094	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:171, direccion:caminos vecinales diversas comunidades Ra. Torno Largo 1ra. Sección y Ra. Lázaro Cárdenas 2da. Sección, lon:-92.892465, lat:17.928374}}	01-08-2025	29-09-2025	3,905,203.24	3,905,203.24	3,905,203.24	3,905,203.24	3,902,630.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0642-103E/2025, contratista:FRANCISCO RAMON BRISEÑO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3906413.9, importe_modificado:3906413.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15037.7}}	{2601094/proyecto_INICIO, 2601094/proyecto_PROCESO, 2601094/proyecto_FIN, 2601094/proyecto_PROCESO, 2601094/proyecto_INICIO, 2601094/proyecto_FIN, 2601094/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601095	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:173, direccion:caminos vecinales Ra. Torno Largo 3ra. Sección, lon:-92.879082, lat:17.901622}}	01-08-2025	30-08-2025	1,260,857.69	1,260,857.69	1,260,857.69	1,260,857.69	1,260,449.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0643-102E/2025, contratista:CODEL INGENIEROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1260857.89, importe_modificado:1260857.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5875.13}}	{2601095/proyecto_INICIO, 2601095/proyecto_PROCESO, 2601095/proyecto_FIN, 2601095/proyecto_PROCESO, 2601095/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601096	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:caminos vecinales Ra. Alvarado Jimbal, lon:-92.971727, lat:17.841649}}	01-08-2025	29-09-2025	3,581,743.88	3,581,743.88	3,581,743.88	3,581,743.88	3,568,856.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0644-094E/2025, contratista:GEO SINERGIA INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3584599.57, importe_modificado:3584599.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12465.83}}	{2601096/proyecto_INICIO, 2601096/proyecto_FIN, 2601096/proyecto_INICIO, 2601096/proyecto_PROCESO, 2601096/proyecto_FIN, 2601096/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_ CICLO DE RECURSO	#1_ RAMO	#1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#12_ CICLO DE RECURSO	#12_ RAMO	#12_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250302601097	Proyecto de inversión	2025	33-	1005-FORTAMUN				9,339,033.79	9,314,858.74	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9339033.79, modificado:9314858.74}}	Construcción de red de alcantarillado en Centro, Localidad Rancharía Emiliano Zapata, Asentamiento Planta Potabilizadora Camizal II	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0652	S	1,459	1,483	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:1040.1, meta_modificada:1040.1}}
2025	4	TAB250302602705	Proyecto de inversión	2025	33-	1005-FORTAMUN				11,960,409.84	2,989,764.83	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.196040984E7, modificado:2989764.83}}	Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en reparaciones de hundimientos y reparaciones de fugas en diversas localidades del municipio de Centro (Etapas 1 y 2)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0534	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:780.18, meta_modificada:780.18}}
2025	4	TAB250402618636	Proyecto de inversión	2025	33-	1005-FORTAMUN				3,682,602.43	3,682,602.43	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3682602.43, modificado:3682602.43}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad rancharía Lázaro Cárdenas 1ra. Sección, asentamiento diversos puntos	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0709	S	754	773	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}
2025	4	TAB250402618637	Proyecto de inversión	2025	33-	1005-FORTAMUN				775,908.22	775,908.22	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775908.22, modificado:775908.22}}	Mantenimiento del teatro al aire libre del parque Le Choca, en la Colonia Tabasco 2000 de la Ciudad de Villahermosa	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0719	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4247.53, meta_modificada:4247.53}}
2025	4	TAB250402618638	Proyecto de inversión	2025	33-	1005-FORTAMUN				2,574,372.05	2,574,372.05	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2574372.05, modificado:2574372.05}}	Adecuación en mercado de Ocuilzapotlán en área de baño, comedor, adecuación vial y petio de maniobra	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0732	S	8,895	9,277	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:67.85, meta_modificada:67.85}}

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302601097	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Rancheria Emiliano Zapata Asentamiento Planta Potabilizadora Carrizal II, lon:-92.961053, lat:18.000923}}	02-10-2025	31-12-2025	9,314,858.74	9,314,858.74	9,314,858.74	9,314,858.74	9,272,248.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0652-097E/2025-R33FIV, contratista:CASTRO QUINTERO FRANCISCO JOSE, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:9314859.22, importe_modificado:9314859.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1040.1}}	{2601097/proyecto_INICIO, 2601097/proyecto_PROCESO, 2601097/proyecto_FIN, 2601097/proyecto_INICIO, 2601097/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302602705	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Colonia Tamulte de las Barrancas, lon:-92.9596306, lat:17.9822968}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Col. Atasta de Serra, lon:-92.9499922, lat:17.9846395}}	01-05-2025	31-10-2025	2,989,764.83	2,989,764.83	2,989,764.83	2,989,764.83	2,987,933.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0534-026E/2025-R33FIV, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2990102.41, importe_modificado:2990102.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.18}}	{2602705/proyecto_PROCESO, 2602705/proyecto_INICIO, 2602705/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402618636	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:121, direccion:rancheria Lázaro Cárdenas 1ra. Sección, lon:-93.014072, lat:18.0022699}}	01-11-2025	30-12-2025	3,682,602.43	3,682,602.43	3,616,830.93	3,616,830.93	3,595,005.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0709-131E/2025, contratista:DPG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3682602.43, importe_modificado:3682602.43}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:250.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402618637	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Pasaje Tabasco esquina periferico carlos pellicer Colonia Tabasco 2000, lon:-92.951914, lat:18.0038436}}	01-12-2025	31-12-2025	775,908.22	775,908.22	743,686.30	743,686.30	739,198.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0719-139E/2025, contratista:GRUPO ALAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:775908.22, importe_modificado:775908.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4247.53}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402618638	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:C. Reforma 136 Ocuilzapotlán, lon:-92.8639759, lat:18.13946588}}	01-11-2025	23-12-2025	2,574,372.05	2,574,372.05	2,574,372.05	2,574,372.05	2,558,837.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0732-132E/2025, contratista:PROSER JP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2574372.26, importe_modificado:2574372.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.85}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

  

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_ CICLO DE RECURSO	ff1_ RAMO	ff1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_ CICLO DE RECURSO	ff2_ RAMO	ff2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402618639	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN	1,309,248.72	1,309,248.72	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309248.72, modificado:1309248.72}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad rancharía Anacleto Canabal 4ta. Sección, asentamiento diversos puntos (Inversión vinculada al Convenio de Seguridad Pública)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0738	S	331	328	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}
2025	4	TAB250402618640	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN	723,625.25	723,625.25	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723625.25, modificado:723625.25}}	Ampliación de luminarias del Centro de Transferencia de Residuos Sólidos en Centro, localidad Anacleto Canabal 3ra. Sección, asentamiento Sitio de Transferencia (Inversión vinculada al Convenio de Seguridad Pública)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0741	S	4,883	5,183	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}
2025	4	TAB250402618641	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN	1,100,374.78	1,100,374.78	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100374.78, modificado:1100374.78}}	Ampliación del Alumbrado público en Centro, localidad Anacleto Canabal 3ra. Sección, asentamiento camino de acceso al Sitio de Transferencia (Inversión vinculada al Convenio de Seguridad Pública)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0742	S	4,883	5,183	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}
2025	4	TAB250402618642	Proyecto de inversión	2025	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			1005-FORTAMUN	474,108.48	474,108.48	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474108.48, modificado:474108.48}}	Rehabilitación del Alumbrado público en Centro, localidad rancharía González 1ra. Sección (Punta Brava), asentamiento diversos puntos (Inversión vinculada al Convenio de Seguridad Pública)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0743	S	361	388	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250402618639	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:ranchería Anacleto Canabal 4ta. Sección, lon:-93.008004, lat:17.9823995}}	10-11-2025	31-12-2025	1,309,248.72	1,309,248.72	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0738-143E/2025, contratista:ARQUITEC INFRAESTRUCTURAS ELETROMECANICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1309248.72, importe_modificado:1309248.72}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402618640	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:Anacleto Canabal 3ra. Sección, lon:-92.982911, lat:17.993909}}	01-12-2025	31-12-2025	723,625.25	723,625.25	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0741-141E/2025, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:723625.25, importe_modificado:723625.25}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402618641	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:Anacleto Canabal 3ra. Sección, lon:-92.982911, lat:17.993909}}	01-12-2025	31-12-2025	1,100,374.78	1,100,374.78	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0742-142E/2025, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1100374.78, importe_modificado:1100374.78}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402618642	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:280, direccion:ranchería González 1ra. Sección, lon:-93.060299, lat:17.9756282}}	01-12-2025	31-12-2025	474,108.48	474,108.48	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0743-144E/2025, contratista:UL CONSTRUCCIONES, OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:474108.48, importe_modificado:474108.48}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

  

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB250402618643	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				3,043,705.51	3,043,705.51	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3043705.51, modificado:3043705.51}}	Rehabilitación del Alumbrado público en Centro, localidad rancharía Lázaro Cárdenas 2da. Sección, asentamiento diversos puntos (Inversión vinculada al Convenio de Seguridad Pública)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0744	S	1,313	1,370	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:214.0, meta_modificada:214.0}}
2025	4	TAB250402618644	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				7,126,058.92	7,126,058.92	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7126058.92, modificado:7126058.92}}	Rehabilitación del Alumbrado Público en Centro, localidad Cd. Villahermosa, asentamiento Av. Constitución, Francisco I. Madero, José María Pino Suárez, Pedro Fuentes, Lino Merino, Sánchez Magallanes (Inversión Vinculada al Convenio de Seguridad Pública)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0750	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:231.0, meta_modificada:231.0}}
2025	4	TAB250102521087	Adquisición	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	R080-FEIEF				25,894.68	9,877.40	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25894.68, modificado:9877.4}}	Equipamiento para la Coordinación de Modernización e Innovación	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Centro	K0506	S	10	9	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada:1.0}}
2025	4	TAB210101885219	Proyecto de inversión	2021	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,777,337.44	3,777,337.44	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3777337.44, modificado:3777337.44}}	K0322 Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Cacba, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Cacba, municipio de Centro, Tabasco	K0322	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

  

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402618643	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:122, direccion:rancheria Lázaro Cárdenas 2da. Sección, lon:-93.038312, lat:17.9787198}}	31-12-2025	31-12-2025	3,043,705.51	3,043,705.51	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0744-140E/2025, contratista:ADRIAN MENDOZA BOLAINA, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3043705.51, importe_modificado:3043705.51}}	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402618644	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Lino Marino, lon:-92.91519, lat:17.99402843}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Sánchez Magallanes, lon:-92.915195, lat:17.993194}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:José María Pino Suárez, lon:-92.916084, lat:17.9929986}, geo4: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Pedro Fuentes, lon:-92.91518, lat:17.9945689}, geo5: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Agüilles Calderín Marchena 321, Caviotas Sur Armenia, 86069 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90631294, lat:17.96614483}}	01-01-2026	28-02-2026	7,126,058.92	7,126,058.92	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0750-145E/2025, contratista:DPG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7126058.92, importe_modificado:7126058.92}}	{meta1: {unidad_medida:Lumina, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521087	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PASEO TABASCO 1401, lon:-92.9194161, lat:17.9878375}}	10-03-2025	31-07-2025	9,877.40	9,877.40	9,877.40	9,877.40	9,877.40	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PED_001556, contratista:OFILINEA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:9877.4, importe_modificado:9877.4}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2521087/proyecto_INICIO, 2521087/proyecto_PROCESO, 2521087/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210101885219	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Agüilles Calderín Marchena 321, Caviotas Sur Armenia, 86069 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90631294, lat:17.96614483}}	19-03-2021	16-06-2021	3,777,337.44	3,777,337.44	1,256,727.67	1,256,727.67	1,256,727.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0322-013F/2021, contratista:CONSTRUCTORA KANINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3777337.44, importe_modificado:3777337.44}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.35}}	{1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO, 1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO, 1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	4	TAB210101886677	Proyecto de inversión	2021	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				21,256,236.56	21,256,236.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.125623656E7, modificado:2.125623656E7}}	K0326 Ampliación, rehabilitación y equipamiento de la estación de bombeo Laguna El Espejo, Colonia Miguel Hidalgo 2da., Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0326	2	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida: Cárcamo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210101886677	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara, 18 de Marzo, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9703824, lat:17.9713437}}	05-04-2021	02-08-2021	21,256,236.56	21,256,236.56	2,990,866.70	2,990,866.70	2,990,866.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0326-018F/2021, contratista:CONSTRUCTORA KANINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2.125623656E7, importe_modificado:2.125623656E7}}	{meta1: {unidad_medida:Carcamo(s), avance:0.4}}	{1886677/proyecto_INICIO, 1886677/proyecto_PROCESO, 1886677/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



MTRA. YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA
PRESIDENTA MUNICIPAL


CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


ELMA PAZ MARTÍNEZ
ENLACE RESPONSABLE DE SRFT