



CENTRO

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

CIERRE DEFINITIVO

2019



CENTRO

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

MÓDULO

DESTINO DEL GASTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	E	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	5	TAB190101513345	2019	09	E	3						Proyecto de inversión	985,500.93	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985500.93, modificado:474260.82}}	K-344 Verificación de materiales del proyecto reconstrucción de calles y avenidas del municipio de Centro con equipo reciclado de pavimento asfáltico, varias calles	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio centro	K-344	N	0	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2019	5	TAB190201563481	2019	09	E	3						Proyecto de inversión	1,152,629.50	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152629.5, modificado:1146167.56}}	K-343Reconstrucción de pavimento hidráulico, Blvd. Ruiz Cortines esquina con Av. Mina, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CARDENAS	K-343	N	0	0	0	353,575	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.0, meta_modificada:917.38}}
2019	5	TAB190401690556	2019	09	E	3						Proyecto de inversión	2,589,283.08	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589283.08, modificado:2581440.13}}	Construcción de pavimento asfáltico, quauaciones y banquetas, en camino Monal Zda. (entronque de 1era. del Monal a calle el Tinto), Col. Gaviotas Sur	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-543	N	0	0	0	2,200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2693.95, meta_modificada:2693.95}}
2019	5	TAB190201563309	2019	09	E	3						Proyecto de inversión	1,237,578.19	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237578.19, modificado:1232049.96}}	K-363Construcción de drenaje sanitario de 45 cms de diámetro (2da. Etapa), Av. Ruiz Cortines entre la calle 17 de Diciembre y la Ganadera a un costado de la FORD/MAZDA de la Colonia Atasta de Serra, Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-363	N	0	0	0	13,056	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.5, meta_modificada:337.5}}
2019	5	TAB190201563325	2019	09	E	3						Proyecto de inversión	3,047,828.38	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3047828.38, modificado:3040049.11}}	K-365Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de las Rancherías Ixtacomitan Zda. 4ta y 5ta sección del municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-365	N	0	0	0	3,444	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190201563071	2019	09	E	3						Proyecto de inversión	2,835,988.59	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835988.59, modificado:632415.32}}	K-347Rehabilitación y mantenimiento a la fuente Diana Cazadora, Prolongación de Paseo Usumacinta	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-347	N	0	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}}
2019	5	TAB190201563337	2019	09	E	3						Proyecto de inversión	3,481,835.98	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481835.98, modificado:3473888.81}}	K-366Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ra. Lázaro Cárdenas Zda. Sección y la construcción del sistema de drenaje pluvial de la cuenca delimitada por las Ra. Lázaro Cárdenas 2da Sección y Ra. Anadet	27	Tabasco	4	Centro	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-366	N	0	0	0	7,907	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190101513325	2019	09	E	3						Proyecto de inversión	5,390,583.08	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5390583.08, modificado:5366236.61}}	K-339 Construcción de puente retorno PR-I a base de traves y losas de rodamiento vehicular en el municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-339	N	0	0	0	353,575	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.0, meta_modificada:227.0}}
2019	5	TAB190101513335	2019	09	E	3						Proyecto de inversión	5,553,557.62	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5553557.62, modificado:5524975.11}}	K-340 Construcción de puente retorno PR-II a base de traves y losas de rodamiento vehicular en el municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-340	N	0	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.0, meta_modificada:227.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190101513345	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Calle 5 130, Cavitas Nte. Sector Popular, 86067 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91137695, lat:17.99048882}}	04-04-2019	30-05-2019	474,260.82	474,260.82	474,260.82	474,260.82	474,260.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4.0}}	{1513345/proyecto_INICIO, 1513345/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190201563481	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., México, lon:-92.86468506, lat:17.97350808}}	16-05-2019	14-06-2019	1,146,767.56	1,146,767.56	1,146,767.56	1,146,767.56	1,146,767.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.38}}	{1563481/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401690556	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:Monal 2da. Sección, Col. Gaviotas Sur., lon:-92.897109, lat:17.968234}}	10-11-2019	31-12-2019	2,581,440.13	2,581,440.13	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.76}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190201563309	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Malecón Ingeniero Leandro Rovirosa Wade 469, Gaviotas Nte., 86068 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91549683, lat:17.9878765}}	11-07-2019	30-08-2019	1,232,049.96	1,232,049.96	1,232,049.96	1,232,049.96	1,232,049.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.5}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190201563325	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:111, direccion:Rio Mezcaltapa 18, Casa Blanca 2da Secc, 86060 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90313721, lat:18.01269193}}	31-07-2019	31-08-2019	3,040,049.11	3,040,049.11	3,040,049.11	3,040,049.11	3,040,049.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190201563071	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Prol. Ignacio Gutiérrez 522, Gil y Saenz, 86080 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.93746948, lat:17.98657033}}	04-04-2019	11-07-2019	652,415.32	652,415.32	652,415.32	652,415.32	652,415.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190201563337	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:122, direccion:Unnamed Road, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.89627075, lat:17.98134555}}	31-07-2019	31-08-2019	3,473,888.81	3,473,888.81	3,473,888.81	3,473,888.81	3,473,888.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190101513325	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 5 130, Cavitas Nte. Sector Popular, 86067 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91137695, lat:17.99048882}}	01-04-2019	14-06-2019	5,366,236.61	5,366,236.61	5,366,236.61	5,366,236.61	5,366,236.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.0}}	{1513325/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190101513335	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Cnel. Lino Merino 905, Centro Delegación Seis, 86000 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92236328, lat:17.99701944}}	01-04-2019	14-06-2019	5,524,975.10	5,524,975.10	5,524,975.10	5,524,975.10	5,524,975.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.0}}	{1513335/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:VERIFICAR IMPORTES DE MODIFICADO A PAGADO, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-07-02}, obs2: {observación:VERIFICAR IMPORTES DE MODIFICADO A PAGADO, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-07-02}, obs3: {observación:VERIFICAR IMPORTES DE MODIFICADO A PAGADO, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-07-02}, obs4: {observación:VERIFICAR IMPORTES DE MODIFICADO A PAGADO, trimestre:5.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2020-07-02}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	5	TAB190201563250	2019	09	E	3					Proyecto de inversión	3,545,177.78	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3545177.78, modificado:3534498.73}}	K-364Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de la 2da. Etapa de la planta potabilizadora Dos Montes y línea de conducción de agua potable para abastecer al sistema regional "Dos Montes"	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-364	N	0	0	0	27,500	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190201563282	2019	09	E	3					Proyecto de inversión	2,994,351.81	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994351.81, modificado:2983038.47}}	K-362Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema integral de alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para la rancharía Huapinol (Col. Manuel Silva, Fracc. Los Angeles, Fracc. Los Macayos,	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-362	N	0	0	0	15,429	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190101512695	2019	09	E	3					Proyecto de inversión	3,610,669.85	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3610669.85, modificado:3605095.82}}	K-346 Construcción de carpeta asfáltica, sello sincronizado y obra complementaria (guarniciones, banquetas y señalización), Av. Bicentenario	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-346	N	0	0	0	1,787	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:455.9, meta_modificada:455.9}}
2019	5	TAB190101513401	2019	09	E	3					Proyecto de inversión	2,200,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2189250.84}}	K-345 Construcción de subestación eléctrica, dren pluvial, muro de contención y barda perimetral en la Unidad Deportiva de Villa Luis Gil Pérez	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-345	N	0	0	0	6,083	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.0, meta_modificada:227.0}}
2019	5	TAB190201563269	2019	09	E	3					Proyecto de inversión	4,104,786.41	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4104786.41, modificado:4104785.05}}	K-341Reubicación integral de línea de presión de 16" Ø de la estación de bombeo (Petrolera, incluye) adecuación de la estación de bombeo fase 1 (tramo Av. Samarkanda entre calle Naranja y calle Cuatro, Ciudad Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-341	N	0	0	0	4,197	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}}
2019	5	TAB190201563203	2019	09	E	3					Proyecto de inversión	2,464,225.85	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2464225.85, modificado:2456547.43}}	K-359Adecuación de luminarias en calles aledañas al mercado José María Pino Suárez, Col. Centro	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	k-359	N	0	0	0	353,573	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}
2019	5	TAB190301573960	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:234771.31}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería San. Sección, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-495	N	0	0	0	1,003	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190301573959	2019	16	S	74					Proyecto de inversión	240,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:234771.31}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería Cruz del Bajío, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-493	N	0	0	0	731	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190201563250	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Calle Alfonso Vicens Saldivar 1318, Gaviotas Nte., 86068 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91275024, lat:17.98657033}}	03-06-2019	18-07-2019	3,534,498.73	3,534,498.73	3,534,498.73	3,534,498.73	3,534,498.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0]}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190201563282	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Canadá 219, Gaviotas Sur Sector San Jose, 86090 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90588379, lat:17.9878765}}	25-07-2019	24-08-2019	2,983,038.47	2,983,038.47	2,983,038.47	2,983,038.47	2,983,038.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0]}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190101512695	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.95944214, lat:18.00877394}}	01-05-2019	29-06-2019	3,605,095.82	3,605,095.82	3,605,095.82	3,605,095.82	3,605,095.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:455.9]}	{1512695}proyecto_INICIO, 1512695}proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190101513401	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Vicente Martínez de Escobar 214, Jose Maria Pino Suárez, Centro Delegación Uno, 86029 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91824341, lat:17.9878765}}	01-05-2019	27-07-2019	2,189,250.84	2,189,250.84	2,189,250.84	2,189,250.84	2,189,250.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.0]}	{1513401}proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190201563269	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carr Federal Rumbo a Teapa 10, Plutarco Elias Calles, 86170 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91549863, lat:17.96828291}}	03-06-2019	31-08-2019	4,104,785.05	4,104,785.05	4,104,785.05	4,104,785.05	4,104,785.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.0]}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190201563203	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Luis Donaldo Colosio Murieta 165, Triunfo la Manga II, 86090 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91275024, lat:17.98526415}}	03-06-2019	15-07-2019	2,456,547.43	2,456,547.43	2,456,547.43	2,456,547.43	2,456,547.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Luminaria, avance:70.0]}	{1563203}proyecto_INICIO, 1563203}proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190301573960	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ixtacomilan 3ra seccion, lon:-92.948611, lat:17.936369}}	16-08-2019	15-10-2019	234,771.31	234,771.31	234,771.31	234,771.31	234,771.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:yulianaapreghe, fecha:2020-06-17}, obs2: {observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:yulianaapreghe, fecha:2020-06-17}, obs3: {observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:yulianaapreghe, fecha:2020-06-17}, obs4: {observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:yulianaapreghe, fecha:2020-06-17}}	
TAB190301573959	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La manga Tamulle de las Sabanas, lon:-92.782488, lat:17.981145}}	16-08-2019	15-10-2019	234,777.30	234,777.30	234,777.30	234,777.30	234,777.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0]}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	5	TAB190401616802	2019	16	S	74	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	6,846,772.04	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3423386.02, modificado:3116273.23}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3423386.02, modificado:3116273.32}}	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 18 Y 20 PULGADAS DE DIÁMETRO PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II 2DA ETAPA FASE 3 RA BUENAVISTA RÍO - 176272	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	176272	S		400	400	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}}
2019	5	TAB190301573951	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	240,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:223566.32}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del Ejido El Espino, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-477	N		0	0	590	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190301573957	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	240,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:232074.96}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería Rovrosa Tamulte de las Sabanas, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-489	N		0	0	640	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190301573958	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	240,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:232472.62}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería La Manga Tamulte de las Sabanas, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-491	N		0	0	733	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190401616759	2019	16	S	74	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	6,900,947.98	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450473.99, modificado:3116122.1}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450473.99, modificado:3116122.17}}	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 18 Y 20 PULGADAS DE DIÁMETRO PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II 2DA ETAPA FASE 2 RA BUENAVISTA RÍO - 176102	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	176102	S		400	400	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}}
2019	5	TAB190401617954	2019	16	S	74	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	6,531,679.96	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265839.96, modificado:2692647.1}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265840.0, modificado:2692647.08}}	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 18 Y 20 PULGADAS DE DIÁMETRO PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II 2DA ETAPA FASE 7 RA BUENAVISTA RÍO N - 183195	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	183195	S		250	250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:997.0}}
2019	5	TAB190401616709	2019	16	S	74	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	6,939,156.74	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3469578.36, modificado:3469120.45}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3469578.38, modificado:3469120.5}}	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 18 Y 20 PULGADAS DE DIÁMETRO PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II 2DA ETAPA FASE 1 RA BUENAVISTA RÍO - 175818	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	175818	S		1,133	1,132	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401616802	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVISTA 1RA. SECCIÓN - BUENAVISTA 3RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A SECCIÓN, 86283 BUENA VISTA RÍO NUEVO 2DA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO V, lon:-93.04951823, lat:17.97316252}}	23-09-2019	21-12-2019	6,232,546.55	6,232,546.55	6,232,546.55	6,232,546.55	6,232,546.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-461, contratista:GRUPO ATRIUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:6846772.04, importe_modificado:6232546.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1058.0}}	{1616802 proyecto_PROCESO, 1616802 proyecto_INICIO, 1616802 proyecto_FIN, 1616802 proyecto_PROCESO, 1616802 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573951	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido el Espino, lon:-92.831698, lat:18.24779}}	16-08-2019	15-10-2019	223,566.32	223,566.32	223,566.32	223,566.32	223,566.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573957	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Rotovosa Tamulte de las Sabanas, lon:-92.779772, lat:18.162111}}	16-08-2019	15-10-2019	232,074.96	232,074.96	232,074.96	232,074.96	232,074.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573958	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La manga Tamulte de las Sabanas, lon:-92.771773, lat:18.146007}}	16-08-2019	15-10-2019	232,472.62	232,472.62	232,472.62	232,472.62	232,472.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401616759	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO LA ISLA VILLAHERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A SECCIÓN, 86283 BUENA VISTA RÍO NUEVO 2DA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO BUENA VISTA 3RA. SECCIÓN Y , lon:-93.0222675, lat:17.96315735}}	23-09-2019	21-12-2019	6,232,244.27	6,232,244.27	6,232,244.27	6,232,244.27	6,232,244.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-459, contratista:CONSTRUCTOR A Y COMERCIALIZADORA BRISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:6900947.98, importe_modificado:6232244.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1058.0}}	{1616759 proyecto_PROCESO, 1616759 proyecto_FIN, 1616759 proyecto_PROCESO, 1616759 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401617954	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVISTA RÍO NUEVO 3RA SECCIÓN - BUENAVISTA RÍO NUEVO 1RA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA BUENA VISTA RÍO NUEVO 3A SECCIÓN, 86283 BUENA VISTA RÍO NUEVO 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO, lon:-93.07306715, lat:17.96014148}}	16-11-2019	30-12-2019	5,385,294.18	5,385,294.18	5,385,294.18	5,385,294.18	5,385,294.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-533-105F/2019, contratista:GRUPO AM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:6333755.57, importe_modificado:5385294.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:997.0}}	{1617954 proyecto_PROCESO, 1617954 proyecto_FIN, 1617954 proyecto_INICIO, 1617954 proyecto_PROCESO, 1617954 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:julianapreghe, fecha:2020-06-16}, obs2: {observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:julianapreghe, fecha:2020-06-16}, obs3: {observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:julianapreghe, fecha:2020-06-16}, obs4: {observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:julianapreghe, fecha:2020-06-16}}
TAB190401616709	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - LA ISLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A SECCIÓN, 86283 BUENA VISTA RÍO NUEVO 2DA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VHSALA ISLA EN , lon:-93.02433796, lat:17.96535655}}	23-09-2019	21-12-2019	6,938,240.95	6,938,240.95	6,938,240.95	6,938,240.95	6,938,240.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-457, contratista:GCH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:6939156.73, importe_modificado:6938240.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1058.0}}	{1616709 proyecto_PROCESO, 1616709 proyecto_FIN, 1616709 proyecto_PROCESO, 1616709 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	5	TAB190301573953	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	240,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:233877.62}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido 21 de marzo, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-481 N	0	0	0	142	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2019	5	TAB190301573956	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	240,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:233877.62}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería La Ceiba Tamulte de las Sabanas, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-487 N	0	0	0	1,389	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2019	5	TAB190401616826	2019	16	S	74	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	7,113,133.80	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356566.89, modificado:3446546.13}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356566.91, modificado:3446546.19}}	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 18 Y 20 PULGADAS DE DIÁMETRO PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II 2DA ETAPA FASE 4 RA BUENAVISTA RÍO N - 176428	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	176428 S	500	500	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}}
2019	5	TAB190401616965	2019	16	S	74	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	6,794,843.91	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3397421.93, modificado:3397407.54}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3397421.98, modificado:3397407.56}}	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 18 Y 20 PULGADAS DE DIÁMETRO PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II 2DA ETAPA FASE 6 RA BUENAVISTA RÍO N - 177236	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	177236 S	258	257	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}}
2019	5	TAB190301573952	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	240,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:233877.62}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido 16 de septiembre, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-479 N	0	0	0	335	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2019	5	TAB190301573955	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	240,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:222209.36}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido El Espino, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-485 N	0	0	0	590	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2019	5	TAB190301573961	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	1,386,632.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386632.0, modificado:1386723.71}}	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación de la planta potabilizadora denominada Acachapan y Colmena 3ra. Sección. Incluye: Rehabilitación de la captación y construcción de línea de conducción de aguas, Ranchería Acachapan y Colmena 3ra. Sección, Mu	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-503 N	0	0	0	1,352	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2019	5	TAB190301573950	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	240,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:230691.77}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del ejido Tomo Largo Estancia (El Manguito), municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-475 N	0	0	0	118	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2019	5	TAB190301573954	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	240,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:232318.97}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido Tomo Largo Estancia (El Manguito), municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-483 N	0	0	0	118	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301573953	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido 21 de marzo, lon:-92.986096, lat:17.998484}}	16-08-2019	15-10-2019	233,877.62	233,877.62	233,877.62	233,877.62	233,877.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573956	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Ceiba Tamulte de las Sabanas, lon:-92.775359, lat:18.144407}}	16-08-2019	15-10-2019	234,006.35	234,006.35	234,006.35	234,006.35	234,006.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401616826	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVISTA RIO NUEVO 1RA - BUENAVISTA RIO NUEVO 3RA. MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA BUENA VISTA RIO NUEVO 2A SECCIÓN, 86283 BUENA VISTA RIO NUEVO 2DA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CARRE, lon:-93.03372325, lat:17.95047203}}	23-09-2019	21-12-2019	6,893,092.32	6,893,092.32	6,893,092.32	6,893,092.32	6,893,092.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-463, contratista:CONSTRUCTOR A KANINSA, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:7113133.79, importe_modificado:6893092.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1058.0}}	{1616826/proyecto_PROCESO, 1616826/proyecto_FIN, 1616826/proyecto_PROCESO, 1616826/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401616965	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVISTA 1RA - BUENAVISTA 3RA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA BUENA VISTA RIO NUEVO 3A SECCIÓN, 86283 BUENA VISTA RIO NUEVO 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO BUENAVISTA RIO NUEVO, lon:-93.03467401, lat:17.94914414}}	23-09-2019	21-12-2019	6,794,815.10	6,794,815.10	6,794,815.10	6,794,815.10	6,794,815.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-467-072F/2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:6794843.86, importe_modificado:6794815.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1058.0}}	{1616965/proyecto_PROCESO, 1616965/proyecto_FIN, 1616965/proyecto_PROCESO, 1616965/proyecto_FIN, 1616965/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573952	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido 16 de septiembre, lon:-92.986096, lat:17.998484}}	16-08-2019	15-10-2019	233,877.62	233,877.62	233,877.62	233,877.62	233,877.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573955	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido el Espino, lon:-92.831698, lat:18.24779}}	16-08-2019	15-10-2019	222,209.36	222,209.36	222,209.36	222,209.36	222,209.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573961	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Acachapan y colmena 3ra seccion, lon:-92.747887, lat:18.095227}}	02-09-2019	30-11-2019	1,388,723.71	1,388,723.71	1,388,723.71	1,388,723.71	1,388,723.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573950	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido Torno Largo, lon:-92.822991, lat:18.199519}}	16-08-2019	15-10-2019	230,691.70	230,691.70	230,691.70	230,691.70	230,691.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573954	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido Torno Largo, lon:-92.822991, lat:18.199519}}	16-08-2019	15-10-2019	232,318.97	232,318.97	232,318.97	232,318.97	232,318.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO_DE_RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	#2_CICLO_DE_RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	5	TAB190401617639	2019	16	S	74	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	6,873,465.65	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3436732.82, modificado:3436732.07}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3436732.83, modificado:3436732.11}}	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 18 Y 20 PULGADAS DE DIÁMETRO PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II ZDA ETAPA FASE 5 RA BUENAVISTA RÍO N - 181603	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	181603	S		250	250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}}
2019	5	TAB190301573949	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	240,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:233877.63}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del ejido 21 de marzo, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-473	N		0	0	142	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190301573948	2019	16	S	74	Proyecto de inversión	240,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:233877.63}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del ejido 16 de septiembre, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-471	N		0	0	335	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190401690558	2019	16	U	1	Adquisición	2,787,440.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2787440.0, modificado:2529960.0}}	Adquisición de equipo terrestre para transporte de agua potable (pipe), con capacidad de 10,000 Lts, modelo 2019, con chasis cabina, con suspensión neumática, eje delantero de 12,000 libras y eje trasero de 23,000 libras de capacidad	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-566	N		0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	5	TAB190101512848	2019	23	U	93	Proyecto de inversión	625,795.37	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625795.37, modificado:692825.64}}	K-310 Reconstrucción de guarniciones y banquetas, calle Bastar Zozaya entre calle Pino Suarez y Constitución, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio centro	K-310	N		0	0	353,572	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:600.0}}
2019	5	TAB190201560792	2019	23	U	93	Proyecto de inversión	1,493,237.90	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493237.9, modificado:54898.74}}	K-378Ampliación del alumbrado público, carretera principal de la Ra. Lázaro Cárdenas 2da. Sección (Etapa II)	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO CENTRO	K-378	N		0	0	419,058	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}
2019	5	TAB190401693461	2019	23	U	93	Adquisición	750,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:747909.2}}	Equipamiento de la Coordinación de Protección Civil	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-584	N		0	0	684,847	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401617639	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVISTA RIO NUEVO ZDA. - BUENAVISTA 3RA. MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA BUENA VISTA RIO NUEVO 2A SECCIÓN. 86283 BUENA VISTA RIO NUEVO ZDA. SECCIÓN. CENTRO TABASCO ENTRE Y , CARR. lon:-93.03460901, lat:17.94923601}}	23-09-2019	21-12-2019	6,873,464.18	6,873,464.18	6,873,464.18	6,873,464.18	6,873,464.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-465-071F/2019, contratista:CONSORCIO ELISAMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:6873465.65, importe_modificado:6873464.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1058.0}}	{1617639/proyecto_INICIO, 1617639/proyecto_PROCESO, 1617639/proyecto_FIN, 1617639/proyecto_PROCESO, 1617639/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573949	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Edijo 21 de marzo, lon:-92.986096, lat:17.998484}}	15-08-2019	15-10-2019	233,877.63	233,877.63	233,877.63	233,877.63	233,877.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573948	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Edijo 16 de septiembre, lon:-92.986096, lat:17.998484}}	16-08-2019	15-10-2019	233,877.63	233,877.63	233,877.63	233,877.63	233,877.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401690558	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Municipio de Centro, lon:-92.944307, lat:17.998953}}	26-11-2019	31-12-2019	2,529,960.00	2,529,960.00	2,529,960.00	2,529,960.00	2,529,960.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101512848	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ignacio Ramirez 205, Centro Delegacion Uno, 86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92648315, lat:17.98918266}}	01-03-2019	29-04-2019	692,825.64	692,825.64	692,825.64	692,825.64	692,825.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-310-013F/2019, contratista:OZHAYEK Y HFRUIZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:619890.1, importe_modificado:619890.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{1512848/proyecto_INICIO, 1512848/proyecto_PROCESO, 1512848/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560792	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:122, direccion:Maicón Carlos A. Madrazo B. 501, Centro Delegacion Dos, 86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91687012, lat:17.9878765}}	22-04-2019	17-09-2019	54,898.74	54,898.74	54,898.74	54,898.74	54,898.74	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66434, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:54898.74, importe_modificado:54898.74}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:74.0}}	{1560792/proyecto_INICIO, 1560792/proyecto_PROCESO, 1560792/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401693461	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Municipio de Centro, lon:-92.944307, lat:17.998953}}	26-12-2019	31-12-2019	747,909.20	747,909.20	747,909.20	747,909.20	747,909.20	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAD-90-02-2019, contratista:CARLOS MARIO PRIETO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:629671.2, importe_modificado:629671.2}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}}	{1693461/proyecto_INICIO, 1693461/proyecto_PROCESO, 1693461/proyecto_FIN, 1693461/proyecto_PROCESO, 1693461/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	U	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401693460	2019	23	U	93						Proyecto de inversión	495,172.07	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495172.07, modificado:496691.47}}	Reparación de líneas de conducción de agua potable de diferentes diámetros en diversas colonias, Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-570	N	0	0	92,515	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}
2019	5	TAB190401693459	2019	23	U	93						Proyecto de inversión	4,839,803.60	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4839803.6, modificado:4790069.69}}	Construcción de estación de bombeo de aguas pluviales Tra. Etapa, Fracc. Topaco, Ranchería La Lima, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-548	N	0	0	2,511	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}
2019	5	TAB190401690550	2019	23	U	93						Proyecto de inversión	123,343.46	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123343.46, modificado:111284.0}}	Mejoramiento del sistema de dosificación de reactivo y cloración en la planta potabilizadora "Acachapan y Colmena 3ra. Sección" (10 LPS), 2da. Etapa (Construcción de caseta de cloración), Ranchería Acachapan y Colmena 3ra. Sección, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-536	N	0	0	1,352	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.25, meta_modificada:20.25}}
2019	5	TAB190401690553	2019	23	U	93						Proyecto de inversión	700,593.15	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700593.15, modificado:691740.64}}	Mejoramiento del sistema de dosificación de reactivo y cloración en la planta potabilizadora "Avarado Guardacosta" (10 LPS), Ranchería Alvarado Guardacosta, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-540	N	0	0	2,058	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
2019	5	TAB190101512715	2019	23	U	93						Proyecto de inversión	1,988,053.32	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988053.32, modificado:1365574.64}}	K-349 Rehabilitación y mejoramiento de alumbrado público, (Plaza de Armas)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-349	N	0	0	419,056	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}
2019	5	TAB190301573946	2019	23	U	93						Proyecto de inversión	249,267.93	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249267.93, modificado:236647.73}}	Alimentación eléctrica para bombas de cavidad progresiva de desalajo de aguas pluviales frente a la Honda de Tabasco 2000, Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-501	N	0	0	1,800	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401693460	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Municipio de Centro, lon:-92.944307, lat:17.998953}}	16-12-2019	30-12-2019	490,691.47	490,691.47	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-570-120F/2019, contratista:CARLOS LANDINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:490691.47, importe_modificado:490691.47}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1693460/proyecto_FIN, 1693460/proyecto_PROCESO, 1693460/proyecto_INICIO, 1693460/proyecto_FIN, 1693460/proyecto_INICIO, 1693460/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401693459	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:206, direccion:Tra. Elapa, Fracc. Topago, Ranchería La Lima, lon:-93.906847, lat:17.90734}}	01-11-2019	31-12-2019	4,790,069.69	4,790,069.69	459,852.10	459,852.10	459,852.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-548-112F/2019, contratista:CONSTRUSERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:4790069.69, importe_modificado:4790069.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}	{1693459/proyecto_INICIO, 1693459/proyecto_FIN, 1693459/proyecto_PROCESO, 1693459/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401690550	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:Ranchería Acachapan y Colmena 3ra. Sección, lon:-92.780069, lat:18.049465}}	15-10-2019	28-11-2019	111,284.00	111,284.00	111,284.00	111,284.00	111,284.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-536-104F/2019, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:119239.45, importe_modificado:111284.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.25}}	{1690550/proyecto_INICIO, 1690550/proyecto_FIN, 1690550/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhachevz, fecha:2020-06-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhachevz, fecha:2020-06-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhachevz, fecha:2020-06-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhachevz, fecha:2020-06-15}, obs5: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhachevz, fecha:2020-06-15}}
TAB190401690553	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:Ranchería Alvarado Guardacosta, lon:-93.010389, lat:17.822532}}	15-10-2019	28-11-2019	691,740.64	691,740.64	691,740.64	691,740.64	691,740.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-540-108F/2019, contratista:CONSTRUCTOR A TAFRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:691740.64, importe_modificado:691740.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{1690553/proyecto_INICIO, 1690553/proyecto_FIN, 1690553/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101512715	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ernesto Malda 102 Col. Lindavista, 86050 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.93746948, lat:17.99048882}}	01-04-2019	30-05-2019	1,365,574.64	1,365,574.64	1,365,574.64	1,365,574.64	1,365,574.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-349-032F/2019, contratista:ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1981738.91, importe_modificado:1981738.91}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:38.0}}	{1512715/proyecto_INICIO, 1512715/proyecto_PROCESO, 1512715/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573946	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Tabasco 2000, lon:-92.944931, lat:17.999871}}	01-09-2019	30-10-2019	236,647.73	236,647.73	236,647.73	236,647.73	236,647.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-501-094F/2019, contratista:BARRAMOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:246754.83, importe_modificado:236647.73}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1573946/proyecto_INICIO, 1573946/proyecto_FIN, 1573946/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401690548	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	3,502,559.48	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3502559.48, modificado:3485216.37}}	Mejoramiento del sistema de dosificación de reactivo y cloración en la planta potabilizadora "Parrilla" (500 LPS), Villa Parrilla, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-532	N	0	0	37,842	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}
2019	5	TAB190201563018	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,894,436.92	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2894436.92, modificado:2287058.46}}	K-370Red eléctrica en media y baja tensión de las calles aledañas al mercado José María Pino Suárez (tramo 3: Av. Constitución entre Av. Hermanos Bastar Zozaya y Av. Ruiz Cortines; calle Amado Nerio entre Av. Constitución y Av. Pino Suárez), Col. Centro	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	k-370	N	0	0	353,574	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}
2019	5	TAB190401690547	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,472,024.14	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472024.14, modificado:2464446.07}}	Mejoramiento del sistema de dosificación de reactivo y cloración en la planta potabilizadora "Gaviotas I" (80 LPS.), Col. Gaviotas Norte, Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-531	N	0	0	27,648	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}
2019	5	TAB190201562375	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,769,817.52	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2769817.52, modificado:2705139.1}}	K-368 Red eléctrica en media y baja tensión de las calles aledañas al mercado José María Pino Suárez (tramo 1: Av. Ruiz Cortines entre Av. Pino Suárez y Av. Constitución), Col. Centro	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-368	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}
2019	5	TAB190301574118	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	3,538,856.64	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3538856.64, modificado:3531388.21}}	Rehabilitación integral y mejoramiento del alumbrado público en Boulevard del aeropuerto Etapa I	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-415	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}
2019	5	TAB190301574119	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	3,551,578.08	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3551578.08, modificado:3532649.42}}	Rehabilitación integral y mejoramiento del alumbrado público en Boulevard del aeropuerto Etapa II	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-416	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401690548	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:Villa Parrilla, lon:-92.921973, lat:17.904173}}	15-10-2019	28-11-2019	3,495,216.37	3,495,216.37	3,495,216.37	3,495,216.37	3,495,216.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-532-101F/2019, contratista:CONSTRUCTOR A Y COMERCIALIZADORA DALOC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:3495216.37, importe_modificado:3495216.37}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}	{1690548/proyecto_INICIO, 1690548/proyecto_FIN, 1690548/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismchavez, fecha:2020-06-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismchavez, fecha:2020-06-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismchavez, fecha:2020-06-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismchavez, fecha:2020-06-15}}
TAB190201563018	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:México 195, Gaviotas Nte. Sector Popular, 86067 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90863037, lat:17.98918266}}	03-06-2019	31-07-2019	2,887,058.46	2,887,058.46	2,887,058.46	2,887,058.46	2,887,058.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-370-018F/2019, contratista:JESUS AMBROSIO GRANADOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2489374.94, importe_modificado:2489374.94}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}	{1563018/proyecto_INICIO, 1563018/proyecto_PROCESO, 1563018/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401690547	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Col. Gaviotas Norte, lon:-92.919039, lat:17.984499}}	15-10-2019	28-11-2019	2,464,446.07	2,464,446.07	2,464,446.07	2,464,446.07	2,464,446.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-531-100F/2019, contratista:AAVAL Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:2464446.08, importe_modificado:2464446.07}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}	{1690547/proyecto_INICIO, 1690547/proyecto_FIN, 1690547/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismchavez, fecha:2020-06-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismchavez, fecha:2020-06-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismchavez, fecha:2020-06-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismchavez, fecha:2020-06-15}}
TAB190201562375	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Camellón de Protección 115, Gaviotas Sur Sector San Jose, 86090 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.89627075, lat:17.9878765}}	03-06-2019	31-07-2019	2,705,139.10	2,705,139.10	2,705,139.10	2,705,139.10	2,705,139.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-368-016F/2019, contratista:MEC TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2762868.78, importe_modificado:2762868.78}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{1562375/proyecto_INICIO, 1562375/proyecto_PROCESO, 1562375/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301574118	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Boulevard Aeropuerto, lon:-92.879006, lat:18.001223}}	01-07-2019	28-09-2019	3,531,388.21	3,531,388.21	3,531,388.21	3,531,388.21	3,531,388.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-415-043F/2019, contratista:FRANCISCO ANTONIO ALEJANDRO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3531619.18, importe_modificado:3531619.18}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:70.0}}	{1574118/proyecto_INICIO, 1574118/proyecto_PROCESO, 1574118/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301574119	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Boulevard Aeropuerto, lon:-92.879006, lat:18.001223}}	01-07-2019	28-09-2019	3,532,649.42	3,532,649.42	3,532,649.42	3,532,649.42	3,532,649.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-416-044F/2019, contratista:TEMPLE ELECTRICIDAD, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3544139.73, importe_modificado:3544139.73}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:70.0}}	{1574119/proyecto_INICIO, 1574119/proyecto_PROCESO, 1574119/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190201560780	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,782,550.54	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2782550.54, modificado:130847.34}}	k-309 Ampliación del alumbrado público, carretera principal de la Ra. Lázaro Cárdenas 2da. Sección (Etapal)	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	k-309	N	0	0	419,057	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}
2019	5	TAB190301573947	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,823,904.13	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823904.13, modificado:1809181.72}}	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, guarderones y banquetas en la Prol. de Av. Paseo Tabasco, Col. Tabasco 2000	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-521	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1352.0}}
2019	5	TAB190401690549	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	568,359.10	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568359.1, modificado:563959.16}}	Mejoramiento del sistema de dosificación de reactivo y cloración en la planta polabilizadora "Acachapan y Colmena 3ra. Sección" (10 LPS), Ra. Acachapan y Colmena 3ra. Sección, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-535	N	0	0	1,352	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
2019	5	TAB190201562626	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	2,917,892.63	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2917892.63, modificado:2911459.5}}	K-369 Red eléctrica en media y baja tensión de las calles alledañas al mercado José María Pino Suárez (tramo 2: Av. Pino Suárez entre Hermanos Bastar Zozaya y Av. Ruiz Cortines, Av. Hermanos Bastar Zozaya entre Av. Pino Suárez y Av. Constitución), Col. Centro	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-369	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}
2019	5	TAB190401690551	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	561,957.23	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561957.23, modificado:565999.5}}	Mejoramiento del sistema de dosificación de reactivo y cloración en la planta polabilizadora "Aztlán 1ra. Sección" (5 LPS), Ranchería Aztlán 1ra. Sección, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-537	N	0	0	735	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2019	5	TAB190401690557	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	535,425.34	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535425.34, modificado:529207.23}}	Mejoramiento del sistema de dosificación de reactivo y cloración en pozos de agua de la "Zona Norte", Medellín y Madero 1ra. Sección, Medellín y Madero 2da. Sección, Jolochero 2da. Sección, Tierra Amarilla 1ra. Sección, Fracc. ISSET y Lagartera 1ra. Sección, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-545	N	0	0	14,188	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560780	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Camellón de Protección 115, Gavotas Sur Sector San Jose, 86090 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.89901733, lat:17.98657033}}	03-03-2019	02-10-2019	130,847.34	130,847.34	130,847.34	130,847.34	130,847.34	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66432, contratista:convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:133802.46, importe_modificado:133802.46}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:90.0}}	{1560780/proyecto_INICIO, 1560780/proyecto_PROCESO, 1560780/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573947	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Prot. Paseo Tabasco, lon:-92.951357, lat:18.004367}}	18-09-2019	30-11-2019	1,809,181.72	1,809,181.72	1,809,181.72	1,809,181.72	1,809,181.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-521-102F/2019, contratista:YURI FELIX MORALES, convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:1812243.08, importe_modificado:180918172}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1352.0}}	{1573947/proyecto_PROCESO, 1573947/proyecto_FIN, 1573947/proyecto_INICIO, 1573947/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401690549	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:Ra. Acachapan y Colmena 3ra. Sección, lon:-92.914343, lat:17.997779}}	15-10-2019	28-11-2019	563,959.16	563,959.16	563,959.16	563,959.16	563,959.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-535-103F/2019, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:563959.16, importe_modificado:563959.16}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{1690549/proyecto_INICIO, 1690549/proyecto_FIN, 1690549/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:yulianaapriego, fecha:2020-06-17}, obs2: {observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:yulianaapriego, fecha:2020-06-17}, obs3: {observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:yulianaapriego, fecha:2020-06-17}, obs4: {observación:VERIFICAR MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:yulianaapriego, fecha:2020-06-17}}
TAB190201562626	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Filisofos 117, Gavotas Nte. Sector Explanada, 86090 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91000366, lat:17.98657033}}	03-06-2019	31-07-2019	2,911,459.50	2,911,459.50	2,911,459.50	2,911,459.50	2,911,459.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-369-017F/2019, contratista:DPG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2912636.84, importe_modificado:2912636.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}	{1562626/proyecto_INICIO, 1562626/proyecto_PROCESO, 1562626/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401690551	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:Ranchería Aztlán 1ra. Sección, lon:-92.76348, lat:18.040107}}	15-10-2019	28-11-2019	555,999.50	555,999.50	555,999.50	555,999.50	555,999.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-537-106F/2019, contratista:CONSTRUCTOR A TAFRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:555999.5, importe_modificado:555999.5}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{1690551/proyecto_INICIO, 1690551/proyecto_FIN, 1690551/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismchavez, fecha:2020-06-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismchavez, fecha:2020-06-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismchavez, fecha:2020-06-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismchavez, fecha:2020-06-15}, obs5: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismchavez, fecha:2020-06-15}}
TAB190401690557	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:Medellín y Madero 1ra. Sección, Medellín y Madero 2da. Sección, Jolochero 2da. Sección, Tierra Amarilla 1ra. Sección, Fracc. ISSET y Lagartera 1ra. Sección, lon:-92.854271, lat:18.109385}}	21-10-2019	05-12-2019	529,207.23	529,207.23	529,207.23	529,207.23	529,207.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-545-111F/2019, contratista:CONSTRUCTOR A TAFRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:531016.73, importe_modificado:529207.23}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{1690557/proyecto_INICIO, 1690557/proyecto_FIN, 1690557/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	5	TAB190401690554	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	571,542.15	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571542.15, modificado:554505.01}}	Mejoramiento del sistema de dosificación de reactivo y cloración en la planta potabilizadora "Aztlán Sta." (5 LPS), Ranchería "Aztlán Sta. Sección (Palomilla), municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-541	N	0	0	792	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2019	5	TAB190301574120	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	1,465,612.12	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465612.12, modificado:1458929.33}}	Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas, en calle Manuel Antonio Quevedo, Col. Tro de Mayo	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-422	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.5, meta_modificada:991.35}}
2019	5	TAB190401690552	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	574,896.43	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574896.43, modificado:568560.98}}	Mejoramiento del sistema de dosificación de reactivo y cloración en la planta potabilizadora "Aztlán Zda. Sección" (5 LPS), Ranchería Aztlán Zda. Sección (El Corcho), municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-539	N	0	0	735	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2019	5	TAB190401690555	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	561,423.30	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561423.3, modificado:545105.34}}	Mejoramiento del sistema de dosificación de reactivo y cloración en la planta potabilizadora "Aztlán 3ra. Sección" (5 LPS), Ranchería Aztlán 3ra. Sección (Corcho y Chilapilla), municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-542	N	0	0	434	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2019	5	TAB190401696621	2019	23	U	93					Adquisición	2,529,960.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529960.0, modificado:2529960.0}}	Camiones tipo pipa a la Coordinación de Protección Civil	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-569	N	0	0	684,847	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	5	TAB190401616582	2019	33	I	3	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	8,919,898.97	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5351939.38, modificado:5351939.38}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3567959.59, modificado:3567959.59}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA VILLA LUIS GIL PÉREZ, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. (ZDA. ETAPA) - 175031	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	175031	S	222	223	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3148.0, meta_modificada:3148.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401690554	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:256, direccion:Ranchería Aztlán 5ta. Sección (Palomilla), lon:-92.914343, lat:17.99779}}	21-10-2019	05-12-2019	554,505.01	554,505.01	554,505.01	554,505.01	554,505.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-541-109F/2019, contratista:CONSTRUCTOR A TAFRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:566103.5, importe_modificado:554505.01}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{1690554/proyecto_INICIO, 1690554/proyecto_FIN, 1690554/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301574120	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Quevedo 1ro de Mayo, lon:-92.933019, lat:17.979616}}	03-07-2019	23-10-2019	1,458,929.33	1,458,929.33	1,458,929.33	1,458,929.33	1,458,929.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-422-042F/2019, contratista:LOS CEDROS CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1459127.45, importe_modificado:1459127.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:991.35}}	{1574120/proyecto_INICIO, 1574120/proyecto_PROCESO, 1574120/proyecto_FIN, 1574120/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401690552	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:Ranchería Aztlán 2da. Sección (El Corcho), lon:-92.711803, lat:18.090813}}	15-10-2019	28-11-2019	568,560.98	568,560.98	568,560.98	568,560.98	568,560.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-539-107F/2019, contratista:CONSTRUCTOR A TAFRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:568781.16, importe_modificado:568560.98}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{1690552/proyecto_INICIO, 1690552/proyecto_FIN, 1690552/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismchavez, fecha:2020-06-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismchavez, fecha:2020-06-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismchavez, fecha:2020-06-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismchavez, fecha:2020-06-15}}
TAB190401690555	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:Ranchería Aztlán 3ra. Sección (Corcho y Chilapilla), lon:-92.69164, lat:18.118974}}	21-10-2019	05-12-2019	545,105.34	545,105.34	545,105.34	545,105.34	545,105.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-542-110F/2019, contratista:CONSTRUCTOR A TAFRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:555396.11, importe_modificado:545105.34}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{1690555/proyecto_INICIO, 1690555/proyecto_FIN, 1690555/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401696621	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Municipio de Centro, lon:-92.944307, lat:17.998953}}	12-12-2019	31-12-2019	2,529,960.00	2,529,960.00	2,529,960.00	2,529,960.00	2,529,960.00	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAD-080-02-2019, contratista:DC INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:2529960.0, importe_modificado:2529960.0}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}}	{1696621/proyecto_PROCESO, 1696621/proyecto_INICIO, 1696621/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401616582	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:CERRADA SEGUNDA CERRADA DE BENITO JUAREZ VILLA LUIS GIL PEREZ, 86280 LUIS GIL PEREZ, CENTRO TABASCO ENTRE CERRADA 14 DE FEBRERO Y CERRADA MACULIS, CERRADA NUEVA ESPERANZA CARRETERA VILLAHERMOSALUIS GIL PEREZ, RECORRER 15 KM HASTA, lon:-93.07165707, lat:17.87252514}}	07-10-2019	20-12-2019	8,919,898.97	8,919,898.97	3,011,864.30	3,011,864.30	3,011,864.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-446, contratista:SEPC OILFIELD SERVICES, S. S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:8919898.97, importe_modificado:8919898.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1299.2}}	{1616582/proyecto_INICIO, 1616582/proyecto_PROCESO, 1616582/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	5	TAB190401614525	2019	33	I	3	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	2,809,924.67	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685954.79, modificado:1985954.79}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123969.88, modificado:1123969.88}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II EN LA RA RÍO VIEJO 3RA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO - 164966	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	164966	S		316	316	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1095.0, meta_modificada:1095.0}}
2019	5	TAB190401613700	2019	33	I	3	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	7,131,194.49	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4278716.66, modificado:4278672.94}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2852477.83, modificado:2852448.66}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES EN LA COL. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS) DE LA CD. VILLAHERMOSAS - 162613	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	162613	S		265	265	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3770.0, meta_modificada:3770.0}}
2019	5	TAB190401613755	2019	33	I	3	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	2,903,420.91	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742052.52, modificado:1742052.23}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161368.39, modificado:1161368.16}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES TAPANCO Y VICENTE GUERRERO EN LA COL. FRANCISCO VILLA DE LA CD. VILLAHERMOSA DEL MUNICIPIO - 162779	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	162779	S		375	375	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:702.56, meta_modificada:702.56}}
2019	5	TAB190401614480	2019	33	I	3	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	4,550,137.27	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2730082.33, modificado:2729814.81}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820054.94, modificado:1819876.54}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II EN LA RA RÍO VIEJO 2DA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO - 164835	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	164835	S		1,069	1,069	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1758.0, meta_modificada:1758.0}}
2019	5	TAB190401617678	2019	33	I	3	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	1,161,712.07	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697027.24, modificado:697027.24}, #f2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464684.83, modificado:464684.82}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RA IXTACOMITAN 4TA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO 2DA ETAPA - 181863	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	181863	S		205	205	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2614.0, meta_modificada:2614.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401614525	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RIO VIEJO 3A SECCIÓN, 86127 RIO VIEJO 3RA, SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y , PUNTO DE INICIO DEL RECORRIDO ENTRONQUE PERIFERIC, lon:-93.01478601, lat:17.91841284}}	23-09-2019	21-12-2019	2,809,924.65	2,809,924.65	2,809,924.65	2,809,924.65	2,809,924.65	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-431, contratista:LOS CEDROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:2809924.65, importe_modificado:2809924.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1095.0}}	{1614525/proyecto_INICIO, 1614525/proyecto_PROCESO, 1614525/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:VERIFICAR MODIFICADO Y MOMENTOS CONTABLES, DIFERENCIA DE 0.02 CENTAVOS, trimestre:5.0, usuario:yulianaapreghe, fecha:2020-06-16}, obs2: {observación:VERIFICAR MODIFICADO Y MOMENTOS CONTABLES, DIFERENCIA DE 0.02 CENTAVOS, trimestre:5.0, usuario:yulianaapreghe, fecha:2020-06-16}, obs3: {observación:VERIFICAR MODIFICADO Y MOMENTOS CONTABLES, DIFERENCIA DE 0.02 CENTAVOS, trimestre:5.0, usuario:yulianaapreghe, fecha:2020-06-16}}
TAB190401613700	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ASUNCIÓN CASTELLANOS COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE PETRROJO Y CERRADA SEXTA DE GOLONDRINAS, CALLE HALCON PUNTO DE INICIO DEL RECORRIDO AV. PROF. RAMON MENDOZA FTE. A LA PL, lon:-92.91665497, lat:18.02822418}}	21-08-2019	18-11-2019	7,131,121.60	7,131,121.60	7,131,121.60	7,131,121.60	7,131,121.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-427, contratista:MAC TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:7131194.44, importe_modificado:7131121.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3770.0}}	{1613700/proyecto_INICIO, 1613700/proyecto_FIN, 1613700/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401613755	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TAPANCO COLONIA FRANCISCO VILLA, 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPTA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUAN DE LA BARRERA, PUENTE DE LA FIGUA TOMAR EL CARRIL DE BAJA Y RECORRER 0.90 KM HASTA LLEGAR , lon:-92.89341272, lat:18.0265028}}	21-08-2019	18-11-2019	2,903,420.39	2,903,420.39	2,903,420.39	2,903,420.39	2,903,420.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-425, contratista:MANA ESQUI DE TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:2903420.86, importe_modificado:2903420.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:702.56}}	{1613755/proyecto_INICIO, 1613755/proyecto_FIN, 1613755/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401614480	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RIO VIEJO 2A SECCIÓN, 86127 RIO VIEJO 2DA, SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y , PUNTO DE INICIO DEL RECORRIDO ENTRONQUE PERIFERIC, lon:-93.00737455, lat:17.92544575}}	09-09-2019	07-12-2019	4,549,691.35	4,549,691.35	4,549,691.35	4,549,691.35	4,549,691.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-429, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MABAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:4550137.21, importe_modificado:4549691.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1758.0}}	{1614480/proyecto_PROCESO, 1614480/proyecto_INICIO, 1614480/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401617678	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO IXTACOMITAN 1RA - IXTACOMITAN STA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 86144 IXTACOMITAN 4TA, SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y , CARRETERA VILLAHERMO, lon:-92.96775332, lat:17.92433505}}	21-08-2019	16-11-2019	1,161,712.06	1,161,712.06	1,161,712.06	1,161,712.06	1,161,712.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-435, contratista:CONSTRUCTOR ACEYMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:1161712.07, importe_modificado:1161712.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2614.0}}	{1617678/proyecto_INICIO, 1617678/proyecto_FIN, 1617678/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO_DE_RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	#2_CICLO_DE_RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	5	TAB190401617702	2019	33	I	3	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	3,750,970.07	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250582.02, modificado:2250437.89}, #2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500388.05, modificado:1500291.9}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II EN LA RA GUINEO 1RA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO - 181984	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	181984	S		500	500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1390.0, meta_modificada:1390.0}}
2019	5	TAB190401620545	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	1,401,663.98	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401663.98, modificado:1394661.93}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO 1RA ETAPA AV REVOLUCIÓN MEXICANA Y PLAN DE GUADALUPE VICTORIA (COL. REVOLUCIÓN MEXICANA) VILLA PLAYAS DE - 196650	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	196650	S		125	135	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3813.0, meta_modificada:3813.0}}
2019	5	TAB190401615800	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	1,081,238.20	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081238.2, modificado:1081238.2}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 2DA. ETAPA, COL. CONSTITUCIÓN - 170989	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	170989	S		500	500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1286.0, meta_modificada:1286.0}}
2019	5	TAB190401615780	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	1,812,688.38	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812688.38, modificado:1812687.89}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1RA. ETAPA, COL. CONSTITUCIÓN - 170953	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	170953	S		500	500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2129.0, meta_modificada:2129.0}}
2019	5	TAB190401615796	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	4,431,772.12	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4431772.12, modificado:4431772.12}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA, COL. CONSTITUCIÓN - 170980	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	170980	S		500	500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3430.0, meta_modificada:3429.76}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401617702	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA GUINEO 1A SECC. 86283 GUINEO IRA SECCION CENTRO TABASCO ENTRE Y . PUNTO DE INICIO DEL RECORRIDO ENTRONQUE PERIFERICO CARLOS , lon:-93.02583133, lat:17.92596769}}	02-09-2019	30-11-2019	3,750,729.79	3,750,729.79	3,750,729.79	3,750,729.79	3,750,729.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:K-433, contratista CARLOS LANDINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:3750970.04, importe_modificado:3750729.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1390.0}}	{1617702}proyecto_FIN, {1617702}proyecto_PROCESO, {1617702}proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401620545	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:166, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE COLONIA PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA), 86288 PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA), CENTRO TABASCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE PLAN DE SAN LUIS PLAN DE GUADALUPE DE , lon:-92.91615774, lat:17.84051967}}	03-12-2019	31-12-2019	1,394,661.93	1,394,661.93	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-560-118E/2019, contratista GRUPO JCJV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:1394661.93, importe_modificado:1394661.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1620545}proyecto_INICIO, {1620545}proyecto_FIN, {1620545}proyecto_PROCESO, {1620545}proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhchavez, fecha:2020-06-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhchavez, fecha:2020-06-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhchavez, fecha:2020-06-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhchavez, fecha:2020-06-15}}
TAB190401615800	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:258, direccion:CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA COLONIA CONSTITUCIÓN, 86276 CONSTITUCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE CARLOS PELLICER CAMARA Y CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA, CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL, CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA ENTRE CAR, lon:-92.87379039, lat:18.07506293}}	16-10-2019	15-12-2019	1,081,238.20	1,081,238.20	750,154.09	750,154.09	750,154.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-500-092E/2019, contratista GRAND VOYER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:1009694.81, importe_modificado:1009694.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}}	{1615800}proyecto_PROCESO, {1615800}proyecto_INICIO, {1615800}proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401615780	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:258, direccion:CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA COLONIA CONSTITUCIÓN, 86276 CONSTITUCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE CARLOS PELLICER CAMARA, CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA, CALLE GREGORIO MENDEZ MAGANA CALLE CONSTITUCIÓN, lon:-92.87156953, lat:18.06944502}}	16-10-2019	15-12-2019	1,812,687.89	1,812,687.89	1,183,569.28	1,183,569.28	1,183,569.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-499-091E/2019, contratista PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:1646268.79, importe_modificado:1646268.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1978.0}}	{1615780}proyecto_PROCESO, {1615780}proyecto_INICIO, {1615780}proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhchavez, fecha:2020-06-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhchavez, fecha:2020-06-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhchavez, fecha:2020-06-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhchavez, fecha:2020-06-15}}
TAB190401615796	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:258, direccion:CALLE GREGORIO MENDEZ MAGAÑA COLONIA CONSTITUCIÓN, 86276 CONSTITUCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE CUAHTEMOC Y CALLE CARLOS PELLICER CAMARA, CALLE CARLOS ALBERTO BECERRA CALLE CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA Y CALLE CUAHTEMOC ENT, lon:-92.87263705, lat:18.07344122}}	16-10-2019	15-12-2019	4,431,772.11	4,431,772.11	2,831,679.73	2,831,679.73	2,831,679.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-497-090E/2019, contratista MANA ESQUI DE TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:3984389.11, importe_modificado:3984389.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.11}}	{1615796}proyecto_INICIO, {1615796}proyecto_PROCESO, {1615796}proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO_DE_RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	#2_CICLO_DE_RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	5	TAB190401615746	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	7,674,301.80	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7674301.8, modificado:7674301.8}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 1RA ETAPA. COL. CONSTITUCIÓN - 170867	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	170867	S		800	800	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6162.0, meta_modificada:6920.63}}
2019	5	TAB190401641562	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	909,567.57	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909567.57, modificado:903133.13}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO 2DA ETAPA PLAN DE GUADALUPE VICTORIA (COL. REVOLUCIÓN MEXICANA) VILLA PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GAR - 233429	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	233429	S		135	135	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2086.0, meta_modificada:2086.0}}
2019	5	TAB190401617772	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	8,917,541.19	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8917541.19, modificado:8917541.11}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL SECTOR LUIS DONALDO COLOSIÓ Y CAMINO VECINAL GUÁCIMO EN LA RA. ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN - 182326	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	182326	S		500	500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4574.0, meta_modificada:4574.0}}
2019	5	TAB190401613559	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	5,949,302.57	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5949302.57, modificado:5949302.57}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL SECTOR BUENA VISTA 1RA SECCIÓN SECTOR CECYTE - 162143	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	162143	S		250	250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1485.0, meta_modificada:1485.0}}
2019	5	TAB190401660378	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	6,292,001.62	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6292001.62, modificado:6254645.82}}	DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA, EN CAMINO COSECHERO CHICHONAL - LA PALMA, 2DA. ETAPA - 140920	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	140920	S		175	175	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15925.0, meta_modificada:2858.12}}
2019	5	TAB190401661464	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	1,767,160.42	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767160.42, modificado:1767158.26}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESC. PRIM. SABINO ULIN LAMOYI (COL. REVOLUCIÓN MEXICANA), VILLA PLAYAS - 144220	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	144220	S		225	220	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:350.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401615746	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:258, direccion:CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA COLONIA CONSTITUCIÓN, 86276 CONSTITUCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE CARLOS PELLICER CÁMARA, CALLE CARLOS ALBERTO BECERRA, CALLE GREGORIO MÉNDEZ Y LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS, lon:-92.87146224, lat:18.07073834}}	16-10-2019	15-12-2019	7,674,301.80	7,674,301.80	5,760,141.93	5,760,141.93	5,760,141.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-469-089E/2019, contratista:SERVICIOS DMU DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:7141972.37, importe_modificado:7141972.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6366.98}}	{1615746/proyecto_INICIO, 1615746/proyecto_PROCES O, 1615746/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401641562	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:166, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE COLONIA PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA), 86288 PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA), CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TORIBIO ORTEGA CALLE PLAN DE GUAD, lon:-92.91381865, lat:17.8435049}}	03-12-2019	31-12-2019	903,133.13	903,133.13	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-561-119E/2019, contratista:JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:903133.13, importe_modificado:903133.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1641562/proyecto_INICIO, 1641562/proyecto_FIN, 1641562/proyecto_PROCES O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhchavez, fecha:2020-06-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhchavez, fecha:2020-06-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhchavez, fecha:2020-06-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhchavez, fecha:2020-06-15}}
TAB190401617772	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN, 86287 ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE CRUCERO Y CAMINO EL GUACIMO, VIA FEDERAL VILLAHERMOSACARDENAS EN EL KM 169600 Y RETORNAR TOMAR EL CAMINO, lon:-93.0185964, lat:17.9208559}}	16-10-2019	29-12-2019	8,917,541.11	8,917,541.11	2,719,647.49	2,719,647.49	2,719,647.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-455-093E/2019, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:8917541.11, importe_modificado:8917541.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1705.9}}	{1617772/proyecto_INICIO, 1617772/proyecto_PROCES O, 1617772/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhchavez, fecha:2020-06-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhchavez, fecha:2020-06-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhchavez, fecha:2020-06-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhchavez, fecha:2020-06-15}}
TAB190401613559	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:61, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ RANCHERIA BUENA VISTA 1A SECCIÓN, 86254 BUENA VISTA 1RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE EL TINTO Y CALLE EL MANGO, CALLE FRAMBOYAN, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CALLE EL TINTO EL MANGO FRA, lon:-92.7534234, lat:18.14602465}}	21-08-2019	18-11-2019	5,949,302.57	5,949,302.57	3,453,718.67	3,453,718.67	3,453,718.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-417-048E/2019, contratista:JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:5949302.57, importe_modificado:5949302.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1306.8}}	{1613559/proyecto_INICIO, 1613559/proyecto_PROCES O, 1613559/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401660378	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO CHICHONAL - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined - undefined RANCHERIA JOLOCHERO 2DA. SECCIÓN, 86270 JOLOCHERO 2DA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO CHICHONAL LA PALMA Y CAMINO JOLOCHERO, CAMINO JOLOCH, lon:-92.79835544, lat:18.13393093}}	18-09-2019	31-12-2019	6,254,645.82	6,254,645.82	6,254,645.82	6,254,645.82	6,254,645.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-407-038E/2019, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:6292001.41, importe_modificado:6254645.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17182.67}}	{1660378/proyecto_INICIO, 1660378/proyecto_FIN, 1660378/proyecto_PROCES O}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401661464	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:166, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE ALVARO OBREGON COLONIA REVOLUCIÓN, 86288 PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA), CENTRO TABASCO ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE PLAN DE SAN LUIS PROLONGACIÓN DE ALVARO OBREGON ENTRE LA CALLE PLAN, lon:-92.91375802, lat:17.8420577}}	19-09-2019	31-12-2019	1,767,158.26	1,767,158.26	1,767,158.26	1,767,158.26	1,767,158.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-420-054E/2019, contratista:POLICARBONATOS Y DERIVADOS PARA TECHOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:1767160.38, importe_modificado:1767158.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{1661464/proyecto_INICIO, 1661464/proyecto_FIN, 1661464/proyecto_PROCES O}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	5	TAB190401614373	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	2,139,677.86	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139677.86, modificado:2139677.83}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II EN LA RA GUINEO 1RA SECCIÓN 2DA. ETAPA MUNICIPIO DE CENTRO TABASC - 194592	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	164562	S		500	500	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:814.0, meta_modificada:814.0}}
2019	5	TAB190401660756	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	986,820.20	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986820.2, modificado:919068.85}}	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA TELESECUNDARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA, RA. BUENA VISTA 1RA. SECCIÓN (T.S.) - 142193	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	142193	S		130	130	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190401613851	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	855,442.86	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855442.86, modificado:846137.5}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE SECTOR CECYTE, RA. BUENA VISTA 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO - 163058	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	163058	S		250	250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:969.0, meta_modificada:969.0}}
2019	5	TAB190401614431	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	4,642,574.01	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4642574.01, modificado:4642376.96}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II EN LA RA GUINEO 2DA SECCIÓN MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO - 164705	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	164705	S		425	425	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2060.0, meta_modificada:2060.0}}
2019	5	TAB190401617946	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	3,864,358.34	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864358.34, modificado:3864343.43}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II EN LA RA RÍO VIEJO 2DA SECCIÓN 2DA ETAPA MUNICIPIO DE CENTRO TABA - 183162	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	183162	S		525	525	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1801.0, meta_modificada:1801.0}}
2019	5	TAB190401661901	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	1,387,834.33	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387834.33, modificado:1333847.99}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, J.N. FRIDA KAHLO, COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ, SECTOR ISABEL DE LA PARRA - 145256	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	145256	S		104	103	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.0, meta_modificada:388.48}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190401614373	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA GUINEO 1A SECC. 86283 GUINEO 1RA SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE Y , PUNTO DE INICIO DEL RECORRIDO ENTRONQUE PERIFERICO CARLOS , lon.-93.02808438, lat:17.9221294}}	09-09-2019	09-12-2019	2,139,677.83	2,139,677.83	2,139,677.83	2,139,677.83	2,139,677.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-452-064E/2019, contratista:W 1.618 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:2139677.84, importe_modificado:2139677.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:814.0}}	{1614373/proyecto_FIN, 1614373/proyecto_PROCES O, 1614373/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401660756	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:61, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ RANCHERIA BUENA VISTA 1A SECCIÓN, 86254 BUENA VISTA 1RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CERRADA , CERRADA LA PAZ CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ A LADO DEL CENTRO PREESCOLA , lon.-92.75297815, lat:18.14572389}}	18-09-2019	31-12-2019	919,068.85	919,068.85	919,068.85	919,068.85	919,068.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-409-046E/2019, contratista:MANA ESQUI DE TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:966820.2, importe_modificado:919068.85}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1660756/proyecto_INICIO, 1660756/proyecto_PROCES O, 1660756/proyecto_FIN, 1660756/proyecto_PROCES O}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401613851	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:61, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ RANCHERIA BUENA VISTA 1A SECCIÓN, 86254 BUENA VISTA 1RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE EL MAIZ Y CALLE EL HACHOTE, CALLE FRAMBOYAN VILLAHERMOSA FRONTERA HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE CON LA CA, lon.-92.7524578, lat:18.14581565}}	03-09-2019	03-11-2019	846,137.50	846,137.50	846,137.50	846,137.50	846,137.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-418-055E/2019, contratista:HECORMA GRUPO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:855442.85, importe_modificado:846137.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:969.0}}	{1613851/proyecto_FIN, 1613851/proyecto_PROCES O, 1613851/proyecto_INICIO, 1613851/proyecto_PROCES O, 1613851/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401614431	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA GUINEO 1A SECC. 86283 GUINEO 2DA SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE Y , PUNTO DE INICIO DEL RECORRIDO ENTRONQUE PERIFERICO CARLOS , lon.-93.02810707, lat:17.91129985}}	09-09-2019	09-12-2019	4,642,376.96	4,642,376.96	4,642,376.96	4,642,376.96	4,642,376.96	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-450-059E/2019, contratista:JORGE LUIS MORALES DAMAS, convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:4642574.01, importe_modificado:4642376.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2060.0}}	{1614431/proyecto_INICIO, 1614431/proyecto_PROCES O, 1614431/proyecto_FIN, 1614431/proyecto_PROCES O}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401617946	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RIO VIEJO 2A SECCIÓN, 86127 RIO VIEJO 2DA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y , PUNTO DE INICIO DEL RECORRIDO ENTRONQUE PERIFERICO CARLOS , lon.-93.0045296, lat:17.93584743}}	07-10-2019	20-12-2019	3,864,343.43	3,864,343.43	3,864,343.43	3,864,343.43	3,864,343.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-453-075E/2019, contratista:RICARDO TORRES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:3864358.33, importe_modificado:3864343.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1801.0}}	{1617946/proyecto_FIN, 1617946/proyecto_PROCES O, 1617946/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401661901	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PETIRROJO COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE CERTEZA Y CALLE HALCÓN, CALLE LAS GARZAS, CALLE PETIRROJO ENTRE LAS CALLES CERTEZA Y HALCÓN Y LA CALLE POSTERIOR LAS GARZAS A 50 MTS. , lon.-92.91422489, lat:18.02413207}}	19-09-2019	31-12-2019	1,353,847.99	1,353,847.99	1,353,847.99	1,353,847.99	1,353,847.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-440-062E/2019, contratista:PEDRO MARTIN OLLOSA DODERO, convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:1387834.01, importe_modificado:1353847.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.48}}	{1661901/proyecto_PROCESO, 1661901/proyecto_INICIO, 1661901/proyecto_PROCESO, 1661901/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO_DE_RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	#2_CICLO_DE_RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	5	TAB190401614179	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	3,817,846.32	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3817846.32, modificado:3817282.46}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II EN LA RA RÍO VIEJO 1RA SECCIÓN MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO - 164079	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	164079	S		1,070	1,070	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1825.0, meta_modificada:1825.0}}
2019	5	TAB190401661575	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	2,214,045.68	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214045.68, modificado:2181095.03}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) - 144477	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	144477	S		113	113	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:522.97}}
2019	5	TAB190401662299	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	1,746,242.12	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746242.12, modificado:1746122.67}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESC. PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, RA. BOQUERÓN 2DA. SECCIÓN (EL - 146269	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	146269	S		55	55	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:263.52}}
2019	5	TAB190401615883	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	2,584,569.81	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2584569.81, modificado:2584569.32}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, CONALEP, COL. CIUDAD INDUSTRIAL - 171370	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	171370	S		93	93	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.0, meta_modificada:564.0}}
2019	5	TAB190401661376	2019	33	I	4					Proyecto de inversión	2,541,512.13	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541512.13, modificado:2541509.26}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ESC. PRIMARIA EMILIO PORTES GIL, RA. BUENA VISTA 1RA. SECCIÓN (T.S.) - 143956	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	143956	S		214	214	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.4, meta_modificada:601.25}}
2019	5	TAB190101513444	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	2,687,209.60	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2687209.6, modificado:2679739.19}}	K-334 Desazolve de fuente de captación sobre el Río Carrizal, planta potabilizadora de agua denominada Isla I.	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio centro	K-334	N		0	0	48,085	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46000.0, meta_modificada:46000.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190401614179	1	{geo1: {ove_municipio:4, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RÍO VIEJO 1A SECCIÓN, 86127 RÍO VIEJO 1RA, SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y , PUNTO DE INICIO DEL RECORRIDO EN TRONQUE PERIFERIC, lon:-92.98003467, lat:17.93867704}}	09-09-2019	09-12-2019	3,817,282.48	3,817,282.48	3,817,282.48	3,817,282.48	3,817,282.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-451-061E/2019, contratista:PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:3817846.3, importe_modificado:3817282.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1825.0}}	{1614179/proyecto_PROCESO, 1614179/proyecto_INICIO, 1614179/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401661575	1	{geo1: {ove_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MONAL SEGUNDA COLONIA GAVIOTAS SUR (EL MONAL), 86099 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE LAS ROSAS, CALLE TERCERA DE MONAL, CALLE SEGUNDA DE MONAL ENTRE LA CALLE TABASCO Y LAS ROSAS ATRÁS LA CALLE MONA, lon:-92.89560049, lat:17.97073841}}	19-09-2019	31-12-2019	2,181,095.03	2,181,095.03	2,181,095.03	2,181,095.03	2,181,095.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-439-057E/2019, contratista:CONSTRUCTOR A Y COMERCIALIZADORA MATA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:2214045.65, importe_modificado:2181095.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.97}}	{1661575/proyecto_INICIO, 1661575/proyecto_FIN, 1661575/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401662299	1	{geo1: {ove_municipio:4, localidad:222, direccion:CAMINO TRAMO XTACOMITAN LUIS GIL PEREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA BOQUERÓN 2A SECCIÓN (EL BARQUILLO), 86293 BOQUERÓN 2DA, SECCIÓN (EL BARQUILLO), CENTRO TABASCO ENTRE Y , CAMINO XTACOMI, lon:-93.02432239, lat:17.92200494}}	19-09-2019	31-12-2019	1,746,122.67	1,746,122.67	1,746,122.67	1,746,122.67	1,746,122.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-421-065E/2019, contratista:CONSORCIO DOMAGUI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:1746241.6, importe_modificado:1746122.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.52}}	{1662299/proyecto_INICIO, 1662299/proyecto_FIN, 1662299/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401615883	1	{geo1: {ove_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CONGRESO DE CHILPACINGO COLONIA VICENTE GUERRERO, 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ABRAZO DE ACATEMPAN Y CALLE QUIMICO ANDRES GRANIER, CALLE CUNDUACAN LA ESCUELA CONALEP ESTA UBICA EN LA CALLE CONGRESO DE CH, lon:-92.89909096, lat:18.03286736}}	07-10-2019	20-12-2019	2,584,569.32	2,584,569.32	2,584,569.32	2,584,569.32	2,584,569.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-498-073E/2019, contratista:CUBIERTAS AUTOSPORTANTES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:2584569.73, importe_modificado:2584569.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}}	{1615883/proyecto_PROCESO, 1615883/proyecto_FIN, 1615883/proyecto_PROCESO, 1615883/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401661376	1	{geo1: {ove_municipio:4, localidad:61, direccion:CALLE NIÑOS TRAVESOS RANCHERIA BUENA VISTA 1A SECCIÓN, 86254 BUENA VISTA 1RA, SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE LAZARO CÁRDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE NIÑOS TRAVESOS ENTRE LA CALLE LAZARO CÁRD, lon:-92.74888825, lat:18.14509688}}	19-09-2019	31-12-2019	2,541,509.26	2,541,509.26	2,541,509.26	2,541,509.26	2,541,509.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-419-053E/2019, contratista:POLICARBONATOS Y DERIVADOS PARA TECHOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL CENTRO, monto:2541511.99, importe_modificado:2541509.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.25}}	{1661376/proyecto_INICIO, 1661376/proyecto_FIN, 1661376/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190101513444	1	{geo1: {ove_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Simon Sarlat 244, Centro Delegacion Tres, 86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9196167, lat:17.99179496}}	15-03-2019	15-05-2019	2,679,739.19	2,679,739.19	2,679,739.19	2,679,739.19	2,679,739.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4600.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO_DE_RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	#2_CICLO_DE_RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	5	TAB190101513435	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	5,589,398.45	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5589398.45, modificado:5544616.44}}	K-323 Construcción de red de alcantarillado sanitario y pluvial en la periferia del mercado José María Pino Suárez (calles Constitución, José María Pino Suárez, Amado Nervo y Bastar Zozaya), Col. Centro, Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio centro	K-323	N		0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}}
2019	5	TAB190101513083	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	3,335,411.82	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3335411.82, modificado:3327726.72}}	K-313 Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, calle Constitución entre calle Bastar Zozaya y Blvd. Ruiz Cortines, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-313	N		0	0	353,573	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2505.75, meta_modificada:2505.75}}
2019	5	TAB190301574117	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	1,713,617.25	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713617.25, modificado:1555151.77}}	Construcción de líneas de agua potable en la periferia del mercado José María Pino Suárez en Av. Ruiz Cortines (tramo Av. Francisco I. Madero con Av. Malecón Carlos A. Madrazo Becerra), Col. Centro, Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-444	N		0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190401690559	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	428,732.82	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428732.82, modificado:422451.12}}	Conclusión de guarniciones y banquetas calle Constitución entre calle Bastar Zozaya y Blvd Ruiz Cortines, Col. Centro Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-565	N		0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.4, meta_modificada:234.4}}
2019	5	TAB190301573942	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	160,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:156518.21}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería Cruz del Bajío, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-493	N		0	0	731	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190201565235	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	5,462,996.80	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5462996.8, modificado:5456593.59}}	K-389Desazolve de fuente de captación I y II de la planta potabilizadora Villahermosa, sobre el Río Grijalva, Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-389	N		0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190101513266	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	2,272,433.71	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272433.71, modificado:1247928.87}}	K-315 Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, calle Amado Nervo entre calle Pino Suarez y Constitución, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-315	N		0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1685.19, meta_modificada:1634.63}}
2019	5	TAB190301573930	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	3,300,707.02	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300707.02, modificado:3279651.37}}	Construcción de colector sanitario para la reubicación de la estación de bombeo "El Negro" sobre el Boulevard Ruiz Cortines desde la avenida Constitución hasta la avenida Francisco I. Madero, Colonia Centro, Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-445	N		0	0	38,345	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190101513435	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Andrés Sánchez Magallanes 732, Centro Delegacion Cuatro, 86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9196167, lat:17.99440722}}	01-03-2019	29-05-2019	5,544,616.44	5,544,616.44	5,544,616.44	5,544,616.44	5,544,616.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1130.0}}	{1513435 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190101513083	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Independencia 2, Jose Maria Pino Suárez, Primero de Mayo, 86000 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9196167, lat:17.9878765}}	01-03-2019	29-04-2019	3,327,726.72	3,327,726.72	3,327,726.72	3,327,726.72	3,327,726.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2480.69}}	{1513083 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Meta real alcanzada 2,022.56 m2, trimestre:5.0, usuario:robertodiaz, fecha:2020-06-15}}	{obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismchavez, fecha:2020-06-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismchavez, fecha:2020-06-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismchavez, fecha:2020-06-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismchavez, fecha:2020-06-15}}	
TAB190301574117	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Francisco I Madero con Av. Malecon, lon:-92.914343, lat:17.997779}}	01-08-2019	31-10-2019	1,555,151.77	1,555,151.77	1,555,151.77	1,555,151.77	1,555,151.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190401690559	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle constitucion, entre Ruiz Cortines y Basta Zozaya, lon:-92.913415, lat:17.986667}}	06-12-2019	31-12-2019	422,451.12	422,451.12	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190301573942	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La manga Tamulle de las Sabanas, lon:-92.782488, lat:17.981145}}	16-08-2019	15-10-2019	156,518.21	156,518.21	156,518.21	156,518.21	156,518.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190201565235	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Canadá 219, Gaviotas Sur Sector San Jose, 86090 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90589379, lat:17.98657033}}	03-07-2019	30-09-2019	5,456,593.59	5,456,593.59	5,456,593.59	5,456,593.59	5,456,593.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190101513266	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:5 de Mayo 422, Centro Delegacion Dos, 86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9196167, lat:17.98918266}}	01-03-2019	29-04-2019	1,247,928.87	1,247,928.87	1,247,928.87	1,247,928.87	1,247,928.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1634.63}}	{1513266 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Meta real alcanzada 716 m2, trimestre:5.0, usuario:robertodiaz, fecha:2020-06-15}}	{obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismchavez, fecha:2020-06-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismchavez, fecha:2020-06-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismchavez, fecha:2020-06-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismchavez, fecha:2020-06-15}}	
TAB190301573930	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Francisco I Madero con Av. Malecon, lon:-92.914343, lat:17.997779}}	01-08-2019	31-10-2019	3,279,651.37	3,279,651.37	3,279,651.37	3,279,651.37	3,279,651.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	5	TAB190301573945	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	1,103,662.22	(#f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103662.22, modificado:1081294.23))	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción de la línea de conducción de reforzamiento de la planta la Isla II al sistema de agua potable la Isla I, rancharía Corredera Ortiz Sera. Sección, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-513	N		0	0	1,880	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190101513061	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	3,495,363.14	(#f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3495363.14, modificado:3489671.91))	K-311 Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, Blvd. Ruiz Cortines entre calle Madero y Constitución, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	municipio de centro	K-311	N		0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2473.13, meta_modificada:2424.62}}
2019	5	TAB190301574116	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	2,854,275.68	(#f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2854275.68, modificado:2273876.77))	Reconstrucción de guarniciones y banquetas, en Av. Paseo Usumacinta de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-423	N		0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2351.79, meta_modificada:1762.95}}
2019	5	TAB190101513052	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	25,000,000.00	(#f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000000.00, modificado:2489715136E7))	K-307 Reconstrucción en diversas vialidades con el equipo de reciclado asfáltico 3ra. Etapa, en el municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	municipio de centro	K-307	N		0	0	353,574	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115935.85, meta_modificada:127320.09}}
2019	5	TAB190101513091	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	2,213,123.57	(#f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213123.57, modificado:2206606.55))	K-314 Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, calle Bastar Zozaya entre calle Pino Suarez y Constitución, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-314	N		0	0	353,574	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1939.95, meta_modificada:1939.95}}
2019	5	TAB190101513074	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	3,370,743.57	(#f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3370743.57, modificado:3363765.27))	K-312 Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, calle José María Pino Suarez entre Bastar Zozaya y Blvd. Ruiz Cortines, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-312	N		0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2538.27, meta_modificada:2538.27}}
2019	5	TAB190301573934	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	160,000.00	(#f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.00, modificado:149044.22))	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del Ejido El Espino, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-477	N		0	0	590	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190101513193	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	536,256.60	(#f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536256.6, modificado:528198.21))	K-319 Reconstrucción de guarniciones y banquetas, calle Amado Nervo entre calle Pino Suarez y Constitución, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-319	N		0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.5, meta_modificada:500.64}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB190301573945	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Corregidora Ortiz 3ra seccion, lon:-93.151211, lat:17.936164}}	02-09-2019	30-11-2019	1,081,294.23	1,081,294.23	1,081,294.23	1,081,294.23	1,081,294.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190101513061	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Andrés Sánchez Magallanes 732, Centro Delegacion Cuatro, 86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9196167, lat:17.99440722}}	01-03-2019	29-04-2019	3,489,671.91	3,489,671.91	3,489,671.91	3,489,671.91	3,489,671.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2424.62}}	{1513061/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJEUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhachevz, fecha:2020-06-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJEUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhachevz, fecha:2020-06-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJEUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhachevz, fecha:2020-06-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJEUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhachevz, fecha:2020-06-15}}	
TAB190301574116	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Paseo Usumacinta, lon:-92.931466, lat:17.97845}}	04-07-2019	29-11-2019	2,273,876.77	2,273,876.77	2,273,876.77	2,273,876.77	2,273,876.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1762.95}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190101513052	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Simon Sarlat 244, Centro Delegacion Tres, 86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9196167, lat:17.99179496}}	01-03-2019	29-04-2019	24,897,151.36	24,897,151.36	24,897,151.36	24,897,151.36	24,897,151.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127320.09}}	{1513052/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190101513091	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Luis Donald Colosio Murrleta 110, Caviotas Nte. Sector Popular, 86067 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90863037, lat:17.99048882}}	01-03-2019	29-04-2019	2,206,606.55	2,206,606.55	2,206,606.55	2,206,606.55	2,206,606.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1939.95}}	{1513091/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Meta real alcanzada 1,094.31 m2, trimestre:5.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-06-15}}	{obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJEUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhachevz, fecha:2020-06-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJEUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhachevz, fecha:2020-06-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJEUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhachevz, fecha:2020-06-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJEUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhachevz, fecha:2020-06-15}}	
TAB190101513074	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Laguna Mecocacán 142, La Manga III Elapa, 86068 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90863037, lat:17.99310109}}	01-03-2019	29-04-2019	3,363,765.27	3,363,765.27	3,363,765.27	3,363,765.27	3,363,765.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2538.27}}	{1513074/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Meta real alcanzada 2,125.07 m2, trimestre:5.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-06-15}}	{obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJEUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhachevz, fecha:2020-06-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJEUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhachevz, fecha:2020-06-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJEUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhachevz, fecha:2020-06-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DEL ENTE EJEUTOR, trimestre:5.0, usuario:luismhachevz, fecha:2020-06-15}}	
TAB190301573934	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido el Espino, lon:-92.831698, lat:18.24779}}	16-08-2019	15-10-2019	149,044.22	149,044.22	149,044.22	149,044.22	149,044.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB190101513193	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Benito Juárez 416SN, Centro Delegacion Dos, 86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91824341, lat:17.98918266}}	01-03-2019	29-04-2019	528,198.21	528,198.21	528,198.21	528,198.21	528,198.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.64}}	{1513193/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Meta real alcanzada: 266.23 m2, trimestre:5.0, usuario:robertodiazs, fecha:2020-06-12}}	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	5	TAB190301573936	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	160,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:155918.4}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido 21 de marzo, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-481	N	0	0	0	142	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190101513168	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	912,753.92	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912753.92, modificado:90729.17}}	K-316 Reconstrucción de guarniciones y banquetas, calle Constitución entre calle Bastar Zozaya y Blvd. Ruiz Cortines, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-316	N	0	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.0, meta_modificada:1185.28}}
2019	5	TAB190101513442	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	662,194.33	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662194.33, modificado:655178.04}}	K-324 Construcción de líneas de agua potable en la periferia del mercado José María Pino Suárez (calles Constitución, Pino Suárez, Amado Nervo y Bastar Zozaya), Col. Centro, Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-324	N	0	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:726.6, meta_modificada:726.6}}
2019	5	TAB190301573940	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	160,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:154716.64}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería Rovrosa Tamulte de las Sabanas, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-489	N	0	0	0	640	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190301573938	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	160,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:148139.57}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido El Espino, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-485	N	0	0	0	590	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190101513463	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	4,336,009.48	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4336009.48, modificado:4318889.32}}	K-280 Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de las líneas de conducción y red de distribución de agua potable en la ciudad de Villahermosa, Tabasco (Zona 3 Sector Norte)	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-280	N	0	0	0	85,016	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190301573937	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	160,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:154879.31}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido Torno Largo Estancia (El Mangullo), municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-483	N	0	0	0	118	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190301573939	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	160,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:156004.23}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería La Ceiba Tamulte de las Sabanas, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-487	N	0	0	0	1,389	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190101513176	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	811,331.52	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811331.52, modificado:1054762.2}}	K-317 Reconstrucción de guarniciones y banquetas, calle José María Pino Suárez entre calle Bastar Zozaya y Blvd. Ruiz Cortines, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	municipio de centro	K-317	N	0	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.4, meta_modificada:796.19}}
2019	5	TAB190301573931	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	160,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:155918.4}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del ejido 16 de septiembre, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-471	N	0	0	0	335	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301573936	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido 21 de marzo, lon:-92.986096, lat:17.998484}}	16-08-2019	15-10-2019	155,918.40	155,918.40	155,918.40	155,918.40	155,918.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101513168	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Benito Juárez 416SN, Centro Delegación Dos, 86077 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91824341, lat:17.98918266}}	01-03-2019	29-04-2019	907,208.17	907,208.17	907,208.17	907,208.17	907,208.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1185.28}}	{1513168/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101513442	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Francisco I. Madero 526, Centro Delegación Tres, 86000 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91687012, lat:17.99048882}}	01-03-2019	29-04-2019	655,178.04	655,178.04	655,178.04	655,178.04	655,178.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:726.6}}	{1513442/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573940	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Rovirosa Tamulte de las Sabanas, lon:-92.779772, lat:18.162111}}	16-08-2019	15-10-2019	154,716.64	154,716.64	154,716.64	154,716.64	154,716.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573938	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido el Espino, lon:-92.831698, lat:18.24779}}	16-08-2019	15-10-2019	148,139.57	148,139.57	148,139.57	148,139.57	148,139.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101513463	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Pino Suárez 621, Centro Delegación Cinco, 86073 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91549683, lat:17.99571333}}	01-02-2019	29-03-2019	4,318,889.32	4,318,889.32	4,318,889.32	4,318,889.32	4,318,889.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-200-001E/2019, contratista:OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4336009.48, importe_modificado:4336009.48}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1513463/proyecto_PROCESO, 1513463/proyecto_INICIO, 1513463/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573937	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido Torno Largo, lon:-92.822991, lat:18.199519}}	16-08-2019	15-10-2019	154,879.31	154,879.31	154,879.31	154,879.31	154,879.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573939	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La Ceiba Tamulte de las Sabanas, lon:-92.775359, lat:18.144407}}	16-08-2019	15-10-2019	156,004.23	156,004.23	156,004.23	156,004.23	156,004.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101513176	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Malecón Ingeniero Leandro Rovirosa Wade 475, Savotas Nte., 86068 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91549683, lat:17.9878765}}	01-03-2019	29-04-2019	1,054,762.20	1,054,762.20	1,054,762.20	1,054,762.20	1,054,762.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.19}}	{1513176/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573931	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido 16 de septiembre, lon:-92.986096, lat:17.998484}}	16-08-2019	15-10-2019	155,918.41	155,918.41	155,918.41	155,918.41	155,918.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	5	TAB190301573932	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	160,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:155918.41}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del ejido 21 de marzo, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-473	N	0	0	0	142	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190301573935	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	160,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:155918.41}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del ejido 16 de septiembre, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-479	N	0	0	0	335	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190301573941	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	160,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:154981.74}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ranchería La Manga Tamulte de las Sabanas, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-491	N	0	0	0	733	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190301573943	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	160,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:156518.2}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Ra. Itacomitan 3ra. Sección, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-495	N	0	0	0	1,003	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190101513282	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	365,262.95	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365262.95, modificado:420613.66}}	K-318 Reconstrucción de guarniciones y banquetes. Blvd. Ruiz Cortines entre calle Madero y Constitución, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-318	N	0	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.5, meta_modificada:355.02}}
2019	5	TAB190201564060	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	1,744,093.78	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744093.78, modificado:1710441.05}}	K-374Construcción de techumbre metálica, Esc. Prim. Tabasco Avanza, Col. Casa Blanca	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-374	N	0	0	0	302	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}
2019	5	TAB190201566065	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	2,726,162.40	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726162.4, modificado:2726162.4}}	K-381Desazolve de fuente de captación sobre el río Carrizal, planta potabilizadora de agua denominada la Isla II, Ra. Buena Vista Río Nuevo 1ra. Sección, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-381	N	0	0	0	42,778	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}}
2019	5	TAB190301573933	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	160,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:153794.48}}	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable del ejido Torno Largo Estancia (El Manquito), municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-475	N	0	0	0	118	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	5	TAB190301573944	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	931,088.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931088.0, modificado:925815.82}}	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación de la planta potabilizadora denominada Acachapan y Colmena 3ra. Sección, incluye: Rehabilitación de la captación y construcción de línea de conducción de aguas, Ranchería Acachapan y Colmena 3ra. Sección, Mu	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-503	N	0	0	0	1,352	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2019

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301573932	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido 21 de marzo, lon:-92.986096, lat:17.998484}}	15-08-2019	15-10-2019	155,918.41	155,918.41	155,918.41	155,918.41	155,918.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573935	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido 16 de septiembre, lon:-92.986096, lat:17.998484}}	16-08-2019	15-10-2019	155,918.40	155,918.40	155,918.40	155,918.40	155,918.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573941	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:La manga Tamulte de las Sabanas, lon:-92.771773, lat:18.146007}}	16-08-2019	15-10-2019	154,981.74	154,981.74	154,981.74	154,981.74	154,981.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573943	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Itasomilán 3ra seccion, lon:-92.948611, lat:17.936368}}	16-08-2019	15-10-2019	156,518.20	156,518.20	156,518.20	156,518.20	156,518.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101513282	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Malecón Ingeniero Leandro Rovirosa Wade 475, Gaviotas Nta., 86068 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91549683, lat:17.9878765}}	01-03-2019	29-04-2019	420,613.66	420,613.66	420,613.66	420,613.66	420,613.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.02}}	{1513282/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201564060	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Independencia 137, José María Pino Suárez, Centro Delegación Uno, 86029 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9196167, lat:17.98657033}}	03-06-2019	16-08-2019	1,710,441.05	1,710,441.05	1,710,441.05	1,710,441.05	1,710,441.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201566065	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:México 195, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.91412354, lat:17.96436393}}	17-06-2019	09-09-2019	2,726,162.40	2,726,162.40	2,726,162.40	2,726,162.40	2,726,162.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573933	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Ejido Torno Largo, lon:-92.822991, lat:18.199519}}	16-08-2019	15-10-2019	153,794.48	153,794.48	153,794.48	153,794.48	153,794.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573944	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Acachapan y colmena 3ra seccion, lon:-92.747887, lat:18.095227}}	02-09-2019	30-11-2019	925,815.82	925,815.82	925,815.82	925,815.82	925,815.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones