



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SEGUNDO TRIMESTRE 2025



MÓDULO DESTINO DEL GASTO

villahermosa.gob.mx

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	if1 _ CICLO DE RECURSO	if1 _ RAMO	if1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	if2 _ CICLO DE RECURSO	if2 _ RAMO	if2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB250202535878	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				12,115,000.34	12,115,000.34	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.211500034E7, modificado:1.211500034E7}}	Construcción de red o sistema de agua entubada en Villahermosa, Colonia 18 de marzo, calle Revolución, municipio de Centro (línea de conducción) - 26628	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	26628	S	8,765	5,843	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:553.0, meta_modificada:553.0)}
2025	2	TAB250202535879	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,385,834.82	1,385,834.82	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385834.82, modificado:1385834.82}}	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Villahermosa, Colonia INVITAB Miguel Hidalgo I Etapa, Avenida Independencia, calle nuevo Tabasco. - 28622	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	28622	S	1,509	1,006	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0)}
2025	2	TAB250202535880	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,545,108.33	6,545,108.33	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6545108.33, modificado:6545108.33}}	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Villahermosa, Colonia Gaviotas Sur, Sector Armenia diversas calles, en el municipio de Centro. - 26615	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	26615	S	1,058	706	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0)}
2025	2	TAB250202535881	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,348,188.84	6,348,188.84	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6348188.84, modificado:6348188.84}}	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento Fraccionamiento Insurgentes - 26613	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	26613	S	11,400	7,600	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:802.0, meta_modificada:802.0)}
2025	2	TAB250202535882	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				450,126.24	450,126.24	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450126.24, modificado:450126.24}}	Rehabilitación de red o sistema de agua entubada en Centro, Localidad Aniceto (Tamulté de las Sabanas), asentamiento calle Tomas Garrido - 24454	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	24454	S	135	133	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202535878	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Colonia 18 DE MARZO 86140 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Periférico CARLOS PELLICER CAMARA Y Calle TRINIDAD MALPICA Calle NOE DE LA FLOR LA OBRA SE UBICA SU INICIO EN EL CRUCERO SAN JOAQUÍN DE LA COLONIA 18 DE MARZO. S, lon:-92.98860423, lat:17.97333576}}	18-07-2025	12-11-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2535878/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535879	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Nuevo Tabasco Colonia Miguel Hidalgo I Etapa 86126 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Avenida Independencia Y Cerrada Durango La obra se ubica a 100 metros del parque Independencia, doblando a la izquierda desde el parque., lon:-92.97593256, lat:17.97535355}}	01-07-2025	29-09-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2535879/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535880	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle LA PALMA Colonia Gaviota Sur, Sector Armenia 86099 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Avenida Aquiles Calderón Marchena Y Calle Cedro Calle Ceiba Ubicado a 50 metros del Jardín de Niños Enrique Rebsamen, se dobla a la derecha para e, lon:-92.90716202, lat:17.96761537}}	01-07-2025	29-09-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2535880/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535881	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Congreso de Chilpancingo Fraccionamiento Insurgente 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Boulevard Villahermosa -Frontera Y Calle Abrazo de acatempan Andador Sitio de Cusutla La obra se ubica a 1.6 km del puente la pigua de la c, lon:-92.90224883, lat:18.0469065}}	01-07-2025	29-09-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2535881/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535882	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Tomas Garido Ranchería Aniceto (Tamulte de las Sabanas) 86253 TAMULTÉ DE LAS SABANAS, CENTRO ENTRE Calle José María Pino Suarez Y Calle Aldolfo Lopez Mateos Calle Lazaro Cardenas Carretera Federal 180 Villahermosa-Frontera , lon:-92.78640674, lat:18.15826758}}	01-07-2025	30-08-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2535882/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB250202535883	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,262,618.79	1,262,618.79	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1262618.79, modificado:1262618.79}}	Rehabilitación de red o sistema de agua entubada en Centro, Localidad Aniceto (Tamulté de las Sabanas), asentamiento calle Adolfo López Mateos - 24447	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	24447	S	13,515	133	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}	
2025	2	TAB250202535884	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,245,739.17	2,245,739.17	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2245739.17, modificado:2245739.17}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Francisco I. Madero 1ra. Sección asentamiento diversos puntos - 24426	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	24426	S	568	557	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:137.0, meta_modificada:137.0}}	
2025	2	TAB250202535885	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				853,574.60	853,574.60	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853574.6, modificado:853574.6}}	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Centro, Localidad Aniceto (Tamulté de las Sabanas), asentamiento calle Tomás Garrido - 23673	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	23673	S	136	133	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}}	
2025	2	TAB250202535886	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				597,376.27	597,376.27	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597376.27, modificado:597376.27}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Miraflores 1ra. Sección (Arroyo Grande), Asentamiento diversos puntos - 23540	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	23540	S	199	212	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}	
2025	2	TAB250202535887	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,549,705.90	2,549,705.90	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2549705.9, modificado:2549705.9}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Medellín y Madero 4ta. Sección, Asentamiento diversos puntos - 23528	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	23528	S	470	427	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:147.0, meta_modificada:147.0}}	

  

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202535883	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Adolfo Lopez Mateos Ranchería Aniceto (Tamulte de las Sabanas) 86253 TAMULTÉ DE LAS SABANAS, CENTRO ENTRE Calle Moctezuma Y Calle Los Pinos Calle Y Griega Carrera Federal 180 Villahermosa- Ciudad del Carmen Km 00+25, dobla a, lon:-92.78583453, lat:18.15881616}}	01-07-2025	30-08-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2535883/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535884	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:130, direccion:Camino Medellín y Madero 2da. Sección - Francisco I. Madero 1ra. Sección 1 400 86270 FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCIÓN, CENTRO El acceso a la Localidad es en el km. 12+077 de La carretera Federal Villahermosa-Frontera, gira a la , lon:-92.85012984, lat:18.12094367}}	01-07-2025	31-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2535884/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535885	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Tomas Garrido Ranchería ANICETO (TAMULTÉ DE LAS SABANAS) 86253 TAMULTÉ DE LAS SABANAS, CENTRO ENTRE Calle MARIO TRUJILLO GARCÍA Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle LAZARO CÁRDENAS La Localidad de Aniceto esta ubicada en la car, lon:-92.78811483, lat:18.15817288}}	01-07-2025	30-08-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2535885/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535886	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, direccion:Camino / Terracería Miraflores 1ra. sección - Miraflores 3ra. sección 1 800 88273 MIRAFLORES 1RA. SECCIÓN (ARROYO GRANDE), CENTRO El polígono del proyecto se ubica en EC 19+300 de la Carretera Villahermosa a Chetumal con el Camin, lon:-92.75906774, lat:17.923842}}	01-07-2025	31-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2535886/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535887	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:228, direccion:Camino Zapotal - Tocoal 5 0 86270 MEDELLÍN Y MADERO 4TA. SECCIÓN, CENTRO El acceso a la rancharía Medellín y Madero 4ta. sección se ubica en el EC 9+300 de la Carretera Villahermosa - Frontera con el Camino a Ranchería Tocoal y g, lon:-92.84233481, lat:18.10635124}}	01-07-2025	31-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2535887/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB250202535888	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,777,457.56	1,777,457.56	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1777457.56, modificado:1777457.56}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Vicente Guerrero, Asentamiento calle Emiliano Zapata, entre calle Miguel Hidalgo y calle Centla - 23498	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	23498	S	178,122	161,938	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1303.0, meta_modificada:1303.0)}
2025	2	TAB250202535889	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,620,943.91	3,620,943.91	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3620943.91, modificado:3620943.91}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Medellín y Madero 2da. Sección, Asentamiento diversos puntos - 24411	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	24411	S	4,265	4,071	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0)}
2025	2	TAB250202535890	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				849,536.28	849,536.28	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849536.28, modificado:849536.28}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Medellín y Madero 3ra. Sección, Asentamiento diversos puntos - 24409	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	24409	S	451	458	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0)}
2025	2	TAB250202535891	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,826,318.76	1,826,318.76	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1826318.76, modificado:1826318.76}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Anacleto Canabal 3ra. Sección, Asentamiento diversos puntos - 24403	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	24403	S	5,183	4,883	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:144.0, meta_modificada:144.0)}
2025	2	TAB250202535892	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				734,449.82	734,449.82	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:734449.82, modificado:734449.82}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Dieciséis de septiembre, Asentamiento diversos puntos - 24401	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	24401	S	191	191	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250202535888	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata Colonia Vicente Guerrero 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Centia Y Calle Miguel Hidalgo y Costilla Calle José María Morelos y Pavón El polígono del proyecto inicia A 100 m al Sur de La Delegación Munic, lon:-92.89736647, lat:18.03133323}}	01-07-2025	30-08-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(2535888/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535889	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:Carretera libre pavimentada federal Villahermosa - Frontera 12 77 86270 MEDELLÍN Y MADERO 2DA. SECCIÓN, CENTRO El Polígono del proyecto inicia en el km. 12+077 de La carretera Federal Villahermosa-Frontera, como referencia en la , lon:-92.85630962, lat:18.11230482}}	01-07-2025	31-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	(2535889/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535890	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:131, direccion:Camino Lagartera - Tocoal 1 400 86270 MEDELLÍN Y MADERO 3RA. SECCIÓN, CENTRO El acceso a la ranchería Medellín y Madero 3ra. sección se ubica en el EC 9+300 de la Carretera Villahermosa - Frontera con el Camino a Rancharía Tocoal, lon:-92.84543202, lat:18.09547542}}	01-07-2025	31-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	(2535890/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535891	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:Carretera libre pavimentada federal Villahermosa - Cárdenas 3 200 86284 ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, CENTRO El proyecto inicia en el EC Carretera Federal 180 Villahermosa a Cárdenas km 3+200 con La calle principal de la Rancher, lon:-92.97977294, lat:18.00007407}}	01-07-2025	31-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	(2535891/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535892	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:279, direccion:Camino Boulevard Bicentenario - Dieciséis de septiembre 3 400 86287 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, CENTRO Para llegar a la localidad se toma la Carretera Federal 180 Villahermosa a Cárdenas km 5.00, gira a la derecha en el Boulevard Bi, lon:-93.03389564, lat:18.01371497}}	01-07-2025	31-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	(2535892/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB250202535893	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,301,150.85	1,301,150.85	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1301150.85, modificado:1301150.85}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Miraflores 2da. Sección, Asentamiento diversos puntos - 24399	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	24399	S	385	337	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:114.0, meta_modificada:114.0}}
2025	2	TAB250202535894	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				720,690.81	720,690.81	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720690.81, modificado:720690.81}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Miraflores 1ra. Sección, asentamiento diversos puntos - 24392	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	24392	S	210	229	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}
2025	2	TAB250202535895	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,599,295.98	1,599,295.98	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599295.98, modificado:1599295.98}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Plutarco Elías Calles (La Majahua), asentamiento diversos puntos - 24319	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	24319	S	204	197	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}
2025	2	TAB250202535896	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,237,822.93	1,237,822.93	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237822.93, modificado:1237822.93}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Barrancas y Amate 3ra. Sección, asentamiento diversos puntos - 24309	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	24309	S	580	553	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}
2025	2	TAB250202535897	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,315,545.28	3,315,545.28	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3315545.28, modificado:3315545.28}}	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Vicente Guerrero, Asentamiento Calle Lázaro Cárdenas del Río, entre Calle Emiliano Zapata y Calle 16 de Septiembre - 23302	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	23302	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2275.0, meta_modificada:2275.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250202535893	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:261, direccion:Carretera libre pavimentada federal Villahermosa - Chetumal 19 100 86285 MIRAFLORES ZDA. SECCIÓN, CENTRO polígono del proyecto inicia desde el km 19.1 al km 22.3 de la Carretera Villahermosa a Chetumal, considerando 3.2km sobre l, lon:-92.76226565, lat:17.90755052}}	01-07-2025	31-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2535893/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535894	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:137, direccion:Carretera libre pavimentada federal Villahermosa - Chetumal 17 500 86285 MIRAFLORES 1RA. SECCIÓN, CENTRO El polígono del proyecto inicia en el Km. 17.5 de la carretera federal que va de Villahermosa a Chetumal, a la derecha sobre, lon:-92.77979767, lat:17.916437}}	01-07-2025	31-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2535894/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535895	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:263, direccion:Carretera libre pavimentada federal Villahermosa - Teapa 3 100 86294 PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA MAJAHUA), CENTRO El polígono del proyecto inicia frente al distribuidor Vial de Guayabal, Ubicado en la Carretera Villahermosa-Teapa K, lon:-92.91645779, lat:17.95822318}}	01-07-2025	31-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2535895/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535896	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:48, direccion:Camino La Palma - Chiquigauo 6 7 86273 BARRANCAS Y AMATE 3RA. SECCIÓN, CENTRO Como referencia sobre el Camino Principal se ubica La escuela Telesecundaria Gustavo Ovando Rios., lon:-92.76871399, lat:17.98660296}}	01-07-2025	31-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2535896/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535897	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Lázaro Cárdenas del Río Colonia Vicente Guerrero 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle 16 de Septiembre Calle Miguel Hidalgo y Costilla Se ubica a 209 m al suroeste del CONALEP 051 y posterior, 200m , lon:-92.89610528, lat:18.03025891}}	01-07-2025	30-08-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2535897/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB250202535898	Proyecto de inversión	2025	33-	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,688,864.45	1,688,864.45	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1688864.45, modificado:1688864.45}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Boquerón 3ra. Sección (El Guanal), Asentamiento diversos puntos - 23281	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	23281	S	1,130	2,241	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}}
2025	2	TAB250202535899	Proyecto de inversión	2025	33-	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,326,138.40	3,326,138.40	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3326138.4, modificado:3326138.4}}	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Centro, Localidad Aniceto (Tamulté de las Sabanas), Asentamiento calle Adolfo López Mateos - 23927	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	23927	S	135	133	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:839.0, meta_modificada:839.0}}
2025	2	TAB250202535900	Proyecto de inversión	2025	33-	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,628,751.77	1,628,751.77	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1628751.77, modificado:1628751.77}}	Construcción de guarniciones y banquetas en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Vicente Guerrero, Asentamiento calle Lázaro Cárdenas del Río, entre calle Emiliano Zapata y calle 16 de Septiembre - 23141	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	23141	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}}
2025	2	TAB250202535901	Proyecto de inversión	2025	33-	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,631,698.13	3,631,698.13	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3631698.13, modificado:3631698.13}}	Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villa Luis Gil Pérez, asentamiento calle Cda. Benito Juárez - 36511	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	36511	S	3,040	3,029	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}}
2025	2	TAB250202535902	Proyecto de inversión	2025	33-	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,003,021.14	6,003,021.14	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6003021.14, modificado:6003021.14}}	Rehabilitación de guarniciones y banquetas en Centro, localidad Villa Luis Gil Pérez, asentamiento Calle Benito Juárez - 38469	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	38469	S	6,089	3,040	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250202535898	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:58, direccion:Camino villahermosa - Ixtacomitán 5 100 86294 BOQUERÓN 3RA. SECCIÓN (EL GUANAL), CENTRO El polígono del proyecto inicia en el entronque de la Carretera Villahermosa-Ixtacomitán con la entrada del Camino al Sector Guanál de la Ran, lon:-92.9802552, lat:17.91704406}}	01-07-2025	31-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2535898/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535899	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Adolfo Lopez Mateos Rancheria Aniceto (Tamulte de las Sabanas) 86253 TAMULTÉ DE LAS SABANAS, CENTRO ENTRE Calle Moctezuma Y Calle Los Pinos Calle La Y Griega Carretera 180 Villahermosa a Ciudad del Carmen Km+023, doble lado, lon:-92.78567494, lat:18.15699265}}	01-07-2025	30-08-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2535899/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535900	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Lázaro Cárdenas del Río Colonia Vicente Guerrero 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle 16 de Septiembre Calle Miguel Hidalgo y Costilla Se ubica a 209 m al suroeste del CONALEP 051 y posterior, 200m , lon:-92.89632022, lat:18.03029596}}	01-07-2025	15-08-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2535900/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535901	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Calle Benito Juárez Ranchería Luis Gil Pérez 86280 LUIS GIL PÉREZ, CENTRO ENTRE Y Calle Benito Juárez Calle 24 de febrero El polígono del proyecto inicia en la intersección entre la Calle Benito Juárez y la Cerrada Benito Juárez, lon:-93.0721884, lat:17.87263106}}	01-07-2025	30-09-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2535901/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535902	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Camino Estancia vieja - Luis Gil Pérez 1 700 86280 LUIS GIL PÉREZ, CENTRO La obra se localiza pasando el puente de la entrada a La Villa Luis Gil Pérez y Termina frente a la Secundaria Técnica no. 30., lon:-93.0709804, lat:17.87418621}}	01-07-2025	29-08-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2535902/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB250202535903	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				9,294,608.14	9,294,608.14	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9294608.14, modificado:9294608.14}}	Construcción de red o sistema de agua entubada en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Miguel Hidalgo III Etapa, carretera Villahermosa - La Isla, (línea de conducción) - 26610	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	26610	S	6,850	6,739	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}}
2025	2	TAB250202535904	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,911,266.76	1,911,266.76	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1911266.76, modificado:1911266.76}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia José María Pino Suárez, asentamiento calles: 9a. Cerrada, 10a. cerrada y andador 7a. cerrada entre calle Asunción Castellanos y Camellón de Defensa - 48162	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	48162	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:894.0, meta_modificada:894.0}}
2025	2	TAB250202535905	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				8,281,833.44	8,281,833.44	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8281833.44, modificado:8281833.44}}	Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico, (Tramos Aislados) en Centro Localidad Villahermosa, Colonia La Manga II, Asentamiento Calles Ejidos: Buena Vista, Luis Gil Pérez, Acachapan y Colmena, Chilapilla, Corregidora, Chiquiguo, Parrilla, Ixtacomitán, Guineo, Dos Montes y Malecón Ing. Leandro Rovirosa Wade - 44706	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	44706	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4620.0, meta_modificada:4620.0}}
2025	2	TAB250202535908	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				968,670.03	968,670.03	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968670.03, modificado:968670.03}}	Construcción de guarniciones y banquetas en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia José María Pino Suárez, asentamiento Calles: 9A Cerrada, 10A Cerrada y Andador 7A Cerrada entre Calle Asunción Castellanos y Camellón de Defensa - 44375	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	44375	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.0, meta_modificada:442.0}}
2025	2	TAB250202535907	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				400,837.84	400,837.84	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400837.84, modificado:400837.84}}	Construcción de guarniciones y banquetas en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Vicente Guerrero, asentamiento calle Emiliano Zapata, entre Calle Miguel Hidalgo y Calle Centa - 36947	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	36947	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.0, meta_modificada:222.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISIÓN
TAB250202535903	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal VILLAHERMOSA - LA ISLA 0 800 86127 VILLAHERMOSA, CENTRO LA OBRA INICIA A LA ALTURA DE CRUCERO SALIDA A LA ISLA DEL PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA HACIA LA CARRETERA VILLAHERMOSA - LA ISLA,, lon:-92.97478016, lat:17.97835533}}	16-07-2025	12-11-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2535903/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535904	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 9A CERRADA Colonia José María Pino Suárez 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Asunción Castellanos Y Calle Camellón de la Defensa Calle Doceava Cerrada A 200 m del Periférico Carlos Pellicer Cámara, lon:-92.91709831, lat:18.02833144}}	01-07-2025	29-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2535904/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535905	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ejido Corregidora Colonia La Manga II 86068 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Matecón Leandro Rovirosa Wade Y Calle Ejido Chiquigaua Calle Ejido Torno Largo El acceso a la Colonia se ubica a 100 m antes del Monumento a Tabasco, lon:-92.90657541, lat:18.00078216}}	01-07-2025	28-09-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2535905/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535906	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 9A CERRADA Colonia José María Pino Suárez 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Asunción Castellanos Y Calle Camellón de la Defensa Calle Doceava Cerrada A 200 m del Periférico Carlos Pellicer Cámara, lon:-92.91753411, lat:18.02782793}}	01-07-2025	30-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2535906/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535907	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata Colonia Vicente Guerrero 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Centa Y Calle Miguel Hidalgo y Costilla Calle José María Morelos y Pavón El polígono del proyecto inicia A 100 m al Sur de La Delegación Muncip, lon:-92.89741957, lat:18.03083881}}	01-07-2025	31-07-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2535907/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB250202535908	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,385,550.46	2,385,550.46	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2385550.46, modificado:2385550.46}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento parque del Sector Explanada, Colonia Gaviotas Norte Diversos puntos - 38688	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	38688	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}
2025	2	TAB250202535909	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,284,153.60	2,284,153.60	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2284153.6, modificado:2284153.6}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Gaviotas Sur Sector Coquitos, Asentamiento Calle La Roca, esquina con entrada a Monal 2da. Sección - 49961	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	49961	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}}
2025	2	TAB250202541519	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,203,729.16	6,203,729.16	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6203729.16, modificado:6203729.16}}	Rehabilitación de pavimentación con concreto hidráulico y sobrecarpeta con concreto asfáltico en Centro, Localidad Villa Luis Gil Pérez, Asentamiento Calle Benito Juárez - 36528	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	36528	S	3,040	3,029	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10250.0, meta_modificada:10250.0}}
2025	2	TAB250102521064	Adquisición	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				9,000,000.00	9,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}}	Licencia del sistema integral para el Fortalecimiento Recaudatorio	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0183	S	330,080	353,527	0	{meta1: {unidad_medida:LICENCIA (S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	2	TAB250102521085	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				3,000,000.00	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Mantenimiento de la Infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 1), ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0189	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTA TUS	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202535908	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Av. Las Torres 86090 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Escritores Y Calle Arquitecto Calle Filósofos El parque lineal se ubica Frente al Espacio Recreativo Laguna Encantada, Cerca del retorno de la Av. Luis Donaldo Colosio Mu, lon:-92.9108545, lat:17.98231113}}	01-07-2025	29-08-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2535908/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535909	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle La Roca Colonia Gaviotas Sur Sector Coquitos 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Villahermosa Y Calle Luis Donaldo Colosio La obra se ubica a 350 m del jardín de niños Juan del Grijalva, entre la esquina de Monal 2da. sec, lon:-92.90090969, lat:17.96568568}}	01-07-2025	13-09-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2535909/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202541519	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Camino Estancia Vieja - Luis Gil Pérez 1 700 86280 LUIS GIL PÉREZ, CENTRO La obra se localiza pasando el puente de la entrada a La Villa Luis Gil Pérez y Termina frente a la Secundaria Técnica no. 30, lon:-93.07181694, lat:17.87568109}}	02-07-2025	30-08-2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2541519/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521064	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.9194161, lat:17.9878375}}	01-03-2025	31-12-2025	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521065	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.90083, lat:18.04916}}	01-04-2025	30-09-2025	3,000,000.00	2,987,423.96	2,030,561.58	2,030,561.58	2,027,151.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}}	{2521065/proyecto_INICIO, 2521065/proyecto_PROCESO, 2521065/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IF1 _ CICLO DE RECURSO	IF1 _ RAMO	IF1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2 _ CICLO DE RECURSO	IF2 _ RAMO	IF2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB250102521066	Proyecto de inversión	2025	33-	1005-FORTA MUN				3,000,000.00	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 2), ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0190	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.0, meta_modificada:346.0}}
2025	2	TAB250102521067	Proyecto de inversión	2025	33-	1005-FORTA MUN				3,000,000.00	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 3), ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0191	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}}
2025	2	TAB250102521068	Proyecto de inversión	2025	33-	1005-FORTA MUN				3,000,000.00	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 4), ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0192	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}}
2025	2	TAB250102521069	Proyecto de inversión	2025	33-	1005-FORTA MUN				3,000,000.00	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Mantenimiento de infraestructura de líneas de distribución de agua potable rural (zona 1) Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0193	S	2,635	2,812	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}}
2025	2	TAB250102521070	Proyecto de inversión	2025	33-	1005-FORTA MUN				3,000,000.00	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Mantenimiento de infraestructura de líneas de distribución de agua potable rural (zona 2) Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0194	S	896	891	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:536.0, meta_modificada:536.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB250102521066	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.91447, lat:17.84193}}	18-03-2025	30-06-2025	3,000,000.00	2,995,336.50	2,697,445.44	2,697,445.44	2,693,393.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.0}}	{2521066/proyecto_INICIO, 2521066/proyecto_PROCESO, 2521066/proyecto_FINALIZACION}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521067	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.90083, lat:18.04916}}	01-04-2025	30-06-2025	3,000,000.00	2,987,797.53	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521068	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.84936, lat:18.02312}}	01-04-2025	30-06-2025	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:SE CANCELO DICHO PROYECTO A SOLICITUD DEL AREA EJECUTORA, SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ESTA INSTITUCION POR REDISTRIBUCION DE ZONAS., trimestre:2.0, usuario:elmapazm, fecha:2025-07-04}}	Sin observaciones
TAB250102521069	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.02174, lat:17.97437}}	18-03-2025	30-06-2025	3,000,000.00	2,977,819.91	1,476,919.11	1,476,919.11	1,475,016.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.52}}	{2521069/proyecto_INICIO, 2521069/proyecto_PROCESO, 2521069/proyecto_FINALIZACION, 2521069/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521070	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.87708, lat:17.84454}}	01-04-2025	30-06-2025	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:SE CANCELO EL PROYECTO A SOLICITUD DEL AREA DE LA CORDINACION DE AGUA Y SANAMIENTO DE ESTA INSTITUCION POR REAJUSTE DE ZONAS , trimestre:2.0, usuario:elmapazm, fecha:2025-07-04}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB250102521071	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				6,000,000.00	6,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 1) Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0195	S	161,938	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}
2025	2	TAB250102521072	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				6,000,000.00	6,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 2) Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0196	S	161,938	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.0, meta_modificada:546.0}}
2025	2	TAB250102521073	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				6,000,000.00	6,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 3) Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0197	S	161,938	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.0, meta_modificada:546.0}}
2025	2	TAB250102521074	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				6,000,000.00	6,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 4) Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0198	S	161,938	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.0, meta_modificada:346.0}}
2025	2	TAB250102521075	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTA MUN				6,000,000.00	6,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario rural (zona 1) Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0199	S	10,993	11,941	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.0, meta_modificada:546.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250102521071	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.923305, lat:17.987612}}	18-03-2025	30-06-2025	6,000,000.00	5,959,053.99	4,414,579.42	4,414,579.42	4,410,662.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}}	{2521071/proyecto_P ROCESO, 2521071/proyecto_INICIO, 2521071/proyecto_P ROCESO, 2521071/proyecto_INICIO, 2521071/proyecto_P ROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521072	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.917382, lat:17.989702}}	21-03-2025	30-06-2025	6,000,000.00	5,987,250.01	5,159,018.34	5,159,016.34	5,148,734.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:546.0}}	{2521072/proyecto_INICIO, 2521072/proyecto_P ROCESO, 2521072/proyecto_INICIO, 2521072/proyecto_P ROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521073	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.91708, lat:17.991253}}	01-04-2025	30-06-2025	6,000,000.00	5,986,662.19	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521074	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.916598, lat:17.993373}}	01-04-2025	30-06-2025	6,000,000.00	5,986,788.05	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521075	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.787779, lat:18.160949}}	01-04-2025	30-06-2025	6,000,000.00	5,985,556.53	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB250102521076	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				6,000,000.00	6,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario rural (zona 2) Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0200	S	886	891	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}
2025	2	TAB250102521077	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				3,000,000.00	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Mantenimiento de pozos de visita para alcantarillado sanitario, incluye tapas, en diversas localidades del Municipio de Centro.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0201	S	2,155	2,209	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:746.0, meta_modificada:746.0}}
2025	2	TAB250102521078	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				5,000,000.00	5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	Mantenimiento de rejillas pluviales, en diversas localidades del Municipio de Centro.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0202	S	896	891	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0}}
2025	2	TAB250102521087	Adquisición	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	R080-FEIEF				25,894.68	25,894.68	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25894.68, modificado:25894.68}}	Equipamiento para la Coordinación de Modernización e Innovación	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Centro	K0506	S	10	9	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

  

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250102521076	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.926099, lat:17.851341}}	18-03-2025	30-06-2025	6,000,000.00	5,973,170.44	4,865,926.00	4,865,926.00	4,855,484.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}}	{2521076/proyecto_INICIO, 2521076/proyecto_PROCESO, 2521076/proyecto_INICIO, 2521076/proyecto_PROCESO, 2521076/proyecto_INICIO, 2521076/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521077	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.916667, lat:18.0}}	01-04-2025	30-06-2025	3,000,000.00	2,967,598.72	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521078	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.916667, lat:18.0}}	01-04-2025	31-07-2025	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521087	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PASEO TABASCO 1401, lon:-92.9194161, lat:17.987375}}	10-03-2025	31-07-2025	25,894.68	9,877.40	9,877.40	9,877.40	9,877.40	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PED_001556, contratista:OFILINEA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:9877.4, importe_modificado:9877.4}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2521087/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION POR ADQUISICIONES QUE INCLUYE DOS PARTIDAS, trimestre:2.0, usuario:elmapazm, fecha:2025-07-04}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2025	2	TAB210101885219	Proyecto de inversión	2021	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,777,337.44	3,777,337.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3777337.44, modificado:3777337.44}}	K0322 Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco	K0322	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2025	2	TAB210101886677	Proyecto de inversión	2021	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				21,256,236.58	21,256,236.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.125623656E7, modificado:2.125623656E7}}	K0326 Ampliación, rehabilitación y equipamiento de la estación de bombeo Laguna El Espejo, Colonia Miguel Hidalgo 2da., Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0326	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Cárcamos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

Handwritten signatures in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210101885219	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Aquiles Calderón Marchena 321, Gaviotas Sur Armenia, 86099 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90831294, lat:17.96614483}}	19-03-2021	16-06-2021	3,777,337.44	3,777,337.44	1,256,727.67	1,256,727.67	1,256,727.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0322-013F/2021, contratista:CONSTRUCTORA KANINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3777337.44, importe_modificado:3777337.44}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.35}}	{1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO, 1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO, 1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación: BENEFICIARIOS: 1499 HOMBRES Y 1537 MUJERES. TOTAL 3036, trimestre: 2.0, usuario: elmapazm, fecha: 2025-07-14}}	{obs1: {observación:., trimestre: 2.0, usuario: luismchavezr, fecha: 2025-06-30}, obs2: {observación:., trimestre: 2.0, usuario: luismchavezr, fecha: 2025-06-30}, obs3: {observación:., trimestre: 2.0,}}
TAB210101886677	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara, 18 de Marzo, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9703824, lat:17.9713437}}	05-04-2021	02-08-2021	21,256,236.56	21,256,236.56	2,990,866.70	2,990,866.70	2,990,866.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0326-018F/2021, contratista:CONSTRUCTORA KANINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2.125623656E7, importe_modificado:2.125623656E7}}	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.4}}	{1886677/proyecto_INICIO, 1886677/proyecto_PROCESO, 1886677/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

MTRA. YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2024-2027
PRESIDENCIA

CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ELMA PAZ MARTÍNEZ
ENLACE RESPONSABLE DE SRFT