



**INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y
RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS**

PRIMER TRIMESTRE 2026



MÓDULO DESTINO DEL GASTO

villahermosa.gob.mx

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB260102625673	Proyecto de inversión	2026	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				17,712,787.32	17,712,787.32	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.771278732E7, modificado:1.771278732E7}}	Mantenimiento asfáltico en Avenida Adolfo Ruiz Cortines y bacheo en tramos aislados en diversas calles de las Colonias del cuadrante 1, de la Ciudad de Villahermosa, en el municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0382	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28149.51, meta_modificada:28149.51}}
2026	1	TAB280102825674	Proyecto de inversión	2026	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				11,672,146.95	11,672,146.95	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.167214695E7, modificado:1.167214695E7}}	Mantenimiento asfáltico en Avenidas 27 de febrero, y Periférico Carlos Pellicer Cámara, bacheo en tramos aislados en diversas calles de las Colonias del cuadrante 3, de la Ciudad de Villahermosa, en el municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0383	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18752.64, meta_modificada:18752.64}}
2026	1	TAB280102625675	Proyecto de inversión	2026	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				7,509,395.74	7,509,395.74	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7509395.74, modificado:7509395.74}}	Bacheo con concreto hidráulico en tramos aislados de diversas vialidades en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0384	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4342.32, meta_modificada:4342.32}}
2026	1	TAB260102625666	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				35,415,049.27	35,415,049.27	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.541504927E7, modificado:3.541504927E7}}	Obras complementarias en líneas de interconexión y del sistema electromecánico general de la planta potabilizadora Carrizal II, Localidad Ranchería Emiliano Zapata, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0355	S	1,459	1,483	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260102625673	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Adolfo Ruiz Cortines, lon:-92.922664, lat:17.999973}}	02-03-2026	10-04-2026	17,712,787.32	17,085,681.05	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0382-003F/2026, contratista:NAPOLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.708568105E7, importe_modificado:1.708568105E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2825673/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102625674	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenidas 27 de febrero y Periférico Carlos Pellicer Cámara, lon:-92.953558, lat:17.987}}	02-03-2026	10-04-2026	11,672,146.95	11,320,059.51	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0383-004F/2026, contratista:LOGAGRETAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.132005951E7, importe_modificado:1.132005951E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2625674/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102625675	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:diversas vialidades en la Ciudad de Villahermosa, lon:-92.93928, lat:17.98625}}	02-02-2026	01-06-2026	7,509,395.74	7,349,680.17	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0384-005F/2026, contratista:CARVA GRUPO EMPRESARIAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7349680.17, importe_modificado:7349680.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2625675/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102625686	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Carr Bosques de Saloya, lon:-92.9612308, lat:18.0010151}}	09-03-2026	30-06-2026	35,415,049.27	35,415,049.27	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0355-001E/2026-R33FIV, contratista:EXCALIBUR TECHNOLOGIES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3.541504927E7, importe_modificado:3.541504927E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.9}}		En Ejecución	Validación / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB280102625667	Proyecto de inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33,967,850.90	33,967,850.90	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.39678509E7, modificado:3.39678509E7}}	Obras complementarias de infraestructura civil, líneas de conducción, dosificación, desfogue de lodos y recuperación de agua tratada, en la planta potabilizadora Carrizal II, Localidad Emiliano Zapata, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0356	S	1,459	1,483	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:797.0, meta_modificada:797.0}}
2026	1	TAB280102625668	Proyecto de inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10,416,669.50	10,416,669.50	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.04186695E7, modificado:1.04186695E7}}	Obras complementarias de infraestructura de obra civil, hidráulica, mecánica y eléctrica en obra exterior, medición y teledimetría de la captación Carrizal II, Ra. Emiliano Zapata, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0357	S	1,459	1,483	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}
2026	1	TAB260102625669	Proyecto de inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	11,966,710.01	11,966,710.01	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.196671001E7, modificado:1.196671001E7}}	Obras complementarias para adecuación de líneas de conducción en la captación Carrizal II, Ra. Emiliano Zapata, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0358	S	1,459	1,483	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}}
2026	1	TAB260102625670	Proyecto de inversión	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2026	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10,245,631.48	10,245,631.48	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.024563148E7, modificado:1.024563148E7}}	Obras complementarias de obra exterior, fachada, jardinería y señalética en la planta potabilizadora Carrizal II, Ra. Emiliano Zapata, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0359	S	1,459	1,483	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.43, meta_modificada:221.43}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260102625667	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Carr Bosques de Saloya, lon:-92.9612308, lat:18.0010151}}	09-03-2026	30-06-2026	33,967,850.90	33,967,850.90	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0356-002E/2026-R33FIV, contratista:COYATOC CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3.39678509E7, importe_modificado:3.39678509E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avanca:597.75}}		En Ejecución	Validación / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102625668	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Carr Bosques de Saloya, lon:-92.9612308, lat:18.0010151}}	18-03-2026	30-06-2026	10,416,669.50	10,416,669.50	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0357-006E/2026-R33FIV, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.04166695E7, importe_modificado:1.04166695E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avanca:140.0}}		En Ejecución	Validación / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102625669	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Carr Bosques de Saloya, lon:-92.9612308, lat:18.0010151}}	18-03-2026	30-06-2026	11,966,710.01	11,966,710.01	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0358-008E/2026-R33FIV, contratista:ERNESTO MORENO CORZO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.196671001E7, importe_modificado:1.196671001E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avanca:159.0}}		En Ejecución	Validación / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102625670	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Carr Bosques de Saloya, lon:-92.9612308, lat:18.0010151}}	01-04-2026	30-06-2026	10,245,631.48	10,245,631.48	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0359-017E/2026-R33FIV, contratista:EXCALIBUR TECHNOLOGIES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.024563148E7, importe_modificado:1.024563148E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avanca:0.0}}		En Ejecución	Validación / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB260102625671	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				10,463,620.63	10,463,620.63	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.046362063E7, modificado:1.046362063E7}}	Obras complementarias de edificación, acabados y mantenimiento en estructuras de la captación Camizal II, Ra. Emiliano Zapata, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0360	0	1,459	1,483	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}}
2026	1	TAB260102625672	Proyecto de inversión	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				37,428,353.47	37,428,353.47	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.742835347E7, modificado:3.742835347E7}}	Obras complementarias de infraestructura hidráulica, de lodos, medición y de optimización de procesos en la planta potabilizadora Camizal II, Localidad Emiliano Zapata, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0362	S	1,459	1,483	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}
2026	1	TAB250302601098	Proyecto de inversión	2025	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)				32,745,897.82	16,372,948.49	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.274589782E7, modificado:1.637294849E7}}	Reconstrucción pavimento de concreto asfáltico en caliente en 1ra. y 2da. Entrada, Ra. Miraflores 3ra. Sección, del Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0613	S	355	382	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10500.0, meta_modificada:26314.0}}
2026	1	TAB250302601100	Proyecto de inversión	2025	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)				11,264,238.88	5,829,041.19	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.126423888E7, modificado:5.82904119}}	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en calles del Fracc. La Ceiba, Rancharía Medellín y Madero 2da. Sección del municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0615	S	4,071	4,265	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5009.5, meta_modificada:5237.74}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB260102625671	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Carr Bosques de Saloya, lon:-92.9612308, lat:18.0010151}}	18-03-2026	30-06-2026	10,463,620.63	10,463,620.63	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0360-007E/2026-R33FIV, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.046362063E7, importe_modificado:1.046362063E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.0}}		En Ejecución	Validación / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB260102625672	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Carr Bosques de Saloya, lon:-92.9612308, lat:18.0010151}}	20-03-2026	31-07-2026	37,428,353.47	37,428,353.47	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0362-018E/2026-R33FIV, contratista:NAPOLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3.742835347E7, importe_modificado:3.742835347E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}		En Ejecución	Validación / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601098	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:140, direccion:1ra. y 2da. Entrada Ra. Miraflores 3ra. Sección, lon:-92.730426, lat:17.922425}}	04-08-2025	30-12-2025	16,372,948.49	16,372,948.49	16,372,948.49	16,372,948.49	16,372,948.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0613-036E/2025, contratista:NAPOLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.637294891E7, importe_modificado:1.637294891E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26314.0}}	{2601098/proyecto_INICIO, 2601098/proyecto_PROCESO, 2601098/proyecto_FIN, 2601098/proyecto_INICIO, 2601098/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601100	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:129, direccion:calles del Fracc. La Ceiba Ranchería Medellín y Madero 2da. Sección, lon:-92.853835, lat:18.110301}}	11-08-2025	22-12-2025	5,629,041.19	5,629,041.19	5,629,041.19	5,629,041.19	5,629,041.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0615-076E/2025, contratista:CONSTRUCTORA ARECHIGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5632119.43, importe_modificado:5632119.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5237.74}}	{2601100/proyecto_FIN, 2601100/proyecto_INICIO, 2601100/proyecto_PROCESO, 2601100/proyecto_FIN, 2601100/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB250302601103	Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				22,040,565.66	11,019,081.40	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.204056566E7, modificado:1.10190814E7}};	Construcción de la línea de conducción de 24 de diámetro km 2+491.84 - 4+644.52, periférico de Av. Ruiz Cortines Entrada a Rio Viejo (2da. Etapa de 2 etapas), cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0631	S	29,528	44,291	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}}
2026	1	TAB250302601104	Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				5,061,128.04	5,022,418.26	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5061128.04, modificado:5022418.26}};	Construcción de la línea de 14 de diámetro sobre Ruiz Cortines, tramo de periférico calle Felipe Carrillo Puerto, Col. Atasta cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0633	S	10,824	16,237	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:636.0, meta_modificada:636.0}}
2026	1	TAB250302601105	Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				2,415,989.16	1,207,939.97	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415989.16, modificado:1207939.97}};	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema integral de alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y planta de tratamiento de aguas residuales para el fraccionamiento las Rosas y el Corredor Viviendístico, entre fraccionamiento las Rosas y la Villa Ocuiltzapotlán, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0635	S	8,695	9,277	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2026	1	TAB250302601106	Proyecto de inversión	2025	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				16,225,021.25	14,699,255.42	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.622502125E7, modificado:1.469925542E7}};	Construcción de la línea de 14" de diámetro tramo de Periférico-Ixtacomitán de la cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0672	S	9,792	14,686	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3042.82, meta_modificada:3042.82}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302601103	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:periférico de Av. Ruiz Cortines Entrada a Río Viejo, lon:-92.96694, lat:17.987649}}	18-08-2025	31-12-2025	11,019,081.40	11,019,081.40	11,019,081.40	11,019,081.40	11,000,152.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0631, K0632-081F/2025-PROAGUA, contratista:NAPOLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.102028283E7, importe_modificado:1.102028283E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1012.0}}	{2601103/proyecto_PROCESO, 2601103/proyecto_INICIO, 2601103/proyecto_PROCESO, 2601103/proyecto_INICIO, 2601103/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601104	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:periférico Carlos Pellicer Cámara a calle Felipe Carrillo Puerto Col. Atasta cd. Villahermosa, lon:-92.955977, lat:17.986692}}	01-08-2025	29-10-2025	5,022,418.26	5,022,418.26	5,022,418.26	5,022,418.26	5,022,418.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0633, K0634-082F/2025-PROAGUA, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5026895.49, importe_modificado:5026895.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:636.0}}	{2601104/proyecto_INICIO, 2601104/proyecto_PROCESO, 2601104/proyecto_INICIO, 2601104/proyecto_PROCESO, 2601104/proyecto_FIN}	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601105	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Cto. Flor de Guayacán Cte, lon:-92.859925, lat:18.121599}}	12-08-2025	31-12-2025	1,207,939.97	1,207,939.97	1,207,939.97	1,207,939.97	1,207,939.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0635, K0636-083F/2025-PROAGUA, contratista:JOSE LUIS ARCHILA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1207994.58, importe_modificado:1207994.58}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2601105/proyecto_INICIO, 2601105/proyecto_PROCESO, 2601105/proyecto_INICIO, 2601105/proyecto_PROCESO, 2601105/proyecto_FIN}	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601106	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Periférico Carlos Pellicer Cámara Villahermosa a Ixtacomitán, lon:-92.961758, lat:17.965548}}	01-10-2025	29-12-2025	14,699,255.42	14,699,255.42	14,699,255.42	14,699,255.42	14,699,255.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0672, K0673-107F/2025-PROAGUA, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE LOEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.470818412E7, importe_modificado:1.470818412E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3042.82}}	{2601106/proyecto_PROCESO, 2601106/proyecto_INICIO, 2601106/proyecto_PROCESO, 2601106/proyecto_FIN}	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026 1	TAB250302601086	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				48,563,381.76	12,093,686.97	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.859338176E7, modificado:1.209368697E7}}	Rehabilitación de caminos con materiales pétreos, caminos vecinales, Zona Norte II	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0525	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62859.7, meta_modificada:62859.7}}
2026 1	TAB250302601101	Proyecto de inversión	2025	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,482,935.00	3,215,701.42	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3482935.0, modificado:3215701.42}}	Rehabilitación de estación de bombeo sanitario Francisco Villa en el Municipio de Centro, Estado Tabasco, localidad Villahermosa, asentamiento Vicente Guerrero 2da. Etapa. (Incluye: cárcamo de bombeo sanitario, caseta de cárcamo, subestación eléctrica, línea de presión, reposición de colector, desmantelamiento)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0867	S	1,460	2,190	0	{meta1: {unidad_medida:Cárcamos, meta:3.0, meta_modificada:65110.88}}
2026 1	TAB250202535878	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				12,115,000.34	12,105,799.37	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.211500034E7, modificado:1.210579937E7}}	Construcción de red o sistema de agua entubada en Villahermosa, Colonia 18 de marzo, calle Revolución, municipio de Centro (línea de conducción) - 26628	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	26628	S	8,765	5,843	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:553.0, meta_modificada:553.0}}
2026 1	TAB250202535879	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,385,834.82	1,350,571.42	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385834.82, modificado:1350571.42}}	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Villahermosa, Colonia INVITAB Miguel Hidalgo I Etapa, Avenida Independencia, calle nuevo Tabasco. - 26622	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	26622	S	1,509	1,006	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302601086	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle los Alegres pagonal, lon:-92.794634, lat:17.9930754}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:camino 2 Acachapan y Colmena 3.ª Sección, lon:-92.783411, lat:18.0454851}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Sector Díaz Corozal, lon:-92.735894, lat:17.8702777},	05-06-2025	26-10-2025	12,093,686.97	12,093,686.97	12,093,686.97	12,093,686.97	12,093,686.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0525-009F/2025, contratista:CONSTRUCTORES TRANSPORTISTAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.223384544E7, importe_modificado:1.223384544E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62859.7}}	{2601086/proyecto_INICIO, 2601086/proyecto_PROCESO, 2601086/proyecto_FINAL}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601101	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:calle tapanco, lon:-92.892276, lat:18.02821}}	16-09-2025	13-12-2025	3,215,701.42	3,215,701.42	3,215,701.42	3,215,701.42	3,207,352.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0666, K0667-106F/2025-FEFMPHRT, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PENTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3227883.66, importe_modificado:3227883.66}}	{meta1: {unidad_medida:Carro(s), avance:65110.88}}	{2601101/proyecto_INICIO, 2601101/proyecto_PROCESO, 2601101/proyecto_FINAL}	Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535878	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Colonia 18 DE MARZO 86140 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Periférico CARLOS PELLICER CAMARA Y Calle TRINIDAD MALPICA Calle NOE DE LA FLOR LA OBRA SE UBICA SU INICIO EN EL CRUCERO SAN JOAQUÍN DE LA COLONIA 18 DE MARZO, S. lon:-	16-07-2025	12-11-2025	12,105,799.37	12,105,799.37	12,105,799.37	12,105,799.37	12,105,799.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0584-088E/2025-R33FIII, contratista:DESARROLLADORA CW, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.210610874E7, importe_modificado:1.210610874E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:553.0}}	{2535878/proyecto_INICIO, 2535878/proyecto_PROCESO, 2535878/proyecto_FINAL, 2535878/proyecto_PROCESO, 2535878/proyecto_FINAL}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535879	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Nuevo Tabasco Colonia Miguel Hidalgo I Etapa 86126 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Avenida Independencia Y Cerrada Durango La obra se ubica a 100 metros del parque Independencia, doblando a la izquierda desde el parque., lon:-92.97593258, lat:17.97535355}}	01-07-2025	29-09-2025	1,350,571.42	1,350,571.42	1,350,571.42	1,350,571.42	1,350,571.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0589-044E/2025-R33FIII, contratista:GRUPO ARGENT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1353362.86, importe_modificado:1353362.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}}	{2535879/proyecto_INICIO, 2535879/proyecto_PROCESO, 2535879/proyecto_FINAL}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:ajustar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2026-04-15}, obs2: {observación:ajustar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2026-04-15}, obs3: {observación:ajustar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2026-04-15}, obs4: {observación:ajustar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2026-04-15}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB250202535880	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,545,108.33	6,537,770.03	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6545108.33, modificado:6537770.03}}	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Villahermosa, Colonia Gaviotas Sur, Sector Armenia diversas calles, en el municipio de Centro. - 26615	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	26615	0	1,058	706	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}}
2026	1	TAB250202535882	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				450,126.24	445,121.79	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450126.24, modificado:445121.79}}	Rehabilitación de red o sistema de agua entubada en Centro, Localidad Aniceto (Tamulté de las Sabanas), asentamiento calle Tomas Garrido - 24454	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	24454	S	135	133	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.5}}
2026	1	TAB250202535883	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,262,618.79	1,196,226.65	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1262618.79, modificado:1196226.65}}	Rehabilitación de red o sistema de agua entubada en Centro, Localidad Aniceto (Tamulté de las Sabanas), asentamiento calle Adolfo López Mateos - 24447	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	24447	S	13,515	133	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}
2026	1	TAB250202535885	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				853,574.80	851,011.22	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853574.8, modificado:851011.22}}	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Centro, Localidad Aniceto (Tamulté de las Sabanas), asentamiento calle Tomás Garrido - 23673	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	23673	S	136	133	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202535880	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle LA PALMA Colonia Gaviota Sur, Sector Armenia 86099 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Avenida Aquiles Calderón Marchena Y Calle Cedro Calle Ceiba Ubicado a 50 metros del Jardín de Niños Enrique Rebsamen, se dobla a la derecha para e, lon:-92.90716202, lat:17.96761537}}	01-07-2025	29-09-2025	6,537,770.03	6,537,770.03	6,537,770.03	6,537,770.03	6,537,770.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0581-064E/2025-R33FIII, contratista:CADEIN CARRETERAS DESARROLLO E INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:653770.03, importe_modificado:653770.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1242.0}}	{2535880/proyecto_INICIO, 2535880/proyecto_PROCESO, 2535880/proyecto_INICIO, 2535880/proyecto_PROCESO, 2535880/proyecto_FINAL}	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535882	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Tomas Garrido Ranchería Aniceto (Tamulte de las Sabanas) 86253 TAMULTÉ DE LAS SABANAS, CENTRO ENTRE Calle José María Pino Suarez Y Calle Adolfo Lopez Mateos Calle Lazaro Cardenas Carretera Federal 180 Villahermosa-Frontera , lon:-92.78640674, lat:18.15828758}}	01-07-2025	30-08-2025	445,121.79	445,121.79	445,121.79	445,121.79	445,121.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0580-050E/2025-R33FIII, contratista:GRUPO ALAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:445318.05, importe_modificado:445318.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.5}}	{2535882/proyecto_INICIO, 2535882/proyecto_FINAL, 2535882/proyecto_PROCESO, 2535882/proyecto_INICIO, 2535882/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535883	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Adolfo Lopez Mateos Ranchería Aniceto (Tamulte de las Sabanas) 86253 TAMULTÉ DE LAS SABANAS, CENTRO ENTRE Calle Motezuma Y Calle Los Pinos Calle Y Griega Carrera Federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen Km 00+25, dobla a, lon:-92.78583453, lat:18.15828758}}	01-07-2025	30-08-2025	1,196,226.65	1,196,226.65	1,196,226.65	1,196,226.65	1,192,025.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0590-055E/2025-R33FIII, contratista:GRUPO ORHNOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1238994.54, importe_modificado:1238994.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}}	{2535883/proyecto_PROCESO, 2535883/proyecto_INICIO, 2535883/proyecto_PROCESO, 2535883/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535885	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Tomas Garrido Ranchería ANICETO (TAMULTE DE LAS SABANAS) 86253 TAMULTÉ DE LAS SABANAS, CENTRO ENTRE Calle MARIO TRUJILLO GARCÍA Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle LÁZARO CÁRDENAS La Localidad de Aniceto esta ubicada en la car, lon:-92.78583453, lat:18.15828758}}	01-07-2025	30-08-2025	851,011.22	851,011.22	851,011.22	851,011.22	851,011.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0578-049E/2025-R33FIII, contratista:GRUPO ALAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:851015.44, importe_modificado:851015.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}}	{2535885/proyecto_INICIO, 2535885/proyecto_FINAL, 2535885/proyecto_PROCESO, 2535885/proyecto_FINAL, 2535885/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026 1	TAB250202535888	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,777,457.56	1,771,578.23	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1777457.56, modificado:1771578.23}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Vicente Guerrero, Asentamiento calle Emiliano Zapata, entre calle Miguel Hidalgo y calle Centla - 23498	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	23498	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1303.0, meta_modificada:1285.24}}
2026 1	TAB250202535897	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,315,545.28	3,302,507.04	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3315545.28, modificado:3302507.04}}	Construcción de Pavimento de Concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Vicente Guerrero, Asentamiento Calle Lázaro Cárdenas del Río, entre Calle Emiliano Zapata y Calle 16 de Septiembre - 23302	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	23302	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2275.0, meta_modificada:2146.46}}
2026 1	TAB250202535898	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,328,138.40	3,326,138.40	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3328138.4, modificado:3326138.4}}	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Centro, Localidad Aniceto (Tamulté de las Sabanas), Asentamiento calle Adolfo López Mateos - 23627	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	23627	S	135	133	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:839.0, meta_modificada:839.0}}
2026 1	TAB250202535901	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,631,696.13	3,616,438.23	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3631696.13, modificado:3616438.23}}	Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villa Luis Gil Pérez, asentamiento calle Cda. Benito Juárez - 36511	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	36511	S	3,040	3,029	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:1921.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202535888	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata Colonia Vicente Guerrero 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Centla Y Calle Miguel Hidalgo y Costilla Calle José María Morelos y Pavón El poligono del proyecto inicia A 100 m al Sur de La Delegación Munic, lon:-92.89736847, lat:18.03133323}}	01-07-2025	30-08-2025	1,771,578.23	1,771,578.23	1,771,578.23	1,771,578.23	1,771,578.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0573-057E/2025, contratista:AMF INFRAESTRUCTURA DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1771578.23, importe_modificado:1771578.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1285.24}}	{2535888/proyecto_INICIO, 2535888/proyecto_PROCESO, 2535888/proyecto_FINAL}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535897	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Lázaro Cárdenas del Río Colonia Vicente Guerrero 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle 18 de Septiembre Calle Miguel Hidalgo y Costilla Se ubica a 209 m al suroeste del CONALEP 051 y posterior, 200m , lon:-92.89810528, lat:18.03025891}}	01-07-2025	30-08-2025	3,302,507.04	3,302,507.04	3,302,507.04	3,302,507.04	3,302,507.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0572-062E/2025, contratista:ALEJANDRO JUAREZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3303517.75, importe_modificado:3303517.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2146.46}}	{2535897/proyecto_INICIO, 2535897/proyecto_FINAL, 2535897/proyecto_PROCESO, 2535897/proyecto_FINAL, 2535897/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535899	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:163, direccion:Calle Adolfo Lopez Mateos Ranchería Aniceto (Tamulte de las Sabanas) 86253 TAMULTE DE LAS SABANAS, CENTRO ENTRE Calle Moctozuma Y Calle Los Pinos Calle La Y Griega Carretera 180 Villahermosa a Ciudad del Carmen Km+023, dobla lado, lon:-92.78567494, lat:18.03025891}}	01-07-2025	30-08-2025	3,310,346.44	3,310,346.44	3,310,346.44	3,310,346.44	3,305,503.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0577-054E/2025-R33FIII, contratista:GRUPO ORHNOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3310355.34, importe_modificado:3310355.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:839.0}}	{2535899/proyecto_INICIO, 2535899/proyecto_PROCESO, 2535899/proyecto_FINAL}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535901	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Calle Benito Juárez Ranchería Luis Gil Pérez 86280 LUIS GIL PÉREZ, CENTRO ENTRE Y Calle Benito Juárez Calle 24 de febrero El poligono del proyecto inicia en la intersección entre la Calle Benito Juárez y la Cerrada Benito Juárez, lon:-93.0721684, lat:17.87263106}}	01-07-2025	30-09-2025	3,616,438.23	3,616,438.23	3,616,438.23	3,616,438.23	3,616,438.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0576-038E/2025, contratista:GRUPO 4 GIROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3616599.54, importe_modificado:3616599.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1921.0}}	{2535901/proyecto_INICIO, 2535901/proyecto_PROCESO, 2535901/proyecto_FINAL}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026 1	TAB250202535902	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,003,021.14	5,990,133.30	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6003021.14, modificado:5990133.3}}	Rehabilitación de guarniciones y banquetas en Centro, localidad Villa Luis Gil Pérez, asentamiento Calle Benito Juárez - 36469	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	36469	9	6,069	3,040	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4346.56}}
2026 1	TAB250202535903	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				9,294,608.14	9,260,320.05	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9294608.14, modificado:9260320.05}}	Construcción de red o sistema de agua entubada en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Miguel Hidalgo III Etapa, carretera Villahermosa - La Isla, (línea de conducción) - 26610	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	26610	S	6,850	6,739	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}}
2026 1	TAB250202535905	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				8,281,833.44	8,220,638.09	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8281833.44, modificado:8220638.09}}	Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico, (Tramos Aislados) en Centro Localidad Villahermosa, Colonia La Manga II, Asentamiento Calles Ejidos: Buena Vista, Luis Gil Pérez, Acachapan y Colmena, Chilapilla, Corregidora, Chiquiguo, Parrilla, Ixtacomitán, Guineo, Dos Montes y Malecón Ing.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	44706	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4620.0, meta_modificada:4792.2}}
2026 1	TAB250202535906	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				968,670.03	952,626.68	{f11: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968670.03, modificado:952626.68}}	Construcción de guarniciones y banquetas en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia José María Pino Suárez, asentamiento Calles: 9A Cerrada, 10A Cerrada y Andador 7A Cerrada entre Calle Asunción Castellanos y Camellón de Defensa - 44375	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	44375	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.0, meta_modificada:442.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202535902	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Camino Estancia vieja - Luis Gil Pérez 1 700 86280 LUIS GIL PÉREZ, CENTRO La obra se localiza pasando el puente de la entrada a La Villa Luis Gil Pérez y Termina frente a la Secundaria Técnica no. 30., lon:-93.07095604, lat:17.87418621}}	01-07-2025	29-08-2025	5,990,133.30	5,990,133.30	5,990,133.30	5,990,133.30	5,990,133.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0582-088E/2025, contratista:CONSTRUSERVICIOS DE MEXICO. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5991983.02, importe_modificado:5991983.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4346.56}}	{2535902/proyecto_INICIO, 2535902/proyecto_PROCESO, 2535902/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535903	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal VILLAHERMOSA - LA ISLA 0 800 86127 VILLAHERMOSA, CENTRO LA OBRA INICIA A LA ALTURA DE CRUCERO SALIDA A LA ISLA DEL PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA HACIA LA CARRETERA VILLAHERMOSA - LA ISLA,,	16-07-2025	12-11-2025	9,260,320.05	9,260,320.05	9,260,320.05	9,260,320.05	9,260,320.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0591-053E/2025-R33FIII, contratista:GV CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:9260347.65, importe_modificado:9260347.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1460.0}}	{2535903/proyecto_INICIO, 2535903/proyecto_PROCESO, 2535903/proyecto_INICIO, 2535903/proyecto_PROCESO, 2535903/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535905	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ejido Corregidora Colonia La Manga II 86068 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Malecón Leandro Rovirosa Wade Y Calle Ejido Chiquiguoao Calle Ejido Torro Largo El acceso a la Colonia se ubica a 100 m antes del Monumento a Tabasco, lon:-92.90657541, lat:18.00078216}}	01-07-2025	28-09-2025	8,220,638.09	8,220,638.09	8,220,638.09	8,220,638.09	8,220,638.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0585-063E/2025, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE LOEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:8226572.6, importe_modificado:8226572.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4792.2}}	{2535905/proyecto_PROCESO, 2535905/proyecto_INICIO, 2535905/proyecto_PROCESO, 2535905/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202535906	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 9A CERRADA Colonia José María Pino Suárez 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Asunción Castellanos Y Calle Carmellón de la Defensa Calle Doceava Cerrada A 200 m del Periférico Carlos Pellicer Cámara, lon:-92.91753411, lat:18.02782793}}	01-07-2025	30-07-2025	952,626.68	952,626.68	952,626.68	952,626.68	952,626.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0588-040E/2025, contratista:HUASCAR ADOLFO ORDOÑEZ CRAMER, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:960377.28, importe_modificado:960377.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.0}}	{2535906/proyecto_INICIO, 2535906/proyecto_PROCESO, 2535906/proyecto_FIN, 2535906/proyecto_INICIO, 2535906/proyecto_PROCESO, 2535906/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB250202535909	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,284,153.80	2,251,945.28	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2284153.8, modificado:2251945.28}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Gaviotas Sur Sector Coquitos, Asentamiento Calle La Roca, esquina con entrada a Monal 2da. Sección - 49961	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	49961	0	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}}
2026	1	TAB250202541519	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,203,729.18	6,138,100.66	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6203729.18, modificado:6138100.66}}	Rehabilitación de pavimentación con concreto hidráulico y sobrecarpeta con concreto asfáltico en Centro, Localidad Villa Luis Gil Pérez, Asentamiento Calle Benito Juárez - 36528	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	36528	S	3,040	3,029	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10250.0, meta_modificada:9221.61}}
2026	1	TAB250302587197	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,577,264.58	6,563,462.39	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6577264.58, modificado:6563462.39}}	Construcción de pavimento de Concreto hidráulico en Centro, Localidad Aniceto (Tamulté de las Sabanas) asentamiento Calle Adolfo López Mateos - 101288	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	101288	S	135	133	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3071.0, meta_modificada:3046.62}}
2026	1	TAB250302587200	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,029,447.33	3,022,583.50	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3029447.33, modificado:3022583.5}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Gaviotas Sur Sector Coquitos, asentamiento Calle Rubí. - 48445	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	48445	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1904.0, meta_modificada:1904.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250202535909	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle La Roca Colonia Gaviotas Sur Sector Coquitos 88019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Villahermosa Y Calle Luis Donaldo Colosio La obra se ubica a 350 m del jardín de niños Juan del Grijalva, entre la esquina de Monal 2da. sec. lon:-92.90090966, lat:17.96568588}}	01-07-2025	13-09-2025	2,251,945.28	2,251,945.28	2,251,945.28	2,251,945.28	2,251,945.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0587-077E/2025, contratista:SOLEMPRE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2251945.28, importe_modificado:2251945.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}}	{2535909/proyecto_NICIO, 2535909/proyecto_PROCESO, 2535909/proyecto_FIN}	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250202541519	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Camino Estancia Vieja - Luis Gil Pérez 1 700 96280 LUIS GIL PÉREZ, CENTRO La obra se localiza pasando el puente de la entrada a La Villa Luis Gil Pérez y Termina frente a la Secundaria Técnica no. 30, lon:-93.07161694, lat:17.87568109}}	02-07-2025	30-08-2025	6,138,100.66	6,138,100.66	6,138,100.66	6,138,100.66	6,138,100.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0593-047E/2025, contratista:CARVA GRUPO EMPRESARIAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:6138101.36, importe_modificado:6138101.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9221.81}}	{2541519/proyecto_NICIO, 2541519/proyecto_PROCESO, 2541519/proyecto_FIN}	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587197	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Calle Adolfo López Mateos Ranchería Amiceto (Tamulte de las Sabanas) ENTRE Calle Moctezuma Y Calle Los Pinos Calle La Y Griega Carretera 180 Villahermosa a Ciudad del Carmen Km+023, dobla lado derecho camino a la Rancharía Buena, lon:-92.78567667, lat:18.15725495}}	01-10-2025	29-12-2025	6,563,462.39	6,563,462.39	6,563,462.39	6,563,462.39	6,563,462.39	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0687-121E/2025, contratista:HERNANDEZ SANCHEZ ROGER, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:6563462.42, importe_modificado:6563462.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3046.62}}	{2587197/proyecto_NICIO, 2587197/proyecto_PROCESO, 2587197/proyecto_FIN}	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587200	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle rubí Colonia Colonia Gaviotas sur sector coquitos 88019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle María Terosa de Granier Y Calle Esmeralda Calle Girasol La obra se ubica en el entronque de la carretera Villahermosa tomo largo, a 10, lon:-92.90365585, lat:17.96666274}}	01-07-2025	13-09-2025	3,022,583.50	3,022,583.50	3,022,583.50	3,022,583.50	3,004,343.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0596-084E/2025, contratista:OLLOSA DODERO PEDRO MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3022586.4, importe_modificado:3022586.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1904.0}}	{2587200/proyecto_NICIO, 2587200/proyecto_PROCESO, 2587200/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026 1	TAB250302587201	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,241,993.03	3,229,344.78	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3241993.03, modificado:3229344.78}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Aniceto (Tamulté de las Sabanas) Asentamiento Calle Tomás Garrido - 95417	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	95417	S	135	133	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1514.03, meta_modificada:1448.02}}
2026 1	TAB250302587202	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,160,531.88	1,149,876.08	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160531.88, modificado:1149876.08}}	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Francisco Villa, Asentamiento Calle Vicente Guerrero entre Calles Francisco Villa y Benito Juárez García - 104894	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	104884	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:493.49}}
2026 1	TAB250302587203	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,018,986.82	1,007,470.85	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1018986.82, modificado:1007470.85}}	Mantenimiento y Desazolve de Canales-Arroyos en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento diversas Colonias, Incluye: Canal PYASUR Colonia José María Pino Suárez, Canal Valle Marino-Sendero - 102831	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	102831	S	5,710	3,806	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2456.0, meta_modificada:2456.0}}
2026 1	TAB250302587205	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,223,530.27	1,217,212.80	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1223530.27, modificado:1217212.80}}	Mantenimiento y desazolve de Canales-arroyos en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento diversas Colonias, Incluye: Canal Anacloto Canabal-1ro. de Mayo, Canal Belisario Domínguez-Sandino-Periférico-1ro. de Mayo, Canal San José, Lagunas de Oxidación, Fraccionamiento Marcos Buendía - 102334	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	102334	S	15,347	10,231	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2842.0, meta_modificada:2842.0}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f1_ CICLO DE RECURSO	f1_ RAMO	f1_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2_ CICLO DE RECURSO	f2_ RAMO	f2_ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB250302587208	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,089,899.49	1,056,416.22	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1069899.49, modificado:1058416.22}}	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Francisco Villa, Asentamiento Calle Francisco Villa entre Calles Francisco Villa y Benito Juárez García - 105154	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	105154	0	178,122	161,938	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.5, meta_modificada:529.43)}
2026	1	TAB250302587208	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,885,271.24	2,740,474.99	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2885271.24, modificado:2740474.99}}	Mantenimiento y desazolve de canal - arroyo Espejo Uno - Tabasco 2000 en Centro, localidad Villahermosa, asentamiento diversas colonias, Incluye: Colonias El Espejo I y Tabasco 2000 - 88077	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	88077	S	12,819	8,547	0	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro , meta:4.5, meta_modificada:6840.0)}
2026	1	TAB250302587209	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,011,327.82	1,001,569.20	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011327.82, modificado:1001569.2}}	Construcción de guarniciones y banquetas en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Gaviotas Sur sector Coquitos, asentamiento calle La Roca esquina con entrada a Monal 2da. - 54814	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	54814	S	178,122	161,938	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:397.81)}
2026	1	TAB250302587210	Proyecto de inversión	2025	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,847,800.44	2,835,087.19	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2847800.44, modificado:2835087.19}}	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Francisco Villa, Asentamiento Calle Vicente Guerrero entre Calles Francisco Villa y Benito Juárez García - 103974	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	103974	S	178,122	161,938	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.0, meta_modificada:1731.75)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302587206	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Francisco Villa Rancheria Francisco Villa 86099 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Francisco Villa Y Calle Benito Juárez Calle Pino Suárez Como referencia, la obra se localiza a 1.4 km al Sureste del Parque Graciela Pintado de, lon:-92.88965078, lat:18.02730561}}	01-10-2025	14-11-2025	1,056,416.22	1,056,416.22	1,056,416.22	1,056,416.22	1,056,416.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0689-124E/2025, contratista:ALEJANDRO JUAREZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1056717.65, importe_modificado:1056717.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.43}}	{2587206/proyecto_INICIO, 2587206/proyecto_PROCESO, 2587206/proyecto_FIN, 2587206/proyecto_PROCESO, 2587206/proyecto_FIN, 2587206/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:ajustar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2026-04-15}, obs2: {observación:ajustar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2026-04-15}, obs3: {observación:ajustar modificado, trimestre:1.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2026-04-15}, obs4: {observación:ajustar
TAB250302587208	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Prolongación 27 de febrero Colonia Espejo 1 86108 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle C. Cuatro Y Avenida Prolongación Usamacinta Calle Grosella A 150 metros de la Plaza de Toros, lon:-92.95451911, lat:17.69153075}}	02-10-2025	01-01-2026	2,740,474.99	2,740,474.99	2,740,474.99	2,740,474.99	2,730,347.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0679-123E/2025-R33FIII, contratista:PATRICIA LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2740475.14, importe_modificado:2740475.14}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:6840.0}}	{2587208/proyecto_INICIO, 2587208/proyecto_FIN, 2587208/proyecto_PROCESO, 2587208/proyecto_FIN, 2587208/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587209	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle La Roca Colonia Gaviotas Sur Sector Coquitos 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Villahermosa Y Calle Luis Donaldo Colosio La obra se ubica a 350 m del jardín de niños Juan del Grijalva, entre la esquina de Monal 2da. sec, lon:-92.90084741, lat:17.98550254}}	01-07-2025	13-09-2025	1,001,569.20	1,001,569.20	1,001,569.20	1,001,569.20	1,001,569.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0629-051E/2025, contratista:HECORMA GRUPO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1001569.24, importe_modificado:1001569.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.81}}	{2587209/proyecto_INICIO, 2587209/proyecto_PROCESO, 2587209/proyecto_INICIO, 2587209/proyecto_PROCESO, 2587209/proyecto_FIN}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587210	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero Colonia Francisco Villa 86099 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Francisco Villa Y Calle Benito Juárez García Calle José María Morelos y Pavón Como referencia, la obra se localiza a 1.4 km al Suroeste del Parqu, lon:-92.89075821, lat:18.02700311}}	01-10-2025	29-11-2025	2,834,938.32	2,834,938.32	2,834,938.32	2,834,938.32	2,820,410.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0694-119E/2025, contratista:DUBLIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2835087.19, importe_modificado:2835087.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1731.75}}	{2587210/proyecto_INICIO, 2587210/proyecto_PROCESO, 2587210/proyecto_FIN}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026 1	TAB250302587211	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,284,153.60	2,272,009.26	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2284153.6, modificado:2272009.26}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Gaviotas Sur Sector Coquitos, asentamiento Calle Laguna esquina con entrada a Monal 2da. - 56710	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	56710	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}}
2026 1	TAB250302587212	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,011,327.82	1,004,906.78	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011327.82, modificado:1004906.78}}	Construcción de guarniciones y banquetas en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Gaviotas Sur Sector Coquitos, asentamiento Calle Laguna esquina con entrada a Monal 2da. - 48336	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	48336	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}}
2026 1	TAB250302587213	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,995,065.18	2,958,292.33	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2995065.18, modificado:2958292.33}}	Mantenimiento y desazolve de canales - arroyos en Centro, localidad Villahermosa, asentamiento diversas colonias, incluye: Canal Fraccionamiento Lagunas III, Canal Pluvial Cantemoc Lagunas III, Canal Arroyo Villa las Flores - Niños Héroes, Canal Arroyo Las Carretas Indeco - 101768	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	101768	S	14,397	9,598	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro , meta:4.61, meta_modificada:7147.0}}
2026 1	TAB250302587214	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,180,243.82	3,178,526.52	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3180243.82, modificado:3178526.52}}	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en caliente en Centro, Localidad Villahermosa, Col. Gaviotas Sur Armenia, asentamiento Calle Monal Tra. entre puente tubular y calle Monal 2da. - 48146	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	48146	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3640.0, meta_modificada:3864.1}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302587211	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Laguna Colonia Gaviotas Sur sector Coquitos 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Luis Donald Colosio Y Calle Elvira Pola La obra se ubica a 473 m del jardín de niños Juan del Grijalva, entre la esquina de Monal 2da. y nin, lon:-92.90027679, lat:17.96640902}}	16-07-2025	28-09-2025	2,272,009.25	2,272,009.25	2,272,009.25	2,272,009.25	2,258,298.85	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0624-078E/2025, contratista:CONSTRUCTORA PRISCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2272009.26, importe_modificado:2272009.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}}	{2587211/proyecto_INICIO, 2587211/proyecto_PROCESO, 2587211/proyecto_FIN, 2587211/proyecto_PROCESO, 2587211/proyecto_FIN, 2587211/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587212	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Laguna Colonia Gaviotas Sur 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Luis Donald Colosio Y Calle calle Elvira Pola La obra se ubica a 473 m del jardín de niños Juan del Grijalva, entre la esquina de Monal 2da. y ninguna., lon:-92.89978951, lat:17.96682926}}	17-07-2025	28-09-2025	1,003,266.21	1,003,266.21	1,003,266.21	1,003,266.21	998,016.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0821-079E/2025, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1004906.78, importe_modificado:1004906.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.0}}	{2587212/proyecto_INICIO, 2587212/proyecto_PROCESO, 2587212/proyecto_INICIO, 2587212/proyecto_PROCESO, 2587212/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587213	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ductos de Pemex Colonia Indeco 86017 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Orquideas Y Calle Nacajuca Calle Paraiso Esquina con el Parque Graciela Pintado de Madrazo de la Colonia Villa las Flores, lon:-92.89971828, lat:18.02904584}}	01-10-2025	31-12-2025	2,958,292.28	2,958,292.28	2,958,292.28	2,958,292.28	2,947,063.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0684-118E/2025-R33FIII, contratista:LIZBETH GARCIA MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2958292.33, importe_modificado:2958292.33}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:7147.0}}	{2587213/proyecto_INICIO, 2587213/proyecto_PROCESO, 2587213/proyecto_INICIO, 2587213/proyecto_PROCESO, 2587213/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587214	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Monal 1ra Colonia Gaviotas Sur Sector Armenia 86099 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Andador Grosella Y Calle Monal 2 Andador Tabasco La obra se encuentra a 450 metros de la escuela primaria Benito Juárez (300 metros antes de la Y, lon:-92.89828932, lat:17.97114846}}	16-07-2025	28-09-2025	3,178,526.52	3,178,526.52	3,178,526.52	3,178,526.52	3,159,345.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0619-052E/2025, contratista:EDUARDO LEON DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3178527.03, importe_modificado:3178527.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3864.1}}	{2587214/proyecto_INICIO, 2587214/proyecto_PROCESO, 2587214/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f1 _ CICLO DE RECURSO	f1 _ RAMO	f1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2 _ CICLO DE RECURSO	f2 _ RAMO	f2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB250302587215	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				10,547,855.25	10,533,421.19	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.054785525E7, modificado:1.053342119E7}}	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en caliente en Centro, Localidad Villahermosa, Colonia Gaviotas Sur Sector Armonía asentamiento Callo Monal 3ra. entre Calle Aquiles Carderón Marchena y Calle Monal 2da. - 48077	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	48077	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12110.0, meta_modificada:11075.28}}
2026	1	TAB250302587216	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,907,034.91	2,887,404.50	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2907034.91, modificado:2887404.5}}	Construcción de guarniciones y banquetas en Centro Localidad Villahermosa, Col. Gaviotas Sur Sector Coquitos, asentamiento Calle Coquitos entre calle Monal segunda y Bordo - 48567	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	48567	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1638.9, meta_modificada:1638.9}}
2026	1	TAB250302587217	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				27,901,565.33	26,225,710.10	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.790156533E7, modificado:2.62257101E7}}	Rehabilitación de Planta Potabilizadora en Centro, Localidad Barrancas y Guanal Tintillo, Planta Potabilizadora Dos Montes - 74923	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	74923	S	4,883	3,258	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
2026	1	TAB250302587218	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				7,616,861.46	7,611,061.24	{f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7616861.46, modificado:7611061.24}}	Construcción de pavimento de concreto Hidráulico en Centro, Localidad Aniceto (Tamulté de las Sabanas), Asentamiento Calle Venustiano Carranza - 38908	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	38908	S	135	133	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3416.0, meta_modificada:3267.17}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU S	FLUJ O	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTU RISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON	
TAB250302587215	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Monal 3ra, Colonia Gaviotas Sur Sector Coquitos 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Aquiles Calderón Marchena Y Calle Monal 2da, como referencia a la obra se ingresa por la Av. Aquiles Calderón Marchena a 2.6 kilómetros d, lon:-92.89501327, lat:17.96802902}}	16-07-2025	28-09-2025	10,533,421.19	10,533,421.19	10,533,421.19	10,533,421.19	10,489,041.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0627-085E/2025, contratista:POLICARBONATOS Y DERIVADOS PARA TECHOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.054233225E7, importe_modificado:1.054233225E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11975.28}}	{2587215/proyecto_INICIO, 2587215/proyecto_PROCESO, 2587215/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250302587216	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Coquitos Colonia Colonia Gaviotas sur sector coquitos 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Camellón de defensa Y Calle Monal 2da Calle Rio de la sierra entronque con el camellón alcatraz, al igual que calle guácimo, y call, lon: 92.90316754, lat:17.96233413}}	16-07-2025	13-10-2025	2,848,949.69	2,848,949.69	2,848,949.69	2,848,949.69	2,846,938.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0620-059E/2025, contratista:CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2887404.5, importe_modificado:2887404.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1638.9}}	{2587216/proyecto_INICIO, 2587216/proyecto_PROCESO, 2587216/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250302587217	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:Camino Carr. Fed. Villahermosa - Escarcega - Boca de Aztlan 2da. sección 7 300 86275 BARRANCAS Y GUANAL TINTILLO, CENTRO La Obra se Localiza a 7.3 km al sureste de la Ciudad de Villahermosa, El Acceso se realiza en el EC. 5+500 (V, lon:-92.84537314,	15-09-2025	31-12-2025	26,225,710.10	26,225,710.10	26,225,710.10	26,225,710.10	26,164,433.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0668-105E/2025-R3FIII, contratista:MEC DE TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2.62257101E7, importe_modificado:2.62257101E7}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{2587217/proyecto_INICIO, 2587217/proyecto_PROCESO, 2587217/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB250302587218	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Venustiano Carranza Ranchería Ra Anicoto, 86253 TAMULTÉ DE LAS SABANAS, CENTRO ENTRE Calle Mario Trujillo García Y Calle Juan Bautista Calle La Y Griega El inicio del polígono del proyecto inicia en la intersección entre la , lon:-92.78918643, lat:18.15602036}}	16-07-2025	13-09-2025	7,611,061.24	7,611,061.24	7,611,061.24	7,611,061.24	7,611,061.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0618-086E/2025, contratista:CUBIERTAS AUTOSOPORTANTES DE MEXICO S DE RL DE C V, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7611067.23, importe_modificado:7611067.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3267.17}}	{2587218/proyecto_INICIO, 2587218/proyecto_PROCESO, 2587218/proyecto_FIN}	Terminado	Validad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026 1	TAB250302587219	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				4,820,921.70	4,583,353.20	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4820921.7, modificado:4583353.2}}	Rehabilitación de guarniciones y banquetas en tramos aislados en Centro Localidad Villahermosa, Colonia La Manga II, asentamiento Calles Ejidos: Buena Vista, Luis Gil Pérez, Acachapan y Colmena, Chilapilla, Corregidora, Chiquigauo, Parrilla, Ixtacomitán, Guineo, Dos Montes y Malecón Ing. Leandro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	54885	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2475.0, meta_modificada:2475.0}}
2026 1	TAB250302587220	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				770,809.70	763,555.50	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770809.7, modificado:763555.5}}	Mantenimiento y Desazolve de Canales-Arroyos en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento diversas Colonias, Incluye: Canal Puente Verde Miguel Hidalgo 1ra. Sección, Canal llegada Cárcamo Espejo-Periférico-STAIUJAT-Col. Miguel Hidalgo 2da., Canal Pluvial Sector Carlos A. Madrazo Miguel Hidalgo 1ra. Sección - 102827	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	102827	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1866.0, meta_modificada:1866.0}}
2026 1	TAB250302587221	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				6,785,223.80	6,767,792.63	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6785223.8, modificado:6767792.63}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Col. Gaviotas Sur Sector Coquitos, asentamiento Calle Coquitos entre calle Monal segunda y Bordo - 56720	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	56720	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4249.0, meta_modificada:4249.0}}
2026 1	TAB250402612810	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,438,813.67	1,395,588.38	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:25326.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	Rehabilitación de pavimento de concreto asfáltico en Centro, Localidad Estancia (Tamulté de las Sabanas), asentamiento Camino del Cenobio - 132660	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	132690	S	818	789	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.9, meta_modificada:1510.88}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302587219	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Ejido Corregidora Colonia La Manga II 86068 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Malecón Leandro Rovirosa Wade Y Calle Ejido Chiquilguao Calle Ejido Torno Largo El acceso a la Colonia se ubica a 100 m antes del Monumento a Tabasco, lon:-92.90680105, lat:18.00111656}}	01-07-2025	28-09-2025	4,583,353.20	4,583,353.20	4,583,353.20	4,583,353.20	4,570,771.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0622-060E/2025, contratista:JAVIER PEREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:46765929, importe_modificado:46765929}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2475.0}}	{2587219/proyecto_NICIO, 2587219/proyecto_PROCESO, 2587219/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587220	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Prof. Independencia Colonia Miguel Hidalgo I Etapa 88126 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle Lindero Y Calle Guadalupe Victoria Calle Laureles Como referencia, al Margen Izquierdo del Canal se Localiza el Parque Covadonga de la, lon:-92.98344303, lat:17.97476158}}	01-10-2025	14-11-2025	763,555.50	763,555.50	763,555.50	763,555.50	763,555.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0691-120E/2025-R33FIII, contratista:GABRIELA ESTRADA AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:763893.25, importe_modificado:763893.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1896.0}}	{2587220/proyecto_NICIO, 2587220/proyecto_PROCESO, 2587220/proyecto_FIN, 2587220/proyecto_PROCESO, 2587220/proyecto_FIN, 2587220/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302587221	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Coquitos Colonia Gavioctas Sur sector Coquitos 88019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Ninguno Camellón de Defensa Y Circuito Villahermosa a Torno Largo Inicia en la esquina de Calle Monal 2da., donde se ubica el Jardín de Niños Jua, lon:-92.90290486, lat:17.96188089}}	16-07-2025	13-09-2025	6,767,792.63	6,767,792.63	6,767,792.63	6,767,792.63	6,734,665.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0625-061E/2025, contratista:OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:6767942.02, importe_modificado:6767942.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4249.0}}	{2587221/proyecto_PROCESO, 2587221/proyecto_NICIO, 2587221/proyecto_PROCESO, 2587221/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402612810	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:Camino Ranchería Estancia - Ranchería Jolochero 2 64 80253 ESTANCIA, CENTRO EC. Carretera Buena Vista-Tamulté de las Sabanas km 2+084 con camino principal del Canobio de la Ranchería Estancia, lon:-92.81324515, lat:18.17341059}}	02-12-2025	31-12-2025	1,395,588.38	1,395,588.38	1,395,588.38	1,395,588.38	1,395,588.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0747-147E/2025, contratista:FERMIN ALVAREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1399066.14, importe_modificado:1399066.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1510.88}}	{2612810/proyecto_NICIO, 2612810/proyecto_PROCESO, 2612810/proyecto_FIN, 2612810/proyecto_PROCESO, 2612810/proyecto_FIN, 2612810/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026 1	TAB250402612811	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,586,442.23	1,578,158.89	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1586442.23, modificado:1578158.89}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Ariceto (Tamulté de las Sabanas) asentamiento Calle Adolfo López Mateos Segunda Etapa - 132682	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	132682	5	135	133	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:744.35}}
2026 1	TAB250402615512	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,466,050.86	1,447,553.34	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1485050.86, modificado:1447553.34}}	Construcción de guarniciones y banquetas en Centro, Localidad Villahermosa, Col. Gaviotas Sur Sector Coquitos, asentamiento Calle Rubí - 60691	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	60691	S	178,122	161,938	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:862.97}}
2026 1	TAB250102521077	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				3,000,000.00	2,987,598.62	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2987598.62}}	Mantenimiento de pozos de visita para alcantarillado sanitario, incluye tapas, en diversas localidades del Municipio de Centro.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0201	S	2,155	2,209	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:746.0, meta_modificada:746.0}}
2026 1	TAB250102521078	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				5,000,000.00	4,988,436.56	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4988436.56}}	Mantenimiento de rejillas pluviales, en diversas localidades del Municipio de Centro.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0202	S	896	891	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402612811	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Adolfo López Mateos Ranchería Aniceto (Tamulte de la Sabanas) 86253 TAMULTÉ DE LAS SABANAS, CENTRO ENTRE Calle Moctezuma Y Calle Los Tulipanes Calle Calle la Y griega Carretera 180 Villahermosa a Ciudad del Carmen, Campeche., lon:-92.78607511, lat:21.11111111}}	03-12-2025	01-01-2026	1,578,158.89	1,578,158.89	1,578,158.89	1,578,158.89	1,568,635.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0746-146E/2025, contratista:HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1578174.43, importe_modificado:1578174.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.35}}	{2612811/proyecto_INICIO, 2612811/proyecto_PROCESO, 2612811/proyecto_FIN, 2612811/proyecto_PROCESO, 2612811/proyecto_FIN, 2612811/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402615512	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Rubí Colonia Gaviotas Sur Sector Coquitos 86019 VILLAHERMOSA, CENTRO ENTRE Calle María Teresa de Granier Y Calle Esmeralda Calle Girasol La obra se ubica en el entronque de la carretera Villahermosa - Torno Largo, a 100 metr, lon:-92.903588, lat:17.966427}}	18-07-2025	13-10-2025	1,447,553.34	1,447,553.34	1,447,553.34	1,447,553.34	1,447,037.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0672-K0673-107F/2025-PROAGUA, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE LOEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.470818412E7, importe_modificado:1.470818412E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.97}}	{2615512/proyecto_INICIO, 2615512/proyecto_PROCESO, 2615512/proyecto_FIN, 2615512/proyecto_PROCESO, 2615512/proyecto_FIN, 2615512/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521077	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.916867, lat:18.0}}	01-04-2025	30-06-2025	2,987,598.62	2,987,598.62	2,987,598.62	2,987,598.62	2,987,598.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0201-021E/2025-R33FIV, contratista:ADRIAN ARTURO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2987598.72, importe_modificado:2987598.72}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:748.0}}	{2521077/proyecto_INICIO, 2521077/proyecto_PROCESO, 2521077/proyecto_FIN}	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250102521078	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:VILLAHERMOSA, lon:-92.916867, lat:18.0}}	01-04-2025	31-07-2025	4,988,436.56	4,988,436.56	4,988,436.56	4,988,436.56	4,982,266.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0202-029E/2025-R33FIV, contratista:MAC TABASCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4988466.22, importe_modificado:4988466.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1720.0}}	{2521078/proyecto_INICIO, 2521078/proyecto_PROCESO, 2521078/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026 1	TAB250302601062	Proyecto de inversión	2025	33-	1005-FORTAMUN				591,343.21	584,354.74	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591343.21, modificado:584354.74}}	Mantenimiento de camino con materiales pétreos, caminos vecinales, diversas comunidades (Ra. Alvarado Colima y Alvarado Santa Irene)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0640	S	117	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2062.05, meta_modificada:1792.14}}
2026 1	TAB250302601094	Proyecto de inversión	2025	33-	1005-FORTAMUN				3,913,983.23	3,905,203.24	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3913983.23, modificado:3905203.24}}	Mantenimiento de camino con materiales pétreos, caminos vecinales, diversas comunidades Ra. Torno Largo 1ra. Sección y Ra. Lázaro Cárdenas 2da. Sección	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0642	S	709	740	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9582.45, meta_modificada:15037.7}}
2026 1	TAB250302601095	Proyecto de inversión	2025	33-	1005-FORTAMUN				1,268,632.12	1,260,857.69	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268632.12, modificado:1260857.69}}	Mantenimiento de camino con materiales pétreos, caminos vecinales, Ra. Torno Largo 3ra. Sección	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0643	S	299	313	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8132.0, meta_modificada:5875.13}}
2026 1	TAB250302601096	Proyecto de inversión	2025	33-	1005-FORTAMUN				3,612,656.03	3,581,743.68	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3612656.03, modificado:3581743.68}}	Mantenimiento de camino con materiales pétreos, caminos vecinales, Ra. Alvarado Jimbal	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0644	S	417	430	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12931.2, meta_modificada:12465.83}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATU	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302601002	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:218, direccion:caminos vecinales diversas comunidades (Ra. Alvarado Colima y Alvarado Santa Irene), lon:-92.029468, lat:17.821451}}	01-08-2025	30-08-2025	584,354.74	584,354.74	584,354.74	584,354.74	584,354.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0640-101E/2025, contratista:CODEL INGENIEROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:584355.99, importe_modificado:584355.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1792.14}}	{2601092/proyecto_INICIO, 2601092/proyecto_PROCESO, 2601092/proyecto_FINAL, 2601092/proyecto_PROCESO, 2601092/proyecto_INICIO, 2601092/proyecto_PROCESO, 2601092/proyecto_FINAL}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601094	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:171, direccion:caminos vecinales diversas comunidades Ra. Torno Largo 1ra. Sección y Ra. Lázaro Cárdenas 2da. Sección, lon:-92.892485, lat:17.929374}}	01-08-2025	29-09-2025	3,905,203.24	3,905,203.24	3,905,203.24	3,905,203.24	3,905,203.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0642-103E/2025, contratista:FRANCISCO RAMON BRISEÑO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3906413.9, importe_modificado:3906413.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15037.7}}	{2601094/proyecto_INICIO, 2601094/proyecto_PROCESO, 2601094/proyecto_FINAL, 2601094/proyecto_PROCESO, 2601094/proyecto_INICIO, 2601094/proyecto_FINAL}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601095	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:173, direccion:caminos vecinales Ra. Torno Largo 3ra. Sección, lon:-92.879082, lat:17.901622}}	01-08-2025	30-08-2025	1,260,857.69	1,260,857.69	1,260,857.69	1,260,857.69	1,260,857.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0643-102E/2025, contratista:CODEL INGENIEROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1260857.89, importe_modificado:1260857.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5876.13}}	{2601095/proyecto_INICIO, 2601095/proyecto_PROCESO, 2601095/proyecto_FINAL, 2601095/proyecto_PROCESO, 2601095/proyecto_FINAL}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302601096	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:caminos vecinales Ra. Alvarado Jimbal, lon:-92.971727, lat:17.841649}}	01-08-2025	29-09-2025	3,581,743.68	3,581,743.68	3,581,743.68	3,581,743.68	3,581,743.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0644-094E/2025, contratista:GEO SINERGIA INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3584599.57, importe_modificado:3584599.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12465.83}}	{2601096/proyecto_INICIO, 2601096/proyecto_FINAL, 2601096/proyecto_INICIO, 2601096/proyecto_PROCESO, 2601096/proyecto_FINAL, 2601096/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB250302601097	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				9,339,033.79	9,314,858.74	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9339033.79, modificado:9314858.74}}	Construcción de red de alcantarillado en Centro, Localidad Rancharía Emiliano Zapata, Asentamiento Planta Potabilizadora Carrizal II	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0852	S	1,459	1,483	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1040.1, meta_modificada:1040.1}}
2026	1	TAB250302602705	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				11,960,409.64	2,989,764.83	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.196040964E7, modificado:2989764.83}}	Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en reparaciones de hundimientos y reparaciones de fugas en diversas localidades del municipio de Centro (Etapa 2)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0534	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.18, meta_modificada:780.18}}
2026	1	TAB250402618636	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				3,682,602.43	3,682,601.90	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3682602.43, modificado:3682601.9}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad rancharía Lázaro Cárdenas 1ra. Sección, asentamiento diversos puntos	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0709	S	754	773	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}
2026	1	TAB250402618637	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN				775,908.22	775,908.22	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775908.22, modificado:775908.22}}	Mantenimiento del teatro al aire libre del parque La Choca, en la Colonia Tabasco 2000 de la Ciudad de Villahermosa	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0719	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4247.53, meta_modificada:4247.53}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250302601097	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:Ranchería Emiliano Zapata Asentamiento Planta Potabilizadora Carrizal II, lon:-92.961053, lat:18.000923};	02-10-2025	31-12-2025	9,314,858.74	9,314,858.74	9,314,858.74	9,314,858.74	9,314,858.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0652-097E/2025-R33FIV, contratista:CASTRO QUINTERO FRANCISCO JOSE, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:9314859.22, importe_modificado:9314859.22};	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1040.1}};	{2601097/proyecto_INICIO, 2601097/proyecto_PROCESO, 2601097/proyecto_FIN, 2601097/proyecto_INICIO, 2601097/proyecto_FIN}	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250302602705	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Colonia Tamulte de las Barrancas, lon:-92.9596306, lat:17.9692968}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Col. Atasta de Serra, lon:-92.9499922, lat:17.9846395}};	01-05-2025	31-10-2025	2,989,764.83	2,989,764.83	2,989,764.83	2,989,764.83	2,989,764.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0534-026E/2025-R33FIV, contratista:GRUPO CRUZMAR DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2990102.41, importe_modificado:2990102.41}};	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.18}};	{2602705/proyecto_INICIO, 2602705/proyecto_FIN}	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402618636	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:121, direccion:ranchería Lázaro Cárdenas 1ra. Sección, lon:-93.014072, lat:18.0022699}};	01-11-2025	30-12-2025	3,682,601.90	3,682,601.90	3,682,601.90	3,682,601.90	3,660,776.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0709-131E/2025, contratista:DPG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3682602.43, importe_modificado:3682602.43}};	{meta1: {unidad_medida:Lu minaria, avance:250.0}};	{2618636/proyecto_INICIO, 2618636/proyecto_PROCESO, 2618636/proyecto_FIN, 2618636/proyecto_PROCESO, 2618636/proyecto_FIN, 2618636/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402618637	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Paseo Tabasco esquina periferico carlos pellicer Colonia Tabasco 2000, lon:-92.951914, lat:18.0038436}};	01-12-2025	31-12-2025	775,908.22	775,908.22	775,908.22	775,908.22	771,420.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0719-139E/2025, contratista:GRUPO ALAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:775908.22, importe_modificado:775908.22}};	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4247.53}};	{2618637/proyecto_INICIO, 2618637/proyecto_PROCESO, 2618637/proyecto_FIN, 2618637/proyecto_PROCESO, 2618637/proyecto_FIN, 2618637/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026 1	TAB250402618638	Proyecto de inversión	2025	33-	1005-FORTAMUN				2,574,372.05	2,574,372.05	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2574372.05, modificado:2574372.05}}	Adecuación en mercado de Ocuilzapotlán en área de baño, comedor, adecuación vial y patio de maniobra	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0732	S	8,695	9,277	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.85, meta_modificada:67.85}}
2026 1	TAB250402618639	Proyecto de inversión	2025	33-	1005-FORTAMUN				1,309,248.72	1,309,248.43	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309248.72, modificado:1309248.43}}	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad ranchería Anacleto Canabal 4ta. Sección, asentamiento diversos puntos (Inversión vinculada al Convenio de Seguridad Pública)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0738	S	331	328	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}
2026 1	TAB250402618640	Proyecto de inversión	2025	33-	1005-FORTAMUN				723,625.25	723,625.25	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723625.25, modificado:723625.25}}	Ampliación de luminarias del Centro de Transferencia de Residuos Sólidos en Centro, localidad Anacleto Canabal 3ra. Sección, asentamiento Sitio de Transferencia (Inversión vinculada al Convenio de Seguridad Pública)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0741	S	4,883	5,183	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}
2026 1	TAB250402618641	Proyecto de inversión	2025	33-	1005-FORTAMUN				1,100,374.78	1,098,271.64	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100374.78, modificado:1098271.64}}	Ampliación del Alumbrado público en Centro, localidad Anacleto Canabal 3ra. Sección, asentamiento camino de acceso al Sitio de Transferencia (Inversión vinculada al Convenio de Seguridad Pública)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0742	S	4,883	5,183	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402618638	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:C. Reforma 136 Ocuiltezapollán, lon:-92.8638759, lat:18.13946588}}	01-11-2025	23-12-2025	2,574,372.05	2,574,372.05	2,574,372.05	2,574,372.05	2,574,372.05	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0732-132E/2025, contratista:PROSER JP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2574372.26, importe_modificado:2574372.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.85}}	{2618638/proyecto_INICIO, 2618638/proyecto_PROCESO, 2618638/proyecto_FINAL, 2618638/proyecto_PROCESO, 2618638/proyecto_FINAL, 2618638/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402618639	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:ranchería Anacleto Canabal 4ta. Sección, lon:93.008004, lat:17.9823965}}	10-11-2025	31-12-2025	1,309,248.43	1,309,248.43	1,309,248.43	1,309,248.43	1,309,248.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0738-143E/2025, contratista:ARQUITEC INFRAESTRUCTURAS ELETROMECANICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1309248.72, importe_modificado:1309248.72}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:48.0}}	{2618639/proyecto_INICIO, 2618639/proyecto_PROCESO, 2618639/proyecto_FINAL, 2618639/proyecto_PROCESO, 2618639/proyecto_FINAL, 2618639/proyecto_PROCESO}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402618640	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:Anacleto Canabal 3ra. Sección, lon:-92.982911, lat:17.983909}}	01-12-2025	31-12-2025	723,603.07	723,603.07	723,603.07	723,603.07	722,453.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0741-141E/2025, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:723625.25, importe_modificado:723625.25}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:27.0}}	{2618640/proyecto_INICIO, 2618640/proyecto_PROCESO, 2618640/proyecto_FINAL, 2618640/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402618641	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:Anacleto Canabal 3ra. Sección, lon:-92.982911, lat:17.983909}}	01-12-2025	31-12-2025	1,098,271.64	1,098,271.64	1,098,271.64	1,098,271.64	1,067,070.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0742-142E/2025, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1100374.78, importe_modificado:1100374.78}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}}	{2618641/proyecto_INICIO, 2618641/proyecto_PROCESO, 2618641/proyecto_FINAL, 2618641/proyecto_PROCESO, 2618641/proyecto_FINAL, 2618641/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Valido avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB250402618642	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				474,108.48	468,654.84	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474108.48, modificado:468654.84}}	Rehabilitación del Alumbrado público en Centro, localidad ranchería González 1ra. Sección (Punta Brava), asentamiento diversos puntos (Inversión vinculada al Convenio de Seguridad Pública)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0743	0	361	388	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}
2026	1	TAB250402618643	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				3,043,705.51	3,039,966.83	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3043705.51, modificado:3039966.83}}	Rehabilitación del Alumbrado público en Centro, localidad ranchería Lázaro Cárdenas 2da. Sección, asentamiento diversos puntos (Inversión vinculada al Convenio de Seguridad Pública)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0744	S	1,313	1,370	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:214.0, meta_modificada:38.0}}
2026	1	TAB250402618644	Proyecto de inversión	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN				7,126,058.92	7,126,058.91	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7126058.92, modificado:7126058.91}}	Rehabilitación del Alumbrado Público en Centro, localidad Cd. Villahermosa, asentamiento Av. Constitución, Francisco I. Madero, José María Pino Suárez, Pedro Fuentes, Lino Merino, Sánchez Magallanes (Inversión Vinculada al Convenio de Seguridad Pública)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0750	S	161,938	178,122	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:231.0, meta_modificada:214.0}}
2026	1	TAB210101885219	Proyecto de inversión	2021	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				3,777,337.44	3,777,337.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3777337.44, modificado:3777337.44}}	K0322 Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco	K0322	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB250402818642	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:280, direccion:ranchería González 1ra. Sección, lon:-93.060299, lat:17.9756282}}	01-12-2025	31-12-2025	468,654.84	468,654.84	468,654.84	468,654.84	468,654.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0743-144E/2025, contratista:UL CONSTRUCCIONES, OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:474108.48, importe_modificado:474108.48}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:38.0}}	{2618642/proyecto_INICIO, 2618642/proyecto_PROCESO, 2618642/proyecto_FIN, 2618642/proyecto_PROCESO, 2618642/proyecto_FIN, 2618642/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402818643	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:122, direccion:ranchería Lázaro Cárdenas 2da. Sección, lon:-93.038312, lat:17.9787198}}	31-12-2025	31-12-2025	3,039,966.83	3,039,966.83	3,039,966.83	3,039,966.83	3,039,966.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0744-140E/2025, contratista:ADRIAN MENDOZA BOLAINA, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3043705.51, importe_modificado:3043705.51}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:38.0}}	{2618643/proyecto_INICIO, 2618643/proyecto_PROCESO, 2618643/proyecto_FIN, 2618643/proyecto_PROCESO, 2618643/proyecto_FIN, 2618643/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB250402818644	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Lino Marino, lon:-92.91519, lat:17.99402843}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Sánchez Magallanes, lon:-92.915195, lat:17.993194}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:José María Pino Suarez, lon:-92.916084, lat:17.9929986}}	01-01-2026	28-02-2026	7,126,058.91	7,126,058.91	7,126,058.91	7,126,058.91	7,088,883.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0750-145E/2025, contratista:DPG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:7126058.92, importe_modificado:7126058.92}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:214.0}}	{2618644/proyecto_INICIO, 2618644/proyecto_PROCESO, 2618644/proyecto_FIN, 2618644/proyecto_PROCESO, 2618644/proyecto_FIN, 2618644/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210101885219	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Aquiles Calderón Marchena 321, Gavitas Sur Armenia, 96099 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.90631294, lat:17.98614483}}	19-03-2021	16-06-2021	3,777,337.44	3,777,337.44	1,256,727.67	1,256,727.67	1,256,727.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0322-013F/2021, contratista:CONSTRUCTORA KANINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3777337.44, importe_modificado:3777337.44}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.35}}	{1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO, 1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO, 1885219/proyecto_PROCESO, 1885219/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	{obs1: {observación:BENEFICIARIOS: 1499 HOMBRES Y 1537 MUJERES, TOTAL 3036, trimestre:1.0, usuario:elmapazm, fecha:2026-03-30}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	f1 _ CICLO DE RECURSO	f1 _ RAMO	f1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2 _ CICLO DE RECURSO	f2 _ RAMO	f2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2026	1	TAB210101886677	Proyecto de Inversión	2021	23-	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				21,256,238.56	21,256,236.56	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.125623656E7, modificado:2.125623656E7}}	K0326 Ampliación, rehabilitación y equipamiento de la estación de bombeo Laguna El Espejo, Colonia Miguel Hidalgo 2da., Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0326	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}


INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2026

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB210101886677	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara, 18 de Marzo, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9703824, lat:17.9713437}}	05-04-2021	02-08-2021	21,256,236.56	21,256,236.56	2,990,866.70	2,990,866.70	2,990,866.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0328-018P/2021, contratista:CONSTRUCTORA KANINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2.125623656E7, importe_modificado:2.125623656E7}}	{meta1: {unidad_medida:Carcamo(s), avance:0.4}}	{1886677/proyecto_INICIO, 1886677/proyecto_PROCESO, 1886677/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validación avances	{obs1: {observación:Beneficiarios 170,778 hombres y 182,799 mujeres, total 353,577, trimestre:1.0, usuario:elmapazm, fecha:2026-03-30}}	Sin observaciones	


MTRA. YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE CENTRO 2024-2027
PRESIDENCIA


CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


ELMA PAZ MARTÍNEZ
 ENLACE RESPONSABLE DE SRFT