



CENTRO

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

CUARTO TRIMESTRE

2020



CENTRO

AGUA • **ENERGÍA** • SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

MÓDULO

DESTINO DEL GASTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200301787869	2020	09	E	3					Proyecto de Inversión	22,804,372.80	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.28043728E7, modificado:2.280436784E7))	K0471 Reconstrucción con el equipo de reciclado asfáltico en diversas vialidades de la ciudad de Villahermosa, 6ta. Etapa, en el municipio de Centro, Estado de Tabasco	27	Tabasco	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0471	N	0	0	353,577	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134970.55, meta_modificada:134970.55))	
2020	4	TAB2002017111714	2020	16	S	74					Adquisición	9,056.30	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.3, modificado:9048.0))	K0395 REPOSICION DE HIPOCLORADOR, RIA. MIRAFLORES 2DA. SECCION	27	Tabasco	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0395	N	0	0	697	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2020	4	TAB2002017111716	2020	16	S	74					Adquisición	9,056.29	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.29, modificado:9048.0))	K0399 REPOSICION DE HIPOCLORADOR, RIA. LAS MATILLAS 4TA. SECCION	27	Tabasco	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0399	N	0	0	380	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2020	4	TAB2002017111712	2020	16	S	74					Adquisición	9,056.30	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.3, modificado:9048.0))	K0391 REPOSICION DE HIPOCLORADOR, RIA. ESTANCIA VIEJA 2DA. SECCION.	27	Tabasco	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0391	N	0	0	346	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2020	4	TAB2002017111706	2020	16	S	74					Adquisición	9,056.30	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.3, modificado:9048.0))	K0379 REPOSICION DE HIPOCLORADOR, RIA. LA MANGA	27	Tabasco	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0379	N	0	0	733	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2020	4	TAB2002017111713	2020	16	S	74					Adquisición	9,056.29	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.29, modificado:9048.0))	K0393 REPOSICION DE HIPOCLORADOR, RIA. GONZALEZ 2DA. SECCION	27	Tabasco	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0393	N	0	0	1,993	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2020	4	TAB200201711708	2020	16	S	74					Adquisición	9,056.30	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.3, modificado:9048.0))	K0383 REPOSICION DE HIPOCLORADOR, RIA. GONZALEZ 3RA. SECCION	27	Tabasco	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0383	N	0	0	1,260	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2020	4	TAB200201711715	2020	16	S	74					Adquisición	9,056.29	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.29, modificado:9048.0))	K0397 REPOSICION DE HIPOCLORADOR, RIA. MIRAFLORES 3RA. SECCION	27	Tabasco	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0397	N	0	0	639	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2020	4	TAB200201711717	2020	16	S	74					Adquisición	9,056.29	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.29, modificado:9048.0))	K0401 REPOSICION DE HIPOCLORADOR, MEDELLIN Y FIGUA 4TA SECC. (EL AGUACATE)	27	Tabasco	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0401	N	0	0	277	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	
2020	4	TAB200301778516	2020	16	U	8	2020	33	I	4	Proyecto de Inversión	5,137,515.76	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055006.3, modificado:2055006.3), ff2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3082509.46, modificado:3082509.46))	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CENTRO LOCALIDAD LUIS GIL PÉREZ, ASENTAMIENTO CALLE PRINCIPAL - 137135	27	Tabasco	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	137135	S	3,042	3,041	0	(meta1: (unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB200301787869	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab. Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-08-2020	31-12-2020	22,804,367.84	22,804,367.84	22,804,367.84	22,804,367.84	16,958,159.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134970.55}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200201711714	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:261, direccion:Miraflores 2da Seccion, Centro, Tabasco, lon:-92.769045, lat:17.919311}}	10-06-2020	31-08-2020	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200201711716	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:126, direccion:Las Matillas 4ta Seccion, Centro, Tabasco, lon:-92.725589, lat:18.003402}}	10-06-2020	31-08-2020	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200201711712	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:Estancia Vieja 2da Seccion, Centro, Tabasco, lon:-93.103721, lat:17.869652}}	10-06-2020	31-08-2020	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200201711706	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:193, direccion:Ra. La Manga, Centro, Tabasco, lon:-92.86964, lat:18.020077}}	10-06-2020	31-08-2020	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200201711713	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:99, direccion:Gonzalez 2da Seccion, Centro, Tabasco, lon:-93.091414, lat:17.970913}}	10-06-2020	31-08-2020	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200201711708	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:100, direccion:Gonzalez 3ra Seccion, Centro, Tabasco, lon:-93.078297, lat:17.977565}}	10-06-2020	31-08-2020	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200201711715	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:140, direccion:Miraflores 3ra Seccion, Centro, Tabasco, lon:-92.726022, lat:17.925855}}	10-06-2020	31-08-2020	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200201711717	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:271, direccion:Medellin y Piguá 4ta Seccion, El Aguacate, Centro, Tabasco, lon:-92.873476, lat:18.055081}}	10-06-2020	31-08-2020	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200301778516	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO LUIS GIL PEREZ - VILLAHERMOSA KILOMETRO 1 + 200 INTERIOR 1 VILLA LUIS GIL PÉREZ, 86280 LUIS GIL PÉREZ, CENTRO TABASCO ENTRE CARRETERA LUIS GIL PEREZ- VILLAHERMOSA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALL, lon:-93.06564463, lat:17.88966444}}	01-09-2020	30-11-2020	5,137,515.76	5,137,515.76	2,335,929.02	2,335,929.02	772,666.24	{etio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K052-053E/2020, contratista:GRAND VOYER CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2033973.47, importe_modificado:2033973.47}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.57}}	1778516/proyecto_INICIO_1778516/proyecto_PROCESO_1778516/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1 _ CICLO DE RECURSO	IF1 _ RAMO	IF1 _ MODALIDAD	IF1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2 _ CICLO DE RECURSO	IF2 _ RAMO	IF2 _ MODALIDAD	IF2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	4	TAB200301748558	2020	16	U	8	2020	33	I	4	Proyecto de Inversión	2,761,531.87	{IF1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530290.34, modificado:530290.34}, IF2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2231241.53, modificado:2231241.53}}	REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE 5 A 10 LPS DE LA PLANTA POTABILIZADORA AZTLAN 1RA. SECCION, MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO - 53898	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	53898	S		320	320	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	4	TAB200301748935	2020	16	U	8	2020	33	I	4	Proyecto de Inversión	5,314,809.11	{IF1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510233.96, modificado:1510233.96}, IF2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3804575.15, modificado:3804575.15}}	REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE 10 A 20 LPS DE LA PLANTA POTABILIZADORA ALVARADO GUARDACOSTA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. - 54948	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	54948	S		235	220	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	4	TAB200301748893	2020	16	U	8	2020	33	I	4	Proyecto de Inversión	2,761,107.49	{IF1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531322.46, modificado:531322.46}, IF2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2229775.03, modificado:2229775.03}}	REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE 5 A 10 LPS DE LA PLANTA POTABILIZADORA AZTLAN 5TA. SECCION (PALOMILLAL), MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO - 54814	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	54814	S		350	340	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	4	TAB200301748833	2020	16	U	8	2020	33	I	4	Proyecto de Inversión	2,761,044.64	{IF1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533322.85, modificado:533322.85}, IF2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2227721.79, modificado:2227721.79}}	REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE 5 A 10 LPS DE LA PLANTA POTABILIZADORA AZTLAN 2DA. SECCION (EL CORCHO), MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO - 54636	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	54636	S		163	162	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	4	TAB200301778253	2020	16	U	8	2020	33	I	4	Proyecto de Inversión	6,747,907.60	{IF1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3373953.8, modificado:3373953.8}, IF2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3373953.8, modificado:3373953.8}}	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN CENTRO, LOCALIDAD BUENA VISTA RIO NUEVO 1RA. SECCION, ASENTAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II - 136839	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	136839	S		21,390	21,389	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	4	TAB200301748947	2020	16	U	8	2020	33	I	4	Proyecto de Inversión	2,726,000.52	{IF1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538177.52, modificado:538177.52}, IF2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187823.0, modificado:2187823.0}}	REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE 50 LPS, PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO - 54987	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	54987	S		888	887	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB200301748558	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - AZTLAN MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA AZTLAN 1RA. SECCION, 86278 AZTLAN 1RA. SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO LOS PEREZ Y CAMINO LOS PEREZ, CAMINO LOS PER, lon:-92.75630133, lat:18.0633469))	08-06-2020	07-11-2020	2,761,531.87	2,761,531.87	1,590,907.11	1,590,907.11	856,047.18	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0311.K0312-021F/2020, contratista:INNOVACION PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2761531.87, importe_modificado:2761531.87))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.72))	(1748558 proyecto_INICIO, 1748558 proyecto_PROCESO, 1748558 proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301748935	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - ALVARADO GUARDACOSTA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined INTERIOR O RANCHERIA ALVARADO GUARDACOSTA, 86291 ALVARADO GUARDACOSTA, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO PLUTARCO ELIAS CALLES Y CAMINO, lon:-92.98931788, lat:17.83646404))	08-06-2020	07-11-2020	5,314,779.92	5,314,779.92	5,314,779.92	5,314,779.92	2,460,655.72	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0309.K0310-020F/2020, contratista:PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:5314809.11, importe_modificado:5314809.11))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1748935 proyecto_PROCESO, 1748935 proyecto_INICIO, 1748935 proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301748893	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:256, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - TINTILLO MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined INTERIOR O RANCHERIA AZTLAN STA. SECCION (PALOMILLAL), 86257 AZTLAN STA. SECCION (PALOMILLAL), CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO EMBARCADERO DE LAN, lon:-92.64390546, lat:18.12807718))	08-06-2020	07-11-2020	2,761,107.49	2,761,107.49	1,555,610.66	1,555,610.66	677,289.07	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0317.K0318-024F/2020, contratista:INNOVACION PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2761107.49, importe_modificado:2761107.49))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.67))	(1748893 proyecto_INICIO, 1748893 proyecto_PROCESO, 1748893 proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301748833	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - TINTILLO MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined INTERIOR S/N RANCHERIA BOCA DE AZTLAN 2DA. SECCION, 86278 AZTLAN 2DA. SECCION (EL CORCHO), CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO Y CAMINO CAMINO, lon:-92.72901679, lat:18.09423251))	08-06-2020	07-11-2020	2,227,721.79	2,227,721.79	1,358,815.40	1,358,815.40	715,297.91	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0313.K0314-022F/2020, contratista:PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2761044.64, importe_modificado:2761044.64))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.7))	(1748833 proyecto_INICIO, 1748833 proyecto_PROCESO, 1748833 proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301778253	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:65, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 111 TRAMO VILLAHERMOSA - LA ISLA KILOMETRO 7 - 500 INTERIOR 11 RANCHERIA BUENA VISTA RIO NUEVO 1RA. SECCION, 86280 BUENA VISTA RIO NUEVO 1RA. SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE ANDADOR LOS JARDINES Y CALLE GR, lon:-93.02578466, lat:17.97299417))	01-09-2020	30-11-2020	6,747,897.68	6,747,897.68	6,747,897.68	6,747,897.68	6,747,897.68	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0518.K0519-040F/2020, contratista:GRUPO ATRIUM, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:6747907.6, importe_modificado:6747907.6))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))	(1778253 proyecto_PROCESO, 1778253 proyecto_INICIO, 1778253 proyecto_PROCESO, 1778253 proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301748947	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:154, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - JALAPA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined INTERIOR O VILLA PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES, 86289 PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO CARRETERA A JALAPA Y CAMINO CAMINO, lon:-92.87823393, lat:17.84111053))	08-06-2020	07-11-2020	2,726,000.52	2,726,000.52	164,172.49	164,172.49	8,129.66	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0307.K0308-019F/2020, contratista:INGENIERIA EN PROCESOS DE TRATAMIENTOS PARA AGUA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2726000.52, importe_modificado:2726000.52))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.6))	(1748947 proyecto_INICIO, 1748947 proyecto_PROCESO, 1748947 proyecto_INICIO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200301778693	2020	16	U	8	2020	33	I	4	Proyecto de Inversión	2,411,924.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964769.68, modificado:964769.68}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447154.53, modificado:1447154.53}}	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CENTRO LOCALIDAD TAMLUTE DE LAS SABANAS, ASENTAMIENTO CALLE ALVARO OBREGON - 137280	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	137280	S	4,412	4,412	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	4	TAB200301748865	2020	16	U	8	2020	33	I	4	Proyecto de Inversión	2,790,318.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539110.77, modificado:539110.77}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251207.26, modificado:2251207.26}}	REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE 5 A 10 LPS DE LA PLANTA POTABILIZADORA AZTLAN 3RA SECCION (CORCHO Y CHILAPILLA), MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO - 54726	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	54726	S	190	190	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	4	TAB200101703146	2020	23	U	93					Proyecto de Inversión	3,716,639.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716639.12, modificado:2680261.38}}	K0274 Pintura en guarniciones, rayas centrales y peatonales en tramos reconstruidos con el equipo de reciclado asfáltico en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0274	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28438.14, meta_modificada:28438.14}}
2020	4	TAB200301787941	2020	23	U	93					Proyecto de Inversión	602,564.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602564.47, modificado:602564.47}}	K0536 Construcción de drenaje pluvial en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento calle Jonuta, Prolongación de Avenida Mexico, Fracc. Plaza Villahermosa	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0536	N	0	0	600	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}}
2020	4	TAB200201711718	2020	23	U	93					Proyecto de Inversión	3,434,802.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434802.23, modificado:3299274.37}}	K0410 REHABILITACION DE COLECTOR PLUVIAL EN CRUCE DE PASEO TABASCO, COLONIA TABASCO 2000, CD. VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0410	N	0	0	9,836	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}
2020	4	TAB200101703578	2020	23	U	93					Proyecto de Inversión	3,413,692.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3413692.63, modificado:3241304.53}}	K0244 Trabajos de desazolve dren 1, col. Miguel Hidalgo Tra. Etapa, Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0244	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}}
2020	4	TAB200201711697	2020	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,296,745.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296745.3, modificado:1296745.3}}	K0332 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, NIVELACION DE POZO DE VISITA Y PINTURA DE GUARNICIONES, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0332	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7699.82, meta_modificada:7699.82}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB200301778693	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR 1 VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS, 86250 TAMULTE DE LAS SABANAS, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE TOMA LA AV. PASEO DE LA SIERRA SE INCORPORA A., lon:-92.78417278, lat:18.16601154}}	01-09-2020	30-11-2020	2,411,924.21	2,411,924.21	1,719,985.20	1,719,985.20	1,303,605.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0516.K0517-039F/2020, contratista:MAC TABASCO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2411924.21, importe_modificado:2411924.21}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.68}}	{1778693/proyecto_INICIO, 1778693/proyecto_PROCESO, 1778693/proyecto_FINICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200301748865	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - FRONTERA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined INTERIOR 0 RANCHERIA AZTLÁN 3A SECCIÓN (JAHUACTE), 86278 AZTLÁN 3RA. SECCIÓN (CORCHO Y CHILAPILLA), CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO CARRETERA AL., lon:-92.7114574, lat:18.1222834}}	08-06-2020	07-11-2020	2,790,318.03	2,790,318.03	2,790,318.03	2,790,318.03	2,790,318.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0315.K0316-023F/2020, contratista:PROVEEDORES INTEGRALES MEDINA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2790318.03, importe_modificado:2790318.03}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1748865/proyecto_INICIO, 1748865/proyecto_PROCESO, 1748865/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200101703146	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Alvaro Obregon, 86050 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94047356, lat:17.9969378}}	01-04-2020	12-08-2020	2,680,261.38	2,680,261.38	2,680,261.38	2,680,261.38	2,605,697.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0274-008F/2020, contratista:YURI FELIX MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3687900.98, importe_modificado:3687900.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28438.14}}	{1703146/proyecto_PROCESO, 1703146/proyecto_INICIO, 1703146/proyecto_PROCESO, 1703146/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200301787941	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Prolongacion Avenida Mexico, Plaza Villahermosa, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9491754, lat:17.9639342}}	01-09-2020	31-10-2020	451,923.35	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1787941/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{jobs1: {observacion:LAS PERSONAS QUE RADICAN EN DICHA CALLE SE OPUSIERON A QUE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:robertodiazs, fecha:2021-01-11}}	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200201711718	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tabasco, lon:-92.940503, lat:17.997184}}	01-07-2020	14-08-2020	3,299,274.37	3,299,274.37	3,299,274.37	3,299,274.37	1,684,661.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0410-031F/2020, contratista:JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3306851.67, importe_modificado:3306851.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}}	{1711718/proyecto_PROCESO, 1711718/proyecto_INICIO, 1711718/proyecto_PROCESO, 1711718/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200101703578	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria 1, Invitab Miguel Hidalgo, 86143 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9848324, lat:17.97348767}}	02-03-2020	30-04-2020	3,241,304.53	3,241,304.53	3,241,304.53	3,241,304.53	3,241,304.53	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0244-014F/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MABAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3241841.11, importe_modificado:3241841.11}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}}	{1703578/proyecto_INICIO, 1703578/proyecto_PROCESO, 1703578/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200201711697	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tabasco, lon:-92.940503, lat:17.997184}}	01-06-2020	30-06-2020	1,254,040.51	1,254,040.51	1,254,040.51	1,254,040.51	1,254,040.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0332-027F/2020, contratista:JOSE REYES DE LA CRUZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1272653.9, importe_modificado:1272653.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7609.82}}	{1711697/proyecto_FIN, 1711697/proyecto_INICIO, 1711697/proyecto_PROCESO, 1711697/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200301787902	2020	23	U	93					Proyecto de Inversión	3,080,412.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080412.31, modificado:2844051.78}}	K0510 Reconstrucción de guarniciones y banquetas en perímetro del Mercado Miguel Crítico de los Llanos, calles Agustín Irujoide, Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0510	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2592.0, meta_modificada:2592.0}}
2020	4	TAB200301787949	2020	23	U	93					Proyecto de Inversión	4,176,703.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4176703.31, modificado:4038637.07}}	K0540 Mejoramiento al sistema de desinfección (precloración) de la planta potabilizadora denominada Villahermosa, Paseo de la Sierra No. 402, Colonia Reforma, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0540	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	4	TAB200101703141	2020	23	U	93					Proyecto de Inversión	1,641,252.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641252.94, modificado:1531406.09}}	K0272 Renovación de pozos de visita, trincheras pluviales, boyas metálicas viales, colocación de tapas y rejillas pluviales, en tramos reconstruidos con el equipo de reciclado asfáltico en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0272	N	0	0	353,577	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}
2020	4	TAB200301778908	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	735,214.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735214.14, modificado:668735.3}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO BOULEVARD RUIZ CORTINES, COLONIA CENTRO. - 137500	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL CENTRO	137500	S	183,856	169,721	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:973.0, meta_modificada:973.0}}
2020	4	TAB200401814739	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	911,697.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911697.43, modificado:894794.21}}	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA SANITARIOS EN CENTRO LOCALIDAD AZTLÁN 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO AZTLÁN 1RA. SECCION - 140166	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	140166	S	319	321	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	4	TAB200301750511	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	6,293,695.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6293695.59, modificado:5742292.1}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN CENTRO LOCALIDAD GARCIA ASENTAMIENTO GARCIA - 59616	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	59616	S	166	165	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200301787902	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Tamulte de las Barrancas, 86150 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9600596, lat:17.9692428))	15-07-2020	28-08-2020	2,844,051.78	2,844,051.78	2,844,051.78	2,844,051.78	1,694,141.28	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0510-044F/2020, contratista:JOSE REYES DE LA CRUZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2844059.02, importe_modificado:2844059.02))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2592.0))	{1787902 proyecto_INICIO, 1787902 proyecto_PROCESO, 1787902 proyecto_FIN, 1787902 proyecto_INICIO, 1787902 proyecto_PROCESO, 1787902 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301787949	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo de la Sierra, Primero de Mayo, Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9304723, lat:17.9741896))	01-09-2020	30-11-2020	4,038,637.07	4,038,637.07	4,038,637.07	4,038,637.07	3,104,846.46	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0553-056E/2020, contratista:GMP GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:801125.08, importe_modificado:801125.08))	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))	{1787949 proyecto_INICIO, 1787949 proyecto_PROCESO, 1787949 proyecto_FIN, 1787949 proyecto_PROCESO, 1787949 proyecto_FIN, 1787949 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101703141	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Alvaro Obregon, 86050 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9404521, lat:17.99687658))	01-04-2020	28-06-2020	1,531,406.09	1,531,406.09	1,531,406.09	1,531,406.09	238,201.85	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0272-009F/2020, contratista:INGENIERIA INTEGRAL Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS C.L.J. SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1531411.4, importe_modificado:1531411.4))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:125.0))	{1703141 proyecto_INICIO, 1703141 proyecto_PROCESO, 1703141 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301778908	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES INTERIOR O COLONIA VILLAHERMOSA CENTRO, 86000 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA PINO SUAREZ Y AVENIDA MALECON CARLOS A MADRAZO B. CALLE AMADO NERVO LA AVENIDA DONDE SE CONSTR, lon:-92.91442319, lat:17.99790979))	01-10-2020	14-11-2020	668,735.30	668,735.30	668,735.30	668,735.30	664,699.92	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0556-058F/2020, contratista:YURI FELIX MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:727980.61, importe_modificado:727980.61))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:973.0))	{1778908 proyecto_INICIO, 1778908 proyecto_PROCESO, 1778908 proyecto_FIN, 1778908 proyecto_PROCESO, 1778908 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401814739	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:44, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO VILLAHERMOSA-ESCARCEGA - BOCA DE ESCOBA KILOMETRO KILOMETRO 10 + UNDEFINED RANCHERIA AZTLAN IRA SECCION, 86278 AZTLAN IRA SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE Y LA OBRA, lon:-92.75706213, lat:18.07209533))	18-09-2020	30-10-2020	894,794.21	894,794.21	0.00	0.00	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0543-046E/2020, contratista:FC CONSTRUCCION Y PROVEEDURIA DEL SURESTE S. DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:894794.21, importe_modificado:894794.21))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	{1814739 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301750511	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:315, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA VILLAHERMOSA-CD DEL CARMEN - MIRAMAR MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 11 + 100 COLONIA GARCIA, 86254 GARCIA, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO MIRAMAR Y CALLE ON NIGUNO, EL INICIO DE LA OBRA SE UBICA A, lon:-92.76538423, lat:18.13239214))	21-08-2020	19-09-2020	5,742,392.10	5,742,392.10	5,742,392.10	5,742,392.10	5,717,584.81	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0422-034E/2020, contratista:CONSTRUCTORA KANINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:6293695.59, importe_modificado:6293695.59))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0))	{1750511 proyecto_FIN, 1750511 proyecto_PROCESO, 1750511 proyecto_INICIO, 1750511 proyecto_PROCESO, 1750511 proyecto_INICIO, 1750511 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401814348	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	2,459,032.01	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459032.01, modificado:2412872.33))	CONSTRUCCION DE PREPARATORIA AULAS EN CENTRO LOCALIDAD AZTLAN 19A. SECCION ASENTAMIENTO EMSAD NO. 38 - 137518	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	137518	S	319	321	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0))
2020	4	TAB200301780585	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	3,238,308.11	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3238308.11, modificado:3238308.11))	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA. ASENTAMIENTO AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE AMADO NERVO COLONIA CENTRO - 139582	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO	139582	S	183,856	169,721	0	(meta1: (unidad_medida:Oros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0))
2020	4	TAB200301753957	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	1,400,010.10	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400010.1, modificado:1112801.41))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CENTRO, LOCALIDAD RIO VIEJO 19A. SECCION ASENTAMIENTO CARRETERA PRINCIPAL. - 69374	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO TABASCO	69374	S	3,418	3,308	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.0, meta_modificada:542.0))
2020	4	TAB200301747816	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	505,714.81	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505714.81, modificado:505714.81))	CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN CENTRO, LOCALIDAD ESTANCIA VIEJA 19A. SECCION ASENTAMIENTO ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE ASUNCION ALAMILLA ALCUDIA - 52018	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO TABASCO	52018	S	52	52	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0))
2020	4	TAB200301748022	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	1,825,232.46	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825232.46, modificado:1825231.55))	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA. ASENTAMIENTO TAMULTE DE LAS BARRANCAS. COBATAB PLANTEL NO. 2. - 52459	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO TABASCO	52459	S	1,050	1,050	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0))
2020	4	TAB200301764963	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	397,409.24	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397409.24, modificado:397408.82))	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA. ASENTAMIENTO TAMULTE DE LAS BARRANCAS. COBATAB PLANTEL NO. 2. - 105288	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO TABASCO	105288	S	1,050	1,050	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:550.72))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION	
TAB200401814348	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO DE VILLAHERMOSA ESCARCEGA - BOCA DE ESCOBA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined 0 INTERIOR 0 RANCHERIA AZTLÁN 1RA SECCION, 86278 AZTLÁN 1RA SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE Y , lon: -92.75983732, lat:18.06747601}}	01-09-2020	29-12-2020	2,412,872.33	2,412,872.33	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0544-047E/2020, contratista:CONSORCIO DOMAGUI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2412872.33, importe_modificado:2412872.33}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{1814348 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200301780585	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCIÓN INTERIOR 0 COLONIA VILLAHERMOSA CENTRO, 86000 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE HERMANOS BASTAR ZOZAYA, AVENIDA MALECON CARLOS A MADRAZO BECERRA LA CALLE DONDE SE REA, lon: -92.91345759, lat:17.9968792}}	01-10-2020	29-11-2020	3,197,627.67	3,197,627.67	3,197,627.67	3,197,627.67	3,128,399.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0550-049E/2020, contratista:YURI FÉLIX MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:727980.61, importe_modificado:727980.61}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:6.0)}	{1780585 proyecto_INICIO, 1780585 proyecto_FIN, 1780585 proyecto_INICIO, 1780585 proyecto_PROCESO, 1780585 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200301753957	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - REFORMA MARGEN DERECHO KILOMETRO 800 + undefined INTERIOR 0 RANCHERIA RÍO VIEJO 1A SECCION, 86127 RÍO VIEJO 1RA SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO ENTRADA AL SIGLO XX Y CALLEJON EL ALMENDRO, lon: -92.98635264, lat:17.95206987}}	01-07-2020	28-09-2020	1,112,801.41	1,112,801.41	1,112,801.41	1,112,801.41	1,112,801.41	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86546, contratista, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1400010.1, importe_modificado:1400010.1}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.0)}	{1753957 proyecto_INICIO, 1753957 proyecto_PROCESO, 1753957 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200301747816	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA + LUIS GIL PEREZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 20 + 500 INTERIOR 0 RANCHERIA ESTANCIA VIEJA 1A SECC, 86283 ESTANCIA VIEJA 1RA SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE Y , LA ESCUELA DONDE SE CONSTRUIRA LA CAN, lon: -93.08672535, lat:17.90848293}}	12-10-2020	19-11-2020	505,714.81	505,714.81	294,293.81	294,293.81	143,124.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0402-043E/2020, contratista:CONSTRUSEVICIOS DE MEXICO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:505714.81, importe_modificado:505714.81}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0)}	{1747816 proyecto_PROCESO, 1747816 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200301748022	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 102 0 INTERIOR 0 COLONIA VISTA ALEGRE, 86137 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS ARTILLEROS Y CERRADA CANADA, AVENIDA CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA LA ESCUELA DONDE SE CONSTRUIRA LA TECHUMBR, lon: -92.95632465, lat:17.97579801}}	03-08-2020	01-09-2020	1,825,231.35	1,825,231.35	1,825,231.35	1,825,231.35	1,825,231.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0367-028E/2020, contratista:CUBIERTAS AUTOTRANSARENTES DE MEXICO, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1825232.46, importe_modificado:1825232.46}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0)}	{1748022 proyecto_PROCESO, 1748022 proyecto_FIN, 1748022 proyecto_INICIO, 1748022 proyecto_FIN, 1748022 proyecto_INICIO, 1748022 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200301764963	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN 102 INTERIOR 0 COLONIA VISTA ALEGRE, 86137 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS ARTILLEROS Y CERRADA CANADA, AVENIDA CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA LA ESCUELA DONDE SE CONSTRUIRA LA C, lon: -92.9565124, lat:17.97563983}}	21-08-2020	19-09-2020	397,408.82	397,408.82	397,408.82	397,408.82	397,408.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0468-033E/2020, contratista:CUBIERTAS AUTOTRANSARENTES DE MEXICO, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:397409.24, importe_modificado:397409.24}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.72)}	{1764963 proyecto_INICIO, 1764963 proyecto_PROCESO, 1764963 proyecto_FIN, 1764963 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	WOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200301780747	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	3,526,051.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3526051.01, modificado:3512006.99}}	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA ASENTAMIENTO AVENIDA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE HERMANOS BASTAR ZOZAYA, COLONIA CENTRO - 139719	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO TABASCO	139719	S	183,856	169,721	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2020	4	TAB200301747810	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	1,967,531.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967531.69, modificado:1967531.69}}	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CENTRO LOCALIDAD ESTANCIA VIEJA 1RA SECCION ASENTAMIENTO ESTANCIA VIEJA 1A SECC - 51995	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO TABASCO	51995	S	72	72	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.0}}
2020	4	TAB200301748057	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	1,675,381.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675381.5, modificado:1675381.5}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL AL TAMIRANO RA BUENA VISTA RIO NUEVO SRA. SECCION - 52532	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO TABASCO	52532	S	214	214	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:344.87}}
2020	4	TAB200301744916	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	8,502,526.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8502526.3, modificado:8496218.53}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CAMINO PRINCIPAL RA. ROVIROSA (T. S.) - 40950	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO TABASCO	40950	S	518	518	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}}
2020	4	TAB200301778886	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	1,655,959.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655959.86, modificado:1644233.12}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO CALLE BASTAR ZOZAYA, COLONIA CENTRO - 137483	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL CENTRO	137483	S	183,856	169,721	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}
2020	4	TAB200301778843	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	579,053.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579053.85, modificado:566699.23}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO CALLE BASTAR ZOZAYA, COLONIA CENTRO - 137437	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE CENTRO	137437	S	183,856	169,721	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB200301780747	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA PINO SUAREZ O INTERIOR O COLONIA VILLAHERMOSA CENTRO, 86000 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y AVENIDA BASTAR ZOZAYA, AVENIDA FRANCISCO I MADERO LA AVENIDA DONDE SE EQUIPARA, lon:-92.91514739, lat:17.99641084))	01-10-2020	29-11-2020	3,512,006.99	3,512,006.99	3,512,006.99	3,512,006.99	3,470,356.26	(ctio1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K02549-048E/2020, contratista:DPG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3512437.46, importe_modificado:3512437.46))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:4.0))	(1780747/proyecto_INICIO, 1780747/proyecto_FIN, 1780747/proyecto_PROCESO, 1780747/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301747810	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO VILLAHERMOSA - LUIS GIL PEREZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 500 + undefined INTERIOR O RANCHERIA ESTANCIA VIEJA 1A SECC, 86283 ESTANCIA VIEJA 1RA. SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE Y . LA ESCUELA DONDE SE CONSTRUIRA, lon:-93.08673607, lat:17.90842168))	21-09-2020	19-11-2020	1,967,531.69	1,967,531.69	586,203.80	586,203.80	371,667.67	(ctio1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0403-042E/2020, contratista:CONSTRUCTORA ELVIC, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1967531.69, importe_modificado:1967531.69))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.4))	(1747810/proyecto_INICIO, 1747810/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301748057	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARR. PASEO DE CONDUCCAN SAN JOAQUIN - CALLE ENTRADA LA GUAYRA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 0 RANCHERIA BUENA VISTA RIO NUEVO 3A SECCION, 86283 BUENA VISTA RIO NUEVO 3RA. SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE , lon:-93.03796044, lat:17.94078607))	19-06-2020	18-07-2020	1,675,381.50	1,675,381.50	1,675,381.50	1,675,381.50	1,675,381.50	(ctio1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0329-025E/2020, contratista:PEDRO MARTIN OLLOSA DODERO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1680062.43, importe_modificado:1680062.43))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.87))	(1748057/proyecto_INICIO, 1748057/proyecto_FIN, 1748057/proyecto_INICIO, 1748057/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301744916	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:253, direccion:CAMINO TRAMO TAMILTE DE LA SABANAS - BUENAVISTA 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 170 INTERIOR O RANCHERIA ROVIROSA, 86254 ROVIROSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CALLE , EL CAMINO DONDE SE CONSTRUIRA L, lon:-92.76693937, lat:18.16079783))	20-05-2020	21-06-2020	8,496,218.53	8,496,218.53	8,496,218.53	8,496,218.53	8,496,218.53	(ctio1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0302-013E/2020, contratista:TABACHICAM, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:8220874.82, importe_modificado:8220874.82))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0))	(1744916/proyecto_INICIO, 1744916/proyecto_FIN, 1744916/proyecto_PROCESO, 1744916/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301778886	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA BASTAR ZOZAYA INTERIOR O COLONIA VILLAHERMOSA CENTRO, 86000 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA MALECON CARLOS A. MADRAZO B., CALLE AMADO NERVO LA CALLE DONDE SE CONSTRUIRAN LA PAVIME, lon:-92.91545728, lat:17.99646597))	01-10-2020	14-11-2020	1,644,233.12	1,644,233.12	1,644,233.12	1,644,233.12	1,634,311.03	(ctio1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0546-052E/2020, contratista:DALINA ALMEIDA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1644233.17, importe_modificado:1644233.17))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0))	(1778886/proyecto_INICIO, 1778886/proyecto_PROCESO, 1778886/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301778843	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BASTAR ZOZAYA INTERIOR O COLONIA VILLAHERMOSA CENTRO, 86000 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA MALECON Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, CALLE AMADO NERVO LA CALLE DONDE SE CONSTRUIRAN LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS SE, lon:-92.91545745, lat:17.99649451))	01-10-2020	14-11-2020	566,699.23	566,699.23	566,699.23	566,699.23	563,279.49	(ctio1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0545-051E/2020, contratista:NEFTALI ALMEIDA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:569988.86, importe_modificado:569988.86))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0))	(1778843/proyecto_PROCESO, 1778843/proyecto_FIN, 1778843/proyecto_INICIO, 1778843/proyecto_PROCESO, 1778843/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	4	TAB200301748532	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	1,576,519.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576519.72, modificado:1576489.88}}	REHABILITACION DE PUENTE EN CAMINO DE LA RA: EL ALAMBRADO, MUNICIPIO DE CENTRO.TABASCO - 53837	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HAYUNTAMIENTO DE CENTRO	53837	S		400	400		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}
2020	4	TAB200301748913	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	360,029.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360029.87, modificado:360029.74}}	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, R.A BUENA VISTA RIO NUEVO 3RA. SECCION. - 54883	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	HAYUNTAMIENTO DE CENTRO	54883	S		209	209		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:447.8}}
2020	4	TAB200301777625	2020	33	I	4	2020	16	U	8	Proyecto de Inversión	16,654,316.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.065709694E7, modificado:1.065709694E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5997219.27, modificado:5997219.27}}	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA REFORMA, PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA, PRIMERA ETAPA - 136005	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	136005	S		176,788	176,789		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2020	4	TAB200401867968	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	503,051.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503051.78, modificado:489352.75}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO CALLE QUINTIN ARAUZ ENTRE PASEO DE LA SIERRA Y CALLE ANACLETO CANABAL, COLONIA PRIMERO DE MAYO - 261820	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	261820	S		176,787	176,788		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}
2020	4	TAB200301778831	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	2,695,431.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695431.15, modificado:2663161.18}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GUADALUPE BORJA CALLE ENSENADA, CALLE TUJANA, CERRADA DE LA CALLE GUAYMAS - 137426	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	137426	S		176,788	176,789		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1343.0, meta_modificada:1343.0}}
2020	4	TAB200401868050	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	313,690.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313690.73, modificado:307503.99}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO,LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO PLAZA VILLAHERMOSA, CALLE HUIMANGUILLO - 261996	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	261996	S		176,788	176,787		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB200301748532	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:252, direccion:CAMINO TRAMO ENTROQUE CARRETERA A TAMULTE DE LAS SABANAS - ENTROQUE CAMINO EL CENOBIO ESTANCIA - LA CEIBA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 200 RANCHERIA EL ALAMBRADO, 86253 EL ALAMBRADO, CENTRO TABASCO ENTRE Y EL PUENTE ,lon:-92.79271932, lat:18.15845089}}	01-05-2020	14-06-2020	1,576,489.88	1,576,489.88	1,576,489.88	1,576,489.88	1,576,489.88	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86536, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1672349.43, importe_modificado:1672349.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1748532 proyecto_INICIO, 1748532 proyecto_FIN, 1748532 proyecto_PROCESO }	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301748913	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO ENTROQUE CARRI, CONDUCAN SAN JOAQUIN - CALLE LA ENTRADA LA GUAYRA MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined RANCHERIA BUENA VISTA RIO NUEVO 3A SECCIÓN, 86283 BUENA VISTA RIO NUEVO 3RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ,lon:-93.03791947, lat:17.94064317}}	01-07-2020	30-07-2020	360,029.74	360,029.74	360,029.74	360,029.74	360,029.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K030-026E/2020, contratista:PEDRO MARTIN OLLOSA DODERO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:360029.87, importe_modificado:360029.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.8}}	{1748913 proyecto_FIN, 1748913 proyecto_FIN, 1748913 proyecto_INICIO, 1748913 proyecto_PROCESO }	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301777625	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LA SIERRA 402 INTERIOR 402 COLONIA REFORMA, 86090 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ANTONIO SUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 10 CALLE. BENITO JUAREZ NO. 402 EQUINA CON AV. PASEO DE LA SIERRA COL. REF, lon:-92.9299997, lat:17.98015213}}	01-09-2020	30-11-2020	16,654,316.21	16,654,316.21	6,624,771.82	6,624,771.82	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K030-K0321-0377/2020, contratista:ACUTAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1.665431621E7, importe_modificado:1.665431621E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.43}}	{1777625 proyecto_INICIO, 1777625 proyecto_PROCESO , 1777625 proyecto_INICIO, 1777625 proyecto_PROCESO }	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401867968	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE QUINTIN ARAUZ INTERIOR 1 COLONIA PRIMERO DE MAYO, 86190 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE QUINTIN ARAUZ Y AVENIDA PASEO DE LA SIERRA, CALLE ANACLETO CANABAL SALIENDO DE SAS DOBLA A MANO DERECHA HASTA LLEGAR A LA GL, lon:-92.93195432, lat:17.97768027}}	01-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1867968 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301778831	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ENSENADA COLONIA GUADALUPE BORJA, 86120 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ENSENADA Y CALLE TUJUANA, CALLE GUAYMAS SALIENDO DEL SAS DOBLA ALA DERECHA SOBRE A PASEO DE LA SIERRA HASTA LLEGAR AL PERIFERICO DOBLA A LA, lon:-92.96464997, lat:17.97815863}}	15-10-2020	28-11-2020	2,663,161.18	2,663,161.18	1,560,382.19	1,560,382.19	468,114.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K051-050E/2020, contratista:PATRIMONIAL ATLANTIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2663161.18, importe_modificado:2663161.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1275.85}}	{1778831 proyecto_INICIO, 1778831 proyecto_PROCESO }	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401868050	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HUMANGUILLO 1 S INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO PLAZA VILLAHERMOSA, 86179 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE HUMANGUILLO Y CALLE COMALCALCO, CALLE TEAPA SALIENDO DEL SAS DOBLA ALA DERECHA SOBRE A PASEO DE LA SIERRA HA, lon:-92.95112428, lat:17.96255143}}	01-12-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1868050 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	RESUMIBLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200301777853	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	22,689,187.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.268918763E7, modificado:2.268918763E7}}	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GAVIOTAS NORTE, PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS NORTE II - 136369	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	136369	S	29,381	29,371	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2020	4	TAB200401839909	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	801,125.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801125.08, modificado:801125.08}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GUADALUPE BORJA CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN - 207116	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	207116	S	176,789	176,788	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.0, meta_modificada:368.0}}	
2020	4	TAB200301778855	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	2,182,853.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182853.51, modificado:2136773.0}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA 18 DE MARZO CALLE NOE DE LA FLOR CASANOVA, CALLE MARGARITA - 137452	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	137452	S	176,788	176,789	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:404.0, meta_modificada:404.0}}	
2020	4	TAB200301778760	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	3,741,496.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3741496.76, modificado:3697370.93}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GUADALUPE BORJA CALLE LAGUNA DEL ESPEJO, COLONIA 18 DE MARZO CALLE PROFESOR J. CLARO GARCIA - 137362	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	137362	S	176,788	176,789	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1748.0, meta_modificada:1368.0}}	
2020	4	TAB200301759082	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	1,796,213.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796213.0, modificado:1796213.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA, COLONIA EL RECREO - 89705	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	89705	S	350	350	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:182.0}}	
2020	4	TAB200301759139	2020	33	I	4					Proyecto de inversión	468,204.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468204.84, modificado:468204.84}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 28 (CE), CALLE PASEO DE LAS FLORES, COL. EL RECREO, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO - 89817	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	89817	S	1,050	1,050	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:180.0}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _ CAPTURISTA	OBSERVACIONES _ REVISION
TAB20030177853	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA MALECON INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE COLONIA GAVIOTAS NORTE, 86068 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA MALECON INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE Y CALLE ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE ENRIQUE JIMENEZ PEREZ, SALIE, lon:-92.91899424, lat:17.97639515))	18-09-2020	17-12-2020	22,689,187.63	22,689,187.63	11,786,360.41	11,786,360.41	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0322-041E/2020, contratista:CONSORCIO ELISAMA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2.268918763E7, importe_modificado:2.265918763E7))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.6))	1777853/proyecto_INICIO, 1777853/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401839909	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN INTERIOR O COLONIA GUADALUPE BORJA, 86120 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE JOSE JESUS ROVIROSA HERNANDEZ, CALLEJON DEL CHININ SALIENDO DEL SAS DOBLA ALA DERECHA SOBRE, lon:-92.96078759, lat:17.97776064))	16-11-2020	30-12-2020	801,125.08	801,125.08	374,216.95	374,216.95	112,265.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0553-056E/2020, contratista:GMP GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:801125.08, importe_modificado:801125.08))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:176.64))	1839909/proyecto_INICIO, 1839909/proyecto_PROCESO, 1839909/proyecto_INICIO, 1839909/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301778855	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA COLONIA 18 DE MARZO, 86140 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE NOE DE LA FLOR CASANOVA, CALLE TRINIDAD MALPICA SALIENDO DEL SAS DOBLA ALA DERECHA SOBRE A PASEO DE LA SIERRA HASTA LLEGAR A, lon:-92.96646352, lat:17.97184198))	15-10-2020	28-11-2020	2,136,773.00	2,136,773.00	1,039,728.20	1,039,728.20	311,918.47	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0553-055E/2020, contratista:CONSTRUCTORA PRISCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2136773.0, importe_modificado:2136773.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:177.76))	1778855/proyecto_INICIO, 1778855/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301778760	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DEL ESPEJO COLONIA GUADALUPE BORJA, 86120 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE LAGUNA DEL ESPEJO Y CALLE PROFESOR J. CLARO GARCIA, CALLE CAMPECHE SALIENDO DEL SAS DOBLA ALA DRECHA SOBRE A PASEO DE LA SIERRA HA, lon:-92.96732568, lat:17.97503922))	15-10-2020	28-11-2020	3,697,370.93	3,697,370.93	1,593,688.60	1,593,688.60	478,106.57	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0554-054E/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VINAGRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:3697370.93, importe_modificado:3697370.93))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:642.96))	1778760/proyecto_INICIO, 1778760/proyecto_PROCESO, 1778760/proyecto_INICIO, 1778760/proyecto_PROCESO, 1778760/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301759082	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS FLORES COLONIA TIERRA COLORADA, 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA RAMON MENDOZA HERRERA Y CALLE FRAMBOYAN, CALLE ROVIROSA SALIENDO DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO SAS TOMA PASE DE LA SIERRA DO, lon:-92.92345205, lat:18.01568509))	03-08-2020	30-09-2020	1,796,213.00	1,796,213.00	1,796,213.00	1,796,213.00	987,996.05	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0366-030E/2020, contratista:JAVIER ENEAS CANO MOLLINADO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1796213.0, importe_modificado:1796213.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0))	1759082/proyecto_INICIO, 1759082/proyecto_PROCESO, 1759082/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301759139	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS FLORES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TIERRA COLORADA, 86029 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA RAMON MENDOZA HERRERA Y CALLE FRANBOYAN, CALLE ROVIROSA SALIENDO DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO S, lon:-92.9231721, lat:18.01569507))	03-08-2020	31-08-2020	468,204.84	468,204.84	468,204.84	468,204.84	465,379.45	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K0335-029E/2020, contratista:JAVIER ENEAS CANO MOLLINADO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:468204.84, importe_modificado:468204.84))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0))	1759139/proyecto_INICIO, 1759139/proyecto_PROCESO, 1759139/proyecto_INICIO, 1759139/proyecto_PROCESO, 1759139/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200301778874	2020	33	I	4					Proyecto de Inversión	2,058,677.60	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058677.6, modificado:2033973.47))	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GUADALUPE BORJA CALLE LAGUNA DE LAS ILUSIONES, CALLE TAMPICO - 137474	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	137474	S	176,788	176,789	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0))
2020	4	TAB200101703042	2020	33	I	5					Proyecto de Inversión	30,686,961.77	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3068696177E7, modificado:306869594E7))	K0223 Reconstrucción en diversas calles y avenidas de la ciudad de Villahermosa con el equipo de reciclado asfáltico 5ta. Etapa, en el municipio de Centro, Estado de Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0223	N	0	0	353,577	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147863.97, meta_modificada:119770.0))
2020	4	TAB200201711699	2020	33	I	5					Proyecto de Inversión	1,509,304.06	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509304.06, modificado:1446690.75))	K0364 REHABILITACION DEL MERCADO PROVISIONAL 1ER. ETAPA, CIUDAD DE VILLAHERMOSA	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0364	N	0	0	353,577	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6300.0, meta_modificada:6300.0))
2020	4	TAB200301787731	2020	33	I	5					Proyecto de Inversión	511,099.57	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511099.57, modificado:503559.57))	K0423 Ampliación de la red de energía eléctrica en media tensión de la ranchería El Alambrado T.S., carretera a Jolochero	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0423	N	0	0	621	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.25, meta_modificada:1.25))
2020	4	TAB200301787888	2020	33	I	5					Proyecto de Inversión	463,012.76	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463012.76, modificado:455447.95))	K0472 Reconstrucción de barda perimetral del pantón, Colonia Punta Brava, Cd. Villahermosa	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0472	N	0	0	353,577	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0))
2020	4	TAB200301787921	2020	33	I	5					Adquisición	1,002,534.35	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002534.35, modificado:1002534.35))	K0538 Equipamiento en captación de la plata potabilizadora Parrilla, Villa Parrilla del municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K0538	N	0	0	9,664	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISION
TAB200301778874	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TAMPICO COLONIA GUADALUPE BORJA, 86120 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE LAGUNA DE LAS ILUSIONES, CALLE MANZANILLO SALIENDO DEL SAS DOBLA A LA DERECHA SOBRE A. PASEO DE LA SIERRA HASTA LLEGAR AL PERI, lon:-92.96313369, lat:17.97585778}}	15-10-2020	28-11-2020	2,033,973.47	2,033,973.47	1,264,213.88	1,264,213.88	379,264.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K052-053E/2020, contratista:GRAND VOYER CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2033973.47, importe_modificado:2033973.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:705.6}}	{1778874 proyecto_PROCESO, 1778874 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101703042	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PLAZA BUGAMBILIAS SIN AVENIDA RUIZ CORTINEZ ESQUINA Av Paseo Tabasco LOCAL 1, Oropeza, 86030 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.94068813, lat:17.99710107}}	04-02-2020	16-05-2020	30,686,959.40	30,686,959.40	30,686,959.40	30,686,959.40	30,686,959.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119770.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200201711699	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa,Tabasco, lon:-92.913229, lat:18.000845}}	08-06-2020	06-08-2020	1,446,690.75	1,446,690.75	1,446,690.75	1,446,690.75	1,437,960.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6300.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301787731	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:252, direccion:El Alambrado, Tab., Mexico, lon:-92.7908333, lat:18.1613888}}	01-07-2020	28-09-2020	503,559.57	503,559.57	503,559.57	503,559.57	503,559.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:1.25}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301787888	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Punta Brava, 86150 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9656827, lat:17.9684173}}	01-08-2020	30-10-2020	455,447.95	455,447.95	455,447.95	455,447.95	452,699.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200301787921	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:Villa Parrilla, Tab., Mexico, lon:-92.866667, lat:18.15}}	01-09-2020	15-10-2020	1,002,534.35	1,002,534.35	1,002,534.35	1,002,534.35	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones