

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	417,827,551.86	1,899,812,244.66	477,555,883.22	1,840,083,913.30	1,549,869,993.03	1,546,283,423.49	1,545,645,231.87	290,213,920.27	79,862,637.86	3,586,569.54
E002		Drenaje y Alcantarillado	23,904,937.94	3,198,094.07	27,103,031.98	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
		00236Asignaciones de PROAGUA	23,904,937.94	787,438.07	24,692,376.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		00800Asignaciones para la Inversión PROSANEAR	0.00	2,410,656.00	2,410,655.97	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
F015		Apoyo a la Vivienda	0.00	59,335,747.03	220,348.91	59,115,398.12	40,586,819.43	40,586,819.43	40,563,960.42	18,528,578.69	2,407,005.45	0.00
		K0271(K0694) Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad Villa Luis Gil Pérez	0.00	218,197.97	12,627.15	205,570.82	205,570.82	205,570.82	205,570.82	0.00	0.00	0.00
		K0272(K0695) Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad Villa Parrilla	0.00	55,138.44	0.00	55,138.44	55,138.44	55,138.44	55,138.44	0.00	0.00	0.00
		K0273(K0697) Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad Ra. Buena Vista Río Nuevo 1ra. Sección	0.00	122,423.55	21,352.48	101,071.07	101,071.07	101,071.07	101,071.07	0.00	0.00	0.00
		K0274(K0698) Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad Ranchería Anacleto Canabal 2da. Sección	0.00	409,790.12	2,860.94	406,929.18	406,929.18	406,929.18	406,929.18	0.00	0.00	0.00
		K0275(K0702) Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad Buena Vista 2da. Sección	0.00	412,516.79	3,124.59	409,392.20	409,392.20	409,392.20	409,392.20	0.00	0.00	0.00
		K0276(K0703) Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad Buena Vista 1ra. Sección	0.00	134,644.91	1,063.09	133,581.82	133,581.82	133,581.82	133,581.82	0.00	0.00	0.00
		K0297(K0944) Construcción de piso firme en vivienda, en Centro, Localidad Ra. La Manga Tamulté de las Sabanas	0.00	2,452,412.07	649.99	2,451,762.08	2,451,762.08	2,451,762.08	2,451,762.08	0.00	0.00	0.00
		K0538Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad Ra. Estancia, Tamulté de las Sabanas	0.00	2,985,054.91	11,885.72	2,973,169.19	2,973,169.19	2,973,169.19	2,973,169.19	0.00	0.00	0.00
		K0539Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad Ra. Axtlán 4ta. Sección (El Bajío)	0.00	1,111,763.43	7,378.99	1,104,384.44	1,104,384.44	1,104,384.44	1,104,384.44	0.00	0.00	0.00
		K0540Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad Ra. Rovirosa, Tamulté de las Sabanas	0.00	2,985,054.91	7,378.49	2,977,676.42	2,977,676.42	2,977,676.42	2,977,676.42	0.00	0.00	0.00
		K0541Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad Ra. La Loma, Tamulté de las Sabanas	0.00	2,985,054.91	13,720.92	2,971,333.99	2,971,333.99	2,971,333.99	2,971,333.99	0.00	0.00	0.00
		K0542Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad Ra. Tocoal, Tamulté de las Sabanas	0.00	3,731,318.64	19,572.14	3,711,746.50	3,711,746.50	3,711,746.50	3,711,746.50	0.00	0.00	0.00
		K0543Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad Ra. Axtlán 4ta. Sección (Corcho y Chilapilla)	0.00	3,557,642.98	31,821.62	3,525,821.36	3,525,821.36	3,525,821.36	3,525,821.36	0.00	0.00	0.00
		K0651Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad Ranchería Estanzuela 1ra. Sección	0.00	1,120,711.03	2,975.40	1,117,735.63	1,117,735.63	1,117,735.63	1,117,735.63	0.00	0.00	0.00
		K0652Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad Ranchería Estanzuela 2da. Sección	0.00	1,120,711.03	2,975.40	1,117,735.63	1,117,735.63	1,117,735.63	1,117,735.63	0.00	0.00	0.00
		K0653Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad Ranchería Acachapan y Colmena 4ta. Sección	0.00	1,679,093.39	4,592.29	1,674,501.10	1,674,501.10	1,674,501.10	1,674,501.10	0.00	0.00	0.00
		K0654Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad Ranchería Acachapan y Colmena 5ta. Sección	0.00	1,860,214.86	5,851.62	1,854,363.24	1,854,363.24	1,854,363.24	1,852,409.88	0.00	0.00	0.00
		K0655Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad Ranchería El Espino	0.00	1,860,214.86	6,768.19	1,853,446.67	1,853,446.67	1,853,446.67	1,853,446.67	0.00	0.00	0.00
		K0656Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad Ranchería El Zapotal	0.00	932,829.66	5,026.93	927,802.73	927,802.73	927,802.73	927,802.73	0.00	0.00	0.00
		K0657Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad Ranchería El Alambrado	0.00	1,860,214.86	2,490.62	1,857,724.24	1,857,724.24	1,857,724.24	1,857,724.24	0.00	0.00	0.00
		K0658Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad Ranchería Buena Vista 3ra. Sección (Boca de Escoba)	0.00	2,238,791.18	6,238.94	2,232,552.24	2,232,552.24	2,232,552.24	2,227,125.98	0.00	0.00	0.00
		K0659Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad Ranchería González 2da. Sección	0.00	744,085.94	6,829.27	737,256.67	737,256.67	737,256.67	737,256.67	0.00	0.00	0.00
		K0660Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad Ranchería Buena Vista Río Nuevo 1ra. Sección	0.00	1,897,419.16	7,730.55	1,889,688.61	1,889,688.61	1,889,688.61	1,889,688.61	0.00	0.00	0.00
		K0661Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad Ranchería Corregidora Ortiz 2da. Sección	0.00	744,085.94	8,838.90	735,247.04	735,247.04	735,247.04	735,247.04	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		K0670 Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad ranchería Plátano y Cacao 2da. Sección (La Isla)	0.00	1,004,516.02	8,483.03	996,032.99	996,032.99	996,032.99	996,032.99	0.00	0.00	0.00
		K0700 Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad ranchería Acachapan y Colmena 3ra. Sección	0.00	1,679,093.39	4,566.46	1,674,526.93	1,674,523.32	1,674,523.32	1,664,418.43	3.61	0.00	0.00
		K0701 Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad ranchería Buena Vista Río Nuevo 2da. Sección	0.00	892,903.13	2,271.32	890,631.81	890,631.81	890,631.81	885,257.31	0.00	0.00	0.00
		K0702 Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad ranchería Corregidora Ortiz 1ra. Sección	0.00	1,116,128.92	5,170.94	1,110,957.98	0.00	0.00	0.00	1,110,957.98	1,110,957.98	0.00
		K0703 Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad ranchería Corregidora Ortiz 3ra. Sección (San Pedrito)	0.00	1,302,150.40	6,102.93	1,296,047.47	0.00	0.00	0.00	1,296,047.47	1,296,047.47	0.00
		K0730 Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad en la Villa Tamulté de Las Sabanas	0.00	1,488,109.25	0.00	1,488,109.25	0.00	0.00	0.00	1,488,109.25	0.00	0.00
		K0736 Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad ranchería Jolochero 2da. Sección	0.00	3,720,273.12	0.00	3,720,273.12	0.00	0.00	0.00	3,720,273.12	0.00	0.00
		K0737 Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad ranchería La Ceiba	0.00	2,232,163.87	0.00	2,232,163.87	0.00	0.00	0.00	2,232,163.87	0.00	0.00
		K0745 Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad ranchería Aztlán 5ta. Sección Palomillal	0.00	1,984,531.77	0.00	1,984,531.77	0.00	0.00	0.00	1,984,531.77	0.00	0.00
		K0795 Construcción de piso firme en vivienda En Centro, Localidad Ranchería Miramar	0.00	2,976,218.50	0.00	2,976,218.50	0.00	0.00	0.00	2,976,218.50	0.00	0.00
		K0796 Construcción de piso firme en vivienda en Centro, Localidad Ranchería Corregidora Ortiz 5ta. Sección	0.00	3,720,273.12	0.00	3,720,273.12	0.00	0.00	0.00	3,720,273.12	0.00	0.00
K002		Infraestructura para Agua Potable	15,000,000.00	647,195,730.75	7,379,074.53	654,816,656.22	613,213,803.21	613,213,803.21	613,093,586.67	41,602,853.01	22,099,952.93	0.00
		K0357(K0671) Gerencia de proyectos de las obras derivadas de la construcción integral de la planta de tratamiento de agua potable P.T.A.P. 1000 lts/seg	0.00	13,026,290.97	187,896.05	12,838,394.92	12,838,394.92	12,838,394.92	12,838,394.92	0.00	0.00	0.00
		K0106 Mantenimiento de infraestructura de líneas de distribución de agua potable rural (zona 1) municipio de Centro, Tabasco	1,500,000.00	0.00	7,659.22	1,492,340.78	1,467,099.05	1,467,099.05	1,463,611.64	25,241.73	25,241.73	0.00
		K0112 Mantenimiento de infraestructura de líneas de distribución de agua potable rural (zona 2) municipio de Centro, Tabasco	1,500,000.00	0.00	12,106.14	1,487,893.86	1,487,893.86	1,487,893.86	1,487,893.86	0.00	0.00	0.00
		K0113 Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 1), ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	3,000,000.00	0.00	7,544.28	2,992,455.72	2,992,455.72	2,992,455.72	2,992,455.72	0.00	0.00	0.00
		K0114 Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 3), ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	3,000,000.00	0.00	78,938.05	2,921,061.95	2,921,061.95	2,921,061.95	2,921,061.95	0.00	0.00	0.00
		K0115 Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 2), ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	3,000,000.00	0.00	6,918.29	2,993,081.71	2,993,081.71	2,993,081.71	2,993,081.71	0.00	0.00	0.00
		K0116 Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano (zona 4), ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	3,000,000.00	0.00	23,033.01	2,976,966.99	2,976,966.99	2,976,966.99	2,976,966.99	0.00	0.00	0.00
		K0237(K0560) Construcción de pozo profundo de agua entubada en el Municipio de Centro, Estado Tabasco, Localidad Pablo L. Sidar	0.00	980,932.21	2.03	980,930.18	980,930.18	980,930.18	980,930.18	0.00	0.00	0.00
		K0238(K0562) Construcción de pozo profundo de agua entubada en el Municipio de Centro, Estado Tabasco, Localidad Estancia	0.00	1,493,627.02	9.43	1,493,617.59	1,493,617.59	1,493,617.59	1,493,617.59	0.00	0.00	0.00
		K0239(K0566) Construcción de pozo profundo de agua entubada en el Municipio de Centro, Estado Tabasco, Localidad Villa Playas del Rosario	0.00	883,585.36	0.01	883,585.35	883,585.35	883,585.35	883,585.35	0.00	0.00	0.00
		K0240(K0577) Construcción del acueducto "Usumacinta" para conducción de aguas crudas, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco, tramo 1 (Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara-Av. Prol. 27 de febrero km. 0+000 - km. 1+100)	0.00	22,823,009.62	1,426,797.73	21,396,211.89	21,396,211.89	21,396,211.89	21,396,211.89	0.00	0.00	0.00
		K0241(K0578) Construcción del acueducto "Usumacinta" para conducción de aguas crudas, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco, tramo 2 (Av. Prol. 27 de febrero a Av. Ruiz Cortines km. (1+100 - km. 1+980)	0.00	4,700,953.92	115,508.35	4,585,445.57	4,585,445.57	4,585,445.57	4,585,445.57	0.00	0.00	0.00
		K0242(K0579) Construcción del acueducto "Usumacinta" para conducción de aguas crudas, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco, tramo 3 (Av. Ruiz Cortines a Av. 27 de febrero km. 1+980 - km. 3+420)	0.00	17,664,800.41	684,750.69	16,980,049.72	16,980,049.72	16,980,049.72	16,980,049.72	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

1043

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	K0243(K0580)	Construcción del acueducto "Usumacinta" para conducción de aguas crudas, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco, tramo 4 (Av. 27 de febrero a Av. César Sandino km. 3+420 - km. 3+700, subtramo Av. César Sandino-planta Pot. "Villahermosa" por calle Benito Juárez km. 0+000-km. 0+411, subtramo Av. César Sandino-planta Pot. "Villahermosa" por calle Antonio Suárez km. 0+000 - km. 0+456.)	0.00	20,986,366.10	7,180.61	20,979,185.49	20,979,185.49	20,979,185.49	20,979,185.49	0.00	0.00	0.00
	K0244(K0581)	Construcción de obra de toma (captación) para 4,000 LPS en el río Carrizal, Cd. Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco. (Obra Civil)	0.00	26,589,592.96	273.63	26,589,319.33	26,589,319.33	26,589,319.33	26,589,319.33	0.00	0.00	0.00
	K0245(K0582)	Construcción de obra de toma (captación) para 4,000 LPS en el río Carrizal, Cd. Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco. (Obra Electromecánica)	0.00	25,911,133.90	0.00	25,911,133.90	25,911,133.90	25,911,133.90	25,911,133.90	0.00	0.00	0.00
	K0246(K0583)	Construcción de la planta potabilizadora "Carrizal II" de 1,000 LPS, Ra. Emiliano Zapata, Municipio de Centro, Tabasco	0.00	344,431,795.90	0.00	344,431,795.90	344,431,795.90	344,431,795.90	344,431,795.90	0.00	0.00	0.00
	K0249(K0660)	Supervisión técnica 1er. Modificadorio PROAGUA 2023, para construcción de obras de toma (captación) para 4,000 LPS en el río Carrizal, Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (Obras civil y electromecánica)	0.00	136,695.73	0.00	136,695.73	136,695.73	136,695.73	136,695.73	0.00	0.00	0.00
	K0250(K0662)	Supervisión técnica 1er. modificadorio PROAGUA 2023, para construcción de la planta potabilizadora Carrizal II de 1,000 LPS, Ra. Emiliano Zapata, municipio de Centro, Tabasco	0.00	1,006,899.92	0.00	1,006,899.92	1,006,899.92	1,006,899.92	1,006,899.92	0.00	0.00	0.00
	K0251(K0664)	Supervisión técnica 1er.modificadorio PROAGUA 2023, para construcción del acueducto Usumacinta para conducción de aguas crudas en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco, tramos (1,2,3,4)	0.00	226,223.28	0.00	226,223.28	226,223.28	226,223.28	226,223.28	0.00	0.00	0.00
	K0252(K0678)	Supervisión técnica de las obras del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023	0.00	85,451.49	0.00	85,451.49	85,451.49	85,451.49	85,451.49	0.00	0.00	0.00
	K0254(K0900)	Instalación de tanques antigolpe de ariete para líneas de conducción del acueducto "Usumacinta" de 60 m3 de capacidad en el Municipio de Centro, Villahermosa, Tabasco, (incluye: suministro y arreglo mecánico)	0.00	27,721,170.32	591,057.94	27,130,112.38	27,130,112.38	27,130,112.38	27,130,112.38	0.00	0.00	0.00
	K0255(K0902)	Construcción de red o sistema de agua entubada en el Municipio de Centro, Estado Tabasco, Localidad Estancia	0.00	2,964,761.56	1,613,128.53	1,351,633.03	1,351,633.03	1,351,633.03	1,351,633.03	0.00	0.00	0.00
	K0257(K0661)	Supervisión técnica 1er. Modificadorio PROAGUA 2023, para construcción de obras de toma (captación) para 4,000 LPS en el río Carrizal, Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (Obras civil y electromecánica)	0.00	136,695.72	0.00	136,695.72	136,695.72	136,695.72	136,695.72	0.00	0.00	0.00
	K0258(K0663)	Supervisión técnica 1er. modificadorio PROAGUA 2023, para construcción de la planta potabilizadora Carrizal II de 1,000 LPS, Ra. Emiliano Zapata, municipio de Centro, Tabasco	0.00	1,006,899.92	0.00	1,006,899.92	1,006,899.92	1,006,899.92	1,006,899.92	0.00	0.00	0.00
	K0259(K0665)	Supervisión técnica 1er.modificadorio PROAGUA 2023, para construcción del acueducto Usumacinta para conducción de aguas crudas en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco, tramos (1,2,3,4)	0.00	226,223.27	0.00	226,223.27	226,223.27	226,223.27	226,223.27	0.00	0.00	0.00
	K0260(K0679)	Supervisión técnica de las obras del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023	0.00	85,451.50	0.00	85,451.50	85,451.50	85,451.50	85,451.50	0.00	0.00	0.00
	K0263(K0561)	Construcción de pozo profundo de agua entubada en el Municipio de Centro, Estado Tabasco, Localidad Pablo L. Sidar	0.00	1,198,917.13	2.45	1,198,914.68	1,198,914.68	1,198,914.68	1,198,914.68	0.00	0.00	0.00
	K0264(K0563)	Construcción de pozo profundo de agua entubada en el Municipio de Centro, Estado Tabasco, Localidad Estancia	0.00	1,493,627.03	9.43	1,493,617.60	1,493,617.60	1,493,617.60	1,493,617.60	0.00	0.00	0.00
	K0265(K0567)	Construcción de pozo profundo de agua entubada en el Municipio de Centro, Estado Tabasco, Localidad Villa Playas del Rosario	0.00	1,079,937.65	0.01	1,079,937.64	1,079,937.64	1,079,937.64	1,079,937.64	0.00	0.00	0.00
	K0284(K0878)	Rehabilitación de red de agua entubada en el municipio de Centro, ranchería Tocoal, calle la Y griega	0.00	743,750.52	8,218.11	735,532.41	735,532.41	735,532.41	735,532.41	0.00	0.00	0.00
	K0286(K0882)	Rehabilitación de red de agua entubada en el municipio de Centro, ranchería José G. Asmitia, calle Benito Juárez	0.00	336,451.18	287.38	336,163.80	336,163.80	336,163.80	336,163.80	0.00	0.00	0.00
	K0288(K0886)	Rehabilitación de red de agua entubada en el municipio de Centro, ranchería Buena Vista 2da. Sección, calle Prolongación José María Pino Suarez	0.00	2,940,532.09	97,110.30	2,843,421.79	2,843,421.79	2,843,421.79	2,843,421.79	0.00	0.00	0.00
	K0294(K0929)	Rehabilitación de red o sistema de agua entubada en Centro, Localidad	0.00	701,158.42	708.33	700,450.09	700,450.09	700,450.09	700,450.09	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature and plus sign]

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Villahermosa, Asentamiento Colonia José María Pino Suárez (Tierra Colorada) I Etapa, calle Tulpanes										
		K0298(K0359) (K0317) (K0291) (K0212) (K-230) (K-283) (K-207) (K-187) (K-233) (K-004) (K-087) (OP0013) (OP0005) (OP0075)(OP0209) Terminación de la construcción de la línea de conducción Planta Potabilizadora Carrizal Villa Macultepec (Tramo 8)	0.00	730,250.00	0.00	730,250.00	0.00	0.00	0.00	730,250.00	730,250.00	0.00
		K0299(K0360) (K0318) (K0292) (K0213) (K-231) (K-284) (K-208) (K-188) (K-234) (K-005) (K-088) (OP0014) (OP0006) (OP0077)(OP0211) Terminación de la construcción de la línea de conducción Planta Potabilizadora Carrizal Villa Macultepec (Tramo 10)	0.00	90,836.15	0.00	90,836.15	0.00	0.00	0.00	90,836.15	90,836.15	0.00
		K0367(K0952) Obra de reparación de líneas de distribución de agua potable en diversas colonias de la ciudad de Villahermosa	0.00	996,664.09	107.93	996,556.16	996,556.16	996,556.16	996,556.16	0.00	0.00	0.00
		K0379(K0879) Rehabilitación de red de agua entubada en el municipio de Centro, ranchería Tocoal, calle la Y griega	0.00	1,115,625.78	12,327.16	1,103,298.62	1,103,298.62	1,103,298.62	1,103,298.62	0.00	0.00	0.00
		K0381(K0883) Rehabilitación de red de agua entubada en el municipio de Centro, ranchería José G. Asmitla, calle Benito Juárez	0.00	504,676.78	431.09	504,245.69	504,245.69	504,245.69	504,245.69	0.00	0.00	0.00
		K0383(K0887) Rehabilitación de red de agua entubada en el municipio de Centro, ranchería Buena Vista 2da. Sección, calle Prolongación José María Pino Suarez	0.00	4,410,798.13	145,665.45	4,265,132.68	4,265,132.68	4,265,132.68	4,265,132.68	0.00	0.00	0.00
		K0395(K0835) Supervisión técnica de las obras del Sistema de Agua y Saneamiento ejercicio 2023, Ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco.	0.00	1,506,369.38	0.01	1,506,369.37	1,506,369.37	1,506,369.37	1,506,369.37	0.00	0.00	0.00
		K0405(K0901) Construcción de red o sistema de agua entubada en el Municipio de Centro, Estado Tabasco, Localidad Estancia	0.00	2,964,761.56	2.59	2,964,758.97	2,964,758.97	2,964,758.97	2,964,758.97	0.00	0.00	0.00
		K0474Rehabilitación de red o sistema de agua entubada en Centro, localidad Villahermosa, asentamiento colonia José María Pino Suarez (Tierra Colorada), I etapa, calle Jazmin, calle Violetas	0.00	1,854,070.26	17,803.15	1,836,267.11	1,707,037.17	1,707,037.17	1,705,549.98	129,229.94	129,229.94	0.00
		K0477Construcción de red o sistema de agua entubada en el municipio de centro, localidad Buena Vista Rio Nuevo 4ta sección, asentamiento callejón entrada El Rosario	0.00	2,686,022.37	12,058.84	2,673,963.53	2,560,162.05	2,560,162.05	2,554,267.63	113,801.48	113,801.48	0.00
		K0489Desazolve de fuentes de captación (I y II de la planta potabilizadora Villahermosa y captación planta potabilizadora Gaviolas II) sobre el río Grijalva	0.00	5,185,200.00	33,655.68	5,151,544.32	5,151,544.32	5,151,544.32	5,151,544.32	0.00	0.00	0.00
		K0490Desazolve de fuentes de captación (planta potabilizadora Carrizal, Isla I e Isla II) sobre el río Carrizal	0.00	7,273,200.00	54,719.71	7,218,480.29	7,218,480.29	7,218,480.29	7,218,480.29	0.00	0.00	0.00
		K0533Rehabilitación de red o sistema de agua entubada en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento Colonia Espejo II, calle Río Tuxpan, calle Río Tecolutla, calle Río Atoyac	0.00	4,795,399.46	13,980.55	4,781,418.91	3,943,269.13	3,943,269.13	3,943,269.13	838,149.78	838,149.78	0.00
		K0554Construcción de línea de conducción de 24" de diámetro circuito Vhsa. - Periférico de la Planta Potabilizadora Carrizal II, para abastecer de agua a localidades en el municipio de Centro, Tabasco (1ra. Etapa de 2 Etapas)	0.00	20,718,620.02	1,281,663.44	19,436,956.58	14,685,142.68	14,685,142.68	14,654,065.41	4,751,813.90	4,751,813.90	0.00
		K0555Construcción de línea de conducción de 24" de diámetro circuito Vhsa. - Periférico de la Planta Potabilizadora Carrizal II, para abastecer de agua a localidades en el municipio de Centro, Tabasco (1ra. Etapa de 2 Etapas)	0.00	12,607,131.98	779,883.02	11,827,248.96	8,935,804.22	8,935,804.22	8,916,893.94	2,891,444.74	2,891,444.74	0.00
		K0603Construcción de pozo profundo de agua entubada en Centro, Localidad Acachapan y Colmena 1ra Sección, Fraccionamiento Alfa y Omega	0.00	8,777,243.39	12,758.03	8,764,485.36	7,377,006.42	7,377,006.42	7,364,900.08	1,387,478.94	1,387,478.94	0.00
		K0625Rehabilitación de tanque público de agua potable en el municipio de Centro, ranchería Ixtacomitán 1ra. Sección	0.00	4,493,423.98	17,710.99	4,475,712.99	2,238,127.58	2,238,127.58	2,227,774.13	2,237,585.41	2,237,585.41	0.00
		K0626Construcción de red de agua entubada en el municipio de Centro, ranchería Emiliano Zapata, camino principal	0.00	6,614,559.43	22,742.28	6,591,817.15	3,336,150.03	3,336,150.03	3,327,120.63	3,255,667.12	3,255,667.12	0.00
		K0643Construcción de pozo profundo de agua entubada en el Municipio de Centro, Estado Tabasco, Localidad Paso Real de la Victoria	0.00	7,041,935.60	91,730.63	6,950,204.97	4,353,817.96	4,353,817.96	4,343,439.01	2,596,387.01	2,596,387.01	0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		K0644 Construcción de pozo profundo de agua entubada en Centro, Localidad Luis Gil Pérez, Asentamiento Luis Gil Pérez, calle Benito Juárez	0.00	10,129,981.27	12,693.98	10,117,287.29	7,065,220.56	7,065,220.56	7,047,728.73	3,052,066.73	3,052,066.73	0.00
		K0696 Construcción de red o sistema de agua entubada en Centro, Localidad Acachapan y Colmena 1ra. Sección, Asentamiento Fraccionamiento Alfa y Omega	0.00	6,383,801.45	0.00	6,383,801.45	0.00	0.00	0.00	6,383,801.45	0.00	0.00
		K0697 Construcción de red o sistema de agua entubada en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento colonia Casa Blanca 1ra. Sección, calle 1ra. Cerrada de Río Mezcalapa	0.00	377,104.78	0.00	377,104.78	0.00	0.00	0.00	377,104.78	0.00	0.00
		K0728(K0901) Construcción de red o sistema de agua entubada en el Municipio de Centro, Estado Tabasco, Localidad Estancia Complemento	0.00	1,613,125.94	0.00	1,613,125.94	1,613,125.94	1,613,125.94	1,613,125.94	0.00	0.00	0.00
		K0775 Píleo en estructura de captación 1 y 2 de la planta Villahermosa	0.00	5,009,642.22	0.00	5,009,642.22	0.00	0.00	0.00	5,009,642.22	0.00	0.00
		K0776 Supervisión técnica de las obras del sistema de agua y saneamiento, ejercicio 2024	0.00	3,693,439.22	0.00	3,693,439.22	0.00	0.00	0.00	3,693,439.22	0.00	0.00
		K0789 Trabajos complementarios del edificio de doración de la planta potabilizadora Villahermosa, municipio de Centro	0.00	4,038,912.41	0.00	4,038,912.41	0.00	0.00	0.00	4,038,912.41	0.00	0.00
		K0897 Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbano, ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K003		Drenaje y Alcantarillado	36,000,000.00	192,363,399.30	4,738,624.55	223,624,774.75	159,590,769.28	159,590,769.28	159,513,937.61	64,034,005.47	27,617,873.08	0.00
		K0105 Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario rural (zona 1) municipio de Centro, Tabasco	6,000,000.00	0.00	8,623.29	5,991,376.71	5,949,940.66	5,949,940.66	5,941,393.70	41,436.05	41,436.05	0.00
		K0107 Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario rural (zona 2) municipio de Centro, Tabasco	6,000,000.00	0.00	11,676.07	5,988,323.93	5,988,323.93	5,988,323.93	5,988,323.93	0.00	0.00	0.00
		K0108 Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 1) municipio de Centro, Tabasco	6,000,000.00	0.00	30,056.33	5,969,943.67	5,969,943.67	5,969,943.67	5,969,943.67	0.00	0.00	0.00
		K0109 Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 3) municipio de Centro, Tabasco	6,000,000.00	0.00	148,749.04	5,851,250.96	5,851,250.96	5,851,250.96	5,851,250.96	0.00	0.00	0.00
		K0110 Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 2) municipio de Centro, Tabasco	6,000,000.00	0.00	66,632.10	5,933,367.90	5,933,367.90	5,933,367.90	5,933,367.90	0.00	0.00	0.00
		K0111 Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 4) municipio de Centro, Tabasco	6,000,000.00	0.00	93,797.83	5,906,202.17	5,906,202.17	5,906,202.17	5,906,202.17	0.00	0.00	0.00
		K0253(K0899) Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación del sistema integral de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de las Ra. Buenavista 1era y 2da. Sección (Tamulté de Las Sabanas) del Municipio de Centro, Tabasco	0.00	1,789,018.05	66,358.27	1,722,659.78	1,722,659.78	1,722,659.78	1,722,659.78	0.00	0.00	0.00
		K0256(K0928) Construcción de Estación bombeo pluvial de 3 m de ø (incluye: 2 equipos de bombeo de 200 lps, 11.5 cdt, potencia 45 hp, línea de presión de 98 m de tubería pead rd 17 de 14" de ø), en Municipio de Centro, Tabasco	0.00	4,074,552.29	458.00	4,074,094.29	4,074,094.29	4,074,094.29	4,074,094.29	0.00	0.00	0.00
		K0261(K0898) Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación del sistema integral de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de las Ra. Buenavista 1era y 2da. Sección (Tamulté de Las Sabanas) del Municipio de Centro, Tabasco	0.00	766,722.02	28,439.26	738,282.76	738,282.76	738,282.76	738,282.76	0.00	0.00	0.00
		K0262(K0524) Rehabilitación de drenaje sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Colonia INVITAB Miguel Hidalgo, calle José María Morelos, Avenida Independencia	0.00	329,301.31	2,225.00	327,076.31	327,076.31	327,076.31	327,076.31	0.00	0.00	0.00
		K0282(K0874) Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Centro, ranchería Tocoal, calle la Y griega, callejón sin nombre	0.00	2,095,367.37	3,079.61	2,092,287.76	2,092,287.76	2,092,287.76	2,092,287.76	0.00	0.00	0.00
		K0283(K0876) Rehabilitación de drenaje pluvial en el municipio de Centro, ranchería José G. Asmitia, calle Benito Juárez	0.00	2,256,684.55	9.40	2,256,675.15	2,256,675.15	2,256,675.15	2,256,675.15	0.00	0.00	0.00
		K0285(K0880) Construcción de drenaje pluvial en el municipio de Centro, ranchería Tocoal, calle la Y griega, callejón sin nombre	0.00	1,352,991.15	0.29	1,352,990.86	1,352,990.86	1,352,990.86	1,352,990.86	0.00	0.00	0.00
		K0287(K0884) Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Centro, ranchería Buena Vista 1ra. Sección, calle Niños Traviesos	0.00	824,378.82	1,386.55	822,992.27	822,992.27	822,992.27	822,992.27	0.00	0.00	0.00
		K0290(K0890) Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Centro, ranchería José G. Asmitia, calle Benito Juárez	0.00	932,013.03	2,979.38	929,033.65	929,033.65	929,033.65	929,033.65	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		K0295(K0930) Construcción de drenaje pluvial en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento Colonia José María Pino Suarez (Tierra Colorada) I Etapa, calle Tulipanes	0.00	2,274,451.38	9,875.81	2,264,575.57	2,264,575.57	2,264,575.57	2,264,575.57	0.00	0.00	0.00
		K0296(K0931) Rehabilitación de drenaje sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento Colonia José María Pino Suárez (Tierra Colorada) I Etapa, calle Tulipanes	0.00	2,240,387.11	105.91	2,240,281.20	2,240,281.20	2,240,281.20	2,240,281.20	0.00	0.00	0.00
		K0300(K0361) (K0319) (K0293) (K0214) (K-232) (K-285) (K-189) (K-235) (K-006) (K-089) (OP0015) (OP0007) (OP0088)(OP0012) (OP0011) (OP0301) Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (equipamiento y arreglo electromecánico)	0.00	158,209.41	0.00	158,209.41	0.00	0.00	0.00	158,209.41	158,209.41	0.00
		K0301(K0362) (K0320) (K0294) (K0215) (K-233) (K-288) (K-210) (K-190) (K-236) (K-007) (K-090) (OP0016) (OP0008) (OP0089)(OP0013) (OP0012)(OP0302) Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (colector, línea madrina y descargas domiciliarias y línea de presión)	0.00	1,050,517.10	0.00	1,050,517.10	0.00	0.00	0.00	1,050,517.10	1,050,517.10	0.00
		K0302(K0933) Rehabilitación de estación de bombeo sanitario en el municipio de Centro, Estado Tabasco, Localidad Ixtacomitán 1ra. Sección, asentamiento Ixtacomitán 1ra. Sección, Estación de bombeo Palma Real	0.00	1,500,321.00	7,602.98	1,492,718.02	1,492,718.02	1,492,718.02	1,492,718.02	0.00	0.00	0.00
		K0304(K0465) Construcción de cárcamo de bombeo de aguas residuales "Militar", en la Colonia Atasta de Serra, Ciudad de Villahermosa, en el municipio de Centro, Tabasco	0.00	524,444.87	6,191.54	518,253.33	518,253.33	518,253.33	518,253.33	0.00	0.00	0.00
		K0328(K0274) (K0258) (K0326) Ampliación, rehabilitación y equipamiento de la estación de bombeo Laguna El Espejo, Colonia Miguel Hidalgo Zda., Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	0.00	18,265,369.86	0.00	18,265,369.86	0.00	0.00	0.00	18,265,369.86	18,265,369.86	0.00
		K0329(K0434) Programa de reposición de rejillas pluviales, en diversas localidades del municipio de Centro	0.00	513,836.28	1,704.02	512,132.26	512,132.26	512,132.26	512,132.26	0.00	0.00	0.00
		K0330(K0276) (K0257) (K0322) Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Gaviotas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco	0.00	2,520,609.77	0.00	2,520,609.77	0.00	0.00	0.00	2,520,609.77	2,520,609.77	0.00
		K0331(K0846) Obra de reparación de hundimientos menores de drenaje sanitario en diversas Colonias del municipio de Centro, (Zona 1)	0.00	107,750.64	3.04	107,747.60	107,747.60	107,747.60	107,747.60	0.00	0.00	0.00
		K0340(K0949) Rehabilitación de techumbre de cárcamo sanitario o pluvial en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Colonia Gaviotas Sur, cárcamo San José	0.00	730,955.34	23,246.73	707,708.61	707,708.61	707,708.61	707,708.61	0.00	0.00	0.00
		K0366(K0934) Rehabilitación de estación de bombeo sanitario en el municipio de Centro, Estado Tabasco, Localidad Ixtacomitán 1ra. Sección, asentamiento Ixtacomitán 1ra. Sección, Estación de bombeo Palma Real	0.00	2,543,410.84	12,888.91	2,530,521.93	2,530,521.93	2,530,521.93	2,530,521.93	0.00	0.00	0.00
		K0368(K0847) Obra de reparación de hundimientos menores de drenaje sanitario en diversas Colonias del municipio de Centro, (Zona 2)	0.00	12,600.51	3.63	12,596.88	12,596.88	12,596.88	12,596.88	0.00	0.00	0.00
		K0377(K0875) Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Centro, rancharía Tocoal, calle la Y griega, callejón sin nombre	0.00	3,143,051.05	4,619.42	3,138,431.63	3,138,431.63	3,138,431.63	3,138,431.63	0.00	0.00	0.00
		K0378(K0877) Rehabilitación de drenaje pluvial en el municipio de Centro, rancharía José G. Asmitia, calle Benito Juárez	0.00	3,385,026.83	14.09	3,385,012.74	3,385,012.74	3,385,012.74	3,385,012.74	0.00	0.00	0.00
		K0380(K0881) Construcción de drenaje pluvial en el municipio de Centro, rancharía Tocoal, calle la Y griega, callejón sin nombre	0.00	2,029,486.72	0.42	2,029,486.30	2,029,486.30	2,029,486.30	2,029,486.30	0.00	0.00	0.00
		K0382(K0885) Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Centro, rancharía Buena Vista 1ra. Sección, calle Niños Traviesos	0.00	1,236,568.23	2,079.82	1,234,488.41	1,234,488.41	1,234,488.41	1,234,488.41	0.00	0.00	0.00
		K0385(K0891) Rehabilitación de drenaje sanitario en el municipio de Centro, rancharía José G. Asmitia, calle Benito Juárez	0.00	1,398,019.55	4,469.10	1,393,550.45	1,393,550.45	1,393,550.45	1,393,550.45	0.00	0.00	0.00
		K0475Construcción de drenaje pluvial en Centro, localidad Villahermosa, Asentamiento colonia José María Pino Suarez (Tierra Colorada), I etapa, calle Jazmín, calle Violetas	0.00	2,615,459.17	2,615,459.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K0476Rehabilitación de drenaje sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento Colonia José María Pino Suarez (Tierra Colorada) I Etapa, calle Jazmín, calle Violetas, calle	0.00	5,540,598.87	52,420.24	5,488,178.63	5,380,935.01	5,380,935.01	5,372,495.49	107,243.62	107,243.62	0.00

[Handwritten signature]

1047

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
José Mariscal												
K0536		Mantenimiento de pozos de visita para alcantarillado sanitario, incluye tapas, en diversas localidades del municipio de Centro	0.00	3,277,213.15	9,300.39	3,267,912.76	2,081,838.04	2,081,838.04	2,081,838.04	1,186,074.72	1,186,074.72	0.00
K0537		Mantenimiento de rejillas pluviales, en diversas localidades del municipio de Centro	0.00	9,497,740.47	11,800.98	9,485,939.49	7,662,560.16	7,662,560.16	7,641,431.83	1,823,379.33	1,823,379.33	0.00
K0545		Mantenimiento de vaso regulador San José, Col. Gaviotas Sur, Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (incluye: limpieza)	0.00	5,771,014.11	9,230.09	5,761,784.02	5,761,784.02	5,761,784.02	5,761,784.02	0.00	0.00	0.00
K0546		Mantenimiento de vaso regulador El Chinin, col. Tamulté de Las Barrancas, Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco (incluye: limpieza)	0.00	5,127,675.15	8,892.68	5,118,782.47	5,118,782.47	5,118,782.47	5,118,782.47	0.00	0.00	0.00
K0547		Mantenimiento de canal de llamada y dársena en captación planta potabilizadora, Ra. Ismate y Chilapilla 1era. Sección del municipio de Centro, Tabasco (incluye limpieza)	0.00	1,525,913.42	11,171.93	1,514,741.49	1,514,741.49	1,514,741.49	1,510,304.05	0.00	0.00	0.00
K0548		Mantenimiento de canal Olimpia XXI. R/a. Emiliano Zapata del municipio de Centro, Tabasco. (incluye: limpieza)	0.00	4,151,834.56	23,762.03	4,128,072.53	4,128,072.53	4,128,072.53	4,128,072.53	0.00	0.00	0.00
K0549		Mantenimiento de canal San José, colonia Gaviotas Sur, Cd. de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (incluye: limpieza)	0.00	1,845,737.32	29,461.31	1,816,276.01	1,816,276.01	1,816,276.01	1,816,276.01	0.00	0.00	0.00
K0550		Mantenimiento de canal Fracc. Lagunas III, Cd. de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (incluye: limpieza)	0.00	2,586,125.37	81,419.50	2,504,705.87	2,504,705.87	2,504,705.87	2,504,705.87	0.00	0.00	0.00
K0551		Mantenimiento de canal pluvial Cantemec Fracc. Lagunas III, Cd. de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (incluye: limpieza)	0.00	1,460,187.11	1,103,472.38	356,714.73	356,714.73	356,714.73	356,714.73	0.00	0.00	0.00
K0552		Mantenimiento de canal Villa Las Flores-Niños Héroes-Francisco Villa, Cd. de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (incluye: limpieza)	0.00	2,281,918.91	9,395.08	2,272,523.83	2,272,523.83	2,272,523.83	2,272,523.83	0.00	0.00	0.00
K0553		Mantenimiento de canal Arroyo Las Carretas y canales de alivio. Cd. de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (incluye: limpieza)	0.00	7,636,409.76	33,843.13	7,602,566.63	7,602,566.63	7,602,566.63	7,602,566.63	0.00	0.00	0.00
K0602		Rehabilitación de drenaje sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Colonia Gaviotas Sur, Sector Armenia, diversas calles	0.00	10,346,795.54	181,092.01	10,165,703.53	8,210,892.18	8,210,892.18	8,196,713.56	1,954,811.35	1,954,811.35	0.00
K0609		Construcción de red de alcantarillado en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento Colonia José María Pino Suárez (Tierra Colorada), I Etapa, calle Jazmín, calle Violetas	0.00	2,615,459.17	9,413.47	2,606,045.70	2,096,118.02	2,096,118.02	2,094,725.83	509,927.68	509,927.68	0.00
K0614		Construcción de interconexiones a los sistemas de agua potable, sanitario y pluvial	0.00	31,611,139.75	11,214.32	31,599,925.43	31,599,631.24	31,599,631.24	31,580,922.63	294.19	294.19	0.00
K0698		Construcción de red de alcantarillado en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Colonia Atasta de Serra, calle Aquiles Serdán	0.00	9,696,590.02	0.00	9,696,590.02	0.00	0.00	0.00	9,696,590.02	0.00	0.00
K0704		Construcción de drenaje sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Colonia Casa Blanca 1ra. Sección calle 1ra cerrada de Río Mezcalapa	0.00	1,781,134.68	0.00	1,781,134.68	0.00	0.00	0.00	1,781,134.68	0.00	0.00
K0782		Rehabilitación de techumbre de cárcamo sanitario o pluvial en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Colonia José María Pino Suárez, cárcamo Asunción Castellanos	0.00	6,283,744.65	0.00	6,283,744.65	0.00	0.00	0.00	6,283,744.65	0.00	0.00
K0790		Adecuación de la estación de bombeo del Fraccionamiento Estrellas de Buenavista (incluye trámites)	0.00	1,186,189.80	0.00	1,186,189.80	0.00	0.00	0.00	1,186,189.80	0.00	0.00
K0791		Mantenimiento de la Infraestructura de la red de drenaje sanitario Urbano, municipio de Centro, Tabasco, Etapa 2 fase 1	0.00	3,000,001.21	0.00	3,000,001.21	0.00	0.00	0.00	3,000,001.21	0.00	0.00
K0792		Mantenimiento de la Infraestructura de la red de drenaje sanitario Urbano, municipio de Centro, Tabasco, Etapa 2 fase 2	0.00	3,000,001.21	0.00	3,000,001.21	0.00	0.00	0.00	3,000,001.21	0.00	0.00
K0793		Mantenimiento de la Infraestructura de la red de drenaje sanitario Rural, municipio de Centro, Tabasco, Etapa 2	0.00	3,000,001.21	0.00	3,000,001.21	0.00	0.00	0.00	3,000,001.21	0.00	0.00
K0797		Rehabilitación de drenaje sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Colonia Espejo II, Calle Río Tuxpan, calle Río Tecolutla.	0.00	757,813.63	0.00	757,813.63	0.00	0.00	0.00	757,813.63	0.00	0.00
K0801		Rehabilitación de cárcamo de bombeo sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Colonia Nuevo INVITAB Miguel Hidalgo, calle Andrés Quintana Roo	0.00	2,410,655.97	0.00	2,410,655.97	0.00	0.00	0.00	2,410,655.97	0.00	0.00
K0802		Rehabilitación de cárcamo de bombeo sanitario en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Colonia Nuevo INVITAB Miguel Hidalgo, calle Andrés Quintana Roo	0.00	2,410,655.97	0.00	2,410,655.97	0.00	0.00	0.00	2,410,655.97	0.00	0.00
K0868		Mantenimiento de pozos de visita para alcantarillado sanitario, incluye: tapas, en diversas localidades del municipio del Centro, (Etapa 2)	0.00	1,889,344.00	0.00	1,889,344.00	0.00	0.00	0.00	1,889,344.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		K0869 Pavimento hidráulico en reparación de hundimientos y reparación de fugas en diversas localidades del municipio de Centro	0.00	1,000,000.04	0.00	1,000,000.04	0.00	0.00	0.00	1,000,000.04	0.00	0.00
		K0896 Rehabilitación de red de alcantarillado en Centro, Localidad José G. Asmitía, Tamulté de las Sabanas, Asentamiento calle Mario Trujillo García, entre calle Porfirio Díaz y calle Ignacio Zaragoza (1ra Etapa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K004		Electrificación	0.00	24,627,267.68	0.00	24,627,267.68	24,419,538.68	24,419,538.68	24,415,643.74	207,729.00	153,496.13	0.00
		K0492 Construcción de acometida eléctrica en media tensión para la captación y planta potabilizadora Carrizal II en carretera municipal Emiliano Zapata al Cedro, número 1, en la R/A Emiliano Zapata entre Boulevard Bicentenario y carretera al Cedro en el Municipio de Centro	0.00	24,323,179.04	0.00	24,323,179.04	24,275,911.02	24,275,911.02	24,272,882.79	47,268.02	0.00	0.00
		K0712 Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión en la Ra. La Vuelta (La Jagua) en el municipio de Centro	0.00	304,088.64	0.00	304,088.64	143,627.66	143,627.66	142,760.95	160,460.98	153,496.13	0.00
K005		Urbanización	43,999,979.69	486,874,689.52	50,396,473.70	480,478,195.51	370,279,788.40	366,700,819.18	366,425,651.13	110,198,407.11	13,550,313.79	3,578,969.22
		K0153 Mantenimiento de diversas calles y avenidas con mezcla asfáltica en la ciudad de Vhsa. y Villas	15,237,760.13	18,793,293.28	15,936,409.41	18,094,644.00	16,280,819.19	13,989,306.47	13,934,225.57	1,813,824.81	1,485,317.20	2,291,512.72
		K0154 Imagen urbana en diferentes calles, avenidas y villas del municipio de Centro	8,365,240.84	10,345,566.44	9,100,468.63	9,610,338.65	8,259,208.49	7,260,494.89	7,198,072.03	1,351,130.16	1,203,139.62	998,713.60
		K0155 Rehabilitación integral en vialidades del municipio de Centro	6,396,998.86	8,484,958.59	7,135,096.14	7,746,861.31	6,089,409.62	5,838,097.83	5,792,490.22	1,657,451.69	1,517,226.66	251,311.79
		K0278 (K0814) Rehabilitación de pavimento asfáltico en caliente en Centro, Localidad rancharía Boquerón 3ra. Sección (El Guanajal), Asentamiento camino el Caimito	0.00	174,562.76	6,269.96	168,292.80	168,292.80	168,292.80	168,292.80	0.00	0.00	0.00
		K0279 (K0815) Construcción de pavimento asfáltico en caliente en Centro, Localidad rancharía Boquerón 4ta. Sección (Laguna Nueva), Asentamiento carretera principal camino Galeana 1 y 2	0.00	228,803.61	44.88	228,758.73	228,758.73	228,758.73	228,758.73	0.00	0.00	0.00
		K0280 (K0818) Rehabilitación de pavimento asfáltico en caliente en Centro, Localidad rancharía Boquerón 4ta. Sección (Laguna Nueva), Asentamiento carretera principal	0.00	308,386.34	4,611.57	303,774.77	303,774.77	303,774.77	303,774.77	0.00	0.00	0.00
		K0281 (K0819) Rehabilitación de pavimento asfáltico en caliente en Centro, Localidad rancharía Corregidora Ortiz 4ta Sección, Asentamiento camino Samaria Zavala	0.00	491,192.06	9,585.49	481,606.57	481,606.57	481,606.57	481,606.57	0.00	0.00	0.00
		K0289 (K0888) Construcción de pavimento de Concreto Hidráulico en el municipio de Centro, colonia Constitución, diversas calles	0.00	3,783,553.85	0.00	3,783,553.85	3,783,553.85	3,783,553.85	3,783,553.85	0.00	0.00	0.00
		K0291 (K0892) Construcción de guarniciones y banquetas en el municipio de Centro, colonia Constitución, diversas calles	0.00	1,399,348.56	262.28	1,399,086.28	1,399,086.28	1,399,086.28	1,399,086.28	0.00	0.00	0.00
		K0292 (K0894) Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Centro, rancharía Tocoal, calle la Y griega, callejón sin nombre	0.00	1,629,236.79	110.81	1,629,125.98	1,629,125.98	1,629,125.98	1,629,125.98	0.00	0.00	0.00
		K0293 (K0896) Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Centro, rancharía José G. Asmitía, calle Benito Juárez	0.00	1,571,995.22	0.98	1,571,994.24	1,571,994.24	1,571,994.24	1,571,994.24	0.00	0.00	0.00
		K0305 (K0521) Construcción de pavimento de concreto asfáltico, guarniciones y banquetas, en calle Prol. Av. Los Ríos a Cerrada Fracc. Brisas del Usumacinta, Col. Tabasco 2000	0.00	1,835,578.38	64,522.11	1,771,056.27	1,771,056.27	1,771,056.27	1,771,056.27	0.00	0.00	0.00
		K0332 (K0800) Desorille, rastreo y recargue de grava, camino Diana Laura Riojas de Colosio, Ra. Ixtacomitán 2da. Sección	0.00	132,901.59	1,977.11	130,924.48	130,924.48	130,924.48	130,924.48	0.00	0.00	0.00
		K0334 (K0855) Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados, diversas localidades zona Tamulté de las Sabanas	0.00	3,880,632.07	1.68	3,880,630.39	3,880,630.39	3,880,630.39	3,880,630.39	0.00	0.00	0.00
		K0338 (K0941) Desorille, rastreo y recargue de grava diversas comunidades (Etapa 1)	0.00	3,079,243.76	11,800.50	3,067,443.26	3,067,443.26	3,067,443.26	3,067,443.26	0.00	0.00	0.00
		K0339 (K0942) Desorille, rastreo y recargue de grava diversas comunidades (Etapa 2)	0.00	5,208,086.09	3,348.85	5,204,737.24	5,204,737.24	5,204,737.24	5,204,737.24	0.00	0.00	0.00
		K0360 (K0856) Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados, diversas localidades zona Playas del Rosario	0.00	2,296,710.83	797.75	2,295,913.08	2,295,913.08	2,295,913.08	2,295,913.08	0.00	0.00	0.00
		K0365 (K0870) Diseño estructural de pavimento rígido de camino secundario de carretera Villahermosa – Cárdenas a Centro de transferencia Campo Carrizo Ra. Lázaro Cárdenas	0.00	2,486,888.10	0.00	2,486,888.10	2,486,888.10	2,486,888.10	2,486,888.10	0.00	0.00	0.00
		K0369 (K0537) Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados, Av. Usumacinta, Méndez, Mina, Rullán Ferrer, Pagés Llargo y calles de Col. Centro, Jesús García, Reforma, Guayabal, 1ro de Mayo, la Manga II y Gaviotas Norte, de Villahermosa, Tab.	0.00	1,894,780.67	33.99	1,894,746.68	1,894,746.68	1,894,746.68	1,894,746.68	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]


H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		K0370(K0538) Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados, en Av. Universidad y diversas calles de las Col. Indeco, Infonavit ciudad Industrial, Villa las Flores y Fracc. Lagunas, de Villahermosa, Tab.	0.00	3,476,886.24	1,404.03	3,475,482.21	3,475,482.21	3,475,482.21	3,475,482.21	0.00	0.00	0.00
		K0373(K0554) Rehabilitación integral de cruceros, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco	0.00	215,803.80	0.03	215,803.77	215,803.77	215,803.77	215,803.77	0.00	0.00	0.00
		K0374(K0555) Mantenimiento de calles y avenidas mediante bacheo a presión con mezcla en frío, en diversas colonias y sectores de ciudad de Villahermosa	0.00	2,927,486.76	4.78	2,927,481.98	2,927,481.98	2,927,481.98	2,927,481.98	0.00	0.00	0.00
		K0375(K0556) Rehabilitación de calles en atención a la demanda ciudadana con mezcla asfáltica en diversas calles y avenidas en la ciudad de Villahermosa	0.00	303,511.01	407.07	303,103.94	303,103.94	303,103.94	303,103.94	0.00	0.00	0.00
		K0376(K0558) Mantenimiento en diversas calles, banquetas y guarniciones del Centro Histórico, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco	0.00	279,248.59	1,847.06	277,401.53	277,401.53	277,401.53	277,401.53	0.00	0.00	0.00
		K0384(K0889) Construcción de pavimento de Concreto Hidráulico en el municipio de Centro, colonia Constitución, diversas calles	0.00	5,675,330.77	0.00	5,675,330.77	5,675,330.77	5,675,330.77	5,675,330.77	0.00	0.00	0.00
		K0386(K0893) Construcción de guarniciones y banquetas en el municipio de Centro, colonia Constitución, diversas calles	0.00	2,099,022.84	393.42	2,098,629.42	2,098,629.42	2,098,629.42	2,098,629.42	0.00	0.00	0.00
		K0387(K0895) Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Centro, ranchería Tocoal, calle la Y griega, callejón sin nombre	0.00	2,443,855.19	166.23	2,443,688.96	2,443,688.96	2,443,688.96	2,443,688.96	0.00	0.00	0.00
		K0388(K0897) Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Centro, ranchería José G. Asmitia, calle Benito Juárez	0.00	2,357,992.82	1.43	2,357,991.39	2,357,991.39	2,357,991.39	2,357,991.39	0.00	0.00	0.00
		K0394(K0812) Construcción de pavimento de concreto asfáltico en caliente, acceso a planta de tratamiento Fracc. Policía y Tránsito, Villa Parrilla	0.00	15,469.44	3.24	15,466.20	15,466.20	15,466.20	15,466.20	0.00	0.00	0.00
		K0404(K0852) Supervisión Técnica de obras de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	0.00	2,543,013.49	6,759.82	2,536,253.67	2,536,253.67	2,536,253.67	2,536,253.67	0.00	0.00	0.00
		K0406(K0937) Mantenimiento a vialidades de concreto asfáltico e hidráulico a base de bacheo en tramos aislados y renivelación de pozos de visita, en diversas calles de las Colonias: Del Bosque, Alata de Serra, Guadalupe, 18 de Marzo, Tamulte de las Barrancas y Las Delicias, en la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	7,466,824.66	0.00	7,466,824.66	7,466,824.66	7,466,824.66	7,466,824.66	0.00	0.00	0.00
		K0407(K0938) Mantenimiento a vialidades de concreto asfáltico e hidráulico a base de bacheo en tramos aislados y renivelación de pozos de visita, en diversas calles de las Colonias: Lindavista, Primero de Mayo, Guayabal, El Parque, Reforma, Mayito, Municipal, Jesús García, Lidia Esther, Adolfo López Mateos, Rovirosa y Centro, en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	7,491,654.95	4.08	7,491,650.87	7,491,650.87	7,491,650.87	7,491,650.87	0.00	0.00	0.00
		K0408(K0939) Mantenimiento a vialidades de concreto asfáltico e hidráulico a base de bacheo en tramos aislados y renivelación de pozos de visita, en diversas calles de las Colonias: Espejo I, Espejo II, Fracc. Galaxia, Fracc. Carrizal, Nueva Imagen, Bonanza, José María Pino Suárez, Framboyanes y Campestre, en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	7,495,216.26	175.40	7,495,040.86	7,495,040.86	7,495,040.86	7,495,040.86	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	K0409(K0940)	Mantenimiento a vialidades de concreto asfáltico e hidráulico a base de bacheo en tramos aislados y renivelación de pozos de visita, en diversas calles de las Colonias: Casa Blanca, Gaviotas Norte, Gaviotas Sur, Indeco y Fracc. Lagunas, en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	7,486,578.90	299.05	7,486,279.85	7,486,279.85	7,486,279.85	7,486,279.85	0.00	0.00	0.00
	K0410(K0943)	Mantenimiento a vialidades de concreto asfáltico e hidráulico a base de bacheo en tramos aislados y renivelación de pozos de visita en la ciudad de Villahermosa, Incluye: rehabilitación de hundimientos menores de drenaje sanitario y reparación de fugas en la red de agua potable	0.00	6,681,746.37	0.00	6,681,746.37	6,681,746.37	6,681,746.37	6,681,746.37	0.00	0.00	0.00
	K0493	Servicios relacionados con la obra pública que ejecuta el Municipio de Centro	0.00	9,675,019.90	4,718.53	9,670,301.37	8,306,450.24	8,306,450.24	8,299,491.85	1,363,851.13	1,363,851.13	0.00
	K0524	Recargue de grava de revestimiento en sectores de Buena Vista Río Nuevo 1ra. Sección (primera Etapa), Sector Libertad	0.00	7,612,341.06	28,498.29	7,583,842.77	7,583,842.77	7,583,842.77	7,583,842.77	0.00	0.00	0.00
	K0525	Reconstrucción de pavimento asfáltico; incluye saneo, suministro de material de banco, renivelación de pozos de visita, rejillas pluviales, riego de impregnación y liga, a base de emulsión asfáltica catiónica, concreto asfáltico mejorado con polímeros, espesor promedio de 5 cms. Compactado, en la calle cerrada del Grjalva, Col. Casa Blanca	0.00	2,946,978.62	7,371.49	2,939,607.13	2,939,607.13	2,939,607.13	2,939,607.13	0.00	0.00	0.00
	K0526	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en caliente, camino sector el Arbolito y ramales, Ra. Miramar, Centro, Tabasco	0.00	2,077,891.24	20,740.52	2,057,150.72	2,057,150.72	2,057,150.72	2,057,150.72	0.00	0.00	0.00
	K0527	Construcción de puente peatonal, puente Horeb, Ra. Jolochero 2da. Sección, Centro, Tabasco	0.00	5,786,999.44	19,471.01	5,767,528.43	5,767,528.43	5,767,528.43	5,767,528.43	0.00	0.00	0.00
	K0528	Reconstrucción de pavimento de concreto asfáltico en caliente, camino principal, Ra. El Zapotal, Centro, Tabasco	0.00	2,724,318.07	10,991.62	2,713,326.45	2,713,326.45	2,713,326.45	2,713,326.45	0.00	0.00	0.00
	K0529	Fresado y reconstrucción de pavimento de concreto asfáltico en calle Paseo de las Flores Colonia el Recreo, Villahermosa, Tabasco	0.00	1,964,200.43	99,886.51	1,864,313.92	1,864,313.92	1,864,313.92	1,864,313.92	0.00	0.00	0.00
	K0530	Reconstrucción de pavimento asfáltico, incluye saneo, suministro de material de banco, renivelación de pozos de visita, rejillas pluviales, riego de liga, a base de emulsión asfáltica catiónica, concreto asfáltico mejorado con polímeros con espesor promedio de 5 cms., compactado, en la calle Progreso y Mario Trujillo, Colonia Punta Brava, Cd. Villahermosa	0.00	2,074,602.93	18,920.84	2,055,682.09	2,055,682.09	2,055,682.09	2,055,682.09	0.00	0.00	0.00
	K0531	Construcción de concreto asfáltico en caliente, fresado de carpeta asfáltica en GASA 1 calle Héroes del 47 de Av. Gregorio Méndez a Paseo Usumacinta, GASA 2 de Paseo Usumacinta a Av. Gregorio Méndez (Deportivo Atasta), GASA 3 de Paseo Usumacinta a Av. Gregorio Méndez (Juzgados), GASA 4 Av. Gregorio Méndez Paseo Usumacinta (Fracc. Militar) de la Colonia Atasta de Serra de la ciudad de Villahermosa, Tabasco	0.00	2,980,679.57	11,451.00	2,969,228.57	2,969,228.57	2,969,228.57	2,969,228.57	0.00	0.00	0.00
	K0535	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y guarniciones en calle Guayacán en Ra. Anacleto Canabal 1a. Secc. municipio de Centro, Tabasco	0.00	1,333,843.63	8,911.39	1,324,932.24	1,116,346.88	1,116,346.88	1,116,346.88	208,585.36	208,585.16	0.00
	K0559	Bacheo en tramos aislados con asfalto en los 4 carriles de Blvd. Adolfo Ruiz Cortines y vialidades que convergen en Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	3,243,468.15	14,926.97	3,228,541.18	3,228,541.18	3,228,541.18	3,228,541.18	0.00	0.00	0.00
	K0564	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados en diversas calles de las Colonias Atasta, Tamulte, Sabina, Plaza Villahermosa, Miguel Hidalgo de Villahermosa, Tabasco	0.00	5,500,000.00	13,323.92	5,486,676.08	5,486,676.08	5,486,676.08	5,486,676.08	0.00	0.00	0.00
	K0565	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados en diversas calles Paseo Tabasco, Ruiz Cortines y de las Colonias Tabasco 2000, Nva. Imagen, Carrizal, Rovirosa, José Ma. Pino Suarez, Espejo de Villahermosa, Tabasco	0.00	5,500,000.00	34,345.88	5,465,654.12	5,465,651.95	5,465,651.95	5,458,856.49	2.17	0.00	0.00
	K0566	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados calles de Col. Centro, Jesús García, Reforma, Guayabal, 1ro. De Mayo, Nueva Villahermosa, La Manga II y Gaviotas Norte, Gaviotas Sur de Villahermosa, Tab.	0.00	5,500,000.00	4,853.43	5,495,146.57	3,830,532.02	3,830,532.02	3,829,488.01	1,664,614.55	1,664,614.55	0.00
	K0567	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados en diversas calles de las Col. El Recreo, Indeco, Infonavit Ciudad Industrial, Villa Las Flores, Casa Blanca, Fracc. Lagunas de Villahermosa, Tabasco	0.00	5,500,000.00	9,776.57	5,490,223.43	5,487,792.76	5,487,792.76	5,487,741.05	2,430.67	0.00	0.00
	K0570	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en camino el Hormiguero, del Municipio de Centro, Tabasco, Ra. Corregidora Ortiz 1ra. Sección	0.00	7,204,252.84	234,998.84	6,969,254.00	6,969,254.00	6,969,254.00	6,969,254.00	0.00	0.00	0.00



1051

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		K0571Reconstrucción de pavimento de concreto asfáltico en caliente, en camino los Remedios, Ra. Corregidora Ortiz 1ra. Sección del Municipio de Centro	0.00	25,463,484.39	13.79	25,463,470.60	25,463,470.60	25,463,470.60	25,463,470.60	0.00	0.00	0.00
		K0573Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad rancharía Anacleto Canabal 2da. Sección, Asentamiento en calle Manuel Andrade	0.00	1,767,544.88	7,720.91	1,759,823.97	1,759,823.97	1,759,823.97	1,759,823.97	0.00	0.00	0.00
		K0584Reconstrucción y fresado de pavimento de concreto asfáltico en caliente, guarimiones y banquetas, en circuito de la calle Socialista, calle Álvaro Obregón, de Blvd. Adolfo Ruiz Cortines a Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, Fracc. Lomas de Alasta, de la colonia Atasta de la ciudad de Villahermosa, Tabasco	0.00	2,987,268.90	38,082.74	2,949,186.16	2,949,186.16	2,949,186.16	2,947,463.49	0.00	0.00	0.00
		K0585Reconstrucción de vialidad a base de fresado de pavimento asfáltico existente y tendido de carpeta de concreto asfáltico en caliente, en carretera Villahermosa-la Isla, colonia Miguel Hidalgo III etapa, en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	8,335,919.66	45,132.54	8,290,787.12	8,290,787.12	8,290,787.12	8,290,787.12	0.00	0.00	0.00
		K0586Fresado y reconstrucción de pavimento asfáltico, incluye saneo, suministro de material de banco, renivelación de pozos de visita, rejillas pluviales, riego de liga, a base de emulsión asfáltica catiónica, concreto asfáltico mejorado con polímeros con espesor promedio de 5 cms. compactado, en la calle cerrada Esperanza Iris, col. Guayabal, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco	0.00	2,967,569.29	12,223.87	2,955,345.42	2,955,341.06	2,955,341.06	2,940,109.75	4.36	0.00	0.00
		K0587Construcción de carpeta de concreto asfáltico de la calle Eusebio Castillo entre la avenida Gregorio Méndez Magaña y calle Simón Sarfat, Col. Centro, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco	0.00	983,160.49	93,086.84	890,073.65	890,073.65	890,073.65	890,073.65	0.00	0.00	0.00
		K0590Construcción de guarimiones y banquetas en acceso a la planta de residuos sólidos, Ra. Anacleto Canabal 3ra. Secc., Centro, Tabasco	0.00	2,398,615.01	20,475.28	2,378,139.73	2,378,139.73	2,378,139.73	2,378,139.73	0.00	0.00	0.00
		K0591Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, guarimiones y banquetas en la calle Los Mangos 2, en Ra. La Lima, Municipio de Centro, Tabasco	0.00	2,187,422.99	17,441.03	2,169,981.96	2,169,981.96	2,169,981.96	2,169,981.96	0.00	0.00	0.00
		K0592Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villa Ocuiltzapotlán, Asentamiento calle Ignacio Allende	0.00	846,216.46	10,337.10	835,879.36	835,879.36	835,879.36	835,879.36	0.00	0.00	0.00
		K0593Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, guarimiones y banquetas en la calle Los Mangos 3, en Ra. La Lima, Municipio de Centro, Tabasco	0.00	2,172,049.64	17,217.64	2,154,832.00	2,154,832.00	2,154,832.00	2,154,832.00	0.00	0.00	0.00
		K0610Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Gaviotas Norte Sector Popular, calle El Duende	0.00	2,107,735.66	81,649.23	2,026,086.43	2,026,086.43	2,026,086.43	2,025,919.63	0.00	0.00	0.00
		K0620Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Av. Cobre entre Av. Antimonio y Av. Acero de Ciudad Industrial	0.00	3,075,136.19	159,786.90	2,915,349.29	2,915,349.29	2,915,349.29	2,915,349.29	0.00	0.00	0.00
		K0628Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Centro, ciudad de Villahermosa, colonia Gaviotas Norte, calle La Bolsa	0.00	2,305,004.03	10,442.91	2,294,561.12	2,294,561.12	2,294,561.12	2,294,561.12	0.00	0.00	0.00
		K0630Construcción de pavimento de concreto hidráulico en municipio de Centro, rancharía La Loma, callejón Las Palmas	0.00	3,854,161.87	21,929.96	3,832,231.91	3,832,231.86	3,832,231.86	3,829,674.50	0.05	0.00	0.00
		K0645Rehabilitación de guarimiones y banquetas de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento Colonia Gaviotas Norte Sector Popular, calle El Duende	0.00	935,358.11	19,007.09	916,351.02	916,351.02	916,351.02	915,300.26	0.00	0.00	0.00
		K0646Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento Colonia Gaviotas Norte sector Popular, calle Cinco	0.00	2,682,169.30	4,887.15	2,677,282.15	2,641,138.03	2,641,138.03	2,639,740.49	36,144.12	0.00	0.00
		K0647Rehabilitación de guarimiones y banquetas de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento Colonia Gaviotas Norte Sector Popular, calle Cinco	0.00	1,028,153.68	4,935.63	1,023,218.05	967,270.15	967,270.15	967,219.63	55,947.90	0.00	0.00
		K0648Rehabilitación de guarimiones y banquetas de concreto hidráulico en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento Colonia Gaviotas Norte Sector Popular, calle La Bolsa	0.00	1,007,073.91	4,766.15	1,002,307.76	1,002,307.76	1,002,307.76	1,002,307.76	0.00	0.00	0.00
		K0663Construcción de guarimiones y banquetas en Centro, Localidad Villa Parrilla, asentamiento calle Prolongación Juan XXIII	0.00	3,984,929.89	18,846.30	3,966,083.59	3,966,083.59	3,966,083.59	3,966,083.59	0.00	0.00	0.00
		K0664Rehabilitación de puente peatonal y vehicular en Centro, Localidad Villa Macultepec, asentamiento prolongación de la calle Régulo Torpey Andrade sobre el arroyo Garduza	0.00	3,047,332.24	48,013.96	2,999,318.28	2,999,318.28	2,999,318.28	2,996,594.80	0.00	0.00	0.00
		K0674Construcción y colocación de ataguías metálicas AZ-19-700 para rescate de aproches en puentes Av. Ruiz Cortines con Laguna Las Ilusiones, municipio de Centro	0.00	24,061,926.03	162,515.27	23,899,410.76	23,491,910.28	23,491,910.28	23,484,380.84	407,500.48	407,500.48	0.00
		K0690Desmantelamiento y colocación de parada de autobús en parque Manuel Mestre Ghigliazza, Av. Paseo Tabasco, Col. Jesús García	0.00	303,402.86	5,059.36	298,343.50	298,343.50	298,343.50	298,343.50	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature and initials.

1052

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	K0693	Rehabilitación de Centro de transferencia de residuos sólidos en Centro, Localidad Anadeto Canabal 3ra. Sección, Asentamiento Centro de transferencia	0.00	6,358,077.35	21,387.40	6,336,689.95	3,880,365.36	3,880,365.36	3,868,584.68	2,456,324.59	2,456,324.59	0.00
	K0705	Construcción de tres muelles fluviales en el municipio de Centro, Tabasco	0.00	1,833,567.93	11,933.66	1,821,634.27	1,103,029.74	1,103,029.74	1,098,275.30	718,604.53	718,604.53	0.00
	K0713	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, en calle Profesor Gonzalo León González de la Colonia Sabina, Ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco	0.00	2,444,053.38	5,102.95	2,438,950.43	2,252,718.50	2,252,718.50	2,243,008.51	186,231.93	186,231.93	0.00
	K0725	Construcción de muelle fluvial Sheba en malecón Carlos A. Madrazo Becerra, Col. Centro Delegación Uno, Ciudad de Villahermosa, Tabasco	0.00	741,875.46	4,399.18	737,476.28	0.00	0.00	0.00	737,476.28	737,476.28	0.00
	K0735	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Centro, Localidad rancharía Tocoal, Asentamiento calle la Y Griega, callejón sin nombre	0.00	1,673,269.46	0.00	1,673,269.46	0.00	0.00	0.00	1,673,269.46	0.00	0.00
	K0740	Rehabilitación de pavimento de concreto asfáltico en caliente en Centro, Localidad Villa Ocuiltzapotlan, Asentamiento Andador D y calle Poeta Tabasqueños, Fraccionamiento ISSET	0.00	5,130,301.02	0.00	5,130,301.02	0.00	0.00	0.00	5,130,301.02	0.00	0.00
	K0741	Rehabilitación de pavimento de concreto asfáltico en caliente en Centro, Localidad Villa Ocuiltzapotlan, Asentamiento calle José Gorostiza, Fraccionamiento ISSET	0.00	6,156,085.39	0.00	6,156,085.39	0.00	0.00	0.00	6,156,085.39	0.00	0.00
	K0742	Rehabilitación de pavimento de concreto asfáltico en caliente en Centro, Localidad Villa Ocuiltzapotlan, Asentamiento andador E, Fraccionamiento Lomas de Ocuiltzapotlan 1	0.00	5,789,909.75	0.00	5,789,909.75	0.00	0.00	0.00	5,789,909.75	0.00	0.00
	K0743	Rehabilitación de pavimento de concreto asfáltico en caliente en Centro, Localidad Villa Ocuiltzapotlan, Asentamiento andador C y Anexo, Fraccionamiento Lomas de Ocuiltzapotlan 1	0.00	7,668,415.91	0.00	7,668,415.91	0.00	0.00	0.00	7,668,415.91	0.00	0.00
	K0744	Construcción de pavimento de concreto Hidráulico en Centro, Localidad Tamulté de las Sabanas, Asentamiento calle Agustín Beltrán	0.00	2,701,655.58	0.00	2,701,655.58	0.00	0.00	0.00	2,701,655.58	0.00	0.00
	K0758	Construcción de guarniciones y banquetas en Centro, Localidad Rancharía La Vuelta (La Jagua), asentamiento caminos de la comunidad	0.00	3,847,090.25	0.00	3,847,090.25	0.00	0.00	0.00	3,847,090.25	0.00	0.00
	K0768	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados, calles de Col. Centro, Jesús García, Reforma, Guayabal, 1ro. De Mayo, Nueva Villahermosa, La Manga II y Gaviotas Norte, Gaviotas Sur, de Villahermosa, Tab. Etapa II	0.00	4,228,926.15	0.00	4,228,926.15	0.00	0.00	0.00	4,228,926.15	0.00	0.00
	K0769	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados, en diversas calles de las Colonia Atasta, Tamulté, Sabina, Plaza Villahermosa, Miguel Hidalgo, de Villahermosa, Tabasco, Etapa II	0.00	4,228,926.15	0.00	4,228,926.15	0.00	0.00	0.00	4,228,926.15	0.00	0.00
	K0770	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados, en diversas calles de las Col. El Recreo, Indeco, Infonavit Ciudad Industrial, Villa Las Flores, Casa Blanca, Fracc. Lagunas, de Villahermosa, Tabasco, Etapa II	0.00	4,228,926.15	0.00	4,228,926.15	0.00	0.00	0.00	4,228,926.15	0.00	0.00
	K0771	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados, en diversas calles Paseo Tabasco, Ruiz Cortines y de las Colonias Tabasco 2000, Nva. Imagen, Carrizal, Rovirosa, José Ma. Pino Suárez, Espejo I, Espejo II, de Villahermosa, Tabasco, Etapa II	0.00	4,228,926.15	0.00	4,228,926.15	0.00	0.00	0.00	4,228,926.15	0.00	0.00
	K0774	Construcción de pavimento de carpeta de concreto asfáltico de 5 cm espesor, construcción de pavimento de concreto hidráulico en tramos aislados, bacheo con mezcla asfáltica, construcción de guarniciones y banquetas en tramos aislados en Fraccionamiento Villa Las Palmas de la Colonia José María Pino Suarez, Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	2,841,671.48	0.00	2,841,671.48	0.00	0.00	0.00	2,841,671.48	0.00	0.00
	K0871	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el cruce de Periférico Malecón Carlos A. Madrazo B. y Paseo Tabasco en Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	7,133,311.92	0.00	7,133,311.92	0.00	0.00	0.00	7,133,311.92	0.00	0.00
	K0872	Rehabilitación de semaforización del cruce de Periférico Malecón Carlos A. Madrazo B. y Paseo Tabasco en Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	5,195,910.49	0.00	5,195,910.49	0.00	0.00	0.00	5,195,910.49	0.00	0.00
	K0099	Rehabilitación de la infraestructura de Alumbrado Público	13,999,979.86	17,199,710.02	16,201,019.95	14,998,669.93	12,016,805.79	11,979,374.68	11,979,374.68	2,981,864.14	1,601,441.66	37,431.11
	K0337(K0791)	Rehabilitación del alumbrado público en las Unidades Deportivas: Recreativo de Infonavit Atasta, Deportiva de la Colonia La Manga II y Recreativo de Atasta, de la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro	0.00	1,426,141.56	537.18	1,425,604.38	1,425,604.38	1,425,604.38	1,425,604.38	0.00	0.00	0.00
	K0341(K0950)	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento Colonia Atasta, calle Niños Héroes y 27 de febrero (de la fuente del chorro al monumento al deportista)	0.00	3,696,604.18	0.55	3,696,603.63	3,696,603.63	3,696,603.63	3,696,603.63	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	K0359(K0845)	Ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión en el callejón La Trinidad de la ranhería Emiliano Zapata del municipio de Centro	0.00	57,449.86	5,766.00	51,683.86	51,683.86	51,683.86	51,683.86	0.00	0.00	0.00
	K0371(K0549)	Ampliación del alumbrado público en carretera Villahermosa- Frontera, Cd de Villahermosa, del municipio de Centro	0.00	816,465.09	13,688.31	802,776.78	802,776.78	802,776.78	802,776.78	0.00	0.00	0.00
	K0372(K0553)	Ampliación del alumbrado público en distribuidor vial la Pigua, Col. Casa Blanca 1ra. Sección Cd. De Villahermosa, del municipio de Centro	0.00	1,756,717.21	39,704.90	1,717,012.31	1,717,012.31	1,717,012.31	1,717,012.31	0.00	0.00	0.00
	K0457	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad Villahermosa, asentamiento parque Covadonga en la Colonia Miguel Hidalgo	0.00	2,872,583.71	19,671.93	2,852,911.78	2,852,911.78	2,852,911.78	2,852,911.78	0.00	0.00	0.00
	K0478	Rehabilitación del alumbrado público en el fraccionamiento La Ceiba de Villa Ocuilzapotlán, del municipio de Centro	0.00	704,597.12	19,828.34	684,768.78	684,768.78	684,768.78	684,768.78	0.00	0.00	0.00
	K0479	Rehabilitación del alumbrado público la Ranhería Las Matillas 4ta. Sección del municipio de Centro	0.00	961,743.02	6,634.61	955,108.41	955,108.41	955,108.41	955,108.41	0.00	0.00	0.00
	K0480	Rehabilitación del alumbrado público en el fraccionamiento Lomas de Esquipulas, Villa Parrilla del municipio de Centro	0.00	677,553.49	13,507.81	664,045.68	664,045.68	664,045.68	664,045.68	0.00	0.00	0.00
	K0481	Rehabilitación del alumbrado público en la Ranhería Hueso de Puerco, del municipio de Centro	0.00	796,107.16	11,091.32	785,015.84	785,015.84	785,015.84	785,015.84	0.00	0.00	0.00
	K0482	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad Cd. De Villahermosa, asentamiento Fraccionamiento Valle Marino	0.00	807,901.35	29,900.93	778,000.42	778,000.42	778,000.42	778,000.42	0.00	0.00	0.00
	K0483	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad Ra. Barrancas y Amate 2da Sección, asentamiento diversos puntos de la ranhería	0.00	161,177.31	6,135.70	155,041.61	155,041.61	155,041.61	155,041.61	0.00	0.00	0.00
	K0484	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad Ra Corozal asentamiento diversos puntos de la ranhería	0.00	735,828.15	10,941.89	724,886.26	724,886.26	724,886.26	724,886.26	0.00	0.00	0.00
	K0485	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad Colonia Agraria (La Isla), asentamiento diversos puntos de la colonia	0.00	1,303,569.35	23,290.27	1,280,279.08	1,280,279.08	1,280,279.08	1,280,279.08	0.00	0.00	0.00
	K0486	Rehabilitación y mejoramiento del alumbrado público, en el parque Tomás Garrido Canabal de la ciudad de Villahermosa, del municipio de Centro	0.00	3,729,809.62	83,195.55	3,646,614.07	3,646,614.07	3,646,614.07	3,646,614.07	0.00	0.00	0.00
	K0487	Rehabilitación del alumbrado público para el acceso a Captación y planta potabilizadora Carrizal II en carretera municipal Emiliano Zapata al Cedro, Número 1, en la R/A Emiliano Zapata entre Boulevard Bicentenario y carretera al Cedro en el Municipio de Centro	0.00	2,195,240.24	0.00	2,195,240.24	1,653,863.67	1,653,863.67	1,653,850.72	541,376.57	0.00	0.00
	K0488	Rehabilitación del sistema de alumbrado público mediante la sustitución de Luminarias en diversas comunidades de la zona Tamulté de las Sabanas, aeropuerto, los Aztlanes y salida a Cárdenas del municipio de Centro	0.00	2,677,985.73	51,212.68	2,626,773.05	2,626,773.05	2,626,773.05	2,626,773.05	0.00	0.00	0.00
	K0519	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad Villahermosa, asentamiento parque lineal de la Colonia INDECO del municipio de Centro	0.00	2,267,353.77	19,100.45	2,248,253.32	2,248,253.32	2,248,253.32	2,248,253.32	0.00	0.00	0.00
	K0520	Rehabilitación del alumbrado público en el monumento de Los Balladores de la fuente de los pescadores del Palacio Municipal del municipio de Centro	0.00	276,638.22	1,448.21	275,190.01	275,190.01	275,190.01	275,190.01	0.00	0.00	0.00
	K0521	Rehabilitación del alumbrado público en la Colonia Miguel Hidalgo, carretera Villahermosa La Isla (tramo desde periférico Carlos Pellicer Cámara hasta entrada el retén) en el municipio de Centro	0.00	11,909,063.59	0.00	11,909,063.59	11,882,466.96	11,882,466.96	11,878,839.30	26,596.63	0.00	0.00
	K0522	Rehabilitación del alumbrado público, monumento La Choca y monumento a la Madre, en la ciudad de Villahermosa, del municipio de Centro	0.00	426,633.70	4,577.38	422,056.32	422,056.32	422,056.32	422,056.32	0.00	0.00	0.00
	K0523	Rehabilitación del alumbrado público en la Av. Esperanza Iris en la Colonia Guayabal, del municipio de Centro	0.00	1,802,547.39	6,513.01	1,796,034.38	1,796,034.38	1,796,034.38	1,796,034.38	0.00	0.00	0.00
	K0574	Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad ranhería Ixtacomitán 4ta Sección, asentamiento diversos puntos	0.00	530,985.39	538.49	530,446.90	530,446.90	530,446.90	530,446.90	0.00	0.00	0.00
	K0575	Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad ranhería Torno Largo 3ra. Sección (Sabanilla), asentamiento diversos puntos	0.00	1,405,004.23	7,026.53	1,397,977.70	1,397,977.70	1,397,977.70	1,397,977.70	0.00	0.00	0.00
	K0576	Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad ranhería Tumbulushal, Asentamiento diversos puntos	0.00	2,074,660.24	42,339.59	2,032,320.65	2,032,320.65	2,032,320.65	2,032,320.65	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

1054

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		K0577Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad ranhería Boquerón 2da Sección (El Barquillo), Asentamiento diversos puntos	0.00	995,704.37	0.00	995,704.37	987,191.87	987,191.87	987,073.01	8,512.50	0.00	0.00
		K0578Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad ranhería Boquerón 1ra Sección (San Pedro), Asentamiento diversos puntos	0.00	1,549,893.92	0.00	1,549,893.92	1,452,459.38	1,452,459.38	1,448,229.98	97,434.54	0.00	0.00
		K0579Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad ranhería Alvarado Jimbal, Asentamiento diversos puntos	0.00	788,579.50	16,600.45	771,979.05	771,979.05	771,979.05	771,979.05	0.00	0.00	0.00
		K0580Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad ranhería Río Tinto 3ra. Sección, Asentamiento diversos puntos	0.00	1,065,811.83	3,718.30	1,062,093.53	1,062,093.53	1,062,093.53	1,062,093.53	0.00	0.00	0.00
		K0581Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad ranhería Alvarado Santa Irene 2da. Sección (Taizal), Asentamiento diversos puntos	0.00	571,045.74	9,519.56	561,526.18	561,526.18	561,526.18	561,526.18	0.00	0.00	0.00
		K0582Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad ranhería Ixtacomitán 3ra. Sección, Asentamiento diversos puntos	0.00	801,524.55	2,594.03	798,930.52	798,930.52	798,930.52	798,930.52	0.00	0.00	0.00
		K0583Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad Ribera de Las Raíces, Asentamiento diversos puntos	0.00	1,229,245.53	4,859.01	1,224,386.52	1,224,386.52	1,224,386.52	1,224,386.52	0.00	0.00	0.00
		K0621Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad La Huasteca 2da. Sección (Alvarado La Raya), asentamiento diversos puntos	0.00	1,860,603.87	10,828.84	1,849,775.03	1,849,775.03	1,849,775.03	1,849,775.03	0.00	0.00	0.00
		K0622Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad Tomo Largo 2da Sección, Asentamiento diversos puntos	0.00	1,060,426.24	0.00	1,060,426.24	999,945.19	999,945.19	996,279.29	60,481.05	0.00	0.00
		K0623Mantenimiento del alumbrado público en puentes peatonales en Avenida Adolfo Ruiz Cortines de la Cd. de Villahermosa del municipio del Centro	0.00	1,052,220.60	26,275.19	1,025,945.41	1,025,945.41	1,025,945.41	1,025,945.41	0.00	0.00	0.00
		K0665Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad Parrilla II, asentamiento Villa Los Claustros diversos puntos	0.00	1,058,447.03	4,224.10	1,054,222.93	1,054,222.93	1,054,222.93	1,054,222.93	0.00	0.00	0.00
		K0666Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad ranhería Corregidora Ortiz 4ta. Sección, asentamiento diversos puntos	0.00	637,478.64	3,987.56	633,491.08	633,491.08	633,491.08	633,491.08	0.00	0.00	0.00
		K0667Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad ranhería Guapinol, asentamiento diversos puntos	0.00	695,203.80	10,551.46	684,652.34	684,652.34	684,652.34	684,652.34	0.00	0.00	0.00
		K0668Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad Villa Playas del Rosario (Subteniente García), asentamiento Fraccionamiento Las Mercedes, diversos puntos	0.00	5,161,096.33	0.00	5,161,096.33	4,708,877.26	4,708,877.26	4,696,987.12	452,219.07	0.00	0.00
		K0669Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad Villa Parrilla, asentamiento Fraccionamiento Infonavit Parrilla, diversos puntos	0.00	734,776.80	9,254.19	725,522.61	725,522.61	725,522.61	725,522.61	0.00	0.00	0.00
		K0694Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad ranhería Estanzuela 1ra. Sección, Asentamiento diversos puntos	0.00	1,705,149.28	0.00	1,705,149.28	1,680,824.69	1,680,824.69	1,670,681.79	24,324.59	0.00	0.00
		K0695Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad ranhería Estanzuela 2da. Sección, Asentamiento diversos puntos	0.00	264,857.50	0.00	264,857.50	249,131.83	249,131.83	247,628.45	15,725.67	0.00	0.00
		K0699Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad ranhería Boquerón 5ta. Sección (La Lagartera), Asentamiento diversos puntos	0.00	566,114.13	0.00	566,114.13	553,639.16	553,639.16	550,298.23	12,474.97	0.00	0.00
		K0749Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ra. La Huasteca 1ra. Sección, Asentamiento Diversos Puntos	0.00	1,298,691.51	0.00	1,298,691.51	0.00	0.00	0.00	1,298,691.51	0.00	0.00
		K0750Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranhería Ixtacomitán 1ra. Sección, Asentamiento diversos puntos	0.00	2,019,754.88	0.00	2,019,754.88	0.00	0.00	0.00	2,019,754.88	0.00	0.00
		K0751Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ra. Coronel Traconis (San Francisco 4ta. Sección)	0.00	812,944.36	0.00	812,944.36	0.00	0.00	0.00	812,944.36	0.00	0.00
		K0752Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranhería Alvarado Guardacosta, Asentamiento diversos puntos	0.00	930,692.65	0.00	930,692.65	0.00	0.00	0.00	930,692.65	0.00	0.00
		K0753Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento Laguna Encantada, Colonia Triunfo La Manga I	0.00	2,352,318.06	0.00	2,352,318.06	0.00	0.00	0.00	2,352,318.06	0.00	0.00
		K0754Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento parque del Vaso Regulador de Tamulté de las Barrancas	0.00	1,825,335.71	0.00	1,825,335.71	0.00	0.00	0.00	1,825,335.71	0.00	0.00
		K0755Rehabilitación de alumbrado público en Centro, Localidad Villahermosa, Asentamiento parque público Domingo Colín de Gaviotas Norte	0.00	1,185,441.31	0.00	1,185,441.31	0.00	0.00	0.00	1,185,441.31	0.00	0.00

[Handwritten signature]

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		K0759Rehabilitación y mejoramiento del alumbrado público en Centro, localidad Villahermosa, asentamiento deportiva de la Colonia José María Pino Suárez (Tierra Colorada)	0.00	2,645,182.51	0.00	2,645,182.51	0.00	0.00	0.00	2,645,182.51	0.00	0.00
		K0760Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Alvarado Colima, asentamiento diversos puntos	0.00	524,867.29	0.00	524,867.29	0.00	0.00	0.00	524,867.29	0.00	0.00
		K0761Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Alvarado Santa Irene 1ra. Sección, asentamiento diversos puntos	0.00	663,466.83	0.00	663,466.83	0.00	0.00	0.00	663,466.83	0.00	0.00
		K0762Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Ixtacomitán 2da. Sección, asentamiento diversos puntos	0.00	2,317,226.12	0.00	2,317,226.12	0.00	0.00	0.00	2,317,226.12	0.00	0.00
		K0763Rehabilitación del alumbrado público en fraccionamiento Centrópolis del Municipio de Centro	0.00	1,125,113.06	0.00	1,125,113.06	0.00	0.00	0.00	1,125,113.06	0.00	0.00
		K0764Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Coronel Traconis 2da. Sección (El Zapote), asentamiento diversos puntos	0.00	665,949.13	0.00	665,949.13	0.00	0.00	0.00	665,949.13	0.00	0.00
		K0765Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ranchería Coronel Traconis (Guerrero 3ra. Sección), asentamiento diversos puntos	0.00	276,542.89	0.00	276,542.89	0.00	0.00	0.00	276,542.89	0.00	0.00
		K0766Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Anacleto Canabal 2da. Sección, Asentamiento diversos puntos	0.00	4,154,187.75	0.00	4,154,187.75	0.00	0.00	0.00	4,154,187.75	0.00	0.00
		K0767Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ra. Ixtacomitán 5ta. Sección, Asentamiento diversos puntos	0.00	1,767,900.46	0.00	1,767,900.46	0.00	0.00	0.00	1,767,900.46	0.00	0.00
		K0870Rehabilitación de instalaciones eléctrica y alumbrado del cruce de Periférico Malecón Carlos A. Madrazo B. y Paseo Tabasco en Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	3,698,332.23	0.00	3,698,332.23	0.00	0.00	0.00	3,698,332.23	0.00	0.00
		K0873Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ra. Coronel Traconis 1ra. Sección (La Isla), Asentamiento Diversos puntos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K0874Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Cd. Villahermosa, asentamiento diversas Colonias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K0876Ampliación de alumbrado público en Centro, Localidad Villa Tamulté de las Sabanas, asentamiento Prol. De las calles Benito Juárez y Av. Buena Vista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K0877Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Villa Macultepec, asentamiento calles de acceso al COBATAB 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K0878Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ra. Huasteca 1ra. Sección, asentamiento carretera federal frente de la Escuela Primaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K0879Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ra. Tumbulushal, asentamiento fraccionamiento Villa el Cielo (calle de acceso al CECYTE 19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K0880Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Parrilla II, asentamiento calle Senda de Guacidan y puente peatonal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K0881Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Ra. La Vuelta (La Jagua), asentamiento diferentes puntos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K0882Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad Cocoyol (Socialista), asentamiento callejón del peatón y vialidad principal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K0883Rehabilitación del alumbrado público en Centro, Localidad ranchería Barrancas y Amate 3ra. Sección, asentamiento frente de la Telesecundaria Gustavo Ovando Ríos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K008	Caminos		0.00	42,465,748.87	3,069,108.75	39,396,640.12	32,740,338.32	32,740,338.32	32,739,128.77	6,656,301.80	41,478.94	0.00
		K0588Construcción de pavimento asfáltico, camino El Tamarindo, Ra. Rovirosa, en el municipio de Centro, Tabasco	0.00	4,605,772.18	8,239.41	4,597,532.77	4,597,289.00	4,597,289.00	4,597,289.00	243.77	243.77	0.00
		K0589Construcción de pavimento de concreto asfáltico en caliente, camino Los Acosta, Ranchería Guapinol, en el municipio de Centro, Tabasco	0.00	12,181,380.26	116,487.72	12,064,892.54	12,064,892.54	12,064,892.54	12,064,143.58	0.00	0.00	0.00
		K0594Construcción de pavimento asfáltico en caliente en Centro, Localidad ranchería Boquerón 4ta Sección (Laguna Nueva), Asentamiento Carretera	0.00	2,894,562.67	2,894,562.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K0606Construcción de pavimento de concreto asfáltico en Centro, Localidad Ra. Corregidora Ortiz 3ra. Sección (San Pedrito), asentamiento camino Los Jiménez	0.00	2,413,245.41	8,130.66	2,405,114.75	2,405,114.75	2,405,114.75	2,405,114.75	0.00	0.00	0.00
		K0627Construcción de camino con concreto asfáltico en el municipio de Centro, ranchería	0.00	4,596,636.28	11,010.50	4,585,625.78	4,544,390.61	4,544,390.61	4,544,390.61	41,235.17	41,235.17	0.00

[Handwritten signature]

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
K012		Alvarado Jimbal										
	K0641	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en caliente, Localidad Ra. Ixtacomitán 2da. Sección, Centro, Tabasco, camino Isabel de la Parra de Madrazo	0.00	3,001,172.56	9,557.10	2,991,615.46	2,991,615.46	2,991,615.46	2,991,376.75	0.00	0.00	0.00
	K0642	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en caliente, camino Diana Laura Riojas de Colosio	0.00	3,263,593.98	11,034.59	3,252,559.39	3,252,559.39	3,252,559.39	3,252,337.51	0.00	0.00	0.00
	K0673	Construcción de pavimento asfáltico en caliente en Centro, Localidad Ranchería Boquerón 4ta. Sección (Laguna Nueva), asentamiento carretera principal camino el Tamarindo	0.00	2,894,562.67	10,086.10	2,884,476.57	2,884,476.57	2,884,476.57	2,884,476.57	0.00	0.00	0.00
	K0739	Construcción de pavimento de concreto asfáltico en caliente en Centro, Localidad Medellín y Madero 2da. Sección, asentamiento camino San Ignacio	0.00	6,614,822.86	0.00	6,614,822.86	0.00	0.00	0.00	6,614,822.86	0.00	0.00
		Edificios Públicos	0.00	43,617,233.95	999,458.88	42,617,775.07	32,862,668.75	32,862,668.75	32,836,121.79	9,755,106.32	3,531,457.55	0.00
	K0635	Rehabilitación de fachadas interiores (faldón), mantenimiento a cubierta en plaza y retiro de ceiba del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco	0.00	4,212,091.36	5,445.95	4,206,645.41	3,657,424.02	3,657,424.02	3,657,424.02	549,221.39	549,221.39	0.00
	K0636	Rehabilitación de pasillos y plaza la Ceiba en el interior del H. Ayuntamiento de Centro en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, Prolongación Paseo Tabasco no. 1401, Tabasco 2000, Centro Tabasco	0.00	3,684,700.51	7,859.23	3,676,841.28	1,432,275.65	1,432,275.65	1,423,632.61	2,244,565.63	2,244,565.63	0.00
	K0677	Rehabilitación de oficina, baños, cocina, áreas de bodegas, y almacenamiento en el departamento de mantenimiento de vialidades y áreas de baños de mecanización de la Dirección de Desarrollo del Municipio de Centro, en Cda. Tabasco Colonia Linda Vista, ciudad de Villahermosa, Tabasco	0.00	3,901,980.35	14,688.12	3,887,292.23	3,727,274.88	3,727,274.88	3,727,274.88	160,017.35	160,017.35	0.00
	K0691	Rehabilitación de oficinas administrativas Centro de datos en las inmediaciones del H. Ayuntamiento del Centro, Villahermosa, Tabasco	0.00	230,617.59	1,384.00	229,233.59	186,231.94	186,231.94	185,108.13	43,001.65	0.00	0.00
	K0692	Mantenimiento de oficinas, servicios sanitarios y cajas de cobro de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento de Centro, en las instalaciones del SAS en Av. Paseo de la Sierra, Ciudad de Villahermosa, Tab.	0.00	1,958,399.01	466,209.53	1,492,189.48	926,397.13	926,397.13	924,522.49	565,792.35	565,792.35	0.00
	K0867	Ampliación de la rehabilitación de fachadas interiores y refuerzo en su estructura, en el edificio de Palacio municipal del H. Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco	0.00	6,172,142.37	0.00	6,172,142.37	0.00	0.00	0.00	6,172,142.37	0.00	0.00
	K0335	(K0639) Rehabilitación de caseta de vigilancia de seguridad pública de la Colonia Framboyanes, en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	497,037.73	117,923.81	379,113.92	379,113.92	379,113.92	379,113.92	0.00	0.00	0.00
	K0336	(K0640) Rehabilitación de caseta de vigilancia en la rancharía La Lima de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, del municipio de Centro, Tabasco	0.00	343,281.49	61,447.38	281,834.11	281,834.11	281,834.11	281,834.11	0.00	0.00	0.00
	K0595	2da. Etapa del mantenimiento de la caseta de seguridad pública en la Colonia Tamulté, ciudad de Villahermosa, Tabasco	0.00	259,746.75	1,937.81	257,808.94	257,808.94	257,808.94	257,808.94	0.00	0.00	0.00
	K0345	(K0614) Rehabilitación de la Oficialía No. 3, Villa Ocuiltzapotlán	0.00	2,698,455.73	56.88	2,698,398.85	2,698,398.85	2,698,398.85	2,698,398.85	0.00	0.00	0.00
	K0346	(K0615) Rehabilitación de la Oficialía No. 4, Villa Macultepec	0.00	3,003,667.90	261.45	3,003,406.45	3,003,406.45	3,003,406.45	3,003,406.45	0.00	0.00	0.00
	K0347	(K0617) Remodelación de la Dirección de Asuntos Indígenas (anexo a la Oficialía No. 2), de la Colonia Atasta de Serra, en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	347,168.19	77,208.61	269,959.58	269,959.58	269,959.58	269,959.58	0.00	0.00	0.00
	K0348	(K0618) Construcción de Delegación de Río Viejo 1ra. Sección	0.00	517,260.64	0.64	517,260.00	517,260.00	517,260.00	517,260.00	0.00	0.00	0.00
	K0349	(K0620) Construcción de Delegación de Ixtacomitán 1ra. Sección	0.00	359,938.70	0.13	359,938.57	359,938.57	359,938.57	359,938.57	0.00	0.00	0.00
K0364	(K0869) Dictamen de seguridad estructural del área específica en planta alta del edificio del palacio municipal, ciudad de Villahermosa	0.00	1,006,904.20	0.00	1,006,904.20	1,006,904.20	1,006,904.20	1,006,904.20	0.00	0.00	0.00	
K0596	Rehabilitación de la delegación ubicada en Av. Usumacinta de la Col. Lindavista del municipio de Centro	0.00	1,133,603.61	2,476.92	1,131,126.69	1,131,126.69	1,131,126.69	1,131,126.69	0.00	0.00	0.00	
K0707	Rehabilitación de las instalaciones eléctricas del mercado público Coronel Gregorio Méndez Magaña (Mercado de la Sierra) de la Cd. de Villahermosa del Municipio del Centro	0.00	972,481.36	0.00	972,481.36	964,169.62	964,169.62	958,351.36	8,311.74	0.00	0.00	
K0710	Rehabilitación de la oficialía no. 3 (2da. etapa), en Villa Ocuiltzapotlan	0.00	221,326.06	6,597.90	214,728.16	202,867.33	202,867.33	201,643.13	11,860.83	11,860.83	0.00	
K0637	Rehabilitación de la infraestructura del Consejo de Ancianos del Voluntariado del DIF de la Colonia Guadalupe Borja, en la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	2,827,286.48	25,629.18	2,801,657.30	2,801,657.30	2,801,657.30	2,801,657.30	0.00	0.00	0.00	
K0639	Rehabilitación 2a. Etapa del centro de capacitación de la Colonia Gaviotas Sur, sector San José en la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	712,610.21	7,769.54	704,840.67	704,840.67	704,840.67	704,840.67	0.00	0.00	0.00	

1057

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		K0640Rehabilitación de concejo de ancianos Mis Blancas Mariposas calle Guineo esquina Corozal Colonia la Manga 2, Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	2,279,998.03	46,885.75	2,233,112.28	2,233,112.28	2,233,112.28	2,233,112.28	0.00	0.00	0.00
		K0343(K0610) Mantenimiento al mercado Tabasco Avanza 2da. Etapa, de la Colonia Atasta de Serra, en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	1,754,247.46	126,593.98	1,627,653.48	1,627,653.48	1,627,653.48	1,627,653.48	0.00	0.00	0.00
		K0344(K0612) Rehabilitación del mercado Gral. Miguel Orrico de los Llanos de la Col. Tamulte de las Barrancas, en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	473,391.69	6,274.42	467,117.27	467,117.27	467,117.27	467,117.27	0.00	0.00	0.00
		K0358(K0820) Unidad de transferencia y núcleos de servicios del mercado provisional Villahermosa de la Colonia Casa Blanca en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	1,843,682.10	81.22	1,843,600.88	1,843,600.88	1,843,600.88	1,843,600.88	0.00	0.00	0.00
		K0412(K0775) Mantenimiento a instalaciones diversas del mercado José María Pino Suárez	0.00	1,903.07	0.03	1,903.04	1,903.04	1,903.04	1,903.04	0.00	0.00	0.00
		K0706Rehabilitación de canalones pluviales de estructura metálica en azotea del mercado José María Pino Suarez de la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	0.00	1,310,824.01	7,615.95	1,303,208.06	1,303,015.05	1,303,015.05	1,295,152.04	193.01	0.00	0.00
		K0532Rehabilitación de almacén para oficinas administrativas temporales del Sistema de Agua y Saneamiento	0.00	892,487.35	15,110.45	877,376.90	877,376.90	877,376.90	877,376.90	0.00	0.00	0.00
K013		Infraestructura para protección al ambiente.	0.00	32,461,781.62	16,753.98	32,445,027.64	32,381,559.10	32,381,559.10	32,374,121.68	63,468.54	63,468.54	0.00
		K0303(K0503) Construcción y equipamiento de la Planta de Transferencia de residuos sólidos en la R/a. Anacleto Canabal 3era. Sección, en el municipio de Centro, Tabasco	0.00	28,181,959.57	0.00	28,181,959.57	28,181,959.57	28,181,959.57	28,181,959.57	0.00	0.00	0.00
		K0724Rehabilitación de Centros para la gestión Integral de Residuos Sólidos En Centro, Localidad Anacleto Canabal 3ra. Sección, Asentamiento Anacleto Canabal 3ra. Sección	0.00	4,279,822.05	16,753.98	4,263,068.07	4,199,599.53	4,199,599.53	4,192,162.11	63,468.54	63,468.54	0.00
K014		Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva	0.00	71,181,872.09	4,567,161.08	66,614,711.01	60,484,713.93	60,484,713.93	60,469,801.96	6,129,997.08	1,929,916.16	0.00
		K0269(K0595) Rehabilitación de parque público en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento parque Domingo Colín, Colonia Gaviotas Norte	0.00	733,230.29	3,624.68	729,605.61	729,605.61	729,605.61	729,605.61	0.00	0.00	0.00
		K0270(K0596) Rehabilitación de parque público en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento parque Independencia, Colonia Miguel Hidalgo	0.00	131,090.79	0.68	131,090.11	131,090.11	131,090.11	131,090.11	0.00	0.00	0.00
		K0277(K0785) Rehabilitación de espacio público multideportivo en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento Deportiva Manga II, Colonia La Manga II	0.00	2,493,340.18	1,444,311.47	1,049,028.71	1,049,028.71	1,049,028.71	1,049,028.71	0.00	0.00	0.00
		K0350(K0623) Rehabilitación del parque Los Pajaritos de la Colonia Centro Delegación Dos, en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	2,454,246.36	12,545.82	2,441,700.54	2,441,700.54	2,441,700.54	2,441,700.54	0.00	0.00	0.00
		K0351(K0624) Rehabilitación del parque Covadonga de la Colonia Miguel Hidalgo, en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	1,997,596.90	105,788.09	1,891,808.81	1,891,808.81	1,891,808.81	1,891,808.81	0.00	0.00	0.00
		K0352(K0625) Rehabilitación de la fuente Neptuno del parque Manuel Mestre Ghigliazza, de la Colonia Jesús García, en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	1,103,384.60	0.30	1,103,384.30	1,103,384.30	1,103,384.30	1,103,384.30	0.00	0.00	0.00
		K0353(K0626) Rehabilitación de instalación eléctrica, iluminación general (tipo dragón nuevas), iluminación arquitectónica del parque Manuel Mestre Ghigliazza, de la Colonia Jesús García, en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	123,919.10	0.07	123,919.03	123,919.03	123,919.03	123,919.03	0.00	0.00	0.00
		K0354(K0628) Arquitectura del paisaje: poda, despalle, retiro de plantas en mal estado, plantación de plantas nuevas, mantenimiento y riego, del parque Manuel Mestre Ghigliazza, de la Colonia Jesús García, en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	1,027,040.79	572,430.82	454,609.97	454,609.97	454,609.97	454,609.97	0.00	0.00	0.00
		K0355(K0630) Remodelación del área lúdica: cancha, parque de los abuelos, juegos infantiles, núcleo de servicios sanitarios y señalética, del parque Manuel Mestre Ghigliazza, de la Colonia Jesús García, en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	2,881,430.78	553,579.32	2,327,851.46	2,327,851.46	2,327,851.46	2,327,851.46	0.00	0.00	0.00
		K0356(K0634) Rehabilitación del parque Día Mundial del Medio Ambiente de la Colonia Gaviotas Norte, en la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	12,638.23	524.92	12,113.31	12,113.31	12,113.31	12,113.31	0.00	0.00	0.00
		K0389(K0805) Rehabilitación del sistema de bombeo de circuito de alimentación de dos cascadas en el interior del parque la pólvora con el remplazo de equipos de bombeo nuevos y cambio de línea de conducción general, así como, la construcción de acometida eléctrica para la alimentación general, implementación de dos fuentes flotantes en el interior de la laguna, así como el implemento de equipo de bombeo en caída de agua tipo barragán	0.00	6,077,005.56	0.05	6,077,005.51	6,077,005.51	6,077,005.51	6,077,005.51	0.00	0.00	0.00
		K0390(K0806) Rehabilitación de barda perimetral, módulos de servicio y construcción de parque	0.00	6,545,890.37	343,927.40	6,201,962.97	6,201,962.97	6,201,962.97	6,201,962.97	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer	
canino ubicado al interior del parque La Pólvara, municipio de Centro, Tabasco													
	K0402(K0844)	Rehabilitación del Gran Salón Villahermosa del Parque Tomás Garrido Canabal de la Colonia Jesús García en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	634,549.36	28,541.60	606,007.76	606,007.76	606,007.76	606,007.76	0.00	0.00	0.00	
	K0403(K0851)	Construcción de letras monumentales "Villahermosa" en parque La Choca	0.00	630,485.98	6,854.66	623,631.32	623,631.32	623,631.32	623,631.32	0.00	0.00	0.00	
	K0516	Rehabilitación del parque principal de la Colonia José María Pino Suárez (Tierra Colorada) 2a. Etapa en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	4,299,073.41	17,428.41	4,281,645.00	4,281,645.00	4,281,645.00	4,281,645.00	0.00	0.00	0.00	
	K0518	Rehabilitación de cerca perimetral divisoria del parque y panteón de la Ranchería Gaviotas Sur (El Cedral), en el municipio de Centro, Tabasco	0.00	931,531.62	1,372.90	930,158.72	930,158.72	930,158.72	930,158.72	0.00	0.00	0.00	
	K0560	Rehabilitación 2da. Etapa del parque Las Palapas del Fraccionamiento Galaxia Colonia Tabasco 2000, en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	2,116,029.25	29,857.61	2,086,171.64	2,086,171.64	2,086,171.64	2,086,171.64	0.00	0.00	0.00	
	K0561	Rehabilitación 2da. Etapa del parque Estrella de la Colonia Jesús García en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	160,236.02	15,186.11	145,049.91	145,049.91	145,049.91	145,049.91	0.00	0.00	0.00	
	K0562	Rehabilitación 2da. Etapa del parque Mario Trujillo García, (antes Rovirosa), Colonia Rovirosa en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	2,969,335.86	24,986.40	2,944,349.46	2,944,349.46	2,944,349.46	2,944,349.46	0.00	0.00	0.00	
	K0629	Rehabilitación de parque público Central en el municipio de Centro, Villa Ocuiltzapotlán	0.00	4,536,214.41	19,230.93	4,516,983.48	3,336,492.04	3,336,492.04	3,324,718.43	1,180,491.44	1,180,491.44	0.00	
	K0678	Remodelación de módulos de servicios sanitarios del parque La Choca del municipio de Centro	0.00	1,870,711.46	16,232.51	1,854,478.95	1,566,781.88	1,566,781.88	1,566,781.88	287,697.07	287,697.07	0.00	
	K0680	Reubicación del reloj floral de la Av. Paseo Tabasco esquina con malecón Carlos A. Madrazo B. hacia la glorieta de distribuidor vial Guayabal en la Colonia Guayabal, ciudad Villahermosa, Tabasco	0.00	7,262,040.79	63,815.86	7,198,224.93	6,736,497.28	6,736,497.28	6,736,497.28	461,727.65	461,727.65	0.00	
	K0687	Rehabilitación del parque público en Centro, Localidad Colonia Constitución, Asentamiento calle José María Morelos 2da. Etapa	0.00	407,196.71	4,573.50	402,623.21	402,623.21	402,623.21	402,623.21	0.00	0.00	0.00	
	K0688	Rehabilitación del parque público en Centro, Localidad Villa Macultepec, asentamiento calle Idelfonso Evia esquina Amado Nervo 2da. Etapa	0.00	205,581.95	6,782.50	198,799.45	198,799.45	198,799.45	198,799.45	0.00	0.00	0.00	
	K0689	Rehabilitación del parque público en Centro, Localidad Villa Ocuiltzapotlán, asentamiento Fraccionamiento Lomas de Ocuiltzapotlan 1, calle C, 2da. Etapa	0.00	238,988.29	4,091.94	234,896.35	234,896.35	234,896.35	234,896.35	0.00	0.00	0.00	
	K0266(K0590)	Construcción de biblioteca pública municipal Carlos Pellicer Cámara, en Centro, Localidad Medellín y Madero 4ta. Sección, asentamiento carretera principal a Medellín	0.00	564,694.71	124.79	564,569.92	564,569.92	564,569.92	564,569.92	0.00	0.00	0.00	
	K0267(K0592)	Construcción de Biblioteca Pública Municipal Rosario María Gutiérrez Eskildsen en Centro, Localidad Río Viejo 1era. Sección, asentamiento carretera principal	0.00	220,580.34	39,631.79	180,948.55	180,948.55	180,948.55	180,948.55	0.00	0.00	0.00	
	K0268(K0593)	Rehabilitación de la Biblioteca pública en Centro, Localidad Villahermosa, asentamiento Biblioteca José Carlos Becerra, Colonia La Manga II	0.00	240,730.14	188,674.63	52,055.51	52,055.51	52,055.51	52,055.51	0.00	0.00	0.00	
	K0333(K0825)	2da. Etapa Rehabilitación de la Biblioteca Coronel Gregorio Méndez Magaña, de la Colonia Atasta, en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	1,188,728.44	18,473.39	1,170,255.05	1,170,255.05	1,170,255.05	1,170,255.05	0.00	0.00	0.00	
	K0342(K0607)	Rehabilitación de la Biblioteca Coronel Gregorio Méndez Magaña, de la Colonia Atasta, en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	153,987.10	0.00	153,987.10	153,987.10	153,987.10	153,987.10	0.00	0.00	0.00	
	K0391(K0807)	Rehabilitación de la Plazuela del Águila, Avenida 27 de Febrero, Centro, Delegación Uno, Villahermosa, Tabasco	0.00	91,417.09	8,438.65	82,978.44	82,978.44	82,978.44	82,978.44	0.00	0.00	0.00	
	K0392(K0808)	Rehabilitación de Plaza Los Tríos Avenida 27 de Febrero, Centro, Delegación Dos, Villahermosa, Tabasco	0.00	173,779.27	103,360.98	70,418.29	70,418.29	70,418.29	70,418.29	0.00	0.00	0.00	
	K0393(K0809)	Rehabilitación de reloj de las tres caras en Avenida 27 de Febrero, esquina Paseo de la Sierra en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, Centro	0.00	227,662.61	212,140.31	15,522.30	15,522.30	15,522.30	15,522.30	0.00	0.00	0.00	
	K0396(K0836)	Rehabilitación de academia del DIF de Tocoal, Ra. Tocoal	0.00	244,033.51	31.89	244,001.62	244,001.62	244,001.62	244,001.62	0.00	0.00	0.00	

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		K0397(K0837) Rehabilitación de la Academia de belleza del DIF Municipal en la Colonia Indeco, en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	652,168.74	111,194.41	540,974.33	540,974.33	540,974.33	540,974.33	0.00	0.00	0.00
		K0398(K0838) Rehabilitación del Consejo de ancianos de la Colonia Punta Brava, en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	862,098.21	24,662.74	837,435.47	837,435.47	837,435.47	837,435.47	0.00	0.00	0.00
		K0399(K0840) Rehabilitación de academia del DIF de Parrilla, Villa Parrilla	0.00	819,417.70	129,158.75	690,258.95	690,258.95	690,258.95	690,258.95	0.00	0.00	0.00
		K0400(K0841) Rehabilitación de academia del DIF de Villa Ocuiltzapotlan	0.00	1,060,982.40	0.02	1,060,982.38	1,060,982.38	1,060,982.38	1,060,982.38	0.00	0.00	0.00
		K0401(K0843) Rehabilitación del centro de capacitación de la colonia Gaviotas Sur, Sector San José en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	1,724,707.78	315,201.00	1,409,506.78	1,409,506.78	1,409,506.78	1,409,506.78	0.00	0.00	0.00
		K0517Preservación de Centro Histórico de Villahermosa mediante pintura en fachadas sobre la Av. 27 de febrero desde calle Independencia hasta Av. Constitución en zona Centro, Villahermosa, Tabasco	0.00	1,000,000.01	28,034.37	971,965.64	971,965.64	971,965.64	971,965.64	0.00	0.00	0.00
		K0638Rehabilitación de la academia de corte y confección del DIF municipal en la Colonia Indeco, en la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	0.00	412,011.27	110,741.18	301,270.09	301,270.09	301,270.09	301,270.09	0.00	0.00	0.00
		K0756Construcción de servicios sanitario, Escuela Rural Estatal Dr. Tomás Díaz Bartlett, Rancharía La Vuelta (La Jagua)	0.00	1,399,945.78	0.00	1,399,945.78	0.00	0.00	0.00	1,399,945.78	0.00	0.00
		K0757Construcción de techado en áreas de impartición de educación física, Escuela Rural Estatal Dr. Tomás Díaz Bartlett, Rancharía La Vuelta (La Jagua)	0.00	2,800,135.14	0.00	2,800,135.14	0.00	0.00	0.00	2,800,135.14	0.00	0.00
		K0711Rehabilitación de academia del DIF de Villa Ocuiltzapotlan 2da. Etapa	0.00	521,674.67	1,603.63	520,071.04	520,071.04	520,071.04	516,932.68	0.00	0.00	0.00
		K0361(K0866) Análisis y diseño estructural de muros de contención en el parque principal de la Colonia José María Pino Suárez (Tierra Colorada), ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tab.	0.00	1,414,439.21	0.00	1,414,439.21	1,414,439.21	1,414,439.21	1,414,439.21	0.00	0.00	0.00
		K0362(K0867) Dictamen de seguridad estructural del conjunto mercado Tianguis Jesús Taracena y la estación de bombeo (cárcamo) El Negro, ciudad de Villahermosa	0.00	246,538.88	0.00	246,538.88	246,538.88	246,538.88	246,538.88	0.00	0.00	0.00
		K0363(K0868) Elaboración del diseño, planos e ingeniería de costos de: pavimento rígido de calle Av. Gregorio Méndez Magaña desde Av. Constitución a Periférico Carlos Pellicer Cámara municipio de Centro	0.00	3,319,350.03	0.00	3,319,350.03	3,319,350.03	3,319,350.03	3,319,350.03	0.00	0.00	0.00
K023		Tecnologías de la información	1,889,297.00	5,704,058.57	729,869.17	6,863,486.40	3,017,486.40	3,017,486.40	3,017,486.40	3,846,000.00	3,378,696.71	0.00
		K0126Licencias para uso de software para la Dirección de Finanzas	1,500,000.00	30,414.80	169,415.80	1,360,999.00	1,360,999.00	1,360,999.00	1,360,999.00	0.00	0.00	0.00
		K0709Proyecto de actualización y optimización del modelo operativo de gestión de las estimaciones relacionadas a las Obras Públicas	0.00	3,248,000.00	0.00	3,248,000.00	0.00	0.00	0.00	3,248,000.00	3,248,000.00	0.00
		K0172Adquisición de software de seguridad	20,320.00	0.00	0.28	20,319.72	20,319.72	20,319.72	20,319.72	0.00	0.00	0.00
		K0778Adquisición de Licencias de uso de software	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	90,306.00	0.00
		K0572Adquisición de servidor	0.00	150,000.00	2.72	149,997.28	149,997.28	149,997.28	149,997.28	0.00	0.00	0.00
		K0732Adquisición de Licencias para capacidades de operación de sistemas de información geográfica (SIG's) y diseño y creación de contenido gráfico	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	40,390.71	0.00
		K0209Adquisición de hardware para habilitar el centro de datos del municipio de Centro	368,977.00	0.00	121,249.41	247,727.59	247,727.59	247,727.59	247,727.59	0.00	0.00	0.00
		K0556Equipamiento para la Coordinación de Modernización e Innovación	0.00	371,602.10	99,883.70	271,718.40	271,718.40	271,718.40	271,718.40	0.00	0.00	0.00
		K0557Equipamiento para la Coordinación de Modernización e Innovación	0.00	962,000.00	133,134.63	828,865.37	828,865.37	828,865.37	828,865.37	0.00	0.00	0.00
		K0558Equipamiento para la Coordinación de Modernización e Innovación	0.00	344,041.67	206,182.63	137,859.04	137,859.04	137,859.04	137,859.04	0.00	0.00	0.00
		K0779Equipamiento para la Coordinación de Modernización e Innovación	0.00	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00
K024		Adquisición de Bienes Muebles	31,900,168.80	165,942,088.77	8,028,077.12	189,814,180.45	165,524,792.70	165,517,192.38	165,517,192.38	24,289,387.75	3,427,442.38	7,600.32
		K0454Equipamiento de Presidencia Municipal	0.00	20,000.00	4,801.68	15,198.32	15,198.32	15,198.32	15,198.32	0.00	0.00	0.00
		K0455Equipamiento de la Secretaría del Ayuntamiento	0.00	48,000.00	3,666.06	44,333.94	44,333.94	44,333.94	44,333.94	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature and marks]

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		K0119Equipamiento para las Oficinas del Registro Civil (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08)	458,000.00	0.00	376.52	457,623.48	457,623.48	457,623.48	457,623.48	0.00	0.00	0.00
		K0445Equipamiento para la Dirección de Finanzas.	0.00	973,191.32	19,431.85	953,759.47	953,759.47	953,759.47	953,759.47	0.00	0.00	0.00
		K0448Equipamiento de la Dirección de Finanzas	0.00	1,397,550.03	97,550.25	1,299,999.78	1,299,999.78	1,299,999.78	1,299,999.78	0.00	0.00	0.00
		K0772Equipamiento para el área de cajas recaudadoras en las instalaciones del Sistema de Agua y Saneamiento.	0.00	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	41,841.20	0.00
		K0864Proyecto de modernización catastral	0.00	837,000.00	0.00	837,000.00	0.00	0.00	0.00	837,000.00	836,629.89	0.00
		K0131Adquisición de servidor	300,000.00	300,000.00	400,702.41	199,297.59	199,297.59	199,297.59	199,297.59	0.00	0.00	0.00
		K0503Equipamiento de la Dirección de Programación	0.00	37,197.64	37,197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K0738Equipamiento para la Dirección de Programación	0.00	878,570.84	0.00	878,570.84	0.00	0.00	0.00	878,570.84	107,673.52	0.00
		K0142Equipamiento para la Dirección de Desarrollo	1,550,000.00	0.00	207,886.90	1,342,113.10	1,342,113.10	1,342,113.10	1,342,113.10	0.00	0.00	0.00
		K0148Equipamiento de mobiliario urbano en la Zona Luz de Villahermosa, Barrio Mágico.	2,500,888.80	0.00	2,500,888.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		K0148Adquisición de carretines de basura para la limpieza en la Zona Luz de Villahermosa, Barrio Mágico.	100,000.00	0.00	8.00	99,992.00	99,992.00	99,992.00	99,992.00	0.00	0.00	0.00
		K0464Adquisición de volteos con capacidad de carga de 3 m 3	0.00	3,000,000.00	90,000.02	2,909,999.98	2,909,999.98	2,909,999.98	2,909,999.98	0.00	0.00	0.00
		K0781Equipamiento para la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	0.00	388,260.12	0.00	388,260.12	0.00	0.00	0.00	388,260.12	377,971.89	0.00
		K0166Vehículo para la Red municipal de bibliotecas de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación	450,000.00	250,000.00	164,080.00	535,920.00	535,920.00	535,920.00	535,920.00	0.00	0.00	0.00
		K0169Equipamiento de la Red municipal de bibliotecas	1,450,000.00	0.00	184,878.41	1,265,121.59	1,265,121.59	1,265,121.59	1,265,121.59	0.00	0.00	0.00
		K0600Equipamiento para la Dirección de Educación, Cultura y Recreación	0.00	165,744.13	1.17	165,742.96	165,742.96	165,742.96	165,742.96	0.00	0.00	0.00
		K0447Equipamiento de la Dirección de Administración	0.00	495,611.78	74,182.96	421,428.82	335,055.28	335,055.28	335,055.28	86,373.54	75,904.60	0.00
		K0175Equipamiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos	19,700.00	0.00	600.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00
		K0544Equipamiento de la Dirección de Atención Ciudadana	0.00	29,734.80	0.52	29,734.28	29,734.28	29,734.28	29,734.28	0.00	0.00	0.00
		K0453Equipamiento para la Coordinación de Espacios Públicos	0.00	2,857,360.48	520,242.56	2,337,117.92	2,337,117.92	2,337,117.92	2,337,117.92	0.00	0.00	0.00
		K0495Equipamiento para la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable.	0.00	203,565.19	63,325.38	140,239.81	140,239.81	140,239.81	140,239.81	0.00	0.00	0.00
		K0731Equipamiento para la Coordinación de Espacios Públicos	0.00	671,942.00	0.00	671,942.00	0.00	0.00	0.00	671,942.00	476,910.30	0.00
		K0863Adquisición de bienes muebles	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	32,475.36	0.00
		K0418Adquisición de camiones recolectores compactadores	0.00	5,195,872.00	740,994.08	4,454,877.92	4,454,877.92	4,454,877.92	4,454,877.92	0.00	0.00	0.00
		K0097Adquisición de equipo especializado de Protección Civil.	3,480,580.00	60,000.00	373,490.00	3,167,090.00	3,167,090.00	3,167,090.00	3,167,090.00	0.00	0.00	0.00
		K0411(K0779) Equipamiento para la Coordinación de Protección Civil	0.00	1,158,216.40	579,108.20	579,108.20	579,108.20	579,108.20	579,108.20	0.00	0.00	0.00
		K0777Equipamiento de la Coordinación de Protección Civil	0.00	119,990.00	0.00	119,990.00	0.00	0.00	0.00	119,990.00	80,612.30	0.00
		K0458Equipamiento de las Academias	0.00	618,512.00	2,169.20	616,342.80	616,342.80	616,342.80	616,342.80	0.00	0.00	0.00
		K0726Equipamiento para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	0.00	23,478.70	0.00	23,478.70	23,478.70	23,478.70	23,478.70	0.00	0.00	0.00
		K0306(K0713) Adquisición de equipo electromecánico (bomba centrífuga vertical y motor eléctrico), para la Estación de Bombeo Banobras del Fracc. Carrizales, Cd. Villahermosa	0.00	688,621.47	0.00	688,621.47	688,621.47	688,621.47	688,621.47	0.00	0.00	0.00
		K0307(K0715) Adquisición de equipo electromecánico (Bomba centrífuga vertical y motor eléctrico) para la estación de bombeo Insurgentes del Fracc. Insurgentes, Cd. Villahermosa	0.00	1,234,402.40	0.00	1,234,402.40	1,234,402.40	1,234,402.40	1,234,402.40	0.00	0.00	0.00
		K0308(K0717) Adquisición de equipo de bombeo sumergible, para las estaciones de bombeo de: Fracc. Casa del Árbol del Pob. Huapinol, Parrilla, Fracc. Carlos Pellicer Cámara de la Ría. Medellín y Madero 2da. Secc. Buenavista 2da. Secc. de la Ra. Buenavista, Villa Tamulte de las Sabanas y Col. Jesús Sibilla Zurita de la Ría Buena Vista Río Nuevo 2da. Secc.	0.00	575,494.13	0.00	575,494.13	575,494.13	575,494.13	575,494.13	0.00	0.00	0.00
		K0309(K0719) Adquisición de equipo de bombeo sumergible, para las estaciones de bombeo de: Col. Manuel Silva del Pob. Huapinol, Parrilla, Ra. Medellín y Madero 2da. Secc. y Macultepec de Villa Macultepec	0.00	736,539.10	0.00	736,539.10	736,539.10	736,539.10	736,539.10	0.00	0.00	0.00
		K0310(K0721) Adquisición de equipo de bombeo sumergible, para las estaciones de bombeo de: Ra. Medellín y Madero 1ra. Secc. Col. Vicente Guerrero, El Arbolito de la Villa	0.00	777,144.26	0.00	777,144.26	777,144.26	777,144.26	777,144.26	0.00	0.00	0.00

Ejercicio : 2024

Pag. 20 de25

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Ocultzapotlán, Fracc. Lomas de Ocultzapotlán I Km. 17 de Villa Ocultzapotlán y Fracc. Las Rosas de Villa Ocultzapotlán										
	K0311(K0723)	Adquisición de equipo de bombeo sumergible para las estaciones de bombeo de: Fracc. Las Mercedes1 de Villa Playas del Rosario y Col. Constitución de Ría Lagartera 1ra. Secc.	0.00	439,970.56	0.00	439,970.56	439,970.56	439,970.56	439,970.56	0.00	0.00	0.00
	K0312(K0725)	Adquisición de equipo de bombeo sumergible para la estación de bombeo Cartier's Col. Miguel Hidalgo 2da. (Periférico), Cd. Villahermosa	0.00	154,956.70	0.00	154,956.70	154,956.70	154,956.70	154,956.70	0.00	0.00	0.00
	K0313(K0727)	Adquisición de equipo de bombeo sumergible para la estación de bombeo Francisco Villa de Col. Indeco 4ta. Etapa Sector Francisco Villa, Cd. Villahermosa	0.00	471,648.27	0.00	471,648.27	471,648.27	471,648.27	471,648.27	0.00	0.00	0.00
	K0314(K0729)	Adquisición de equipo de bombeo sumergible para la estación de bombeo gasolinera Olmea de la Col. Miguel Hidalgo, Cd. Villahermosa	0.00	220,593.35	0.00	220,593.35	220,593.35	220,593.35	220,593.35	0.00	0.00	0.00
	K0315(K0731)	Adquisición de equipo de bombeo sumergible para la estación de bombeo Miguel Hidalgo II Las Torres, Col. Miguel Hidalgo, Cd. Villahermosa	0.00	223,313.12	0.00	223,313.12	223,313.12	223,313.12	223,313.12	0.00	0.00	0.00
	K0316(K0736)	Adquisición de equipo de bombeo sumergible para la estación de bombeo Sabina calle principal carretera a Sabina	0.00	281,951.14	0.00	281,951.14	281,951.14	281,951.14	281,951.14	0.00	0.00	0.00
	K0317(K0742)	Adquisición de equipo de bombeo sumergible para la estación de bombeo STAIUJAT de Col. Miguel Hidalgo, Fracc. Staiujat, Cd. Villahermosa	0.00	220,095.27	0.00	220,095.27	220,095.27	220,095.27	220,095.27	0.00	0.00	0.00
	K0318(K0744)	Adquisición de equipo de bombeo sumergible para la estación de bombeo Sector Armenia de cárcamo El Monal, Cd. Villahermosa	0.00	379,608.34	0.00	379,608.34	379,608.34	379,608.34	379,608.34	0.00	0.00	0.00
	K0319(K0746)	Adquisición de equipo de bombeo sumergible para la estación de bombeo Pyasur II de Col. José Ma. Pino Suárez, Sector Pyasur, Cd. Villahermosa	0.00	415,180.62	0.00	415,180.62	415,180.62	415,180.62	415,180.62	0.00	0.00	0.00
	K0320(K0748)	Adquisición de equipo de bombeo sumergible para la estación de bombeo Pyasur II de Col. José Ma. Pino Suárez, Sector Pyasur, Cd. Villahermosa	0.00	218,386.98	0.00	218,386.98	218,386.98	218,386.98	218,386.98	0.00	0.00	0.00
	K0321(K0750)	Adquisición de equipo de bombeo sumergible para la estación de bombeo Sector Periférico José María Pino Suárez de Col. José Ma. Pino Suárez Sector Periférico, Cd. Villahermosa	0.00	117,069.00	0.00	117,069.00	117,069.00	117,069.00	117,069.00	0.00	0.00	0.00
	K0322(K0752)	Adquisición de equipo de bombeo sumergible para la estación de bombeo Sector Periférico José María Pino Suárez de Col. José Ma. Pino Suárez Sector Periférico, Cd. Villahermosa	0.00	167,271.14	0.00	167,271.14	167,271.14	167,271.14	167,271.14	0.00	0.00	0.00
	K0323(K0754)	Adquisición de equipo de bombeo sumergible para la estación de bombeo Valle Marino carret. Vhsa-Frontera casi frente al hospital del IMSS, Cd. Villahermosa	0.00	195,916.88	0.00	195,916.88	195,916.88	195,916.88	195,916.88	0.00	0.00	0.00
	K0324(K0756)	Adquisición de equipo de bombeo sumergible para la estación de bombeo Valle Marino carret. Vhsa-Frontera casi frente al hospital del IMSS, Cd. Villahermosa	0.00	214,156.59	0.00	214,156.59	214,156.59	214,156.59	214,156.59	0.00	0.00	0.00
	K0325(K0758)	Adquisición de equipo de bombeo sumergible para la estación de bombeo Tulipanes de la Col. Tulipanes, Cd. Villahermosa	0.00	203,101.47	0.00	203,101.47	203,101.47	203,101.47	203,101.47	0.00	0.00	0.00
	K0326(K0760)	Adquisición de equipo de bombeo sumergible para la estación de bombeo Valle Verde de Col. Gaviotas, Sector Armenia, Cd. Villahermosa	0.00	253,171.17	0.00	253,171.17	253,171.17	253,171.17	253,171.17	0.00	0.00	0.00
	K0327(K0762)	Adquisición de equipo de bombeo sumergible para la estación de bombeo Plutarco Elias Calles de Col. Curahueso, Cd. Villahermosa	0.00	297,125.24	0.00	297,125.24	297,125.24	297,125.24	297,125.24	0.00	0.00	0.00
	K0685	Adquisición de bomba vertical tipo propela flujo axial para manejar aguas negras, gasto 2000 LPS C.D.T. 8 MTS. velocidad 590 Rpm	0.00	1,398,380.00	18,000.88	1,380,379.12	1,380,379.12	1,380,379.12	1,380,379.12	0.00	0.00	0.00
	K0807	Adquisición de equipo de bombeo vertical tipo propela flujo axial para manejar aguas negras, para la estación de bombeo Asunción Castellanos	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	K0808	Adquisición de equipo de bombeo vertical tipo propela flujo axial para manejar aguas negras, para la estación de bombeo Asunción Castellanos	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	K0809	Adquisición de equipo de bombeo vertical tipo propela flujo mixto para manejar aguas negras, para la estación de bombeo Ernesto Malda	0.00	600,063.00	0.00	600,063.00	0.00	0.00	0.00	600,063.00	0.00	0.00
	K0810	Adquisición de equipo de bombeo vertical tipo propela flujo mixto para manejar aguas negras, para la estación de bombeo Ernesto Malda	0.00	600,063.00	0.00	600,063.00	0.00	0.00	0.00	600,063.00	0.00	0.00
	K0811	Adquisición de equipo de bombeo vertical tipo propela flujo mixto para manejar aguas	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		negras, para la estación de bombeo Méndez										
	K0812	Adquisición de equipo de bombeo vertical tipo propela flujo mixto para manejar aguas negras, para la estación de bombeo Méndez	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	K0813	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Cárcamo las Mercedes 2	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	K0814	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Cárcamo las Mercedes 2	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	K0815	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Lomas de Ocuiltzapotlán KM 15	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
	K0816	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Lomas de Ocuiltzapotlán KM 15	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
	K0817	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Francisco I. Madero 1ra. Secc.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	K0818	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Francisco I. Madero 1ra. Secc.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	K0819	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Cárcamo Dos Montes	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
	K0820	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Cárcamo Dos Montes	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
	K0821	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Fracc. Parrilla II	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
	K0822	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Fracc. Parrilla II	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
	K0823	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Cárcamo San Manuel	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
	K0824	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Cárcamo San Manuel	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
	K0825	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Estrellas de Buena Vista	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
	K0826	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Estrellas de Buena Vista	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
	K0827	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Plar Paraíso	0.00	174,590.00	0.00	174,590.00	0.00	0.00	0.00	174,590.00	0.00	0.00
	K0828	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Plar Paraíso	0.00	174,590.00	0.00	174,590.00	0.00	0.00	0.00	174,590.00	0.00	0.00
	K0829	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Cárcamo el Country	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
	K0830	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la estación de bombeo de Cárcamo el Country	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
	K0831	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la planta de tratamiento de San Antonio	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	K0832	Adquisición de bomba sumergible para aguas residuales, para la planta de tratamiento de San Antonio	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	K0833	Motor de combustión interna tipo estacionario para La Estación de Bombeo Gaviotas	0.00	1,255,000.00	0.00	1,255,000.00	0.00	0.00	0.00	1,255,000.00	0.00	0.00
	K0834	Motor de combustión interna tipo estacionario para La Estación de Bombeo Gaviotas	0.00	1,255,000.00	0.00	1,255,000.00	0.00	0.00	0.00	1,255,000.00	0.00	0.00
	K0835	Motor de combustión interna tipo estacionario para La Estación de Bombeo Méndez	0.00	1,255,000.00	0.00	1,255,000.00	0.00	0.00	0.00	1,255,000.00	0.00	0.00
	K0836	Motor de combustión interna tipo estacionario para La Estación de Bombeo Méndez	0.00	1,255,000.00	0.00	1,255,000.00	0.00	0.00	0.00	1,255,000.00	0.00	0.00
	K0837	Motor de combustión interna estacionario para La Estación de bombeo Triunfo La Manga	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
	K0838	Motor de combustión interna estacionario para La Estación de bombeo Triunfo La Manga	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		K0683Adquisición de motor de combustión interna tipo estacionario de 200 HP, para la estación de bombeo Gaviotas	0.00	1,165,978.64	190,975.44	975,003.20	975,003.20	975,003.20	975,003.20	0.00	0.00	0.00
		K0684Adquisición de motor de combustión interna tipo estacionario de 300 HP, para la estación de bombeo "La Pólvora"	0.00	1,282,032.00	104,632.00	1,177,400.00	1,177,400.00	1,177,400.00	1,177,400.00	0.00	0.00	0.00
		K0247(K0588) Adquisición de sistema de precloración para la llegada en planta del acueducto Usumacinta para conducción de aguas crudas, en la ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	0.00	30,388,311.20	0.00	30,388,311.20	30,388,311.20	30,388,311.20	30,388,311.20	0.00	0.00	0.00
		K0248(K0589) ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA LA OBRA DE TOMA (CAPTACIÓN) PARA 3000 LPS EN EL RÍO CARRIZAL, CD. VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (INCLUYE: SUMINISTRO DE BOMBAS DE 500 LPS, CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, VÁLVULAS DE CONTROL DE CAUDAL Y GRÚA ELÉCTRICA).	0.00	67,597,553.47	0.00	67,597,553.47	67,597,553.47	67,597,553.47	67,597,553.47	0.00	0.00	0.00
		K0497Adquisición de interruptor electromagnético automático extraíble de 2500 AMP	0.00	347,732.45	732.45	347,000.00	347,000.00	347,000.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00
		K0597Adquisición de hipoclorador de desplazamiento positivo tipo membrana para pozos profundos y someros ubicados en diversas localidades del municipio del Centro	0.00	375,144.00	0.00	375,144.00	375,144.00	375,144.00	375,144.00	0.00	0.00	0.00
		K0598Adquisición de hipoclorador de desplazamiento positivo tipo membrana para pozos profundos y someros ubicados en diversas localidades del municipio del Centro	0.00	375,144.00	0.00	375,144.00	375,144.00	375,144.00	375,144.00	0.00	0.00	0.00
		K0611Adquisición de equipo de termofusión de 12" a 24"	0.00	704,700.00	580.00	704,120.00	704,120.00	704,120.00	704,120.00	0.00	0.00	0.00
		K0615Adquisición de moto-generator eléctrico de 9000 KW	0.00	335,643.60	213,843.60	121,800.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00
		K0616Adquisición de equipo de bombeo sumergible tipo lápiz en acero inoxidable	0.00	353,288.21	141,691.31	211,596.90	211,596.90	211,596.90	211,596.90	0.00	0.00	0.00
		K0617Adquisición de moto-generator eléctrico de 12000 KW	0.00	368,115.87	211,515.87	156,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00
		K0618Adquisición de georadar de muestreo triple frecuencia de 1000-500-250 MHZ	0.00	892,463.40	106,963.40	785,500.00	785,500.00	785,500.00	785,500.00	0.00	0.00	0.00
		K0619Adquisición de remolque de cama baja con barandal cerrado de lámina, con capacidad de 6 toneladas	0.00	188,500.00	11,500.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00
		K0631Adquisición de extrusora manual de 3-4 MM	0.00	128,412.00	14,732.00	113,680.00	113,680.00	113,680.00	113,680.00	0.00	0.00	0.00
		K0632Adquisición de torre de iluminación telescópica	0.00	226,790.13	76,790.12	150,000.01	150,000.01	150,000.01	150,000.01	0.00	0.00	0.00
		K0650Equipamiento de la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento	0.00	220,712.62	8,181.39	212,531.23	212,531.23	212,531.23	212,531.23	0.00	0.00	0.00
		K0679Adquisición de motobomba centrífuga horizontal 75-01-1F, fabricación de resina epoxica tamaño de 1" x 3/4"	0.00	61,248.00	348.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00
		K0718Adquisición de bomba centrífuga horizontal, para manejo de agua limpia de cisterna con alta concentración de cloro, servicio pesado, operación continua de 24 horas por día, gasto 125 LPS, velocidad de giro 1750 RPM, CDT 40, para Planta Villahermosa	0.00	904,619.04	0.00	904,619.04	0.00	0.00	0.00	904,619.04	904,609.76	0.00
		K0733Equipamiento para la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento.	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	7,600.32	0.00	0.00	403.68	0.00	7,600.32
		K0839Adquisición de bomba sumergible, para el pozo profundo de Ría. Acachapan y Colmena 2da Secc. (La Lima)	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
		K0840Adquisición de bomba sumergible, para el pozo profundo de Ría. Acachapan y Colmena 2da Secc. (La Lima)	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
		K0841Adquisición de bomba sumergible, para el pozo profundo de Ría. Estancia Vieja 2da Secc.	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
		K0842Adquisición de bomba sumergible, para el pozo profundo de Ría. Estancia Vieja 2da Secc.	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
		K0843Adquisición de bomba sumergible, para el pozo profundo de Francisco I. Madero 1ra. Secc.	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
		K0844Adquisición de bomba sumergible, para el pozo profundo de Francisco I. Madero 1ra. Secc.	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
		K0845Adquisición de bomba sumergible vertical, para el pozo profundo de Ría. Coronel Traconis 4ta Secc. San Francisco	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
		K0846Adquisición de bomba sumergible vertical, para el pozo profundo de Ría. Coronel Traconis 4ta Secc. San Francisco	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
		K0847Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora Parrilla	0.00	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00
		K0848Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora Parrilla	0.00	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00
		K0849Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora Gaviotas	0.00	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00


H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		K0850Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora Gaviotas	0.00	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00
		K0851Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora Majahua	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
		K0852Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora Majahua	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
		K0853Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora Chilapa	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
		K0854Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora Chilapa	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
		K0855Adquisición de bombas vertical tipo turbina para el manejo de agua clorada, para planta potabilizadora Carrizal	0.00	250,347.00	0.00	250,347.00	0.00	0.00	0.00	250,347.00	0.00	0.00
		K0856Adquisición de bombas vertical tipo turbina para el manejo de agua clorada, para planta potabilizadora Carrizal	0.00	250,347.00	0.00	250,347.00	0.00	0.00	0.00	250,347.00	0.00	0.00
		K0857Adquisición de motor eléctrico vertical de inducción tipo jaula de ardilla abierto a prueba de goteo, para planta Potabilizadora Carrizal	0.00	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00
		K0858Adquisición de motor eléctrico vertical de inducción tipo jaula de ardilla abierto a prueba de goteo, para planta Potabilizadora Carrizal	0.00	79,600.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00
		K0859Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora La Isla 2	0.00	85,100.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00
		K0860Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora La Isla 2	0.00	85,100.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00
		K0861Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora Dos Montes	0.00	85,100.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00
		K0862Adquisición de bomba turbina regenerativa, para planta potabilizadora Dos Montes	0.00	85,100.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00
		K0198Equipamiento para el ordenamiento territorial, desarrollo urbano y movilidad sustentable	126,000.00	0.00	51,566.71	74,433.29	74,433.29	74,433.29	74,433.29	0.00	0.00	0.00
		K0200Equipamiento de la Coordinación de Desarrollo Político	600,000.00	88,027.00	0.00	688,027.00	688,027.00	688,027.00	688,027.00	0.00	0.00	0.00
		K0747Equipamiento para la Coordinación de Desarrollo Político	0.00	30,500.00	8,500.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	16,634.40	0.00
		K0607Equipamiento de la Coordinación de Salud	0.00	141,672.16	0.00	141,672.16	141,672.16	141,672.16	141,672.16	0.00	0.00	0.00
		K0117Adquisición de 7 camiones recolectores para basura	20,565,000.00	0.00	541,080.00	20,023,920.00	20,023,920.00	20,023,920.00	20,023,920.00	0.00	0.00	0.00
		K0419Adquisición de camiones recolectores para basura	0.00	9,049,000.00	283.12	9,048,716.88	9,048,716.88	9,048,716.88	9,048,716.88	0.00	0.00	0.00
		K0444Equipamiento para la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos	0.00	219,373.82	32,536.12	186,837.70	186,837.70	186,837.70	186,837.70	0.00	0.00	0.00
		K0746Equipamiento de la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos	0.00	251,028.53	0.00	251,028.53	0.00	0.00	0.00	251,028.53	228,512.14	0.00
		K0206Equipamiento de oficina	300,000.00	45,000.00	141,165.76	203,834.24	203,834.24	203,834.24	203,834.24	0.00	0.00	0.00
		K0780Equipamiento de la coordinación de Modernización e Innovación.	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	247,667.02	0.00
		K0601Equipamiento de maquinaria y equipo para unidades deportivas	0.00	450,000.00	86,876.34	363,123.66	363,123.66	363,123.66	363,123.66	0.00	0.00	0.00
K029		Infraestructura para la protección de la población y áreas productivas	0.00	16,475,885.87	46,634.84	16,429,251.03	14,767,714.83	14,767,714.83	14,678,599.32	1,661,536.20	1,661,536.20	0.00
		K0714Mantenimiento de la escotadura El Censo, en el Municipio de Centro, Estado de Tabasco	0.00	12,338,214.75	34,061.31	12,304,153.44	11,836,218.72	11,836,218.72	11,764,793.27	467,934.72	467,934.72	0.00
		K0715Mantenimiento de bordos de protección en el margen derecho del río Grijalva, en la Colonia Gaviotas Norte, municipio de Centro, Estado de Tabasco	0.00	4,137,671.12	12,573.53	4,125,097.59	2,931,496.11	2,931,496.11	2,913,806.05	1,193,601.48	1,193,601.48	0.00
P002		Ordenamiento territorial	63,039,842.20	22,173,946.17	83,572,777.01	1,641,011.36	0.00	0.00	0.00	1,641,011.36	0.00	0.00
		00421Asignaciones para inversión del Fondo Hidrocarburos Regiones Terrestre remanente 2023	0.00	668,030.58	663,466.83	4,563.75	0.00	0.00	0.00	4,563.75	0.00	0.00
		00422Asignaciones para inversión del Fondo Hidrocarburos Regiones Maritimas remanente 2023	0.00	2,422,361.50	2,413,245.41	9,116.09	0.00	0.00	0.00	9,116.09	0.00	0.00
		00233Asignaciones de CAPUFE	24,361,190.96	17,329,655.36	41,660,829.90	30,016.42	0.00	0.00	0.00	30,016.42	0.00	0.00
		00235Asignaciones de Hidrocarburos Maritimos	38,678,651.24	87,168.75	37,168,504.89	1,597,315.10	0.00	0.00	0.00	1,597,315.10	0.00	0.00
		00420Asignaciones de inversión del Fondo del CAPUFE remanente 2023	0.00	1,666,729.98	1,666,729.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P010		Administración Programática y Presupuestal	202,093,326.23	86,194,700.40	286,688,488.72	1,599,537.91	0.00	0.00	0.00	1,599,537.91	0.00	0.00
		00090Asignaciones de Ramo 33 Fondo III	189,857,100.60	57,796,324.49	247,488,703.50	164,721.59	0.00	0.00	0.00	164,721.59	0.00	0.00
		00234Asignaciones de Hidrocarburos Terrestres	12,236,225.63	1,630,900.35	12,696,717.65	1,170,408.33	0.00	0.00	0.00	1,170,408.33	0.00	0.00
		00439Asignaciones para inversión del Fondo de Hidrocarburos Regiones Maritimas remanente 2022	0.00	241,168.91	0.00	241,168.91	0.00	0.00	0.00	241,168.91	0.00	0.00
		00440Asignaciones para inversión del Fondo de Hidrocarburos Regiones Maritimas remanente	0.00	12,058.78	0.00	12,058.78	0.00	0.00	0.00	12,058.78	0.00	0.00


[Handwritten signature and initials]

H. Ayuntamiento Constitucional de Centro
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

P.P	PROY.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer	
2021													
		00441Asignaciones para inversión del Fondo de Hidrocarburos Terrestre remanente 2022	0.00	11,180.30	0.00	11,180.30	0.00	0.00	0.00	11,180.30	0.00	0.00	
		00624Asignaciones para inversión Fondo FISE Bienestar-H. Ayuntamiento	0.00	26,503,067.57	26,503,067.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	


CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


YOLANDA DEL CARMEN OSUNA HUERTA
PRESIDENTA MUNICIPAL


JOHNNY MAGAÑA ALVAREZ
SINDICO DE HACIENDA