




# FORMATO UNICO SOBRE LA APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES

CUARTO TRIMESTRE

2017



*Centro*  
somos todos

---

H. Ayuntamiento 2016-2018

# FORMATO ÚNICO NIVEL GESTIÓN DE PROYECTOS

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401 042564	K-627 Bacheo En Las Diversas Colonias De La Ciudad De Villahermosa	K-627	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,400,042.33	1,363,707.27	1,363,707.27	1,363,707.27	1,363,707.27	1,363,707.27	0.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	353,577	0.00	1.00
TAB16160300 799124	Construcción De Cárcamos Incluye Instalaciones - 305053	305053	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,563,787.99	2,526,474.09	2,526,474.09	2,526,474.09	2,526,474.09	2,526,474.09	2,526,474.09	100.00	\$0	Otros	5,119	100.00	100.00
TAB16160300 799128	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Incluye Instalaciones - 304404	304404	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	7,931,878.42	7,386,399.59	7,386,399.59	7,386,399.59	7,386,399.59	7,386,399.59	4,458,965.68	100.00	\$0	Otros	5,119	100.00	100.00
TAB16160400 813009	K-220 K-623 Elaboración De Estudios Y Proyectos Para La Construcción Del Sistema Integral Del Drenaje Sanitario En La Col. Jose Ma. Pino Suarez (Tierra Colorada Ii Etapa.)	K-623	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,093,853.43	1,903,471.61	1,903,471.61	1,903,471.61	1,903,471.61	1,903,471.61	1,903,471.61	100.00	\$0	Otros	5,000	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813020	K-221 K-632 Reparación De Tramo De Tuberías En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tuberías, Col. Primero De Mayo, Col. Aguila, Col. Miguel Hidalgo Etapa Iii. Y Col. Miguel Hidalgo Etapa Ii.	K-632	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,792,680.81	2,441,282.64	2,441,282.64	2,441,282.64	2,441,282.64	2,441,282.64	2,441,282.64	100.00	\$0	Lote	28,448	0.00	1.00
TAB16160400 813038	K-222 K-639 Rehabilitación De Tanque Elevado Existente Fracc. Isset	K-639	Ocuilzapollán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	260,414.22	259,351.03	259,351.03	259,351.03	259,351.03	259,351.03	259,351.03	100.00	\$0	Lote	1,400	0.00	1.00
TAB16160400 813761	K-260 K-684 Construcción De Canchas De Futbol 7 En El Instituto Tecnológico De Villahermosa Tabasco.	K-684	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	2,297,547.82	2,088,163.77	2,088,163.77	2,088,163.77	2,088,163.77	2,088,163.77	2,088,163.77	100.00	\$0	Lote	12,097	0.00	1.00
TAB16160400 814411	K-280 K-764 Construcción De Centro Comunitario En La Colonia Gaviotas Norte	K-764	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	6,000,000.00	5,454,542.89	5,454,542.89	5,454,542.89	5,454,542.89	5,454,542.89	5,454,542.89	100.00	\$0	Lote	0	0.00	1.00
TAB16170100 834632	K-379 Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Para La Ampliación De Planta De Tratamiento Existente	K-379	Lagartera 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,380,013.67	2,177,687.14	2,177,687.14	2,177,687.14	2,177,687.14	2,177,687.14	2,150,553.55	100.00	\$0	Estudio de preinversión	1,914	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB16170100 834637	K-381 Rehabilitación De La Cancha De Usos Múltiples De La Manga Iii	K-381	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	En Ejecución	2016	471,056.32	471,056.32	471,056.32	471,056.32	471,056.32	471,056.32	471,056.32	100.00	\$0	Lote	3,442	0.00	1.00	
TAB16170100 834647	K-382 Rehabilitación Del Campo De Béisbol De La Ra. Pajonal	K-382	Pajonal	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	En Ejecución	2016	419,100.25	419,098.39	419,098.39	419,098.39	419,098.39	419,098.39	419,098.39	419,098.39	100.00	\$0	Lote	830	0.00	1.00
TAB16170100 835208	K-377 Rehabilitación Integral Del Cárcamo Gaviotas, Col. Gaviotas Norte.	K-377	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g- Comunicaciones y Transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,182,656.74	1,125,154.77	1,125,154.77	1,125,154.77	1,125,154.77	1,125,154.77	922,528.41	100.00	\$0	Lote	18,450	0.00	1.00	
TAB16170100 835239	K-378 Reposición De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente, Col. Atasta De Serra	K-378	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g- Comunicaciones y Transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,736,840.90	2,681,089.16	2,681,089.16	2,681,089.16	2,681,089.16	2,681,089.16	2,397,351.56	100.00	\$0	Lote	360	0.00	1.00	
TAB16170100 835257	K-383 Reposición De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente, Calle Pemex Entre La C. Madero Y C. Comalcalco, C. Pemex, Y La C. Minatitlan, C. Minatitlan Entre La C	K-383	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,531,442.16	1,438,664.02	1,438,664.02	1,438,664.02	1,438,664.02	1,438,664.02	1,438,664.02	1,438,664.02	100.00	\$0	Lote	200	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16170100835267	K-387 Reposición De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente Calles Distrito El Plan, Comalcalco, Nueva Vhsa. , Poza Rica , Madero Y Comalcalco Fraccionamiento	K-387	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,456,393.80	1,357,132.67	1,357,132.67	1,357,132.67	1,357,132.67	1,357,132.67	1,357,132.67	100.00	\$0	Lote	200	0.00	1.00
TAB16170200831724	K-429 Firewall (Servidor) Para Monitoreo, Administración Y Control De Sistema	K-429	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	90,000.00	58,580.00	58,580.00	58,580.00	58,580.00	58,580.00	58,580.00	100.00	\$0	Equipamiento	353,570	0.00	1.00
TAB16170200881732	K-430 Equipamiento De La Secretaría Del Ayuntamiento	K-430	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	29,860.00	28,768.00	28,768.00	28,768.00	28,768.00	28,768.00	28,768.00	100.00	\$0	Piezas	5	0.00	1.00
TAB16170200881739	K-444 Equipamiento Para Ventanilla Única	K-444	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	163,900.00	115,936.20	115,936.20	115,936.20	115,936.20	115,936.20	91,032.16	100.00	\$0	Piezas	63,546	0.00	1.00
TAB16170200881888	K-391 Rehabilitación Del Drenaje Pluvial Y Sanitario Del Arroyo El Chinin 1ra. Etapa, Col. Tamulte De Las Barrancas	K-391	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	5,811,251.53	5,757,268.74	5,757,268.74	5,757,268.74	4,554,798.70	4,554,798.70	3,062,712.14	79.11	\$0	Lote	20,000	0.00	0.90

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16170200 881895	K-410 Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Avenida Adolfo Ruiz Cortínez Camiles Centrales Entre Av. Río Grijalva Y A Prolongación De F. Javier Mina.	K-410	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	815,095.85	792,161.17	792,161.17	792,161.17	792,161.17	792,161.17	792,161.17	100.00	\$0	Metros Cuadros	500,000	0.00	1.00
TAB16170300 954109	K-474 Construcción De Guarniciones Y Banquetas Cerrada Casa Hogar	K-474	Parrilla	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	222,100.52	217,043.08	217,043.08	217,043.08	217,043.08	217,043.08	0.00	100.00	\$0	Metros	9,664	0.00	1.00
TAB16170300 955559	K-475 Construcción De Pavimiento De Concreto Hidráulico, Cerrada Casa Hogar	K-475	Parrilla	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,101,019.57	1,089,141.40	1,089,141.40	1,089,141.40	1,089,141.40	1,089,141.40	818,764.26	100.00	\$0	Metros Cuadros	9,664	0.00	1.00
TAB16170401 042186	K-608 Equipamiento Para La Dirección De Finanzas	K-608	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	136,962.41	136,962.41	136,962.41	136,962.41	136,962.41	136,962.41	0.00	100.00	\$0	Piezas	643,645	0.00	1.00
TAB17170100 834412	K-173 Imagen Urbana En Diferentes Calles, Avenidas Y Villas Del Municipio De Centro	K-173	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	8,203,222.86	7,757,268.42	7,757,268.42	7,757,268.42	7,757,268.42	7,757,268.42	7,671,271.84	100.00	\$0	Lote	640,359	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170100 834420	K-182 Rehabilitación Integral En Vialidades Del Municipio De Centro	K-182	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	8,722,227.00	8,048,785.81	8,048,785.81	8,048,785.81	8,048,785.81	8,048,785.81	7,143,816.29	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,200,000	0.00	1.00
TAB17170100 834426	K-183 Mantenimiento De Diversas Calles Y Avenidas Con Mezcla Asfáltica En La Ciudad De Villahermosa Y Villas.	K-183	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	10,538,344.00	10,288,846.90	10,288,846.90	10,288,846.90	10,288,846.90	10,288,846.90	8,502,871.57	100.00	\$0	Metros Cuadros	450,000	0.00	1.00
TAB17170100 834431	K-185 Suministro De Equipo Eléctrico Industrial De Media Y Baja Tensión Para Cárcamos De La Ciudad De Villahermosa.	K-185	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,596,594.43	1,596,591.67	1,596,591.67	1,596,591.67	1,596,591.67	1,596,591.67	1,596,591.67	100.00	\$0	Equipamiento	373,577	0.00	1.00
TAB17170100 834551	K-186 Mantenimiento Preventivo Y Correctivo En Transición De Media Tensión, C.C.M., Flecha Motriz De Motores Y Alimentación Eléctrica En Baja Tensión Para Cárcamos De La Ciudad De Villahermosa.	K-186	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,494,412.73	2,479,807.13	2,479,807.13	2,479,807.13	2,148,005.96	2,148,005.96	1,897,448.47	86.62	\$0	Lote	373,577	0.00	1.00



Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170100 834553	K-296 Mantenimiento De Diversas Calles Y Avenidas De La Ciudad De Villahermosa Con El Equipo Bacheadora.	K-296	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	8,486,205.55	8,429,460.38	8,429,460.38	8,429,460.38	8,429,460.38	8,429,460.38	8,429,460.38	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500,000	0.00	1.00
TAB17170100 834559	K-298 Unidad Medica Movil	K-298	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Salud	En Ejecución	2017	5,795,128.00	5,795,128.00	5,795,128.00	5,795,128.00	5,795,128.00	5,795,128.00	5,795,128.00	100.00	\$0	Equipamiento	24,185	0.00	1.00
TAB17170100 834570	K-321 Equipamiento Para Los Pasos Fluviales.	K-321	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	229,113.17	193,505.04	193,505.04	193,505.04	193,505.04	193,505.04	193,505.04	100.00	\$0	Piezas	640,359	0.00	1.00
TAB17170100 834580	K-324 Software Para Administrar Licencias De Funcionamiento	K-324	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	403,680.00	403,000.00	403,000.00	403,000.00	403,000.00	403,000.00	403,000.00	100.00	\$0	Otros	25,000	0.00	1.00
TAB17170100 834585	K-325 Equipamiento Para La Modernización E Innovación De La Dirección De Finanzas	K-325	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	244,351.07	32,600.01	32,600.01	32,600.01	32,600.01	32,600.01	32,600.01	100.00	\$0	Equipamiento	2,000	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170100 834596	K-332 Desvaradoras Para Mecanización Agrícola	K-332	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	178,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	100.00	\$0	Piezas	1,400	0.00	1.00
TAB17170100 834599	K-333 Adquisición De Motobombas Sumergibles Para Captación De La Planta Potabilizadora La Isla 1 Y La Isla 2	K-333	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,508,769.12	1,914,000.00	1,914,000.00	1,914,000.00	1,914,000.00	1,914,000.00	0.00	100.00	\$0	Equipamiento	65,727	0.00	1.00
TAB17170100 834603	K-334 Mobiliario De Oficina Para Áreas Administrativas De La Coordinación Del Sas	K-334	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	51,560.84	51,548.54	51,548.54	51,548.54	51,548.54	51,548.54	51,548.54	100.00	\$0	Equipamiento	3,535,700	0.00	1.00
TAB17170100 834607	K-372 Equipamiento Para Presidencia Municipal	K-372	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	100.00	\$0	Equipamiento	643,645	0.00	1.00
TAB17170100 834613	K-375 Equipamiento De La Dirección De Atención Ciudadana	K-375	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	20,000.00	15,404.80	15,404.80	15,404.80	15,404.80	15,404.80	15,404.80	100.00	\$0	Equipamiento	643,645	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170100 834620	K-380 Remodelación Del Parque Juarez	K-380	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	1,167,745.14	1,167,274.09	1,167,274.09	1,167,274.09	1,167,274.09	1,167,274.09	1,167,274.09	100.00	\$0	Lote	1,583	0.00	1.00
TAB17170100 834658	K-349 Reconstrucción De Pavimento Asfáltico, Camino Sector La Rampa	K-349	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,066,657.92	2,877,081.58	2,330,436.08	2,877,081.58	2,877,081.58	2,877,081.58	2,648,372.71	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,903	0.00	1.00
TAB17170100 834674	K-350 Construcción De Techumbre En El Colegio De Bachilleres Plantel Núm. 26 En La Ra. Plátano Y Cacao 2da. Sección.	K-350	Plátano y Cacao 2da. Sección (La Isla)	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Educación	En Ejecución	2017	1,463,399.59	1,288,784.83	1,288,784.83	1,288,784.83	1,288,784.83	1,288,784.83	963,077.72	100.00	\$0	Lote	1,987	0.00	1.00
TAB17170100 834685	K-351 Suministro Y Colocación De Línea Pluvial De La Calle Ignacio Allende, Col. Tamulte De Las Barrancas	K-351	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	503,430.67	436,497.61	353,563.06	436,497.61	436,497.61	436,497.61	436,497.61	100.00	\$0	Metros lineales	17,501	0.00	1.00
TAB17170100 834703	K-352 Remodelación A Edificio Del Registro Civil En La Colonia Alasta, Villahermosa, Tabasco	K-352	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	746,077.51	740,634.72	599,914.12	740,634.72	740,634.72	740,634.72	740,634.72	100.00	\$0	Lote	5,231	0.00	1.00
TAB17170100 834716	K-353 Mantenimiento A La Escuela Primaria Manuel Díaz Prieto, Colonia Tamulte De Las Barrancas	K-353	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Educación	En Ejecución	2017	120,785.61	120,003.02	97,202.45	120,003.02	120,003.02	120,003.02	120,003.02	100.00	\$0	Metros Cuadrados	322	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170100 834721	K-354 Mantenimiento A La Escuela Primaria Manuel De Jesús García Osorio Tamulte De Las Barrancas	K-354	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g- Comunicaciones y Transportes	Educación	En Ejecución	2017	196,561.49	195,754.47	158,561.12	195,754.47	195,754.47	195,754.47	195,754.47	100.00	\$0	Metros Cuadrados	336	0.00	1.00
TAB17170100 834726	K-355 Rehabilitación Integral Y Obra Exterior De Las Instalaciones De Casa De La Tierra Al Interior Del Parque Tomas Garrido Canabal	K-355	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g- Comunicaciones y Transportes	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	1,879,263.81	1,851,928.88	1,500,062.39	1,851,928.88	1,783,770.50	1,783,770.50	1,783,770.50	96.32	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB17170100 834732	K-356 Mantenimiento De Diversas Calles Y Avenidas Del Municipio De Centro Con Equipo Bacheadora	K-356	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	7,058,412.25	6,952,579.36	5,631,589.28	6,952,579.36	6,952,579.36	6,952,579.36	6,952,579.36	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500,000	0.00	1.00
TAB17170100 834775	K-358 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Cerrada Esperanza Y Cerrada Macullis, Col. José María Pino Suárez, Sector Asunción Castellanos.	K-358	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	675,099.00	627,375.06	508,173.80	627,375.06	627,375.06	627,375.06	627,375.06	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,058	0.00	1.00
TAB17170100 834785	K-359 Construcción De Obra De Drenaje En Callejón Galeana 1 Y 2,	K-359	Boquerón 4ta. Sección (Laguna Nueva)	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g- Comunicaciones y Transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	417,797.61	415,037.18	336,180.12	415,037.18	415,037.18	415,037.18	415,037.18	100.00	\$0	Lote	2,899	0.00	1.00
TAB17170100 834794	K-360 Construcción De Guarniciones Y Banquetas Camino Principal En Boqueron 1ra.	K-360	Boquerón 1ra. Sección (San Pedro)	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,303,948.15	2,215,601.38	1,794,637.12	2,215,601.38	2,215,601.38	2,215,601.38	2,215,601.38	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,963	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170100 834799	K-361 Construcción De Guarniciones Y Banquetas Camino Principal En Estanzuela 2da	K-361	Estanzuela 2da. Sección	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,303,948.15	2,223,326.66	1,800,894.59	2,223,326.66	2,223,326.66	2,223,326.66	2,223,326.66	100.00	\$0	Metros Cuadros	171	0.00	1.00
TAB17170100 834809	K-362 Señalización Horizontal Y Vertical En Cruce De La Ciudad De Villahermosa	K-362	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Urbanización	En Ejecución	2017	550,450.00	546,401.82	442,585.47	546,401.82	546,401.82	546,401.82	546,401.82	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB17170100 834817	K-363 Reconstrucción De Calles Y Avenidas Del Municipio De Centro Con Equipo De Reciclado Asfáltico	K-363	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	8,013,239.21	7,868,572.48	6,373,543.71	7,868,572.48	7,797,002.67	7,797,002.67	6,896,457.24	99.09	\$0	Metros Cuadros	500,000	0.00	1.00
TAB17170100 834831	K-364 Construcción De Techumbre Metálica En Cancha De Usos Múltiples En Escuela Telesecundaria Carlos A. Madrazo Becerra.	K-364	Miramar	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Educación	En Ejecución	2017	1,205,927.61	1,193,713.18	966,907.68	1,193,713.18	1,193,713.18	1,193,713.18	1,163,217.25	100.00	\$0	Lote	155	0.00	1.00
TAB17170100 834842	K-365 Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Carretera Principal.	K-365	Acachapan y Colmena 4ta. Sección	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,147,669.65	2,999,498.53	2,429,593.81	2,999,498.53	2,999,498.53	2,999,498.53	2,999,498.53	100.00	\$0	Metros Cuadros	711	0.00	1.00
TAB17170100 834864	K-368 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Hermenegildo Galeana, Col. Miguel Hidalgo.	K-368	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,909,895.24	1,831,537.15	1,483,545.09	1,831,537.15	1,831,537.15	1,831,537.15	1,831,537.15	100.00	\$0	Lote	9,000	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170100 834882	K-369 Construcción De Puente Tubular, Ra. Chacte Municipio De Centro, Tabasco.	K-369	Chacté	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,357,439.80	1,903,679.55	1,541,980.44	1,903,679.55	1,903,679.55	1,903,679.55	1,872,115.17	100.00	\$0	Lote	169	0.00	1.00
TAB17170100 835230	K-370 Adecuación Vial En Boulevard Adolfo Ruiz Cortínez De Puente Laguna De Las Ilusiones A Calle Pagés Liervo.	K-370	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,383,105.21	1,383,103.24	1,120,313.62	1,383,103.24	1,383,103.24	1,383,103.24	1,278,033.75	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB17170200 881687	K-397 Mantenimiento Y Reparación De La Cancha Del Parque Tabasco (La Choca)	K-397	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	En Ejecución	2017	165,773.84	165,549.40	165,549.40	165,549.40	165,549.40	165,549.40	165,549.40	100.00	\$0	Lote	43,631	0.00	1.00
TAB17170200 881692	K-398 Rehabilitación Del Área Verde Del Acceso A La Colonia Espejo II	K-398	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	161,847.96	161,548.44	161,548.44	161,548.44	161,548.44	161,548.44	161,548.44	100.00	\$0	Lote	4,666	0.00	1.00
TAB17170200 881703	K-454 Aplicación De Pintura Deportiva En Cancha Num. 2 Del Parque Paseo Tabasco (Parque La Choca)	K-454	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	En Ejecución	2017	165,773.93	165,773.93	165,773.93	165,773.93	165,773.93	165,773.93	165,773.93	100.00	\$0	Metros Cuadrados	43,631	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170200 881905	K-447 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Captación De La Planta Potabilizadora, Ismate Y Chilapilla 1ra.	K-447	Ismate y Chilapilla 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,000,000.00	2,880,957.40	2,880,957.40	2,880,957.40	2,880,957.40	2,880,957.40	2,570,833.97	100.00	\$0	Lote	553	0.00	1.00
TAB17170200 881942	K-414 Construcción De Pavimento Asfáltico En El Callejón Almendro De La Ra. Anacleto Canabal 4ta. Sección. En El Municipio De Centro.	K-414	Anacleto Canabal 4ta. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	866,375.40	740,981.37	740,981.37	740,981.37	740,981.37	740,981.37	724,151.36	100.00	\$0	Metros Cuadros	708	0.00	1.00
TAB17170200 881968	K-415 Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Del Camino Los Magaña En La Ra. Gonzalez 1ra. Secc. Del Municipio De Centro Tabasco.	K-415	González 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,312,517.05	2,141,272.43	2,141,272.43	2,141,272.43	2,141,272.43	2,141,272.43	1,993,275.82	100.00	\$0	Metros Cuadros	2,922	0.00	1.00
TAB17170200 881995	K-416 Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Dos De La Villa Playas Del Rosario, Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-416	Playas del Rosario (Subteniente García)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,717,359.60	4,480,486.38	4,480,486.38	4,480,486.38	3,024,795.32	3,024,795.32	3,024,795.32	67.51	\$0	Metros Cuadros	21,893	0.00	0.85
TAB17170200 882016	K-417 Construcción De Guarniciones Y Banquetas En El Camino Principal De La Ra. Anacleto Canabal 4ta. Secc. Del Municipio De Centro Tabasco.	K-417	Anacleto Canabal 4ta. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,460,277.23	2,342,231.57	2,342,231.57	2,342,231.57	2,342,231.57	2,342,231.57	1,317,609.58	100.00	\$0	Metros Cuadros	708	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170200 882043	K-418 Reconstrucción Ion De Pavimento Asfáltico Del Camino Los Rodríguez De La Ra. Gonzalez 1ra. Secc. Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-418	González 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,066,679.49	2,058,481.73	2,058,481.73	2,058,481.73	2,058,481.73	2,058,481.73	2,058,481.73	100.00	\$0	Metros Cuadros	2,922	0.00	1.00
TAB17170200 882097	K-419 Construcción De Pavimento Asfáltico En El Callejón Los Hernandez En La Ra. Anacleto Canabal 4ta. Secc. En El Municipio De Centro	K-419	Anacleto Canabal 4ta. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,029,892.61	1,009,861.66	1,009,861.66	1,009,861.66	1,009,861.66	1,009,861.66	724,069.40	100.00	\$0	Metros Cuadros	708	0.00	1.00
TAB17170200 882122	K-420 Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Principal Y Construcción De Guarniciones En Ra. Miramar T.S. En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-420	Miramar	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,568,159.69	3,530,443.00	3,530,443.00	3,530,443.00	3,530,443.00	3,530,443.00	3,530,443.00	100.00	\$0	Metros Cuadros	969	0.00	1.00
TAB17170200 883214	K-421 Repavimentación De Concreto De La Calle, Villa Playas Del Rosario, En El Municipio De Centro, Tabasco	K-421	Playas del Rosario (Subteniente García)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,769,200.00	2,584,732.26	2,584,732.26	2,584,732.26	2,584,732.26	2,584,732.26	1,582,671.13	100.00	\$0	Metros Cuadros	21,893	0.00	1.00
TAB17170200 883224	K-424 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Villahermosa De La Col. Gaviotas Sur (Sector Armenia) Del Municipio De Centro Tabasco	K-424	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,900,682.83	1,740,564.45	1,740,564.45	1,740,564.45	1,740,564.45	1,740,564.45	1,654,621.95	100.00	\$0	Metros Cuadros	13,882	0.00	1.00



Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170200 883245	K-425 Rehabilitación De Mercado En Colonia Tierra Colorada En El Municipio De Centro, Tabasco	K-425	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2017	2,967,000.00	2,875,408.09	2,875,408.09	2,875,408.09	2,741,086.11	2,741,086.11	2,525,028.58	95.33	\$0	Lote	25,158	0.00	1.00
TAB17170200 883258	K-426 Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Cardenales De La Col. José María Pino Suarez Del Municipio De Centro, Tabasco	K-426	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	962,145.53	952,071.76	952,071.76	952,071.76	952,071.76	952,071.76	880,048.51	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,058	0.00	1.00
TAB17170200 883273	K-427 Construcción De Techumbre Metálica De 12 M. Por 30 M En Jardín De Niños Cuauhtemoc Col. Gaviotas Norte, Municipio De Centro, Tabasco.	K-427	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2017	676,407.76	645,923.38	645,923.38	645,923.38	645,923.38	645,923.38	273,939.19	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	1.00
TAB17170200 883281	K-428 Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Tercera Cerrada Calandria De La Col. José María Pino Suarez Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-428	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,252,711.11	1,206,133.00	1,206,133.00	1,206,133.00	1,206,133.00	1,206,133.00	1,114,931.69	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,058	0.00	1.00
TAB17170200 883296	K-433 Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Florentino Hernandez, Ra. Buena Vista Río Nuevo 2da. Secc., En El Municipio De Centro En El Edo. Tab.	K-433	Buena Vista Río Nuevo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,612,366.36	2,438,983.62	2,438,983.62	2,438,983.62	2,438,983.62	2,438,983.62	2,438,983.62	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,740	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170200 883305	K-434 Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En Ra. Medellín Y Madero 2da. Secc. En El Municipio De Centro, En El Estado De Tabasco.	K-434	Medellín y Madero 2da. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,868,100.00	2,723,168.68	2,723,168.68	2,723,168.68	2,723,168.68	2,723,168.68	2,723,168.68	100.00	\$0	Metros Cuadros	7,825	0.00	1.00
TAB17170200 883326	K-435 Infraestructura En El Hospital Regional De Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-435	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Salud	En Ejecución	2017	2,639,409.57	2,639,409.57	2,639,409.57	2,639,409.57	2,524,570.90	2,524,570.90	1,877,810.76	95.65	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB17170200 883344	K-436 Primaria Graciela Pintado De Madrazo, Col. El Recreo, Municipio De Centro, Tabasco	K-436	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2017	1,783,402.36	1,765,612.64	1,765,612.64	1,765,612.64	1,410,828.73	1,410,828.73	119,613.77	79.91	\$0	Metros Cuadros	400	0.00	1.00
TAB17170200 883355	K-437 Construcción De Techumbre En Jardín De Niños En La Colonia Gaviotas Sur, Municipio De Centro, Tabasco	K-437	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2017	1,780,200.00	1,355,754.09	1,355,754.09	1,355,754.09	1,355,754.09	1,355,754.09	594,437.00	100.00	\$0	Metros Cuadros	700	0.00	1.00
TAB17170200 883368	K-438 Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Ejido De La Colonia Gaviotas Norte (Sector El Triunfo La Manga Iii) Del Municipio De Centro, Tabasco	K-438	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,912,377.02	1,739,783.68	1,739,783.68	1,739,783.68	1,739,783.68	1,739,783.68	1,726,249.02	100.00	\$0	Metros Cuadros	12,000	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170200 883383	K-441 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La La Segunda Cerrada Campeche De La Col. 18 De Marzo Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-441	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,113,937.92	950,848.12	950,848.12	950,848.12	950,848.12	950,848.12	792,630.92	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,616	0.00	1.00
TAB17170200 883391	K-423 Rehabilitación De Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Prolongación Ignacio Allende (Tramo Prolongación Av. México-Calle Urbano Castañeda) Del Municipio De Centro Tab.	K-423	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,527,135.23	1,495,521.92	1,495,521.92	1,495,521.92	1,495,521.92	1,495,521.92	730,125.23	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,573	0.00	1.00
TAB17170200 883400	K-431 Construcción De Pavimentación Asfáltica En Caliente En El Camino El Caimito De La Ra. Medellín Y Pigua 3ra. Secc. Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-431	Medellín y Pigua 3ra. Sección	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	978,862.88	969,056.74	969,056.74	969,056.74	969,056.74	969,056.74	511,478.05	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,083	0.00	1.00
TAB17170200 883408	K-432 Construcción De Techumbre Metálica En Centro De Estudios Tecnológicos, Industrial Y De Servicios No. 70 (Cetis 70) Municipio De Centro, Tabasco	K-432	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2017	1,505,404.77	1,439,014.39	1,439,014.39	1,439,014.39	1,439,014.39	1,439,014.39	1,439,014.39	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,850	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170200 883415	K-448 Construcción De La Unidad Deportiva Del Fracc. Estrellas De Buena Vista Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-448	Buena Vista Rio Nuevo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	6,033,755.64	5,730,065.20	5,730,065.20	5,730,065.20	1,091,244.54	1,091,244.54	1,091,244.54	19.04	\$0	Lote	5,740	0.00	0.50
TAB17170300 942874	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Ra Aniceto Calle Laurel Calle Morales Calle Romero - 174863	174863	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	356,962.24	335,900.81	335,900.81	335,900.81	335,900.81	335,900.81	215,437.86	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00
TAB17170300 942925	Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Público Ra Buena Vista Primera Sección - 123712	123712	Buena Vista 1ra. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	1,453,144.90	1,452,861.35	1,452,861.35	1,452,861.35	1,452,861.35	1,452,861.35	1,452,861.35	100.00	\$0	Otros	3,005	100.00	100.00
TAB17170300 942926	Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Público En La Ra Buena Vista Segunda Sección Ts - 170978	170978	Buena Vista 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	1,247,785.83	1,247,256.36	1,247,256.36	1,247,256.36	1,247,256.36	1,247,256.36	1,247,256.36	100.00	\$0	Otros	1,219	100.00	100.00
TAB17170300 943288	Ampliación Mejoramiento Y Rehabilitación De Alumbrado Público Col Revolución Mexicana Villa Playas Del Rosario Subteniente Garcia - 149144	149144	Playas del Rosario (Subteniente Garcia)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	398,543.10	398,543.02	398,543.02	398,543.02	398,543.02	398,543.02	398,543.02	100.00	\$0	Otros	260	100.00	100.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 954152	K-534 Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Ra. Anacleto Canabal 1ra. Secc. En Municipio De Centro Tabasco.	K-534	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,113,436.62	2,103,279.41	2,103,279.41	2,103,279.41	2,103,279.41	2,103,279.41	1,052,417.86	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,903	0.00	1.00
TAB17170300 954161	K-559 Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Violeta Trujillo Cárdenas De La Col. Miguel Hidalgo, Municipio De Centro Tabasco.	K-559	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2017	1,780,200.00	1,778,053.79	1,778,053.79	1,778,053.79	406,631.25	406,631.25	369,589.68	22.87	\$0	Lote	300	0.00	0.45
TAB17170300 954175	K-562 Construcción De Techumbre En La Cancha Del Parque Lázaro Cárdenas, Col. Atasta De Serra, Municipio De Centro, Tabasco.	K-562	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2017	1,186,800.00	1,120,385.93	1,120,385.93	1,120,385.93	339,223.66	339,223.66	101,767.09	30.28	\$0	Lote	29,800	0.00	0.50
TAB17170300 954189	K-571 Rehabilitación Del Mercado Coronel Gregorio Méndez Magaña, Colonia Tamulte En El Municipio De Centro Tabasco.	K-571	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2017	2,967,000.00	2,874,544.10	2,874,544.10	2,874,544.10	2,586,531.88	2,586,531.88	2,586,531.88	89.98	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB17170300 954205	K-572 Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Galeana 2 De La Ranchería Boquerón 3ra. Sección (El Guanál) Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-572	Boquerón 3ra. Sección (El Guanál)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,589,508.58	2,576,683.09	2,576,683.09	2,576,683.09	2,576,683.09	2,576,683.09	303,402.27	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,623	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 954213	K-575 Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Profesor Rafael Ramirez En Ra. Acachapan Y Colmena 2da. Sección En El Municipio De Centro, Tabasco	K-575	Acachapan y Colmena 2da. Sección (La Arena)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2017	1,186,800.00	1,174,751.19	1,174,751.19	1,174,751.19	1,174,751.19	1,174,751.19	338,141.54	100.00	\$0	Lote	996	0.00	1.00
TAB17170300 954231	K-576 Pavimentación Hidráulica En La Colonia Ocho De La Colonia Casa Blanca Segunda Sección Del Centro, Tabasco.	K-576	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,978,000.00	1,940,045.36	1,940,045.36	1,940,045.36	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,500	0.00	0.00
TAB17170300 954264	K-585 Construcción De Techumbre En Canchas De Usos Múltiples En La Esc. Sec. Técnica No. 49 En El Municipio De Centro, Tabasco	K-585	Parrilla II	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2017	1,783,402.38	1,773,706.46	1,773,706.46	1,773,706.46	1,773,706.46	1,773,706.46	421,323.35	100.00	\$0	Lote	756	0.00	1.00
TAB17170300 954275	K-490 Construcción De Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Circunvalación De Pochitoque Del Municipio De Centro Tabasco	K-490	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,235,971.32	3,234,361.33	3,234,361.33	3,234,361.33	3,234,361.33	3,234,361.33	1,303,755.59	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	1.00
TAB17170300 954294	K-513 Reconstrucción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Jalapa De La Colonia Atasta De Serra	K-513	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,205,486.59	2,205,486.59	2,205,486.59	2,205,486.59	1,526,221.14	1,526,221.14	0.00	69.20	\$0	Metros Cuadrados	23,150	0.00	0.97

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 954307	K-517 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico En El Circuito De Antonio Rullan Ferrer	K-517	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,322,631.18	1,296,607.86	1,296,607.86	1,296,607.86	674,728.13	674,728.13	237,796.76	52.04	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	0.95
TAB17170300 954312	K-518 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Bacheo) En La Col. Gaviotas Norte	K-518	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,028,956.38	992,669.69	992,669.69	992,669.69	992,669.69	992,669.69	267,308.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,682	0.00	1.00
TAB17170300 954317	K-519 Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle José Mariscal	K-519	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	900,368.91	900,201.08	900,201.08	900,201.08	900,201.08	900,201.08	417,034.74	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,000	0.00	1.00
TAB17170300 954575	K-520 Reconstrucción De Pavimento Hidráulico (Bacheo) En Calle Congreso De Chilpancingo	K-520	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,512,649.25	1,504,983.45	1,504,983.45	1,504,983.45	1,504,983.45	1,504,983.45	1,395,449.73	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,231	0.00	1.00
TAB17170300 954576	K-521 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Bacheo) En La Col. Espejo li	K-521	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	512,394.76	503,049.25	503,049.25	503,049.25	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00
TAB17170300 954578	K-522 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Bacheo), Guarniciones Y Banquetas En Calles Del Centro	K-522	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,000,000.00	1,993,870.04	1,993,870.04	1,993,870.04	1,254,857.93	1,254,857.93	0.00	62.94	\$0	Metros Cuadrados	12,000	0.00	1.00
TAB17170300 954580	K-523 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Bacheo) En Villa Las Flores	K-523	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	506,768.83	502,677.64	502,677.64	502,677.64	491,089.87	491,089.87	73,229.32	97.69	\$0	Metros Cuadrados	1,841	0.00	0.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 954626	K-524 Reconstrucción De Pavimento Hidráulico, (Bacheo) En La Colonia Infonavit Ciudad Industrial.	K-524	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	503,569.34	501,224.33	501,224.33	501,224.33	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,231	0.00	0.00
TAB17170300 954631	K-525 Reconstrucción De Pavimento Hidráulico En La Calle La Mocha	K-525	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,000,000.00	1,969,969.15	1,969,969.15	1,969,969.15	1,969,969.15	1,969,969.15	0.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,150	0.00	1.00
TAB17170300 954640	K-526 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Cerrada De Carolina 1 Y Cerrada De Carolina 2	K-526	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	801,663.63	790,181.60	790,181.60	790,181.60	790,181.60	790,181.80	394,163.97	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,058	0.00	1.00
TAB17170300 954645	K-529 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Colonia Espejo I	K-529	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,000,000.00	988,147.06	988,147.06	988,147.06	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,335	0.00	0.00
TAB17170300 954647	K-530 Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal De La Rancharía El Censo	K-530	El Censo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,197,926.38	1,197,926.38	1,197,926.38	1,197,926.38	1,197,926.38	339,807.85	100.00	\$0	Metros Cuadrados	390	0.00	1.00
TAB17170300 954652	K-531 Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Camino Principal Torno Largo	K-531	Torno Largo 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,122,894.74	1,122,894.74	1,122,894.74	1,122,894.74	1,122,894.74	637,042.43	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,276	0.00	1.00
TAB17170300 954669	K-532 Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Camino Principal	K-532	Torno Largo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,136,353.50	1,136,353.50	1,136,353.50	1,136,353.50	1,136,353.50	596,965.73	100.00	\$0	Metros Cuadrados	554	0.00	1.00



Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 954675	K-535 Reconstrucción De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente En Andador Río Tepalcaltepec	K-535	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,000,000.00	965,452.04	965,452.04	965,452.04	965,452.04	965,452.04	419,253.72	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,000	0.00	1.00
TAB17170300 954683	K-536 Reconstrucción De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente En Andador Río Ometepec	K-536	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,500,000.00	922,347.66	922,347.66	922,347.66	922,347.66	922,347.66	233,921.61	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,000	0.00	1.00
TAB17170300 954689	K-537 Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Señalamientos, En La Calle Ceiba, Col. Casa Blanca 2da. Secc. Municipio De Centro, Tabasco.	K-537	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,291,280.00	3,250,378.37	3,250,378.37	3,250,378.37	3,250,378.37	3,250,378.37	1,695,683.02	100.00	\$0	Metros Cuadros	8,500	0.00	1.00
TAB17170300 954690	K-538 Construcción De Pavimentación Asfáltica En Calle Las Torres	K-538	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,750,000.00	1,749,998.60	1,749,998.60	1,749,998.60	1,749,998.60	1,749,998.60	684,805.29	100.00	\$0	Metros Cuadros	353,577	0.00	1.00
TAB17170300 954694	K-539 Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Venustiano Carranza	K-539	Buena Vista 2da. Sección	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,895,839.45	1,888,782.14	1,888,782.14	1,888,782.14	1,888,782.14	1,888,782.14	0.00	100.00	\$0	Metros Cuadros	2,119	0.00	1.00
TAB17170300 954700	K-542 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En Villa Luis Gil Pérez En El Municipio De Centro Tabasco	K-542	Luis Gil Pérez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,297,547.00	2,218,226.50	2,218,226.50	2,218,226.50	2,218,226.50	2,218,226.50	1,200,607.56	100.00	\$0	Lote	9,664	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 954713	K-544 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En La Calle Prolongación Avenida México Col. Blancas Mariposas Cancha 2 En Villahermosa Muicípio De Centro Tabasco	K-544	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,297,547.82	2,274,477.34	2,274,477.34	2,274,477.34	2,274,477.34	2,274,477.34	1,098,144.27	100.00	\$0	Lote	2,600	0.00	1.00
TAB17170300 954719	K-545 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En La Colonia Indeco.	K-545	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,297,547.82	2,208,274.86	2,208,274.86	2,208,274.86	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	20,913	0.00	0.15
TAB17170300 954728	K-546 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En La Colonia Tierra Colorada	K-546	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,297,547.82	2,195,572.04	2,195,572.04	2,195,572.04	2,195,572.04	2,195,572.04	778,456.27	100.00	\$0	Lote	8,058	0.00	1.00
TAB17170300 954734	K-547 Construcción De Guarniciones, Banquetas, Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Renivelación De Pozos De Visita, Calle Sin Nombre Ra, Medellín Y Madero Del Municipio De Centro Tab.	K-547	Medellin y Madero 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	421,021.00	415,902.13	415,902.13	415,902.13	318,132.75	318,132.75	0.00	76.49	\$0	Metros Cuadros	7,825	0.00	1.00
TAB17170300 954741	K-550 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En Villa Ocuilzapotlán En Municipio De Centro Tabasco.	K-550	Ocuilzapotlán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,616,114.76	2,511,625.60	2,511,625.60	2,511,625.60	2,511,625.60	2,511,625.60	654,149.62	100.00	\$0	Lote	18,312	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 954748	K-551 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En El Fraccionamiento Las Rosas, Municipio De Centro	K-551	Ocuilzapollán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,616,114.76	2,518,309.02	2,518,309.02	2,518,309.02	2,518,309.02	2,518,309.02	0.00	100.00	\$0	Lote	18,312	0.00	1.00
TAB17170300 954751	K-552 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En El Fraccionamiento Carlos Pellicer Cámara En El Municipio De Centro Tabasco.	K-552	Medellín y Madero 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,708,481.86	2,694,015.07	2,694,015.07	2,694,015.07	2,694,015.07	2,694,015.07	1,613,872.12	100.00	\$0	Lote	7,825	0.00	1.00
TAB17170300 954759	K-553 Construcción De Techumbre Metálica En La Cancha Publica	K-553	Buena Vista 2da. Sección	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	1,372,000.00	1,364,768.71	1,364,768.71	1,364,768.71	1,364,768.71	1,364,768.71	0.00	100.00	\$0	Lote	1,909	0.00	1.00
TAB17170300 954772	K-554 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En Villa Tamulte De Las Sabanas En Municipio De Centro Tabasco	K-554	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,616,114.76	2,474,966.11	2,474,966.11	2,474,966.11	2,474,966.11	2,474,966.11	374,106.57	100.00	\$0	Lote	8,924	0.00	1.00
TAB17170300 954787	K-555 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético Calle Prolongación Avenida México Col Blancas Mariposas 1 Ciudad De Villahermosa Municipio De Centro Tab.	K-555	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,297,547.82	2,274,526.77	2,274,526.77	2,274,526.77	2,274,526.77	2,274,526.77	1,088,425.82	100.00	\$0	Lote	1,573	0.00	1.00
TAB17170300 954798	K-556 Construcción De Techumbre Metálica De La Escuela Primaria José Narciso Rovirosa	K-556	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2017	1,123,689.31	1,105,584.19	1,105,584.19	1,105,584.19	385,347.17	385,347.17	15,323.16	34.85	\$0	Lote	189	0.00	0.50

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 954816	K-557 Construccion De Techumbre En Plaza Principal	K-557	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	1,201,698.32	1,165,591.91	1,165,591.91	1,165,591.91	1,165,591.91	1,165,591.91	134,515.51	100.00	\$0	Lote	1,635	0.00	1.00
TAB17170300 954828	K-558 Construccion De Techumbre Metálica En El Parque Principal	K-558	Dos Montes	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	1,318,326.59	1,278,756.33	1,278,756.33	1,278,756.33	1,278,756.33	1,278,756.33	274,901.51	100.00	\$0	Lote	1,919	0.00	1.00
TAB17170300 954846	K-561 Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Fraccionamiento 27 De Octubre	K-561	Parrilla II	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	1,325,678.92	1,285,890.38	1,285,890.38	1,285,890.38	1,285,890.38	1,285,890.38	373,382.80	100.00	\$0	Lote	10,967	0.00	1.00
TAB17170300 954855	K-563 Rehabilitación De Casa De Usos Múltiples Y Delegación	K-563	Estanzuela 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	458,694.00	447,226.64	447,226.64	447,226.64	447,226.64	447,226.64	447,226.64	100.00	\$0	Lote	8,824	0.00	1.00
TAB17170300 954873	K-573 Rehabilitación De Piso De Acceso, Gradas, Malla De Protección, Butacas, Baños, Iluminación E Instalación Eléctrica Del Estadio Fútbol Olímpico Unidad Deportiva De La Ciudad De Villahermosa	K-573	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	6,560,190.34	6,367,689.00	6,367,689.00	6,367,689.00	5,065,535.08	5,065,535.08	1,199,431.65	79.55	\$0	Lote	353,577	0.00	0.90
TAB17170300 954881	K-574 Construccion De Gradas Y Servicio Sanitario Con Vestidor	K-574	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	570,412.09	565,022.90	565,022.90	565,022.90	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	13,682	0.00	0.85

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300954895	K-586 Construcción De Casa De La Cultura En Gaviotas Sur San Jose	K-586	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	4,379,000.00	4,358,995.19	4,358,995.19	4,358,995.19	1,400,535.81	1,400,535.81	77,156.44	32.13	\$0	Lote	13,682	0.00	0.50
TAB17170300955241	K-493 Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Subteniente García, Villas Playas Del Rosario	K-493	Playas del Rosario (Subteniente García)	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,800,000.00	2,662,299.04	2,662,299.04	2,662,299.04	1,778,059.10	1,778,059.10	0.00	66.79	\$0	Metros Cuadrados	21,893	0.00	1.00
TAB17170300955244	K-494 Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Renovación De Pozos De Visita Callejón Los María, Ra. Anacleto Canabal 1ra. Secc., En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-494	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,127,831.00	1,125,108.78	1,125,108.78	1,125,108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,903	0.00	0.00
TAB17170300955252	K-496 Pavimentación Con Mezcla Asfáltica En Frío, Acabado Con Sello Tipo 3a, Y Señalamiento Horizontal Entrada Del Sector Campestre, Ra. Gonzalez 3ra. Secc., En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-496	González 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,431,650.00	2,305,105.22	2,305,105.22	2,305,105.22	2,305,105.22	2,305,105.22	462,880.76	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,260	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinlegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 955258	K-495 Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Ó De Pozos De Visita Del Callejón Emir Guzmán, Ra. Anacleto Canabal 1ra. Secc., En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-495	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,618,896.00	1,562,468.17	1,562,468.17	1,562,468.17	1,562,468.17	1,562,468.17	1,542,173.32	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,903	0.00	1.00
TAB17170300 955264	K-497 Pavimentcion Con Mezcla Asfáltica En Frío, Acabado Con Sello 3a Y Señalamientos Horizontales, Entrada Del Sector San Jerónimo, Ra. Gonzalez 3ra. Secc., En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-497	González 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	488,405.00	464,022.64	464,022.64	464,022.64	464,022.64	464,022.64	423,877.80	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,260	0.00	1.00
TAB17170300 955273	K-499 Construccion De Guarniciones, Banquetas, Renivelacion De Pozos De Visita Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Antonio Reyes Zurita, Ra. Buena Vista Rio Nuevo 2da. Secc.	K-499	Buena Vista Rio Nuevo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,586,518.00	1,555,074.04	1,555,074.04	1,555,074.04	1,555,074.04	1,555,074.04	474,450.58	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,740	0.00	1.00
TAB17170300 955276	K-505 Pavimentación De Concreto Hidráulico, Calle Puerto Escondido, Villa Tamulte De Las Sabanas, Centro Tabasco.	K-505	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	750,000.00	728,856.80	728,856.80	728,856.80	728,856.80	728,856.80	0.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,824	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300955279	K-506 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Drenaje En Col. Miguel Hidalgo Sector Carlos A. Madrazo Calle 7	K-506	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,276,408.00	2,224,894.36	2,224,894.36	2,224,894.36	2,224,894.36	2,224,894.36	1,823,089.99	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,320	0.00	1.00
TAB17170300955285	K-507 Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Adecuación Vial En Calle Via 3 En La Ciudad De Villahermosa En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-507	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,494,992.04	1,494,992.04	1,494,992.04	441,390.36	441,390.36	0.00	29.52	\$0	Metros Cuadrados	557,577	0.00	0.40
TAB17170300955288	K-508 Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Renovación De Pozos De Visita, Callejón San Isidro, Ra. Anacleto Canabal 1ra. Secc., En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-508	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,270,984.00	1,232,945.23	1,232,945.23	1,232,945.23	1,232,945.23	1,232,945.23	889,582.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,903	0.00	1.00
TAB17170300955291	K-509 Construcción De Guarniciones, Banquetas, Renovación De Pozos, Pavimentación De Concreto Hidráulico, En Calle Miguel Orrico De Los Llanos, Villa Ocuilzapotlán En El Municipio De Centro Tab.	K-509	Ocuilzapotlán	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,167,640.00	3,008,282.20	3,008,282.20	3,008,282.20	3,008,282.20	3,008,282.20	1,366,161.94	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18,312	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 955298	K-510 Construccion De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Renovación De Pozos De Visita, Del Circuito San Jose Ra. Francisco Y Madero 1ra. Secc. En El Municipio De Centro Tabasco.	K-510	Medellin y Madero 2da. Sección	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	393,692.00	391,206.21	391,206.21	391,206.21	391,206.21	391,206.21	338,849.00	100.00	\$0	Metros Cuadros	886	0.00	1.00
TAB17170300 955305	K-511 Construccion De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Adecuación Vial En Boulevard Bicentenario En La Ciudad De Villahermosa En El Municipio De Centro Tabasco.	K-511	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	950,000.00	926,246.84	926,246.84	926,246.84	926,246.84	926,246.84	710,808.28	100.00	\$0	Metros Cuadros	2,510	0.00	1.00
TAB17170300 955313	K-512 Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Renovación De Pozos De Visita De La Calle Venustiano Carranza, Villa Ocuilzapotlán Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-512	Ocuilzapotlán	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,700,000.00	3,625,979.81	3,625,979.81	3,625,979.81	3,625,979.81	3,625,979.81	3,161,142.40	100.00	\$0	Metros Cuadros	18,312	0.00	1.00



Total: 298

ENTIDAD: TABASCO MUNICIPIO: CENTRO INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 955319	K-527 Construccion De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Y Drenaje En La Cerrada Maculis De La Col. Miguel Hidalgo Sector Carlos A. Madrazo En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-527	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,773,516.99	1,628,866.14	1,628,866.14	1,628,866.14	1,628,866.14	1,628,866.14	366,645.58	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,320	0.00	1.00
TAB17170300 955326	K-528 Construccion De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Adecuación Vial En Av. Gregorio Mendez Magaña En La Ciudad De Villahermosa, Municipio De Centro, Tabasco.	K-528	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,860,000.00	1,850,851.80	1,850,851.80	1,850,851.80	1,850,851.80	1,850,851.80	804,276.08	100.00	\$0	Metros Cuadros	353,577	0.00	1.00
TAB17170300 955331	K-533 Construccion De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Col. Gaviotas Sur Calle Chechenla, En El Municipio De Centro Tabasco.	K-533	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	788,660.00	706,951.55	706,951.55	706,951.55	706,951.55	706,951.55	479,454.44	100.00	\$0	Metros Cuadros	8,840	0.00	1.00
TAB17170300 955335	K-564 Construccion De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Adecuación Vial En Carril De Baja En Av. Paseo Tabasco En La Ciudad De Villahermosa En El Municipio De Centro, Tabasco	K-564	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,100,000.00	1,072,161.40	1,072,161.40	1,072,161.40	674,276.73	674,276.73	21,587.05	62.89	\$0	Metros Cuadros	353,577	0.00	0.40

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 955340	K-470 Fortalecimiento Para Construir Una Plataforma Legal Y Humana Que Contribuya Para Alcanzar Una Igualdad Sustancial Entre Mujeres Y Hombre	K-470	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	47-Entidades Sectorizadas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	50,000.00	47,297.38	47,297.38	47,297.38	47,297.38	47,297.38	16,483.77	100.00	\$0	Equipamiento	26	0.00	1.00
TAB17170300 955356	K-501 Hipocloradores Y Cloradores Para Plantas Potabilizadoras De La Coordinación De Sas	K-501	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	765,000.00	582,666.84	582,666.84	582,666.84	582,666.84	582,666.84	582,666.84	100.00	\$0	Equipamiento	27,303	0.00	1.00
TAB17170300 955361	K-503 Construccion De Unidad Deportiva La Mangali (1ra. Etapa), En El Municipio De Centro, Estado De Tabasco, Con Instalaciones Adaptados A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad	K-503	Villahermosa	Urbano	Subsidios	S269 Programa de Cultura Fisica y Deporte	11-Educación Pública	Deporte	En Ejecución	2017	48,426,663.18	47,411,997.07	47,411,997.07	47,411,997.07	47,411,997.07	47,411,997.07	44,506,434.56	100.00	\$0	Lote	353,577	0.00	1.00
TAB17170401 026145	Adquisición De Hardware Actualizado - 261190	261190	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	954,880.00	949,975.04	949,975.04	949,975.04	949,975.04	949,975.04	0.00	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00
TAB17170401 026146	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col José María Pino Suárez Tierra Colorada Ili Etapa Sector Pyasur Fase Cin - 258921	258921	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,462,436.38	3,462,436.38	3,462,436.38	3,462,436.38	1,638,507.59	1,638,507.59	364,223.43	47.32	\$0	Metros lineales	490	100.00	48.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401 026147	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col José María Pino Suarez Tierra Colorada Iii Etapa Sector Pyasur Fase Cua - 258770	258770	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8,647,107.40	8,647,107.40	8,647,107.40	8,647,107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros lineales	1,151	100.00	41.00
TAB17170401 026148	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col José María Pino Suarez Tierra Colorada Iii Etapa Sector Pyasur Fase Tre - 258725	258725	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,834,675.06	1,834,675.06	1,834,675.06	1,834,675.06	1,204,680.17	1,204,680.17	361,404.05	65.66	\$0	Metros lineales	160	100.00	70.00
TAB17170401 026149	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col José María Pino Suarez Tierra Colorada Iii Etapa Sector Pyasur Fase Dos - 258684	258684	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5,994,899.73	5,994,899.73	5,994,899.73	5,994,899.73	4,597,878.04	4,597,878.04	1,764,996.17	76.70	\$0	Metros lineales	200	100.00	77.00
TAB17170401 026150	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col José María Pino Suarez Tierra Colorada Iii Etapa Sector Pyasur Fase Uno - 258623	258623	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8,709,722.45	8,709,722.45	8,709,722.45	8,709,722.45	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros lineales	505	100.00	40.00
TAB17170401 026151	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col José María Pino Suarez Tierra Colorada Iii Etapa Sector Pyasur Fase Sie - 259386	259386	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	11,126,035.96	11,126,035.96	11,126,035.96	11,126,035.96	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros lineales	4,578	100.00	33.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401 026152	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col José María Pino Suárez Tierra Colorada Iii Etapa Sector Pyasur Fase Sei - 258960	258960	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,597,173.59	2,597,173.59	2,597,173.59	2,597,173.59	1,744,290.33	1,744,290.33	523,287.10	67.16	\$0	Metros lineales	365	100.00	80.00
TAB17170401 026153	Mejoramiento Rehabilitación Y Ampliación Del Alumbrado Público En La Col Miguel Hidalgo Etapa Ii - 259421	259421	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	943,165.44	943,165.44	943,165.44	943,165.44	943,165.44	943,165.44	943,165.44	100.00	\$0	Otros	1,169	100.00	100.00
TAB17170401 026154	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banquetas En El Municipio De Centro Tabasco Calles Nacajuca Col VII - 256999	256999	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,864,337.78	1,670,783.84	1,670,783.84	1,670,783.84	1,670,783.84	1,670,783.84	559,301.33	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,387	100.00	100.00
TAB17170401 026155	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banquetas En La Col José María Pino Suárez Etapa Iii Sector Pyasur Entre - 256828	256828	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,807,575.16	1,523,030.05	1,523,030.05	1,523,030.05	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,578	100.00	0.00
TAB17170401 026156	Rehabilitación Del Cárcamo De Bombeo Insurgentes Cd Villahermosa En El Municipio De Centro Tabasco - 256811	256811	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,836,181.39	1,934,472.56	1,934,472.56	1,934,472.56	805,856.72	805,856.72	604,392.54	41.66	\$0	Otros	5,584	100.00	42.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401 026157	Ampliación Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Público En La Col José María Pino Suárez Etapa Ii Sector Asunción Castellanos - 256878	256878	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	2,497,182.20	2,497,182.20	2,497,182.20	2,497,182.20	2,497,182.20	2,497,182.20	2,497,182.20	100.00	\$0	Otros	3,426	100.00	100.00
TAB17170401 026267	Construcción De Cuartos Dormitorio Ra Aztlán Primera Sección - 248936	248936	Aztlán 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	622,902.12	620,831.00	620,831.00	620,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Vivienda	10	100.00	0.00
TAB17170401 026268	Construcción De Cuartos Dormitorio Ra Aztlán Segunda Sección El Corcho - 249044	249044	Aztlán 2da. Sección (El Corcho)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	622,902.12	620,831.00	620,831.00	620,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Vivienda	10	100.00	0.00
TAB17170401 026302	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Mario Trujillo De La Ra Aniceto En El Municipio De Centro Tabasco - 256822	256822	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	477,410.44	190,953.79	190,953.79	190,953.79	190,953.79	190,953.79	143,217.13	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,698	100.00	100.00
TAB17170401 026304	Construcción De Cuartos Dormitorio Ra La Ceiba Ts - 257026	257026	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	990,995.45	990,894.55	990,894.55	990,894.55	990,894.55	990,894.55	510,766.79	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401 026453	Construcción De Cuartos Dormitorio Ra Estancia Ts - 258066	258066	Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	1,039,943.31	1,025,086.35	1,025,086.35	1,025,086.35	1,025,086.35	1,025,086.35	473,070.64	100.00	\$0	Vivienda	17	100.00	100.00
TAB17170401 026454	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Galeana De La Villa Luis Gil Pérez En Municipio De Centro Tabasco - 256815	256815	Luis Gil Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,836,008.17	718,477.77	718,477.77	718,477.77	718,477.77	718,477.77	0.00	100.00	\$0	Metros Cuadros	6,083	100.00	100.00
TAB17170401 026456	Construcción De Cuartos Dormitorio Ra Rovirosa Ts - 257007	257007	Rovirosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	1,220,058.48	1,218,234.22	1,218,234.22	1,218,234.22	1,218,234.22	1,218,234.22	289,214.73	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00
TAB17170401 026457	Construcción De Cuartos Dormitorio Ra Aztlan Quinta Sección Palomillal - 249018	249018	Aztlan 5ta. Sección (Palomillal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	439,991.19	434,279.21	434,279.21	434,279.21	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00
TAB17170401 026967	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Tramos Aislados Del Camino Principal De La Ra Anacleto Canabal Segunda Sección - 256996	256996	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	5,832,611.74	5,832,223.39	5,832,223.39	5,832,223.39	5,832,223.39	5,832,223.39	1,862,856.46	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,119	100.00	100.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinlegra	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170401 026979	Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Público Fraccionamiento Clara Córdoba Moran Villa Playas Del Rosario Subteniente Garcia - 259433	259433	Playas del Rosario (Subteniente Garcia)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	309,203.57	309,203.57	309,203.57	309,203.57	309,203.57	309,203.57	309,203.57	100.00	\$0	Otros	259	100.00	100.00	
TAB17170401 026980	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De La Col Revolución Mexicana - 256847	256847	Playas del Rosario (Subteniente Garcia)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,457,433.27	2,457,433.27	2,457,433.27	2,457,433.27	732,829.52	732,829.52	0.00	29.82	\$0	Otros	2,157	100.00	45.00	
TAB17170401 026981	Ampliación Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Público Fracc El Palmar Y San Antonio Villa Playas Del Rosario - 256980	256980	Playas del Rosario (Subteniente Garcia)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	2,093,607.03	2,093,607.03	2,093,607.03	2,093,607.03	2,093,607.03	2,093,607.03	2,093,607.03	100.00	\$0	Otros	2,157	100.00	100.00	
TAB17170401 042159	K-632 Construccion De La Unidad Deportiva En La Villa Luis Gil Perez, En El Municipio De Centro Tabasco	K-632	Luis Gil Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	En Ejecución	2017	6,410,000.00	6,379,929.36	0.00	6,379,929.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	6,083	0.00	0.00
TAB17170401 042190	K-647 Construccion De La Unidad Deportiva En La Ranchería Buena Vista Primera Sección, En El Municipio De Centro Tabasco.	K-647	Buena Vista 1ra. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	En Ejecución	2017	5,100,000.00	4,931,794.21	0.00	4,931,794.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	3,005	0.00	0.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401042192	K-654 Construccion Del Parque Malecón En El Municipio De Centro Tabasco.	K-654	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	17,500,000.00	17,328,205.83	0.00	17,328,205.83	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	500,000	0.00	0.00
TAB17170401042196	K-652 Construccion De Techumbre Metálica En La Villa Occultzapotlán	K-652	Ocuiltzapotlán	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Urbanización	En Ejecución	2017	1,551,023.61	1,546,798.33	1,252,906.65	1,546,798.33	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	18,312	0.00	0.00
TAB17170401042423	K-653 Acondicionamiento Integral Del Mercado De Villa Playas Del Rosario.	K-653	Playas del Rosario (Subteniente García)	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Urbanización	En Ejecución	2017	2,498,742.74	2,474,012.19	2,003,949.87	2,474,012.19	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	21,893	0.00	0.00
TAB17170401042434	K-656 Bacheo Asfáltico En La Ciudad De Villahermosa Sectores 3,7 Y 9	K-656	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	750,000.01	749,514.50	607,106.75	749,514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	156,956	0.00	0.00
TAB17170401042443	K-657 Bacheo Asfáltico En La Ciudad De Villahermosa Sectores 2,4	K-657	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	750,000.01	748,742.43	606,481.37	748,742.43	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75,896	0.00	0.00
TAB17170401042467	K-611 Construccion De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas Calle Acachapan	K-611	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	913,687.32	909,764.25	909,764.25	909,764.25	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	346	0.00	0.00



Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401 042495	K-619 Reposición De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente, Calle Violetas Y Narcisos Entre Claveles Y Marcelino García Barragan, Andador Amapolas, Carolina	K-619	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,500,512.68	2,481,704.82	2,481,704.82	2,481,704.82	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	1,375	0.00	0.00
TAB17170401 042539	K-622 Colocación De Lastres De Concreto Para El Hundimiento De La Línea De Agua Potable De 20 Pul. De Diámetro De Polietileno De Alta Densidad, Sobre El Cauce Del Río De La Sierra, Villa Parrilla.	K-622	Parrilla	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,336,756.71	1,311,754.56	1,311,754.56	1,311,754.56	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	3,900	0.00	0.13
TAB17170401 042555	K-625 Reposición De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente, Ciudad De Villahermosa	K-625	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,402,720.49	3,334,974.03	3,334,974.03	3,334,974.03	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	353,577	0.00	0.00
TAB17170401 042573	K-658 Construcción De Línea De Tubería Auxiliar Para El Drenaje Combinado De 45 Cms. De Diámetro. Prolongación De Pepe Del Rivero, Col. Gaviotas Norte, Villahermosa, Municipio De Centro Tabasco.	K-658	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,097,399.90	2,082,583.02	2,082,583.02	2,082,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	372	0.00	0.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401 042586	K-659 Construcción De Fuente De Abastecimiento Del Sistema De Agua Potable En La Ra. Gonzalez 1ra. Secc., Incluye: Equipamiento Y Obras Complementarias. Ra. Gonzalez 1ra. Secc., Municipio De Centro	K-659	González 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,544,290.12	4,483,588.76	4,483,588.76	4,483,588.76	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	2,922	0.00	0.00
TAB17170401 042592	K-660 Mantenimiento General Del Sistema De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable De La Planta Potabilizadora Vhsa. Calle Paseo De La Sierra Num. 402 Col. Reforma Vhsa., Municipio Centro Tab.	K-660	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	7,576,186.20	7,251,167.81	7,251,167.81	7,251,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	353,577	0.00	0.00
TAB17170401 042598	K-661 Mantenimiento General Del Sistema De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable De La Planta Potabilizadora Carrizal Ra. Emiliano Zapata, Municipio De Centro, Tabasco.	K-661	Emiliano Zapata	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,631,272.18	4,581,527.29	4,581,527.29	4,581,527.29	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	80,310	0.00	0.00
TAB17170401 042626	K-662 Mantenimiento General Del Sistema De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable De La Planta Potabilizadora Isla I. Ranchería Corregidora 3ra. Sección, Municipio De Centro, Tabasco.	K-662	Corregidora Ortiz 3ra. Sección (San Pedrito)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	6,155,894.13	5,909,658.36	5,909,658.36	5,909,658.36	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	48,085	0.00	0.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401 042843	K-663 Mantenimiento General Del Sistema De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable De La Planta Potabilizadora Isla II. Carretera Vhsa., La Isla, Ra. Buena Vista Rio Nuevo 1ra. Secc. Del Centro	K-663	Buena Vista Rio Nuevo 1ra. Sección	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	6,158,471.31	5,899,815.51	5,899,815.51	5,899,815.51	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	42,779	0.00	0.00
TAB17170401 042651	K-664 Mantenimiento General Del Sistema De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable De La Planta Potabilizadora Parrilla. Calle Juan XXIII, Fracc. Santa Fe, Villa Parrilla Mpio. De Centro, Tab.	K-664	Parrilla	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,890,276.42	2,849,760.04	2,849,760.04	2,849,760.04	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	37,842	0.00	0.00
TAB17170401 042658	K-665 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Indeco Pluvial. Calle Altos Hornos, Esquina Industria Del Zinc, Colonia Indeco.	K-665	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,210,768.35	1,198,660.67	1,198,660.67	1,198,660.67	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	16,500	0.00	0.00
TAB17170401 042663	K-666 Mantenimiento General De Estación De Bombeo La Pólvora Malecón Carlos A Madraza Esq. Periférico Carlos Pellicer Cámara, Centro, Tabasco	K-666	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,859,048.31	4,756,126.24	4,756,126.24	4,756,126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	65,000	0.00	0.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401 042671	K-667 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Liverpool. Avenida Paseo Tabasco Esquina 27 De Febrero.	K-667	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,391,217.51	1,364,373.16	1,364,373.16	1,364,373.16	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	3,500	0.00	0.00
TAB17170401 042676	K-668 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Miguel Hidalgo li Las Torres, Callejón Las Torres, Colonia Miguel Hidalgo.	K-668	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	737,184.52	737,148.12	737,148.12	737,148.12	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	8,046	0.00	0.00
TAB17170401 042684	K-669 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Petrolera. Calle Nispero Sin Numero, Colonia Petrolera (Herberto Kehoe)	K-669	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,612,807.24	1,586,451.68	1,586,451.68	1,586,451.68	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	4,197	0.00	0.00
TAB17170401 042692	K-670 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Casa Blanca, Calle 4 Esquina Calle 5, Colonia Casa Blanca 2da. Sección	K-670	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,257,118.76	1,244,547.57	1,244,547.57	1,244,547.57	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	4,619	0.00	0.00
TAB17170401 042697	K-671 Mantenimiento General De Estación De Bombeo San José, Calle Brasil, Esquina Peru, Colonia Las Gaviotas Sur, Sector San José	K-671	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,625,229.20	2,567,474.14	2,567,474.14	2,567,474.14	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	15,300	0.00	0.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401 042699	K-672 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Bonanza, Avenida Principal De Fraccionamiento Bonanza.	K-672	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,138,102.10	1,116,478.82	1,116,478.82	1,116,478.82	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	1,778	0.00	0.00
TAB17170401 042703	K-673 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Manga li Aguas Negras. A Onilas Del Rio Grijalva Colonia La Manga li	K-673	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,171,111.45	2,127,689.21	2,127,689.21	2,127,689.21	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	6,809	0.00	0.00
TAB17170401 042710	K-614 Adquisición De 7 Camiones Recolectores Para El Municipio De Centro, Tabasco.	K-614	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Urbanización	En Ejecución	2017	16,439,752.00	16,439,752.00	0.00	16,439,752.00	16,439,752.00	16,439,752.00	0.00	100.00	\$0	Vehiculos	755,416	0.00	1.00
TAB17170401 042864	K-601 Construccion De Albergue Cultural Carlos Pellicer Cámara Etapa 2	K-601	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2017	16,300,587.93	16,134,207.40	16,134,207.40	16,134,207.40	7,334,145.18	7,334,145.18	2,200,243.56	45.46	\$0	Lote	16,814	0.00	0.60
TAB17170401 042866	K-613 Reconstrucción De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente En Calle Ejido Torno Largo	K-613	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,733,218.04	1,681,369.71	1,681,369.71	1,681,369.71	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	330	0.00	0.00
TAB17170401 042869	K-624 Construccion De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Prolongación De Anacleto Canabal	K-624	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,000,000.00	1,972,706.92	1,972,706.92	1,972,706.92	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,500	0.00	0.20

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401 042872	K-636 Construccion De Area Recreativa Y Rehabilitación De Jardín De Niños Fanny Anitua Yañez Zona 10 Sector 12 Con Clave 27djn0614k Ubicado En El Fracc. Brisas Del Grijalva Col. Casa Blanca 2da. Secc.	K-636	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2017	620,000.00	606,080.43	606,080.43	606,080.43	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	150	0.00	0.00
TAB17170401 042875	K-637 Construccion De Techumbre En La Esc. Prim. Alfonso Caparoso Zona 04 Clave 27dpr0126k Ubicado En Av. Las Américas No. 201 Fracc. Lidia Esther En El Municipio De Centro	K-637	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,193,817.17	1,193,817.17	1,193,817.17	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	536	0.00	0.00
TAB17170401 042878	K-638 Construc. De Parque Recreativo Con Andadores Trotapista, Areas De Juegos Infantiles, Area Recreativas, Canchas De Usos Multiples, Area Verde, Ejercitadores Y Alumbrado Pub. En Ra. Miguel Hidalgo	K-638	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	6,555,000.00	6,544,149.18	6,544,149.18	6,544,149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	26,966	0.00	0.00
TAB17170401 042883	K-639 Construccion De Cancha Con Techumbre En El Cecyte Plante 11 Pob. Buena Vista Clave 27etc0011t Del Municipio De Centro Tabasco.	K-639	Buena Vista 1ra. Sección	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2017	1,800,000.00	1,788,087.60	1,788,087.60	1,788,087.60	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	3,055	0.00	0.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401 042887	K-640 Construccion De Techumbre En Plaza Civica Del Cecyte Plantel No. 14 En La Rancheria Dos Montes, En El Municipio De Centro	K-640	Dos Montes	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2017	1,800,000.00	1,793,382.32	1,793,382.32	1,793,382.32	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	1,909	0.00	0.00
TAB17170401 042929	K-605 Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Ra. Rio Viejo, Sector Mandarina, En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-605	Rio Viejo 1ra. Sección	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	9,890,000.00	9,749,003.93	9,749,003.93	9,749,003.93	3,726,971.42	3,726,971.42	1,720,388.69	38.23	\$0	Metros Cuadros	6,726	0.00	0.45
TAB17170401 042969	K-679 Rehabilitación Del Parque, Área De Juegos Infantiles Y De Cancha Rápida En Col. Nueva Pensiones, Municipio De Centro, Tabasco.	K-679	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,472,500.00	2,467,987.03	2,467,987.03	2,467,987.03	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	2,424	0.00	0.00
TAB15160300 729775	K-239 K-471 Modernización, Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Alumbrado Publico E Iluminaciones Especiales En Av. Usumacinta, Del Tramo Monumento Andres Sanchez Magallanez- Fuente Maya.	K-471	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	11,116,332.57	13,381,632.41	13,381,632.41	13,381,632.41	13,381,632.41	13,381,632.41	13,381,632.41	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB15160300 729792	K-236 K-474 Reabilitación Y Mejoramiento Del Alumbrado Publico De La Fuente Diana Cazadora En Av. Usumacinta	K-474	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	1,345,616.36	1,330,890.93	1,330,890.93	1,330,890.93	1,330,890.93	1,330,890.93	1,330,890.93	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB15160400 813209	K-228 K-602 Reposición De Tuberías De 30 Pulg. De Diametro En La Purga De Lodos De La Planta Potabilizadora Villahermosa.	K-602	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g- Comunicaciones y Transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	713,789.28	707,126.66	707,126.66	707,126.66	707,126.66	707,126.66	707,126.66	100.00	\$0	Lote	356,000	0.00	1.00
TAB16160300 729786	K-240 K-472 Modernización Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Alumbrado Publico De Av. Usumacinta Del Tramo Monumento Andres Sanchez Magallanes-Periferico Carlos Pellicer Camara.	K-472	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	5,928,976.80	5,925,727.19	5,925,727.19	5,925,727.19	5,925,727.19	5,925,727.19	5,925,727.19	100.00	\$0	Lote	500,000	0.00	1.00
TAB16160400 813079	K-225 K-595 Reposición De Tramo De Tuberías De Colector De Aguas Pluviales De 61 Cm De Diametro En Paso A Desnivel De Pase Usumacinta Y Av. Gregorio Mendez Magaña	K-595	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g- Comunicaciones y Transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	832,587.16	825,579.82	825,579.82	825,579.82	825,579.82	825,579.82	825,579.82	100.00	\$0	Lote	3,000	0.00	1.00
TAB16160400 813089	K-226 K-597 Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle Senda Del Guayacan Villa Parrilla II	K-597	Parrilla II	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g- Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,398,086.52	2,325,773.76	2,325,773.76	2,325,773.76	2,325,773.76	2,325,773.76	2,325,773.76	100.00	\$0	Metros	10,967	0.00	1.00
TAB16160400 813112	K-227 K-601 Construcción De Drenaje Pluvial Para La Calle 5 Y Boulevard Bonanza, Fracc. Bonanza.	K-601	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g- Comunicaciones y Transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,260,539.03	1,260,538.45	1,260,538.45	1,260,538.45	1,260,538.45	1,260,538.45	1,260,538.45	100.00	\$0	Lote	1,000	0.00	1.00



Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegros	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813119	K-229 K-604 Contruccion De Techumbre En La Ra. Estancia Tamulte De La Sabanas.	K-604	Estancia	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Urbanización	En Ejecución	2016	1,238,792.03	1,217,443.67	1,217,443.67	1,217,443.67	1,217,443.67	1,217,443.67	1,217,443.67	100.00	\$0	Lote	1,444	0.00	1.00
TAB16160400 813124	K-230 K-605 Construccion De Jardíneras Y Pasos Peatonales Y Concreto En Av. Paseo Tabasco De Boulevard Adolfo Ruiz Cortínez A Periferico Carlos Pellicer Camara (Reloj Floral)	K-605	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,447,785.47	2,421,681.30	2,421,681.30	2,421,681.30	2,421,681.30	2,421,681.30	2,421,681.30	100.00	\$0	Metros Cuadros	500,000	0.00	1.00
TAB16160400 813130	K-231 K-607 Reconstruccion De Calles Y Av. Del Municipio De Centro Con Equipo De Reciclado Asfáltico	K-607	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	6,633,933.28	6,566,974.43	6,566,974.43	6,566,974.43	6,566,974.43	6,566,974.43	6,566,974.43	100.00	\$0	Metros Cuadros	500,000	0.00	1.00
TAB16160400 813144	K-232 K-608 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Y Reabilitación De Drenaje Sanitario En Calle 2 Fracc. Ocuilzapottan li	K-608	Ocuilzapottan	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,959,300.03	1,908,442.67	1,908,442.67	1,908,442.67	1,908,442.67	1,908,442.67	1,908,442.67	100.00	\$0	Metros Cuadros	4,675	0.00	1.00
TAB16160400 813177	K-233 K-648 Construccion De Techumbre En Plaza Civica, Escuela Primaria Nicolas Cortazar Velazquez.	K-648	El Espino	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Educación	En Ejecución	2016	673,387.96	659,644.27	659,644.27	659,644.27	659,644.27	659,644.27	659,644.27	100.00	\$0	Lote	590	0.00	1.00
TAB16160400 813185	K-234 K-649 Construccion Integral (Pavimento Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje) En Cerrada Cancun Col. Camizal Centro.	K-649	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	g. Comunicaciones y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	955,487.48	868,079.21	868,079.21	868,079.21	868,079.21	868,079.21	868,079.21	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,000	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813191	K-235 K-650 Reposición De Tramo De Tuberías Para Alcantarillado Sanitario En Hundimiento De Validad Por Colapso De Tubería Existente, Col. Miguel Hidalgo Etapa Ii.	K-650	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9- Comunicaciones y Transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,154,771.04	2,062,517.35	2,062,517.35	2,062,517.35	2,062,517.35	2,062,517.35	2,062,517.35	100.00	\$0	Lote	4,117	0.00	1.00
TAB16160400 813233	K-237 K-627 Perforación De Pozo Profundo Para El Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Incluye (Arreglo Mecánico, Caseta Y Cerca Perimetral) Ra. Medellín I Madero 3ra. 4ra. Secc.	K-627	Medellín y Madero 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,642,355.84	1,915,221.98	1,915,221.98	1,915,221.98	1,915,221.98	1,915,221.98	1,912,171.68	100.00	\$0	Lote	1,651	0.00	1.00
TAB16160400 813570	K-241 K-628 Construcción De Línea Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Incluye (Equipamiento, Subestación Eléctrica Y Obras Complementarias) Ra. Medellín Y Madero 3ra. Y 4ta. Sección .	K-628	Medellín y Madero 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,028,620.92	2,239,815.80	2,239,815.80	2,239,815.80	2,239,815.80	2,239,815.80	2,189,831.15	100.00	\$0	Lote	1,651	0.00	1.00
TAB16160400 813578	K-238 K-617 Mercado De Villa Playa Del Rosario En El Municipio De Centro Del Estado De Tabasco.	K-617	Playas del Rosario (Subteniente García)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	14,600,141.54	13,278,656.43	13,278,656.43	13,278,656.43	13,278,656.43	13,278,656.43	13,086,584.89	100.00	\$0	Lote	13,000	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813589	K-248 K-655 Pavimentacion Del Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Callejon Los Mirandas, Ra. Anacleto Canabal 1ra. Seccion(234.00m X 5.50m).	K-655	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,389,013.00	1,316,803.44	1,316,803.44	1,316,803.44	1,316,803.44	1,316,803.44	1,316,803.44	100.00	\$0	Metros Cuadros	3,500	0.00	1.00
TAB16160400 813595	K-249 K-656 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Carlos A. Madrazo, Ra. Aniceto T.S. (40.00x7.00m)	K-656	Aniceto	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	259,840.00	232,061.80	232,061.80	232,061.80	232,061.80	232,061.80	232,061.80	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,800	0.00	1.00
TAB16160400 813597	K-250 K-657 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas, Calle Churchill, Ra. Anacleto Canabal 1ra. Seccion (300.00mx5.50m)	K-657	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,780,786.00	1,729,218.17	1,729,218.17	1,729,218.17	1,729,218.17	1,729,218.17	1,729,218.17	100.00	\$0	Metros Cuadros	3,903	0.00	1.00
TAB16160400 813599	K-251 K-660 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Y Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Juan C. Landero, Villa Oculizapotaln (126.00x7.00m)	K-660	Oculizapotaln	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	818,496.00	780,951.32	780,951.32	780,951.32	780,951.32	780,951.32	780,951.32	100.00	\$0	Metros Cuadros	18,321	0.00	1.00
TAB16160400 813606	K-252 K-662 Construccion De Canchas De Fútbol 7en El Centro Deportivo De La Universidad Juarez Autonoma De Tabasco.	K-662	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	2,297,547.82	2,189,801.74	2,189,801.74	2,189,801.74	2,189,801.74	2,189,801.74	2,189,801.74	100.00	\$0	Lote	2,000	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813610	K-245 K-667 Trabajo De Revestimiento Guarniciones Y Banquetas Del Camino Principal De La Col. Clara Cordova Moran .	K-667	Estanzuela 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,796,983.00	1,711,516.83	1,711,516.83	1,711,516.83	1,711,516.83	1,711,516.83	1,711,516.83	100.00	\$0	Metros Cuadros	830	0.00	1.00
TAB16160400 813615	K-253 K-668 Pavimentación De Concreto Hidraulico Mario Trujillo Ra. Aniceto T.S (131.00mx7.00m)	K-668	Aniceto	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	850,976.00	811,004.04	811,004.04	811,004.04	811,004.04	811,004.04	811,004.04	100.00	\$0	Metros Cuadros	169	0.00	1.00
TAB16160400 813630	K-255 K-673 Pavimento De Concreto Hidraulico Callejon Longino Chable, Ra. Anacleto Canabal 1ra. Seccion (220.00mx4.75m)	K-673	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	969,760.00	923,505.66	923,505.66	923,505.66	923,505.66	923,505.66	923,505.66	100.00	\$0	Metros Cuadros	3,903	0.00	1.00
TAB16160400 813721	K-254 K-672 Pavimentación De Concreto Hidraulico En Diferentes Calles Del Fracc. Las Rosas (1300m2)	K-672	Ocuilzapollán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,206,400.00	1,125,546.98	1,125,546.98	1,125,546.98	1,125,546.98	1,125,546.98	1,125,546.98	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,800	0.00	1.00
TAB16160400 813727	K-256 K-674 Construcción De Barda Perimetral 1 En La Universidad Politecnica Del Centro.	K-674	Tumbulushal	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2016	1,160,000.00	1,098,764.11	1,098,764.11	1,098,764.11	1,098,764.11	1,098,764.11	1,098,764.11	100.00	\$0	Metros	1,460	0.00	1.00
TAB16160400 813737	K-257 K-681 Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Aulas En Las Escuelas Primarias Graciela Pintado De Madrazo C.C.T.27 Depr0913z, Zona 12 Sector 023 En Ra. Aniceto Municipio De Centro Tabasco	K-681	Aniceto	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2016	777,273.03	747,259.16	747,259.16	747,259.16	747,259.16	747,259.16	747,259.16	100.00	\$0	Lote	1,670	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813741	K-258 K-682 Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En El Andador Banbu, Cerrada Los Lopez Y Calle Antonio Ortiz Hernandez.	K-682	Guapinol	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	3,200,000.00	3,069,614.90	3,069,614.90	3,069,614.90	3,069,614.90	3,069,614.90	3,069,614.90	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,768	0.00	1.00
TAB16160400 813754	K-259 K-683 Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Urbana Federal Diogenes Reyes Perez Turno Vespertino C.C.T. 27dpr20030 Zona Esc. 003 Sec. 13 Col. Pino Suarez Vhsa. Tab	K-683	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2016	878,073.46	873,705.60	873,705.60	873,705.60	873,705.60	873,705.60	873,705.60	100.00	\$0	Lote	2,000	0.00	1.00
TAB16160400 813769	K-261 K-686 Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle San Francisco Ra. Aniceto T.S. (30.00x7.00m)	K-686	Aniceto	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	194,880.00	174,080.13	174,080.13	174,080.13	174,080.13	174,080.13	174,080.13	100.00	\$0	Metros Cuadros	169	0.00	1.00
TAB16160400 813785	K-262 K-687 Pavimentación De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Callejon Parada 31 Ra. Anacleto Canabal Primera Secc. (310.00x5.00m)	K-687	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,672,859.00	1,661,146.81	1,661,146.81	1,661,146.81	1,661,146.81	1,661,146.81	1,661,146.81	100.00	\$0	Metros Cuadros	3,903	0.00	1.00
TAB16160400 813797	K-263 K-688 Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimento De Concreto Hidraulico Del Circuito Del Carcamo Ra. Medellin Y Madero 2da. Secc. (210.00mx4.80m)	K-688	Medellin y Madero 2da. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,206,400.00	1,196,692.27	1,196,692.27	1,196,692.27	1,196,692.27	1,196,692.27	1,196,692.27	100.00	\$0	Metros Cuadros	18,321	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813802	K-264 K-689 Construcción De Canchas De Futbol 7 En La División Académicas De Ciencias Biológicas De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco.	K-689	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	2,297,547.82	2,189,847.19	2,189,847.19	2,189,847.19	2,189,847.19	2,189,847.19	2,189,847.19	100.00	\$0	Lote	2,636	0.00	1.00
TAB16160400 813812	K-265 K-690 Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Juan Trujillo Ra. Buena Vista Río Nuevo 2da. Secc. (1000x7.00m)	K-690	Buena Vista Río Nuevo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	6,496,000.00	5,974,512.83	5,974,512.83	5,974,512.83	5,974,512.83	5,974,512.83	5,974,512.83	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,740	0.00	1.00
TAB16160400 813817	K-266 K-691 Pavimento De Concreto Hidráulico En Callejón Los Magaños Ra. Anacleto Canabal 1ra. Secc. (200.00mx4.50m)	K-691	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	835,200.00	810,191.59	810,191.59	810,191.59	810,191.59	810,191.59	810,191.59	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,903	0.00	1.00
TAB16160400 813821	K-267 K-692 Pavimento De Concreto Hidráulico Callejón Independencia Ra. Anacleto Canabal 1ra. Secc. (211.00x4.50m)	K-692	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	881,136.00	839,214.04	839,214.04	839,214.04	839,214.04	839,214.04	839,214.04	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,903	0.00	1.00
TAB16160400 813825	K-268 K-693 Rehabilitación De La Escuela Primaria Elena Zalaya Lara Clave 27dpr1187e En La Col. Atasta Villahermosa Tab.	K-693	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2016	498,009.06	484,907.19	484,907.19	484,907.19	484,907.19	484,907.19	484,907.19	100.00	\$0	Lote	3,231	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400813832	K-269 K-742 Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Nazar Ra. Buena Vista Río Nuevo 2da. Sección. (270.00mx7.00m)	K-742	Buena Vista Río Nuevo	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,039,809.00	1,937,781.88	1,937,781.88	1,937,781.88	1,937,781.88	1,937,781.88	1,937,781.88	100.00	\$0	Metros Cuadros	5,740	0.00	1.00
TAB16160400813845	K-270 K-743 Pavimentación De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banquetas Callejón Los Morales Ra. Anacleto Canabal 1ra. Sección (330.00x6.00m)	K-743	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,136,943.00	2,017,238.78	2,017,238.78	2,017,238.78	2,017,238.78	2,017,238.78	2,017,238.78	100.00	\$0	Metros Cuadros	3,903	0.00	1.00
TAB16160400813852	K-271 K-744 Construcción De Canchas De Fútbol 7 En La Universidad Tecnológicas De Centro Tabasco.	K-744	Pamilla II	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	2,297,547.82	2,088,509.75	2,088,509.75	2,088,509.75	2,088,509.75	2,088,509.75	2,088,509.75	100.00	\$0	Lote	3,511	0.00	1.00
TAB16160400813862	K-272 K-745 Construcción De Techumbre En La Desayunador En La Escuela Primaria Mercedes Ortiz De S. Sector 2 Zona 11 Clave 27dpr1517f. En Villa Macultepec Municipio De Centro Tab.	K-745	Macultepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2016	428,593.46	425,366.14	425,366.14	425,366.14	425,366.14	425,366.14	425,366.14	100.00	\$0	Lote	6,485	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				
			Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813873	K-273 K-746 Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimentación De Concreto Hidráulico Del Callejón Sector Militar Con Drenaje 260m Sin Drenaje 370m Ra- Medellín Y Madero 2da. Secci (520.00x5.20m)	K-746	Medellín y Madero 2da. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,900,000.00	2,755,015.63	2,755,015.63	2,755,015.63	2,755,015.63	2,755,015.63	2,755,015.63	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,825	0.00	1.00
TAB16160400 813884	K-274 K-747 Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle El Recreo Villa Macultepec (582x6.50m)	K-747	Macultepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	3,400,000.00	3,089,800.28	3,089,800.28	3,089,800.28	3,089,800.28	3,089,800.28	3,089,800.28	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,485	0.00	1.00
TAB16160400 813900	K-246 K-748 Construcción De Techados Y Escenario En Canchas De Usos Múltiples Y Reparaciones Y Parques Y Juegos Infantiles.	K-748	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	1,601,390.68	1,525,141.39	1,525,141.39	1,525,141.39	1,525,141.39	1,525,141.39	1,525,141.39	100.00	\$0	Lote	13,682	0.00	1.00
TAB16160400 813910	K-275 K-749 Rehabilitación Del Parque Principal	K-749	Buena Vista 1ra. Sección	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	1,470,298.48	1,401,034.15	1,401,034.15	1,401,034.15	1,401,034.15	1,401,034.15	1,401,034.15	100.00	\$0	Lote	0	0.00	1.00
TAB16160400 813920	K-276 K-750 Rehabilitación Del Parque Mazaya En El Fracc. Jose Colomo Col. Alasta	K-750	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	3,000,000.00	2,719,063.03	2,719,063.03	2,719,063.03	2,719,063.03	2,719,063.03	2,719,063.03	100.00	\$0	Lote	2,000	0.00	1.00
TAB16160400 813938	K-277 K-753 Construcción De Centro De Tratamiento Del Labio Y Paladar Endido En El Centro Tabasco.	K-753	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Salud	En Ejecución	2016	9,997,551.82	9,089,089.05	9,089,089.05	9,089,089.05	9,089,089.05	9,089,089.05	9,089,089.05	100.00	\$0	Lote	460,000	0.00	1.00



Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400 813948	K-278 K-754 Pavimentacion De Concreto Hidraulico Y Equipamiento Del Hospital Regional De Alta Especialidad Doctor Gustavo A. Roviroza Perez.	K-754	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	9,550,000.00	8,469,609.92	8,469,609.92	8,469,609.92	8,469,609.92	8,469,609.92	8,469,609.92	100.00	\$0	Lote	460,000	0.00	1.00
TAB16160400 813959	K-279 K-755 Rehabilitacion Del Area De Urgencia Del Centro De Especialidad Medica Doctor Julian A. Manzur Ocaña Isset En Villahermosa Tab. Mexico	K-755	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Salud	En Ejecución	2016	5,000,000.00	4,553,892.60	4,553,892.60	4,553,892.60	4,553,892.60	4,553,892.60	4,553,892.60	100.00	\$0	Lote	142,500	0.00	1.00
TAB16160400 813968	K-247 K-756 Rehabilitacion Del Area Del Quirofano Del Hospital Del Niño Rodolfo Nieto Padron En El Municipio De Centro.	K-756	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Salud	En Ejecución	2016	4,500,000.00	4,047,045.85	4,047,045.85	4,047,045.85	4,047,045.85	4,047,045.85	4,047,045.85	100.00	\$0	Lote	400,000	0.00	1.00
TAB17170300 954048	K-477 Vehiculo Para La Dirección De Desarrollo	K-477	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	164,475.99	164,475.99	164,475.99	164,475.99	164,475.99	164,475.99	164,475.99	100.00	\$0	Vehiculo s	645,000	0.00	1.00
TAB17170300 954073	K-578 Adecuación Vial Del Tramo Ruiz Cortínez Entre Fernando Montes De Oca A Paseo Tabasco	K-578	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,716,607.52	1,340,645.02	1,340,645.02	1,340,645.02	1,340,645.02	1,340,645.02	337,718.30	100.00	\$0	Lote	1,200,000	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reiniego	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300954133	K-492 Pavimentación Con Mezcla Asfáltica En Ra. Gonzalez 3ra. Secc. En El Municipio De Centro Tabasco.	K-492	González 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,404,901.85	2,317,951.98	2,317,951.98	2,317,951.98	2,317,951.98	2,317,951.98	2,213,882.91	100.00	\$0	Metros Cuadros	1,260	0.00	1.00
TAB17170300954285	K-491 Construcción De De Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Pochitoque Del Municipio De Centro	K-491	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,131,838.57	2,131,838.57	2,131,838.57	2,131,838.57	2,131,838.57	2,131,838.57	157,999.97	100.00	\$0	Metros Cuadros	3,500	0.00	1.00
TAB17170300954302	K-514 Construcción De Cancha De Fútbol 7 Con Pasto Sintético En Villa Parrilla Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-514	Parrilla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,004,480.00	1,948,918.83	1,948,918.83	1,948,918.83	1,948,918.83	1,948,918.83	393,013.20	100.00	\$0	Lote	9,664	0.00	1.00
TAB17170300954704	K-543 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En La Ranchería Guineo 2da. Sección	K-543	Guineo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,297,547.00	2,287,524.98	2,287,524.98	2,287,524.98	888,049.87	888,049.87	0.00	38.82	\$0	Lote	1,032	0.00	1.00
TAB17170300954837	K-560 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En El Fraccionamiento Las Lomas De La Ra. Ixtacomitán 2da. Secc. Del Municipio De Centro, Tabasco	K-560	Ixtacomitán 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,297,547.82	2,274,088.46	2,274,088.46	2,274,088.46	2,274,088.46	2,274,088.46	807,272.25	100.00	\$0	Lote	2,243	0.00	1.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300 955270	K-498 Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Renivelación De Pozos De Visita Calle Luis Cantón, Ra. Buena Vista Río Nuevo 2da. Secc. En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-498	Buena Vista Río Nuevo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,684,731.00	1,659,856.28	1,659,856.28	1,659,856.28	1,659,856.28	1,659,856.28	540,577.07	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,740	0.00	1.00
TAB17170401 042690	K-641 Construccion De Techumbre En El Cobatab Plantel No. 24 Del Fracc. Parrilla II, Municipio De Centro, Tabasco.	K-641	Parrilla II	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,194,046.09	1,194,046.09	1,194,046.09	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	10,967	0.00	0.00
TAB17170401 042695	K-642 Construccion De Techumbre En La Esc. Prim. Macedonio Rivero Rancharia La Lima, Municipio De Centro, Tabasco.	K-642	La Lima	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,189,927.83	1,189,927.83	1,189,927.83	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	5,638	0.00	0.00
TAB17170401 042903	K-643 Construccion De Cancha Con Techumbre En Esc. Prim. Narciso Mendoza Clave :27dpr0270x De La Ranc. Tumbulushal, Municipio De Centro Tabasco.	K-643	Tumbulushal	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Educación	En Ejecución	2017	1,800,000.00	1,774,928.83	1,774,928.83	1,774,928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	1,460	0.00	0.00
TAB17170401 042906	K-644 Construccion De Techumbre En El Parque Central De La Villa Tamulte De Las Sabanas En El Municipio De Centro Tabasco.	K-644	Tamulte de las Sabanas	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,184,705.80	1,184,705.80	1,184,705.80	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	8,824	0.00	0.00

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reiniego	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401 042907	K-645 Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En El Frac. La Lomas 2016 Municipio De Centro Tabasco	K-645	Ocuilzapotán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	1,800,000.00	1,742,423.96	1,742,423.96	1,742,423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	18,312	0.00	0.00
TAB17170401 042909	K-648 Rehabilitación De Techumbre Y Canalón En Casa De La Tierra, Col Tabasco 2000, Municipio De Centro Tabasco.	K-648	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	496,762.00	491,921.54	491,921.54	491,921.54	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	353,577	0.00	0.00
TAB17170401 042922	K-676 Rehabilitación De La Infraestructura De Cessta Dr. Maximiliano Dorantes Del Municipio De Centro Tabasco.	K-676	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	Salud	En Ejecución	2017	49,999,870.00	49,406,500.30	49,406,500.30	49,406,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	353,577	0.00	0.00
TAB17170401 042933	K-615 Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle El Recreo Villa Macultepec, En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-615	Macultepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,362,600.00	3,275,172.29	3,275,172.29	3,275,172.29	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	6,485	0.00	0.00
TAB17170401 042938	K-616 Rehabilitación De La Unidad Deportiva De Tierra Colorada Del Municipio De Centro Tabasco.	K-616	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	2,967,000.00	2,878,206.01	2,878,206.01	2,878,206.01	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	8,058	0.00	0.02
TAB17170401 042942	K-617 Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Ra. Ixtacomitan Del Municipio De Centro Tabasco.	K-617	Ixtacomitán 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	15,824,000.00	15,429,344.07	15,429,344.07	15,429,344.07	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	5,243	0.00	0.02

Total: 298

ENTIDAD: TABASCO

MUNICIPIO: CENTRO

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE CENTRO


Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401 042948	K-618 Construccion De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Pelicanos, Ra. Huapinol En El Municipio De Centro Tabasco.	K-618	Guapinol	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,164,800.00	3,147,009.66	3,147,009.66	3,147,009.66	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	5,768	0.00	0.00
TAB17170401 042953	K-646 Construccion De Modulo Deportivo Comunitario, Franc. Santa Elena , En El Municipio De Centro Tabasco.	K-646	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2017	1,483,500.00	1,470,578.08	1,470,578.08	1,470,578.08	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	14,700	0.00	0.00
TAB17170401 042962	K-678 Rehabilitación Del Mercado De La Sierra, Colonia Guayabal, Municipio De Centro Tabasco.	K-678	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2017	2,967,000.00	2,965,489.88	2,965,489.88	2,965,489.88	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	10,000	0.00	0.00




**ROBERTO JESÚS DÍAZ SUÁREZ**  
ENLACE RESPONSABLE DEL SFU



**DIRECCIÓN DE PROGRAMACION**



**ALEJANDRO BROWN BOCANEGRA**  
DIRECTOR DE PROGRAMACION



*Centro*  
somos todos

---

H. Ayuntamiento 2016-2018

# FORMATO ÚNICO NIVEL FINANCIERO