



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SEGUNDO TRIMESTRE 2024



MÓDULO EJERCICIO DEL GASTO

villahermosa.gob.mx

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	CAPUFE	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15	Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	S273	Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15	Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	S273	Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	15	Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	S273	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	14,153,671.00	14,153,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	14,153,671.00	14,153,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00			N/A	N/A		
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	31,611,139.75	31,611,139.75	31,599,925.43	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	0.00	1,833,567.93	1,833,567.93	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	33,444,707.68	33,444,707.68	31,599,925.43	0.00	0.00	0.00			N/A	33,444,707.68		
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	46,912.65	46,912.65	46,912.65	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	42,732.08	42,732.08	42,732.08	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	0.00	124,585.62	124,585.62	124,585.62	124,585.62	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	281 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	148,970.60	148,970.60	148,970.60	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	558 - Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	375,144.00	375,144.00	375,144.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	S074	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	CONVENIO FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS SEGÚN OFICIO PM/0079-A/2024	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERÍODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captur)
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	7,374,300.03	7,374,300.03	7,374,300.03	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	8,116,744.98	8,116,744.98	8,116,744.98	124,685.62	0.00	0.00			N/A	8,116,744.98		
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	12,005,078.27	12,005,078.27	12,005,078.27	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	11,998,899.20	11,998,899.20	11,998,899.20	4,351,645.53	4,351,645.53	4,332,898.44	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	6,130,725.44	6,130,725.44	6,130,725.44	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	789 - Otras erogaciones especiales	0.00	5,502,808.96	5,502,808.96	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	0.00	35,638,509.86	35,638,509.86	30,135,790.91	4,351,645.53	4,351,645.53	4,332,898.44			N/A	35,638,509.86		
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	611 - Edificación habitacional	0.00	17,062,887.93	17,062,887.93	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	RAMO 33 FONDO III	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	2- Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	48,692,106.47	48,692,106.47	2,673,963.69	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	2- Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	45,596,701.00	45,596,701.00	2,595,707.66	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1- Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	209,469,449.00	14,041,974.60	14,041,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	209,469,449.00	128,693,670.00	128,693,670.00	5,269,671.19	0.00	0.00	0.00			N/A	128,693,670.00		
Municipio de Centro	1- Gasto corriente	216 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	17,864.00	17,864.00	17,864.00	17,864.00	17,864.00	17,864.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1- Gasto corriente	242 - Cemento y productos de concreto	0.00	285,661.60	285,661.60	285,661.60	285,661.60	110,443.60	110,443.60	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1- Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	8,984,605.15	8,984,605.15	8,984,605.15	7,056,272.14	4,621,789.41	4,621,789.41	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1- Gasto corriente	247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	29,063.52	29,063.52	29,063.52	29,063.52	29,063.52	29,063.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1- Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	168,710.57	168,710.57	168,710.57	168,710.57	168,710.57	168,710.57	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1- Gasto corriente	251 - Productos químicos básicos	0.00	97,680.12	97,680.12	97,680.12	97,680.12	97,680.12	97,680.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	772,309.16	772,309.16	772,309.16	772,309.16	772,309.16	772,309.16	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	0.00	862,168.84	862,168.84	862,168.84	862,168.84	20,586.80	20,586.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	0.00	136,714,218.50	136,714,218.50	136,714,218.50	136,714,218.50	136,693,858.50	136,693,858.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	19,950,389.08	19,950,389.08	19,950,389.08	14,990,266.88	14,957,022.80	14,957,022.80	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	25,234,218.77	25,234,218.77	25,234,218.77	19,275,742.38	19,275,742.38	18,650,770.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	0.00	14,408,957.00	14,408,957.00	14,408,957.00	14,408,957.00	14,408,957.00	14,408,957.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	31,761,236.88	31,761,236.88	31,761,236.88	28,920,576.88	28,920,576.88	28,920,576.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	545 - Embarcaciones	0.00	458,490.00	458,490.00	458,490.00	458,490.00	458,490.00	458,490.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	512 - Edificación no habitacional	0.00	257,808.94	257,808.94	257,808.94	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	513 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	43,417,400.89	43,417,400.89	43,417,400.89	25,751,902.73	25,751,902.73	25,854,965.51	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Valido	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	PORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	PORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	PORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	PORTAMUN	1005	RAMO 33 FONDO IV	Municipio de Centro		
Tabasco	Centro	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	PORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: EJERCICIO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Municipio de Centro	2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	14,689,545.01	14,689,545.01	14,689,545.01	14,689,545.01	14,689,545.01	14,662,501.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	626,417,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	2,657,965.08	2,657,965.08	2,657,965.08	2,657,965.08	2,657,965.08	2,657,965.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Municipio de Centro	1 - Gasto corriente	921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	13,420,680.89	13,420,680.89	13,420,680.89	13,420,680.89	13,420,680.89	13,420,680.89	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	626,417,995.00	314,208,995.00	314,208,995.00	314,208,995.00	280,580,195.30	277,273,290.26	274,624,656.01			N/A	314,208,995.00		


MTRA. AURA DEL CARMEN MEDINA CANO
PRESIDENTA MUNICIPAL




CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN


ANA LILIA MARTÍNEZ PÉREZ
ENLACE RESPONSABLE DE SRFT



MÓDULO INDICADORES FAIS Y FORTAMUN

villahermosa.gob.mx

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	2	2	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	101455	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS
2024	2	2	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	101070	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS
2024	2	2	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	109338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS
2024	2	2	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	190222	Índice de Dependencia Financiera
2024	2	2	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	187235	Índice en el Ejercicio de Recursos

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERÍODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Período	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1004	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial.	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0			0			100	Validado
1004	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016.	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	46.66667			46.66667			19.75			246.89	Validado
1004	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016.	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	53.33333			53.33333			81.25			152.54	Validado
1005	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. El momento contable del ingreso que se debe considerar.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otro	Estratégico	Eficacia	Descendente	1.15065			1.15065			0.57542			200	Validado
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50			50			44.12243			88.24	Validado

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	2	2	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	PORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194776	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local
2024	2	2	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	PORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194772	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras
2024	2	2	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	PORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194779	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura
2024	2	2	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	PORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194773	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua
2024	2	2	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	PORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194774	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargos de aguas residuales
2024	2	2	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	PORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194777	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0.47739			0.47739			0			0	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	5.11869			5.11869			5.11718			99.97	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	16.23123			16.23123			17.54588			108.1	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	3.01888			3.01888			3.1522			303.17	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0.3455			0.3455			0.19361			58.1	Validado
1005	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	13.48709			13.48709			22.27815			165.19	Validado

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERÍODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2024	2	2	Tabasco	Centro	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	8 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	185815	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: INDICADORES

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Programa Presupuestario	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
1005	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50			50			50			100	Validado

MTRA. AURA DEL CARMEN MEDINA GARGO
PRESIDENTA MUNICIPAL



CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ANA LILIA MARTÍNEZ PÉREZ
ENLACE RESPONSABLE DE SRFT



MÓDULO DESTINO DEL GASTO

villahermosa.gob.mx

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_PROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202387518	Proyecto de inversión	2024	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUP E)	-	-	-	2,967,569.29	2,967,569.29	(F1: (ciclo_recurso:2024,ramo:5,modalidad:E,prog_pres:3,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967569.29, modificado:2967569.29))	Fresado y reconstrucción de pavimento asfáltico, acople y sereno, suministro de material de banco, nivelación de pozos de visita, rejillas pluviales, logo de tipo, a base de emulsion asfáltica catiónica, concreto asfáltico mejorado con polímeros con espesor promedio de 5 cms, compactado, en la calle cerrada Esperanza Int. co. Guayabal, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0586	3	161,938	178,122	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1638.0, meta_modificada:1638.0))
2024	2	TAB240202387519	Proyecto de inversión	2024	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUP E)	-	-	-	2,967,268.90	2,967,268.90	(F1: (ciclo_recurso:2024,ramo:5,modalidad:E,prog_pres:3,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967268.9, modificado:2967268.9))	Reconstrucción y fresado de pavimento de concreto asfáltico en columnas, guardrail y banquetas en el cruce de la calle Solidarista, calle Alvarez Obregon, de Blvd. Adolfo Ruiz Cortines a Blvd. Adolfo Ruiz Cortines, Fracc. Lomas de Aldea, de la colonia Aldea de la ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0584	6	161,938	178,122	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4277.9, meta_modificada:4277.9))
2024	2	TAB240202387526	Proyecto de inversión	2024	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUP E)	-	-	-	2,187,422.99	2,187,422.99	(F1: (ciclo_recurso:2024,ramo:5,modalidad:E,prog_pres:3,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187422.99, modificado:2187422.99))	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, guardrail y banquetas en la calle Los Mangos 2, en Rta. La Lima, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0587	8	3,069	3,258	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:912.5, meta_modificada:912.5))
2024	2	TAB240202387521	Proyecto de inversión	2024	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUP E)	-	-	-	2,172,049.64	2,172,049.64	(F1: (ciclo_recurso:2024,ramo:5,modalidad:E,prog_pres:3,tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172049.64, modificado:2172049.64))	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, guardrail y banquetas en la calle Los Mangos 3, en Rta. La Lima, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0589	6	3,069	3,258	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202397918	1	(geo1: -levs_municipio4, localidad:1, direccion:carretera Esperanza (rs, lat: 92.92033193, lat: 17.97325732))	01-06-2024	30-06-2024	2,967,565.29	2,950,345.42	0.00	0.00	0.00	Se contrató nuevos en el trimestre	(meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Se observaciones	Se observaciones
TAB240202397919	1	(geo1: -levs_municipio4, localidad:1, direccion:carretera Socialista calle Alvaro Obregón de Blvd. Adolfo Ruiz Cortines a Blvd. Adolfo Ruiz Cortines Fracc. Lomas de Alcala de la colonia Alcala, lat: 92.95221114, lat: 17.96676584)	01-06-2024	30-06-2024	2,987,263.59	2,975,202.50	0.00	0.00	0.00	Se contrató nuevos en el trimestre	(meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Se observaciones	Se observaciones
TAB240202397920	1	(geo1: -levs_municipio4, localidad:206, direccion:carretera Los Mangos 2, lat: 92.95363133, lat: 17.91001661))	01-09-2024	30-10-2024	2,187,422.99	2,169,581.36	0.00	0.00	0.00	Se contrató nuevos en el trimestre	(meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Se observaciones	Se observaciones
TAB240202397921	1	(geo1: -levs_municipio4, localidad:206, direccion:carretera Los Mangos 3, lat: 92.95348778, lat: 17.91027811))	01-09-2024	30-10-2024	2,172,349.04	2,154,032.23	0.00	0.00	0.00	Se contrató nuevos en el trimestre	(meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Se observaciones	Se observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IT1 - CICLO DE RECURSO	IT1 - RAMO	IT1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2 - CICLO DE RECURSO	IT2 - RAMO	IT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202397922	Proyecto de inversión	2024	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	EC03-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUP-E)	-	-	-	8,335,010.08	8,335,919.08	(IT1: Ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog. pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8335919.08, modificado:8335919.08)	Reconstrucción de vialidad a base de concreto de pavimento asfáltico existente y tendido de carpeta de concreto asfáltico en calle de comercio Villahermosa-La Isla, en la calle Miguel Alemán, en la ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0585	5	161,938	178,122	5	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:17053.14, meta_modificada:17053.14))
2024	2	TAB240202397923	Proyecto de inversión	2024	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	EC03-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUP-E)	-	-	-	2,268,615.01	2,268,615.01	(IT1: Ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog. pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2268615.01, modificado:2268615.01)	Construcción de guarderías y banquetas en acceso a la planta de residuos sólidos, Ra, Arachuta Canabal Gra. Secc., Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0590	3	4,885	5,163	5	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0))
2024	2	TAB240202397924	Proyecto de inversión	2024	09-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	EC03-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUP-E)	-	-	-	983,160.49	983,160.49	(IT1: Ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog. pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983160.49, modificado:983160.49)	Construcción de carpeta de concreto asfáltico de la calle Eusebio Castillo entre la avenida Gregorio Méndez Magaña y calle Simón Sarat, Col. Centro, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0587	5	161,938	178,122	5	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1625.0, meta_modificada:1625.0))
2024	2	TAB240202398814	Proyecto de inversión	2024	16-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PMU)	SE70-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	-	-	-	31,611,139.75	31,611,139.75	(IT1: Ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog. pres:272, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31611139757, modificado:31611139757)	Construcción de incrementos a los sistemas de agua potable, sanitario y pluvial	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0614	3	360	198	5	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:456.12, meta_modificada:456.12))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202297922	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Carretera Villahermosa-La Isia, km+52.9995578, lat: 17.95399254}}	01-08-2024	30-06-2024	8,335,919.68	8,281,481.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202297923	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 35, direccion: CAMINO AL EJIDO VEINTIUNO DE MARZO, km+52.99361868, lat: 17.99243824}}	01-08-2024	29-09-2024	2,396,515.01	2,368,219.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202297924	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: CALLE EUSEBIO CASTILLO, km+52.92060077, lat: 17.91430977}}	01-08-2024	30-06-2024	952,160.48	979,188.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202297934	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: PASEO TABASCO EDO. MARIANO ARISTA, km+52.92222544, lat: 17.98471376}}	01-08-2024	30-09-2024	31,611,139.73	31,568,825.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202388813	Proyecto de inversión	2024	15-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SC74-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				12,607,131.88	12,607,131.95	(IT1: ciclo_recurso2024, ramo:15, modalidad:6, prog_oms:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126071319887, modificado:1260713198887)	Continuación de línea de conducción de 24" de diámetro circular Vitr. - Perifoneo de la Planta Potabilizadora Camiza II, para abastecer de agua a localidades en el municipio de Centro, Tabasco (Tra. Etapa de 2 Etapas)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0555	5	45,155	45,904	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:2650.19, meta_modificada:2459.19))
2024	2	TAB240202388835	Proyecto de inversión	2024	23-Provisión de Salarios y Económicas	U053-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				5,600,000.00	5,600,000.00	(IT1: ciclo_recurso2024, ramo:23, modalidad:6, prog_oms:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600000.0, modificado:5600000.0)	PROYECTO 14110123.- Rehabilitación de Terracerías, Obras Complementarias y Revestimiento del camino: Temulté y Buenavista y La Ceiba, Tramo: Miramar y La Ceiba del km 0+880 al km 3+600, en el municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Municipio de Centro	14110123	5	1,465	1,523	0	(meta:1: (unidad_medida: Kilómetros, meta:2.02, meta_modificada:2.52))
2024	2	TAB240202388899	Proyecto de inversión	2024	23-Provisión de Salarios y Económicas	U053-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,946,979.62	2,946,979.62	(IT1: ciclo_recurso2024, ramo:23, modalidad:6, prog_oms:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2946979.62, modificado:2946979.62)	Reconstrucción de pavimento asfáltico; incluye: asfalto, suministro de material de banco, construcción de pozos de visita, rejillas pluviales, negro de impregnación y tipo, a base de emulsion asfáltica en catiónica, concreto sellado mejorado con polímero, espesor promedio de 5 cms. Compañado, en la calle cerrada del Grijalva, Col. Casa Blanca	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0525	5	161,938	179,122	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0))
2024	2	TAB240202388810	Proyecto de inversión	2024	23-Provisión de Salarios y Económicas	U053-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,954,200.43	1,954,200.43	(IT1: ciclo_recurso2024, ramo:23, modalidad:6, prog_oms:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954200.43, modificado:1954200.43)	Freseado y reconstrucción de pavimento de concreto asfáltico en calle Paseo de las Flores Colonia el Romero, Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0525	5	161,938	179,122	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5200.0, meta_modificada:6200.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERÍODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202398613	1	{geo1:{cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACION PASADUJUMACINTA, lat:52.56051348, lon:5.0309707}}	01-05-2024	30-09-2024	12,607,131.98	11,827,248.96	0.00	0.00	0.00	En contratos nuevos en el trimestre	{meta1:{unidad_medida:Mezcla Anales, avance:171.55}}	{2398613/proyecto_IN(CIC)}	En Elección	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398036	1	{geo1:{cve_municipio:4, localidad:115, direccion:Centro Tabasco, lat:52.760195, lon:5.133626}}	24-05-2024	01-08-2024	5,600,300.00	5,529,832.18	1,656,349.65	1,559,949.65	1,608,949.65	{cve1:{tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-14110129-76264, contralista:SAMUEL GUELLER LOPEZ, convocatante:JUNTA ESTATA, DE CAMINOS, monto:5529832.18, contralista:JUNTA ESTATA, DE CAMINOS, monto:5529832.18}}	{meta1:{unidad_medida:Mezcla Cuadrados, avance:10.52}}	{2398036/proyecto_IN(CIC), 2398036/proyecto_PROCESO, 2398036/proyecto_IN(CIC)}	En Elección	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398809	1	{geo1:{cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera cerrada de Grijalva, lat:52.9124157, lon:5.99974001}}	01-05-2024	31-08-2024	2,948,378.62	2,911,063.81	0.00	0.00	0.00	{cve1:{tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-K6525-043F12024, contralista:EBROCO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocatante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2948378.62}}	{meta1:{unidad_medida:Mezcla Cuadrados, avance:275.02}}	{2398809/proyecto_IN(CIC)}	En Elección	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202398810	1	{geo1:{cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Pasad de las Flores, lat:52.92420473, lon:5.01512622}}	15-04-2024	31-08-2024	1,964,300.43	1,884,739.79	0.00	0.00	0.00	{cve1:{tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-K6525-057F12024, contralista:RINGE R, PAVIMENTOS Y ASFALTOS SA DE CV, convocatante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1964300.43}}	{meta1:{unidad_medida:Mezcla Cuadrados, avance:620.02}}	{2398810/proyecto_IN(CIC)}	En Elección	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB24C20239811	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				4,795,399.46	4,795,399.46	(IT1: fondo_recurso 2024, ramo: 23, modalidad: U, prog. pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4795399.46, modificado: 4795399.46)	Rehabilitación de red e sistema de agua entubado en Centro, Localidad Villahermosa, asentamientos Colonia Espejo II, calle Río Tuxpan, calle Río Teocuitla, calle Río Atoyac	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	K0533	9	445	545	0	(meta: Unidad_medida: Metros lineales, meta: 264.0, meta_modificada: 204.0)
2024	2	TAB24C20239812	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,333,843.63	1,333,843.63	(IT1: fondo_recurso 2024, ramo: 23, modalidad: U, prog. pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1333843.63, modificado: 1333843.63)	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y guarderías en calle Guayacán en Ra. Anasota Cuicatlan, Secc. municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0535	5	2,155	2,209	0	(meta: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 215.0, meta_modificada: 2715.0)
2024	2	TAB24C20239815	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				7,204,202.84	7,204,202.84	(IT1: fondo_recurso 2024, ramo: 23, modalidad: U, prog. pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 7204202.84, modificado: 7204202.84)	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en camino el Hornuero, del Municipio de Centro, Tabasco, Ra. Corredera Cruz Itra, Sección	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0570	5	1,248	1,178	0	(meta: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 8424.0, meta_modificada: 8424.0)
2024	2	TAB24C20239816	Proyecto de inversión	2024	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				25,463,464.38	25,463,464.38	(IT1: fondo_recurso 2024, ramo: 23, modalidad: U, prog. pres: 93, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 25463464.38, modificado: 25463464.38)	Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico en camino, en camino Los Remedios, Ra. Corredera Cruz Itra, Sección del Municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0571	5	1,450	1,178	0	(meta: Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 27500.0, meta_modificada: 27500.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERÍODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTA TUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT URISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON
TAB240202298811	1	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Río Tapan Río Atoyac, Río Teocuitla, km-92.95644036, lat:17.99297163}]	01-05-2024	30-09-2024	4,785,399.49	4,781,418.91	0.00	0.00	0.00	[cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato: CO-K0533-078F12024, FBRVOPHARM, contratista:JAGUILAR PEREZ SERGIO, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4781418.9}	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}]	[238811/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202298812	1	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:Carretera Guayacán, km-92.98949797, lat:17.9652079}]	01-05-2024	30-09-2024	1,330,943.63	1,324,932.34	0.00	0.00	0.00	[cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato: CO-K0535-085F12024, contratista:OLYCEA GREEN CONSTRUCTION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:1324932.0}	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}]	[238812/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202298815	1	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:76, direccion:CAMINO EL HORNIGUERO, km-93.10715402, lat:17.93881501}]	02-05-2024	30-09-2024	7,204,252.84	6,989,562.49	0.00	0.00	0.00	[cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato: CO-K0570-060F12024, contratista:CONSTRUCTORA CONSERVA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:6989562.9}	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}]	[238815/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202298816	1	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:78, direccion:CAMINO LOS REMEDIOS, km-93.10991519, lat:17.91562743}]	02-05-2024	31-06-2024	25,480,484.38	23,967,339.20	0.00	0.00	0.00	[cto1: {tipo_obra:Cbra, numero_contrato: CO-K0571-061F12024, contratista:AJAPOLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:23967339.207}	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}]	[238816/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202362989	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	10,346,795.54	10,346,795.54	(M1: (Ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103467955457, modificado:103467955457))	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GAMOTAS SUR, SECTOR ARMENIA, DIVERSAS CALLES - 51663	47	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sanitario	Municipio de Centro	51663	0	348	265	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1063.0, meta_modificada:1063.0))
2024	2	TAB240202362989	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	2,894,562.67	2,894,562.67	(M1: (Ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289456267, modificado:289456267))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA BOQUERON ATA SECCIÓN LAGUNA NUEVA, ASENTAMIENTO CARRETERA PRINCIPAL, CAMINO EL TAMARINDO. - 51686	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sanitario	Municipio de Centro	51686	0	650	600	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3250.0, meta_modificada:3250.0))
2024	2	TAB240202364188	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,767,544.88	1,767,544.88	(M1: (Ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1767544.88, modificado:1767544.88))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN, ASENTAMIENTO EN CALLE MANUEL ANDRADE - 55891	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sanitario	Municipio de Centro	55891	0	322	337	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:507.5, meta_modificada:507.5))
2024	2	TAB240202364929	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	846,216.46	846,216.46	(M1: (Ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846216.46, modificado:846216.46))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA GUILTZAPOTLAN, ASENTAMIENTO CALLE IGNACIO ALLENDE. - 56056	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sanitario	Municipio de Centro	56056	0	9,277	6,095	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202363949	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AGUILAS CALDERON MARCHENA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA, 86099 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE LA CEIBA, CALLE PRINCIPAL RIO GRUJALVA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA C.D., lat:92.92349524, lon:17.95757901))	01-05-2024	30-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAB240202362989	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A BOQUERON - GUAYAL MARGEN DERECHO K. LO METRO 1 + 310 RANCHERIA BOQUERON 4A, SECCION (LAGUNA NUEVA), 86294 BOQUERON 4TA. SECCION (LAGUNA NUEVA), CENTRO TABASCO ENTRE CAMINO BOQUERON Y CALLE SAN MARTIN LA, lat:92.00200957, lon:17.93699325))	01-05-2024	14-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAB240202364185	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:34, direccion:CALLE MANUEL ANDRADE RANCHERA, ANACLETO CANABAL 2DA, SECCION, 86297 ANACLETO CANABAL 2DA, SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE CARRETERA ANACLETO CANABAL PUNTE LOS MONOS KM 5.000 Y, CALLE CADABA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MANUEL, lat:92.01695337, lon:17.93347191))	15-05-2024	15-07-2024	1,759,923.97	1,759,923.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAB240202364929	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE DE VILLA OCUILTZAPOTLÁN, 86277 OCUILTZAPOTLÁN, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA VILLAHERMOSA CIUDAD DEL CARMEN, CALLE TERCERA CERRADA DE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE, lat:92.86458058, lon:18.12845399))	01-05-2024	30-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB24(2)02365598	Proyecto de inversión	2024	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				571,048.74	571,048.74	(M1: ciclo_recurso_2024, ramo:35, modalidad: prog_pree_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571048.74, modificado:571048.74))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCION, EL TAZAL, ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS. - 63252	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	63262	5	220	219	0	(meta: (unidad_medida: Piezas, meta:44.0, meta_modificado:44.0))
2024	2	TAB24(2)02368545	Proyecto de inversión	2024	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,615,459.17	2,615,459.17	(M1: ciclo_recurso_2024, ramo:35, modalidad: prog_pree_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2615459.17, modificado:2615459.17))	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO JOSE MARIA PINO SUAREZ, TIERRA COLORADA 1 ETAPA, CALLE JAZMIN, CALLE VIOLETAS - 71255	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	71255	5	179	179	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:260.0, meta_modificado:260.0))
2024	2	TAB24(2)02369036	Proyecto de inversión	2024	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,854,070.26	1,854,070.26	(M1: ciclo_recurso_2024, ramo:35, modalidad: prog_pree_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1854070.26, modificado:1854070.26))	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, TIERRA COLORADA 1 ETAPA, CALLE JAZMIN, CALLE VIOLETAS. - 75695	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	75695	5	179	137	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:268.0, meta_modificado:268.0))
2024	2	TAB24(2)02370124	Proyecto de inversión	2024	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,075,136.19	3,075,136.19	(M1: ciclo_recurso_2024, ramo:35, modalidad: prog_pree_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3075136.19, modificado:3075136.19))	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO AV. COBRE ENTRE AV. ANTONIO Y AV. AGERO DE CIUDAD INDUSTRIAL. - 78341	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	78341	5	168	149	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1440.7, meta_modificado:1440.7))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTA TUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT URISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON
TAB240202365595	1	(geo1:{cve_municipio:4, localidad:226, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA VILLAHERMOSA A TAPA - MARIANO PEDRERO 3RA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 300 RANCHERA ALVARADO SANTA IRENE 2DA SECCION (EL TAZAL), 86287 ALVARADO SANTA IRENE 2DA SECCION (EL TAZAL), (cve-92.8602206, lat:17.177681)})	01-05-2024	29-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unido_d_medida:Piezas, avance:0.0))	(2365595/proyecto_10 CID)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202365545	1	(geo1:{cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, 86025 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE ROSALES, CALLE AZULES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN Y CALLE VIOLETAS COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, CP 86025, (cve-92.93603454, lat:18.015197)})	15-05-2024	30-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unido_d_medida:Metros lineales, avance:0.0))	(2365545/proyecto_10 CID)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202365934	1	(geo1:{cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, 86025 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA JOSE MARISCAL Y CALLE ANILLO PERIFERICO, CALLE TULIPAN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN Y CALLE VIOLETAS COLONIA JOSE MARIA PINO, (cve-92.93603265, lat:18.0153144)})	15-05-2024	15-09-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unido_d_medida:Metros lineales, avance:0.0))	(2365934/proyecto_10 CID)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202270124	1	(geo1:{cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AV. GOSBRE CIUDAD INDUSTRIAL FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL, 86010 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE AV. ANTONIO Y CALLE AV. ACERO, CALLE AV. PLOMO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE AV. GOSBRE DEL FIDEICOMISO CIUDAD I, (cve-92.90302854, lat:18.0257014)})	20-05-2024	15-06-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unido_d_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2370124/proyecto_10 CID)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202372030	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	2,107,735.66	2,107,735.66	(fin: ciclo_recurso2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2107735.66, modificado:2107735.66)	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, CALLE EL DUENDE. - 92210	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	92210	5	2,963	2,443	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1278.0, meta_modificada:1278.0)}
2024	2	TAB240202374595	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	3,984,929.89	3,984,929.89	(fin: ciclo_recurso2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3984929.89, modificado:3984929.89)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA PARRILLA, ASENTAMIENTO CALLE PROLONGACIÓN JUAN XXIII. - 92211	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	92211	8	1,800	2,080	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0)}
2024	2	TAB240202376382	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	3,047,332.24	3,047,332.24	(fin: ciclo_recurso2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3047332.24, modificado:3047332.24)	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA MACULTEPEC, ASENTAMIENTO PROLONGACIÓN DE LA CALLE REGULO TORPEY ANDRADE SOBRE EL ARROYO GARDUZA. - 93047	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Centro	93047	5	250	324	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:488.8, meta_modificada:488.8)}
2024	2	TAB240202376080	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	734,776.80	734,776.80	(fin: ciclo_recurso2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:734776.8, modificado:734776.8)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA PARRILLA, ASENTAMIENTO PRACONAMIENTO INFONAMT PARRILLA, DIVERSOS PUNTOS. - 95451	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	95451	5	350	303	0	{meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANDE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTA TUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT URISTA	OBSERVACIONES_REVIS OR
TAB240202372030	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion: CALLE EL DUENDE COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86057 TABASCO ENTRE CALLE MALECÓN INGENIERO LEANDRO ROVIROSA VADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALCÁVAR, CALLE PUERTO ESCONDIDO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA C. (km: 92.91160197, lat:17.99190988))	01-08-2024	15-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2372030/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202371999	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:145, direccion:PROLONGACION CALLE JUAN XXII VILLA PARRILLA, 86254 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE FRUTALES Y , CALLE TORTUGUERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROLONGACIÓN JUAN XXII EN LA VILLA PARRILLA, CP. 86254 CENTRO TABASCO. APARTIR, (km: 92.91058214, lat:17.91450825))	01-07-2024	30-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2374593/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202375382	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:176, direccion:PROLONGACION CALLE REGULO TORPEY ANDRADE VILLA MADULTEREC, 86250 MADULTEREC, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE DEL ARROYO, CALLE EMERITO RAMÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE REGULO TORPEY, (km: 92.85500401, lat:18.14454734))	01-07-2024	31-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2375482/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202379490	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:145, direccion:AVENIDA FRUTALES FRACCIONAMIENTO INFONAVIT PARRILLA, 86284 PARRILLA, CENTRO TABASCO ENTRE PROLONGACION JUAN XXII Y , CARRETERA VILLAHERMOSA A TEAPA KM 11 LA OBRA SE SITUA EN LA AVENIDA FRUTALES DEL FRACCIONAMIENTO INFONAVIT P, (km: 92.91424945, lat:17.91140464))	01-07-2024	29-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Pisos, avance:0.0))	(2375480/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202376680	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	2,652,169.30	2,652,169.30	[F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modificado, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2652169.3, modificado:2652169.3)]	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, CALLE CINCO. - 99019	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	99095	9	2,593	2,443	9	(meta:1:unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1645.0, meta_modificada:1543.0)
2024	2	TAB240202376706	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,028,153.68	1,028,153.68	[F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modificado, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1028153.68, modificado:1028153.68)]	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, CALLE CINCO. - 99171	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	99171	8	2,563	2,443	8	(meta:1:unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:639.2, meta_modificada:629.2)
2024	2	TAB24020237692E	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,007,073.91	1,007,073.91	[F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modificado, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007073.91, modificado:1007073.91)]	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, CALLE LA BOLSA. - 99528	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	99028	8	2,563	2,443	8	(meta:1:unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:625.6, meta_modificada:625.6)
2024	2	TAB240202377224	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	935,358.11	935,358.11	[F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modificado, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:935358.11, modificado:935358.11)]	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, CALLE EL OUSENDE. - 99136	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	99136	8	2,563	2,443	8	(meta:1:unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:579.36, meta_modificada:579.36)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCERO								AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202376680	1	(geo1: (ave_municipio4, localidad1, direccion: CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECON INGENIERO LEONORO ROVIRIOSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE C), lon: -92.51220866, lat: 17.95078995))	16-06-2024	31-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0))	(237668) proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202376708	1	(geo1: (ave_municipio4, localidad1, direccion: CALLE CINCO COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECON INGENIERO LEONORO ROVIRIOSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE C), lon: -92.51228302, lat: 17.95091148))	16-06-2024	31-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0))	(237670) proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202376826	1	(geo1: (ave_municipio4, localidad1, direccion: CALLE LA BOLSA COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECON INGENIERO LEONORO ROVIRIOSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE CINCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LA BOLSA, lon: -92.51222223, lat: 17.9916431))	16-06-2024	31-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0))	(237692) proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202377224	1	(geo1: (ave_municipio4, localidad1, direccion: CALLE EL DUENDE COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR, 86067 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE MALECON INGENIERO LEONORO ROVIRIOSA WADE Y AVENIDA ALFONSO VICENS SALDIVAR, CALLE PUERTO ESCONDIDO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA C), lon: -92.5118592, lat: 17.99192278))	16-06-2024	31-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0))	(237722) proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODALIDAD	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	1	TAB240202378902	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	695,203.80	695,203.80	(IT1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad: mun:FAIS municipal, monto:695203.8, modificado:695203.8))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA GUAPINOL, ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS - 103194	27	Tobasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	103194	0	512	512	0	(meta1: Unidad_medida: Pisos, meta:64.0, meta_modificada:64.0)
2024	2	TAB240202378906	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	637,478.64	637,478.64	(IT1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad: mun:FAIS municipal, monto:637478.64, modificado:637478.64))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA CORREGIDORA ORTIZ 4TA. SECCIÓN, ASENTAMIENTO DIVERSOS PUNTOS - 102755	27	Tobasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	102755	0	110	89	0	(meta1: Unidad_medida: Pisos, meta:80.0, meta_modificada:80.0)
2024	2	TAB240202380155	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	5,540,598.87	5,540,598.87	(IT1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad: mun:FAIS municipal, monto:5540598.87, modificado:5540598.87))	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLDENIA JOSE MARIA PINO SUAREZ TIERRA DE LORADA I ETAPA, CALLE JAZMIN, CALLE VIOLETAS, CALLE JOSE MARISCAL - 107899	27	Tobasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	107899	0	180	180	0	(meta1: Unidad_medida: Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0)
2024	2	TAB240202380349	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	5,161,096.33	5,161,096.33	(IT1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad: mun:FAIS municipal, monto:5161096.33, modificado:5161096.33))	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD VILLA PLAYAS DEL ROSARIO, SUBTEJAMENTO GARCIA, ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO LAS MERCEDES, DIVERSOS PUNTOS - 108300	27	Tobasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	108300	0	240	525	0	(meta1: Unidad_medida: Pisos, meta:351.0, meta_modificada:351.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202370002	1	(geot: (cve_municipio:4, localidad:148, direccion: CARRETERA FEDERAL LIBRE 195 TRAMO VILLAHERRIOSA + TEAPA, KILOMETRO 9 + 500 RANCHERIA GUAPINDI, 86234 GUAPINDI, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE ACCESO A CONJUNTO HABITACIONAL FOVISSTE II Y CALLE JILGUERO, LA OBRA SE SITUA EN LA CAR, lon: -92.91343662, lat: 17.82515940))	01-07-2024	30-09-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2378302)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202370006	1	(geot: (cve_municipio:4, localidad:75, direccion: CAMINO TRUNJO SAMARIA - SAVALA MARGEN IZQUIERDA KILOMETRO 4 + 700 RANCHERIA CORREGIDORA ORTIZ 4A SECCION, 86230 CORREGIDORA ORTIZ 4TA SECCION, CENTRO TABASCO ENTRE Y , LA OBRA SE SITUA EN EL CAMINO SAMARIA A SAVALA DEL, lon: -93.23021261, lat: 17.82943859))	01-07-2024	30-09-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2378506)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202380105	1	(geot: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion: CALLE JAZMIN COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, 86039 VILLAHERRIOSA, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE JOSE MARISCAL Y CALLE VIOLETA, CALLE TULIPANES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN Y CALLE VIOLETAS COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, CP, lon: -92.93808235, lat: 16.01913759))	15-06-2024	15-09-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Yetros locales, avance:0.0))	(2380155)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202380345	1	(geot: (cve_municipio:4, localidad:168, direccion: AVENIDA PASEO DE LAS MERCEDES FRACCIONAMIENTO LAS MERCEDES, 86259 PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENDIENTE GARCIA), CENTRO TABASCO ENTRE AVENIDA TOMAS GARRIDO Y CALLE JOAQUINA, CALLE ANTONIA LA OBRA SE LOCALIZA EN AVENIDA PASEO DE LAS M, lon: -92.92795578, lat: 17.86511274))	01-07-2024	29-09-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))	(2380345)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB2402/2381005	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	19,129,961.27	19,129,961.27	011: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1,012,996,127.87, modificado:1,012,996,127.87)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CENTRO LOCALIDAD LUIS GIL PEREZ ASENTAMIENTO LUIS GIL PEREZ, CALLE BENITO JUAREZ - 108753	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Centro	108753	9	3,063	3,000	9	meta1: (unidad_medida: Pisos, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2024	2	TAB2402/2384235	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,897,419.18	1,897,419.18	011: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1,897,419.18, modificado:1,897,419.18)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA, EN CENTRO, LOCALIDAD RANCHERIA BUENA VISTA RIO NUEVO 1RA. SECCION - 120509	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Centro	120509	3	128	127	3	meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2295.0, meta_modificada:2295.0)
2024	2	TAB2402/2392546	Proyecto de inversión	2024	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	1,058,447.03	1,058,447.03	011: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1,058,447.03, modificado:1,058,447.03)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CENTRO, LOCALIDAD PARRILLA EL ASENTAMIENTO VILLA LOS CLASISTROS DIVERSOS PUNTOS - 104714	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	104714	3	1,150	1,100	3	meta1: (unidad_medida: Pisos, meta:50.0, meta_modificada:50.0)
2024	2	TAB2402/2397590	Proyecto de inversión	2024	33-	1005-FORTA MUNI	-	-	-	2,872,583.71	2,872,583.71	011: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2,872,583.71, modificado:2,872,583.71)	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad Villahermosa, asentamiento parque Coronado en la Colonia Miguel Hidalgo	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	10457	9	181,808	179,122	9	meta1: (unidad_medida: Luminarias, meta:82.0, meta_modificada:82.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERÍODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTA TUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CARTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202351005	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion: CALLE BENITO JUAREZ VILLA LUIS GIL PEREZ, #6280 LUIS GIL PEREZ, CENTRO TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, CERRADA SEGUNDA DE ALLENDE ENTRANDO A LA VILLA LUIS GIL PEREZ AVANZA 1.2 KILOMETROS SOBRE LA CALLE BENITO, lon:-93.07260955, lat:17.88010319}}	15-05-2024	15-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2381005/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202384235	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:59, direccion: CAMINO TRAMO VILLAHERRA - LA ISLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 700 INTERIOR DOMICILIO CONDOMINIO RANCHERIA BUENA VISTA RIO NUEVO 1RA. SECCIÓN, #6280 BUENA VISTA RIO NUEVO 1RA. SECCIÓN, CENTRO TABASCO ENTRE Y LA OBRA S, lon:-92.04938863, lat:17.57419158}}	01-07-2024	31-07-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2384235/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202392546	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:254, direccion: CALLE PASEO DE LOS CLAUSTROS PRACONAMIENTO VILLA LOS CLAUSTROS, #6283 PARILLA II, CENTRO TABASCO ENTRE CERRADA CLAUSTRO DE VALLE Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, CALLE PASEO DE LAS HACIENDAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PASEO DE LO, lon:-92.9225095, lat:17.87462281}}	01-07-2024	28-08-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2392546/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397585	1	{geot: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: CALLE UNO, kmv:52.9462495, lat:17.97414522}}	01-03-2024	28-08-2024	2,672,563.71	2,864,565.62	2,852,511.78	2,852,511.78	2,850,751.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Luminas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202397066	Proyecto de Inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	704,597.12	704,597.12	771- (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad prog_pres5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 704597.12, modificado 704597.12)	Rehabilitación del alumbrado público en el fraccionamiento La Grana de Villa Guadalupe, del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0478	0	0	0	0	metas: {unidad_medida: Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}
2024	2	TAB240202397067	Proyecto de Inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	961,743.02	961,743.02	771- (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad prog_pres5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 961743.02, modificado 961743.02)	Rehabilitación del alumbrado público en la Ranchería Las Matas 4ta. Sección del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0479	0	54	57	0	metas: {unidad_medida: Luminaria, meta:77.0, meta_modificada:77.0}
2024	2	TAB240202397068	Proyecto de Inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	677,553.49	677,553.49	771- (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad prog_pres5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 677553.49, modificado 677553.49)	Rehabilitación del alumbrado público en la Ranchería Huaco de Puerto, del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0480	0	4,809	5,231	0	metas: {unidad_medida: Luminaria, meta:55.0, meta_modificada:55.0}
2024	2	TAB240202397069	Proyecto de Inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	796,107.10	796,107.10	771- (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad prog_pres5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 796107.10, modificado 796107.10)	Rehabilitación del alumbrado público en la Ranchería Huaco de Puerto, del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0481	0	341	547	0	metas: {unidad_medida: Luminaria, meta:70.0, meta_modificada:70.0}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTA TUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT URISTA	OBSERVACIONES_REVIS OR
TAB240202397968	1	(geo1: [ave_municipio 4, localidad 214, direccion KM 15 fin colonnamento La Ceiba, vec-92.86445895, lat:15.11145203])	11-03-2024	30-05-2024	704,597.12	685,153.78	684,768.78	684,768.78	685,134.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lumina ra, avance:69.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397967	1	(geo1: [ave_municipio 4, localidad 126, direccion CARRETERA JAHUA-MATILLAS, vec-92.72528349, lat:15.00333568])	11-03-2024	30-05-2024	961,743.02	955,108.41	955,108.41	955,108.41	950,261.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lumina ra, avance:77.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397968	1	(geo1: [ave_municipio 4, localidad 146, direccion CAMINO PRINCIPAL, vec-92.91214754, lat:17.81185019])	11-03-2024	30-05-2024	677,555.49	664,045.68	664,045.68	664,045.68	663,732.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lumina ra, avance:55.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397969	1	(geo1: [ave_municipio 4, localidad 107, direccion CAMINO PRINCIPAL, vec-92.91431065, lat:17.78955288])	11-03-2024	30-05-2024	795,107.19	785,015.84	785,015.84	785,015.84	784,809.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lumina ra, avance:78.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO DE RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO DE RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB24-0202367970	Proyecto de inversión	33	005-PORTA-MUN	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	-	-	-	807,901.35	807,901.35	(TIPO_RECORSO: 2024, ramo: 33, modalidad: prog. pres. 5, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 807901.35, modificado: 807901.35)	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad Cd. De Villahermosa, asentamiento Fraccionamiento Valle Marino	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0482	9	161,938	178,122	0	(meta: Unidad_medida: Luminaria, meta: 71.0, meta_modificada: 71.0)
2024	2	TAB24-0202367971	Proyecto de inversión	33	005-PORTA-MUN	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	-	-	-	161,177.31	161,177.31	(TIPO_RECORSO: 2024, ramo: 33, modalidad: prog. pres. 5, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 161177.31, modificado: 161177.31)	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad Ra. Batacas y Anote 2da Sección, asentamiento diversos puntos de la ranchería	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0483	5	161,938	178,122	0	(meta: Unidad_medida: Luminaria, meta: 18.0, meta_modificada: 18.0)
2024	2	TAB24-0202367972	Proyecto de inversión	33	005-PORTA-MUN	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	-	-	-	735,828.15	735,828.15	(TIPO_RECORSO: 2024, ramo: 33, modalidad: prog. pres. 5, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 735828.15, modificado: 735828.15)	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad Ra. Corral asentamiento diversos puntos de la ranchería	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0484	5	374	377	0	(meta: Unidad_medida: Luminaria, meta: 71.0, meta_modificada: 71.0)
2024	2	TAB24-0202367973	Proyecto de inversión	33	005-PORTA-MUN	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	-	-	-	1,303,509.35	1,303,509.35	(TIPO_RECORSO: 2024, ramo: 33, modalidad: prog. pres. 5, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1303509.35, modificado: 1303509.35)	Rehabilitación del alumbrado público en Centro, localidad Corral Agraria (La Isla), asentamiento diversos puntos de la colonia	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0485	9	724	770	0	(meta: Unidad_medida: Luminaria, meta: 109.0, meta_modificada: 109.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEDREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB24002397970	1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL MAR, lon: 92.91733416, lat:18.01594793})	11-03-2024	30-05-2024	867,891.39	778,090.42	778,000.42	778,000.42	777,880.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lumina, avance:71.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24002397971	1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:CAMINO PRINCIPAL, lon: 92.44293064, lat:17.564511})	11-03-2024	30-05-2024	161,177.31	155,041.61	155,041.61	155,041.61	154,457.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lumina, avance:15.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24002397972	1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:75, direccion:CAMPO PRINCIPAL, lon: 92.76064831, lat:17.93421541})	11-03-2024	30-05-2024	725,828.19	724,888.26	724,888.26	724,885.26	720,908.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lumina, avance:71.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB24002397973	1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:72, direccion:CARRETERA A HUESO DE PLECO, lon:92.88041507, lat:17.83984734})	11-03-2024	30-05-2024	1,205,589.35	1,280,279.08	1,280,279.08	1,280,279.08	1,279,946.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lumina, avance:109.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERÍODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	HT - CICLO DE RECURSO	HT - RAMO	HT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT2 - CICLO DE RECURSO	HT2 - RAMO	HT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TA024-02-02397574	Proyecto de inversión	2024	33-	1005-FORTA MUN	-	-	-	3,729,809.62	3,729,809.62	HT1 - ciclo_recursos 2024, ramo 33, modalidad: prog_pnta5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3729809.62, modificado 3729809.62))	Rehabilitación y mejoramiento del alumbrado público, en el parque Temás Danilo Genah de la ciudad de Villahermosa, del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0485	9	161,938	178,122	0	(meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:25.0, meta_modificada:266.0})
2024	2	TA024-02-02397575	Proyecto de inversión	2024	33-	1005-FORTA MUN	-	-	-	2,195,240.24	2,195,240.24	HT1 - ciclo_recursos 2024, ramo 33, modalidad: prog_pnta5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2195240.24, modificado 2195240.24))	Rehabilitación del alumbrado público para el acceso a Capatzen y planta potabilizadora Central II en carretera municipal Emiliano Zapata al Centro, Número 1, en la R/A Emiliano Zapata entre Boulevard Guatemalteco y carretera al Centro en el Municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0487	5	1,459	1,483	0	(meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:25.0, meta_modificada:25.0})
2024	2	TA024-02-02397576	Proyecto de inversión	2024	33-	1005-FORTA MUN	-	-	-	2,677,985.73	2,677,985.73	HT1 - ciclo_recursos 2024, ramo 33, modalidad: prog_pnta5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2677985.73, modificado 2677985.73))	Rehabilitación del sistema de alumbrado público mediante la sustitución de luminarias en diversas comunidades de la zona Tamul de las Sabanas, cerroquero, los Azules y salida a Cárdenas del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0488	5	161,938	178,122	0	(meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:2727.0, meta_modificada:3707.0})
2024	2	TA024-02-02397577	Proyecto de inversión	2024	33-	1005-FORTA MUN	-	-	-	2,267,353.77	2,267,353.77	HT1 - ciclo_recursos 2024, ramo 33, modalidad: prog_pnta5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2267353.77, modificado 2267353.77))	Rehabilitación de alumbrado público en Centro, localidad Villahermosa, conmutando parque lineal de la Colonia INDECO del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0616	5	161,938	178,122	0	(meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:26.0, meta_modificada:156.0})

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202397974	1	(geo1: {ave_municipio: localid=1, direccion:ADOLFO RUIZ CORTINES ESQ. PASEO TABASCO, lon> 92.95879548, lat:17.89777646})	11-03-2024	30-07-2024	3,729,809.62	3,703,882.53	2,852,480.80	2,852,480.80	2,446,430.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:luminaria, avance:208.76))		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397975	1	(geo1: {ave_municipio: localid=87, direccion:CARRETERA BOSQUES DE SALOYA, lon: 92.9613602, lat:18.0009997})	01-04-2024	30-07-2024	2,195,240.24	2,159,224.24	1,031,415.15	1,031,415.15	1,027,150.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:luminaria, avance:16.6))		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397976	1	(geo1: {ave_municipio: localid=1, direccion:VILLA HERMOSEA, lon> 92.75348041, lat:18.16196821})	11-05-2024	15-07-2024	2,677,905.73	2,671,291.99	2,125,612.40	2,125,612.40	2,122,670.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:luminaria, avance:3707.6))		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397977	1	(geo1: {ave_municipio: localid=1, direccion:AV. MARTINES DE CUVANEA, lon: 92.90046763, lat:18.02593554})	01-05-2024	15-06-2024	2,267,353.77	2,248,276.40	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:luminaria, avance:33.6))		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	Y1 - CICLO DE RECURSO	Y1 - RAMO	Y1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Y2 - CICLO DE RECURSO	Y2 - RAMO	Y2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB241002097978	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	275,638.22	276,818.22	Y1: ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 276818.22, modificado 276818.22)	Rehabilitación del alumbrado público en el monumento de Los Boladores de la fuente de los pescadores del Palacio Municipal del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	R0521	8	161,938	178,122	8	(meta1: Unidad_medida: Luminaria, meta:50, meta_modificada:50)
2024	2	TAB241002097979	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	10,291,845.30	10,291,845.30	Y1: ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 10291845307, modificado 10291845307)	Rehabilitación del alumbrado público en la Colonia Miguel Hidalgo, carretera Villahermosa La Isla (tramo desde cerro Carlos Pellicer Camero hasta entrada al río) en el municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	R0521	8	161,938	178,122	8	(meta1: Unidad_medida: Luminaria, meta:290,0, meta_modificada:290.0)
2024	2	TAB241002097980	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	426,633.70	426,633.70	Y1: ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 426633.7, modificado 426633.7)	Rehabilitación del alumbrado público, monumento La Choca y monumento a la Madre, en la ciudad de Villahermosa, del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	R0522	8	161,938	178,122	8	(meta1: Unidad_medida: Luminaria, meta:50, meta_modificada:50)
2024	2	TAB241002097981	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1,802,547.38	1,802,547.38	Y1: ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad: prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1802547.38, modificado 1802547.38)	Rehabilitación de alumbrado público en la Av. Esperanza Ito en la Colonia Guayabal, del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	R0523	8	161,938	178,122	8	(meta1: Unidad_medida: Luminaria, meta:47,0, meta_modificada:47.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202357978	1	(geo1: (ave_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. DE LOS RIOS ESQ. PASO TABASCO, lon: -92.94401958, lat:17.93885675))	01-05-2024	15-05-2024	270,036.22	275,194.80	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lumina, avance:4.3))		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202357979	1	(geo1: (ave_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. DE LOS RIOS ESQ. PASO TABASCO, lon: -92.94401958, lat:17.93885675))	01-05-2024	29-07-2024	10,291,645.30	10,270,766.39	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lumina, avance:88.0))		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202357980	1	(geo1: (ave_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. PASO TABASCO, lon: -92.85386422, lat:18.00581857))	01-05-2024	29-07-2024	420,633.70	423,057.18	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lumina, avance:2.88))		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202357981	1	(geo1: (ave_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. ESPERANZA IRIS, lon: -92.92682561, lat:17.97354312))	01-05-2024	29-08-2024	1,002,047.39	1,796,054.38	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lumina, avance:35.72))		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202197902	Proyecto de inversión	2024	33-	1005-FORTA MUN	-	-	-	5,774,014.11	5,774,014.11	[11: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modificado:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:5774014.11, modificado:5774014.11)]	Mantenimiento de vaso regulador San José, Cd. Gaviotas Sur, Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (Induye: Impleza)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0548	9	161,938	178,122	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0)]
2024	2	TAB240202197903	Proyecto de inversión	2024	33-	1005-FORTA MUN	-	-	-	5,127,675.15	5,127,675.15	[11: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modificado:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:5127675.15, modificado:5127675.15)]	Mantenimiento de vaso regulador El Chirén, cd. Tamate de Las Saramas, Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (Induye: Impleza)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0548	9	161,938	178,122	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0)]
2024	2	TAB240202197904	Proyecto de inversión	2024	33-	1005-FORTA MUN	-	-	-	4,181,834.56	4,181,834.56	[11: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modificado:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:4181834.56, modificado:4181834.56)]	Mantenimiento de canal Olmeca X/O. Río Emiliano Zapata del municipio de Centro, Tabasco. (Induye: Impleza)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0548	9	1,351	1,351	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0)]
2024	2	TAB240202197905	Proyecto de inversión	2024	33-	1005-FORTA MUN	-	-	-	1,845,737.32	1,845,737.32	[11: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modificado:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:1845737.32, modificado:1845737.32)]	Mantenimiento de canal San José, cd. Gaviotas Sur, Cd. de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (Induye: Impleza)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0548	9	161,938	178,122	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9400.0, meta_modificada:9400.0)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTA TUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
OLJO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPT URISTA	OBSERVACIONES_REVISI ON
TAB240202397952	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion: CALLE KUYUAT ESQ. CALLE GEOGRAFOS, lon: -92.90653, lat:17.97251))	01-05-2024	30-09-2024	5,771,014.11	5,761,784.06	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:16200.0))		En Ejecuci on	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397953	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion: CDA IGNACIO ALLENDE ESQUINA CDA IGNACIO COMONFORT, lon: -92.89184, lat:17.97004))	01-05-2024	30-09-2024	5,127,875.15	5,120,351.17	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:9400.0))		En Ejecuci on	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397954	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:87, direccion:BLVD. BICENTENARIO, lon: -92.97010379, lat:18.0072807))	01-05-2024	30-09-2024	4,151,834.59	4,128,972.80	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:9000.0))		En Ejecuci on	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397965	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion: CALLE R/O GRUJALVA, lon: -92.91018973, lat:17.97981533))	01-05-2024	30-09-2024	1,845,737.32	1,829,962.64	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avances:1520.0))		En Ejecuci on	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERÍODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB24-02-02397989	Proyecto de inversión	2024	33-	005-FORTA MUN	+	+	+	2,580,125.37	2,580,125.37	071_ (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad: prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2580125.37, modificado:2580125.37)	Mantenimiento de canal Frasco, Lagunas II, Cd. de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (incluye: Impieza)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0550	3	161,938	178,122	0	(metas: unidades_medidas: Metros Cuadrados, metas:7550.0, meta_modificada:7050.0)
2024	2	TAB24-02-02397987	Proyecto de inversión	2024	33-	005-FORTA MUN	+	+	+	1,460,187.11	1,460,187.11	071_ (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad: prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1460187.11, modificado:1460187.11)	Mantenimiento de canal principal, Camanche Frasco, Lagunas II, Cd. de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (incluye: Impieza)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0551	3	161,938	178,122	0	(metas: unidades_medidas: Metros Cuadrados, metas:4520.0, meta_modificada:4320.0)
2024	2	TAB24-02-02397988	Proyecto de inversión	2024	33-	005-FORTA MUN	+	+	+	2,281,918.91	2,281,918.91	071_ (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad: prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2281918.91, modificado:2281918.91)	Mantenimiento de canal Villa Las Flores-Niños Héroes-Francisca Villa, Cd. de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (incluye: Impieza)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0552	3	161,938	178,122	0	(metas: unidades_medidas: Metros Cuadrados, metas:6750.0, meta_modificada:6750.0)
2024	2	TAB24-02-02397980	Proyecto de inversión	2024	33-	005-FORTA MUN	+	+	+	7,636,409.76	7,636,409.76	071_ (ciclo_recurso 2024, ramo 33, modalidad: prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 7636409.76, modificado:7636409.76)	Mantenimiento de canal Arroyo Las Carretas y canales de alivio, Cd. de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (incluye: Impieza)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0553	3	161,938	178,122	0	(metas: unidades_medidas: Metros Cuadrados, metas:22500.0, meta_modificada:22500.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERÍODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202397936	1	{geo1: {cre_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. LAGUNA DE POMPOSU, lat:52.89517, lon:18.03501}}	01-05-2024	30-09-2024	2,836,128.97	2,887,889.28	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6120.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397937	1	{geo1: {cre_municipio:4, localidad:1, direccion: CALLE LAGUNA CANTEPEC, lat:52.9001013, lon:18.03777402}}	01-05-2024	30-09-2024	1,466,187.11	1,449,292.53	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1559.2}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397938	1	{geo1: {cre_municipio:4, localidad:1, direccion: CALLE L.C. BENITO JUAREZ GARCIA, lat:52.81928058, lon:18.02717224}}	01-05-2024	30-09-2024	2,281,973.61	2,272,524.02	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4387.5}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397939	1	{geo1: {cre_municipio:4, localidad:1, direccion: CALLE 5 DE MAYO, lat:52.88507407, lon:18.02948197}}	01-05-2024	30-09-2024	7,635,409.76	7,618,192.07	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7100.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	HT1_CICLO DE RECURSO	HT1_RAMO	HT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT2_CICLO DE RECURSO	HT2_RAMO	HT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202397990	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1005-FORTA MUN	-	-	5,500,000.00	5,500,000.00	(HT1: (ciclo_recursos:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0))	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados en diversas calles de las Colonias Atasta, Tamulte, Sobina, Plaza Villahermosa, Miguel Hidalgo de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0554	5	161,938	178,122	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6311.2, meta_modificada:6311.2))
2024	2	TAB240202397991	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1005-FORTA MUN	-	-	5,500,000.00	5,500,000.00	(HT1: (ciclo_recursos:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0))	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados en diversas calles de las Colonias Tabasco 2000, Nueva Imagen, Caribol, Reivosa, José Ma. Paz Suarez, Escudo de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0555	5	161,938	178,122	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6311.2, meta_modificada:6311.2))
2024	2	TAB240202397992	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1005-FORTA MUN	-	-	5,500,000.00	5,500,000.00	(HT1: (ciclo_recursos:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0))	Mantenimiento asfáltico y/o hidráulico en tramos aislados en calles de Col. Centro, Jesús García, Reforma, Guayabal, Iro. De Mayo, Nueva Villahermosa, La Manga II y Gavilotes Norte, Guadalupe Sur de Villahermosa, Tab.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0556	5	161,938	178,122	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6311.2, meta_modificada:6311.2))
2024	2	TAB240202397993	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1005-FORTA MUN	-	-	259,746.75	259,746.75	(HT1: (ciclo_recursos:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259746.75, modificado:259746.75))	2da. Etapa del mantenimiento de la caseta de seguridad pública en la Colonia Tamulté, ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0555	5	161,938	178,122	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CARTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202397990	1	{geo1: {cve_municipio: 1, localidad: 1, direccion: Diversas calles de las Colonias Alata Tamulo Sabina Plaza Villahermosa Miguel Hidalgo, lon: 92.95033557, lat: 17.98570059}}	01-06-2024	29-08-2024	5,500,000.00	5,486,676.36	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397991	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Diversas calles Paseo Ybascos Ruiz Cortines y de las Colonias Tabasco 2000 Nva. Imagen Central Roubina José M. Pilo Suarez Gopejo, lon: 92.96024934, lat: 17.98572173}}	01-06-2024	29-08-2024	5,500,000.00	5,485,854.12	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397992	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Calles de Col. Centro Jesús García Reforma Guayabal 1ro. De Mayo Nueva Villahermosa La Manga II y Gavilotes Norte Gavilotes Sur, lon: 92.953448, lat: 17.9860059}}	01-06-2024	29-08-2024	5,500,000.00	5,495,146.57	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202397993	1	{geo1: {cve_municipio: 4, localidad: 1, direccion: Av. Gregorio Méndez, lon: 92.96269617, lat: 17.98564026}}	01-06-2024	19-09-2024	299,748.75	267,609.94	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202398298	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1005-FORTA MUN	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0))	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbana (zona 3), ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0114	9	169,721	193,856	0	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:293.31, meta_modificada:293.31)]
2024	2	TAB240202398299	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1005-FORTA MUN	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0))	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbana (zona 1), ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0113	9	169,721	193,856	0	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:293.31, meta_modificada:293.31)]
2024	2	TAB240202398300	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1005-FORTA MUN	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0))	Mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable urbana (zona 2), ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0115	9	169,721	193,856	0	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:293.31, meta_modificada:293.31)]
2024	2	TAB240202398301	Proyecto de inversión	2024	33-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1005-FORTA MUN	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0))	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario rural (zona 1) municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0116	9	169,721	178,122	0	[meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202390288	3	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-92.7590249, lat:17.84255524), geo2: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-92.55002458, lat:18.2199134), geo3: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Diversas colonias del municipio, lon:-93.16969123, lat:17.8811587))	01-01-2024	31-03-2024	3,000,000.00	2,925,209.29	203,415.24	203,415.24	203,151.93	Si: contratos nuevos en el bimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:175.99))		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202390299	3	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.82716295, lat:18.03605101), geo2: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.957584, lat:17.988078), geo3: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.890132, lat:18.001033))	01-01-2024	31-03-2024	3,000,000.00	2,992,458.36	2,104,674.65	2,104,074.65	2,051,377.95	Si: contratos nuevos en el bimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:203.31))		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202390300	3	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.82716295, lat:18.03605101), geo2: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.957584, lat:17.988078), geo3: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.890132, lat:18.001033))	01-01-2024	31-03-2024	3,000,000.00	2,993,187.24	231,739.11	231,739.11	220,940.98	Si: contratos nuevos en el bimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:79.33))		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202390301	3	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.82716295, lat:18.03605101), geo2: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.957584, lat:17.988078), geo3: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.890132, lat:18.001033))	01-01-2024	31-03-2024	6,000,000.00	5,991,270.21	2,352,738.26	2,352,738.26	2,942,166.32	Si: contratos nuevos en el bimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:439.5))		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	F1_CICLO DE CURSO	F1_RAMO	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE CURSO	F2_RAMO	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202398202	Proyecto de inversión	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1005-FORTA MUN	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tpe_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0))	Mantenimiento de infraestructura de línea de distribución de agua potable rural (zona 1) municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0105	5	161,938	178,122	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:67.5, meta_modificada:57.5))
2024	2	TAB240202398203	Proyecto de inversión	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1005-FORTA MUN	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tpe_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0))	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 2) municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0110	5	159,721	183,856	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0))
2024	2	TAB240202398204	Proyecto de inversión	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1005-FORTA MUN	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tpe_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0))	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 4) ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0116	5	159,721	183,856	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:293.21, meta_modificada:293.21))
2024	2	TAB240202398205	Proyecto de inversión	2024	33	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	1005-FORTA MUN	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tpe_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0))	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 1) municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0108	5	159,721	183,856	0	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202393002	3	(geo1: (ove_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, len:52.92782505, lat:15.0300101), geo2: (ove_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, len:52.957584, lat:17.988078), geo3: (ove_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, len:52.890132, lat:15.001085))	01-01-2024	31-03-2024	1,500,000.00	1,492,340.76	532,384.24	332,354.24	332,354.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:45.83))		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202393003	3	(geo1: (ove_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, len:52.92782505, lat:15.0300101), geo2: (ove_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, len:52.957584, lat:17.988078), geo3: (ove_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, len:52.890132, lat:15.001085))	01-01-2024	31-03-2024	6,000,000.00	5,892,741.76	2,362,691.74	1,162,691.74	2,350,086.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:44.52))		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202393004	3	(geo1: (ove_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, len:52.92782505, lat:15.0300101), geo2: (ove_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, len:52.957584, lat:17.988078), geo3: (ove_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, len:52.890132, lat:15.001085))	01-01-2024	31-03-2024	3,000,000.00	2,976,867.54	2,072,070.53	2,072,070.53	2,069,590.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:293.31))		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202393005	3	(geo1: (ove_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, len:52.92782505, lat:15.0300101), geo2: (ove_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, len:52.957584, lat:17.988078), geo3: (ove_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, len:52.890132, lat:15.001085))	01-01-2024	31-03-2024	6,000,000.00	5,970,088.76	2,863,911.68	2,863,911.68	2,863,470.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:475.0))		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	T1_CICLO DE RECURSO	T1_RAMO	T1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	T2_CICLO DE RECURSO	T2_RAMO	T2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202396306	Proyecto de inversión	2024	33-	005-FORTA MUN	-	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	(T1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0})	Mantenimiento de infraestructura de líneas de distribución de agua potable rural (zona 2) municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0112	5	161,938	178,122	0	(meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:97.5, meta_modificada:97.5})
2024	2	TAB240202396307	Proyecto de inversión	2024	33-	005-FORTA MUN	-	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00	(T1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0})	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario rural (zona 2) municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0107	6	161,938	178,122	0	(meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0})
2024	2	TAB240202396308	Proyecto de inversión	2024	33-	005-FORTA MUN	-	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00	(T1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0})	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 3) municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0100	6	168,721	183,866	0	(meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0})
2024	2	TAB240202396308	Proyecto de inversión	2024	33-	005-FORTA MUN	-	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00	(T1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0})	Mantenimiento de la infraestructura de la red de drenaje sanitario urbano (zona 4) municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Centro	K0111	6	168,721	183,866	0	(meta: {unidad_medida: Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0})

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB240202398306	3	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:19.03000101}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.927584, lat:17.589078}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.930132, lat:19.091059})	01-01-2024	31-08-2024	1,500,000.00	1,487,908.81	555,595.36	556,315.35	552,725.96	Si contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {cantidad_medida:Metros lineales, avance:80.3 %})		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Si observaciones	Si observaciones
TAB240202398307	3	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:19.03000101}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.927584, lat:17.589078}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.930132, lat:19.091059})	01-01-2024	31-08-2024	6,000,000.00	5,956,328.96	4,654,050.38	4,654,050.38	4,630,786.17	Si contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {cantidad_medida:Metros lineales, avance:504.3 %})		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Si observaciones	Si observaciones
TAB240202398308	3	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:19.03000101}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.927584, lat:17.589078}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.930132, lat:19.091059})	01-01-2024	31-08-2024	6,000,000.00	5,892,463.66	4,071,948.20	4,071,948.20	4,047,376.10	Si contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {cantidad_medida:Metros lineales, avance:464.8 %})		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Si observaciones	Si observaciones
TAB240202398309	3	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.92782506, lat:19.03000101}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.927584, lat:17.589078}, geo3: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD, lon:-92.930132, lat:19.091059})	01-01-2024	31-08-2024	6,000,000.00	5,927,754.11	3,242,233.17	3,242,233.17	3,226,244.32	Si contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {cantidad_medida:Metros lineales, avance:448.8 %})		En Ejecución	Validado / Registro de avances	Si observaciones	Si observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB230502266711	Proyecto de inversión	2023	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				30,677,282.32	25,911,133.90	[#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:8, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067728232.7, modificado:2591113367)]	Construcción de obra de toma (captación) para 4,000 LPS en el río Camital, Cd. Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco, (Obra Electromecánica)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0593	0	178,122	161,938	0	(meta:1, unidad_medida: Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2024	2	TAB230402340434	Proyecto de inversión	2023	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				27,721,170.32	27,721,170.32	[#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:8, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772117032.7, modificado:2772117032.7)]	Instalación de tanques antipolvo de anillo para líneas de conducción del acueducto "Guamuchil" de 50 m3 de capacidad en el Municipio de Centro, Villahermosa, Tabasco, (Incluye: suministro y arreglo mecánico)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0500	5	161,938	178,122	0	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0)
2024	2	TAB230402340487	Proyecto de inversión	2023	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento				404,676,700.98	404,676,700.98	[#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:8, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404676700.98, modificado:404676700.98)]	Construcción de la planta potabilizadora Central II de 1,000 LPS, Ra. Emiliano Zapata, Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Centro	K0503	3	151,858	178,122	0	(meta:1, unidad_medida: Círculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2024	2	TAB210101380215	Proyecto de inversión	2021	23-Provisión de Salarios y Económicos	U069-Fondo para entes federativos y municipios productores de hidrocarburos				3,777,337.44	3,777,337.44	[#1: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:0, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3777337.44, modificado:3777337.44)]	K032 Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Guaymas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Rehabilitación de estación de bombeo Valle Verde, Colonia Guaymas Sur Sector Valle Verde, calle Caoba, municipio de Centro, Tabasco	K0322	N	0	0	359,577	(meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB230402286718	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO BLANCAS MARIPOSAS, lat: 22.95952079, lon:16.00325792))	26-09-2023	30-10-2023	25,911,133.90	25,911,133.90	11,807,893.32	11,807,893.32	11,807,893.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Victos Anexas, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402340484	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. UUBUADANTA, lat: 22.9662955, lon:16.01475))	03-11-2023	31-12-2023	27,721,170.32	27,721,170.32	0.00	0.00	0.00	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. UUBUADANTA, lat: 22.9662955, lon:16.01475))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402340487	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Emiliano Zapata, lat: 22.9662955, lon:16.01333333))	01-01-2023	31-12-2023	408,487,870.09	408,487,870.09	126,542,640.33	126,542,640.33	126,542,640.33	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Emiliano Zapata, lat: 22.9662955, lon:16.01333333))	(meta1: (unidad_medida:Carros, avance:0.45))	(2340487/proyecto_INICIO, 2340487/proyecto_PROCESO, 2340487/proyecto_FINICIO, 2340487/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210101985219	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Car. Villahermosa, lat: 22.00831294, lon:16.01736814483))	19-03-2021	19-09-2021	3,777,337.44	3,777,337.44	1,256,727.67	1,256,727.67	1,256,727.67	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Car. Villahermosa, lat: 22.00831294, lon:16.01736814483))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.35))	(1855219/proyecto_PROCESO, 1855219/proyecto_FINICIO, 1855219/proyecto_PROCESO, 1855219/proyecto_FINICIO, 1855219/proyecto_PROCESO, 1855219/proyecto_FINICIO)	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación BENEFICIARIO:353442, HOMBREROS 165721, MUJERES 165721, trimestre:2 0, Usuario:enahmedhepe, fecha:2024-07-02))	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	I1_CICLO DE RECURSO	I1_RAMO	I1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	I2_CICLO DE RECURSO	I2_RAMO	I2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2024	2	TAB0101011886677	Proyecto de inversión	2024	23	Proyectos para el desarrollo económico y productivos de los municipios				21,256,236.56	21,258,238.56	(I1: (ciclo_recurso2021, ramo:23, modificado:U, prog_presup:top_recursoFEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2,125,623,500.00, modificado:2,125,623,500.00))	K0325 Ampliación, rehabilitación y equipamiento de la estación de bombeo Laguna El Espejo, Colonia Miguel Hidalgo 2da., Cd. Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	2
																Centro
																Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
																Agua y saneamiento
																Si
																Identificar
																MUNICIPIO DE CENTRO
																K0326
																10
																0
																0
																353,877
																(meta: Ciudad, modificado: Crecimiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS																
MODULO: DESTINO DEL GASTO																
ENTIDAD: TABASCO																
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024																
DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB21010186677		(geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Peril Carlos Pellicer Cámara, 15 de Marzo, Villahermosa, Tab., México, lat:92.9703824, lon:17.9713437})	05-04-2021	02-06-2021	21,236,236.56	21,256,236.56	2,960,866.70	2,990,466.70	2,990,466.70	(meta: {ope_nombre:Obras, numero_contrato:CO-K0315-01MF2021, contralado:CONSTRUCTORA KANINSA, S.A. DE C.V., como ante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:2,4256235	(meta: {unidad_medida:García ena(9), avance:0.4})	(666677/proyecto_INICIO, 1595677/proyecto_PROCESO, 1596677/proyecto_FINAL)	En Ejecución	Validado avances	(foto: {observador: BENEFICIARIOS:339412, HOMERES:169721, MUJERES:169721, trimestre:2, usuario:analmartinez, fecha:2024-07-02})	Si observaciones

MTRA. AURA DEL CARMEN MEDINA CANO
PRESIDENTA MUNICIPAL



CARLOS FERNANDO JUÁREZ TORRES
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

ANA LILIA MARTÍNEZ PÉREZ
ENLACE RESPONSABLE DE SRFT



MÓDULO EVALUACIONES

villahermosa.gob.mx

Reporte de Recursos Federales Transferidos

Módulo Evaluaciones

(Del Desempeño de los Programas)

**2DO. TRIMESTRE
2024**

Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

27 - TABASCO

4 - Centro

FORTAMUN

Entidad Federativa

27 - TABASCO

Municipio

4 - Centro

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2022

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Diseño

408,320.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Recursos fiscales

Adjudicación directa

Evaluador

ASCONA GESTORES EMPRESARIALES EN MEXICO SA DE CV

Coordinador de la Evaluación

Leslie Gabriela del Carmen Ramírez Guzmán

Objetivos de la Evaluación

Evaluar el diseño del Programa Presupuestario con la finalidad de proveer al ente evaluado de información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Como resultado de la revisión documental con la cual se dio repuesta a los 34 reactivos de la presente evaluación, el equipo de Ascona determino las siguientes conclusiones: El Programa Presupuestario E001 Agua Potable, cuenta con un Expediente de ML-MIR, el cual establece las bases técnicas con la cual se diseñó el mismo, no obstante se detectaron múltiples deficiencias, ya que no se integró en su totalidad, la información principal de lo que debió ser el diagnóstico del programa no se incluyó, así como lo referente a la identificación del problema y los apartados de la identificación del objetivo, esta falta de información debe ser complementada para asegurar que el accionar propuesto del programa, cuente con el sustento adecuado y este dirigida hacia resultados. El servicio del agua se caracteriza por ser tipo universal, es para todos y el control de quien el beneficiario del servicio resulta algo imposible para el ámbito de gestión del municipio, no obstante, debido a la operatividad del servicio, si es posible identificar a los usuarios que el SAS tiene registrados y de los cuales se espera una contribución por el servicio de agua, es importante que la información del diseño del programa contemple a esta población y con base en ello tome en cuenta para la determinación de acciones, no sin pasar por alto considerar establecer los tiempos adecuados para la actualización de esta información. El Expediente de ML-MIR del programa evaluado presento una MIR con múltiples deficiencias importantes, entre ellas que no se incluyeron los objetivos de los diferentes niveles, lo cual afecta directamente el análisis de la lógica horizontal y vertical, imposibilitando determinar la calidad de los indicadores, es imperante la importancia de añadir esta información, de igual forma se detectó que los medios de verificación no fueron redactados haciendo referencia a un documento oficial de consulta, si no como el método de cálculo del indicador, lo que cual es incorrecto. En el caso de los supuestos, se usó en constantemente la idea principal de la condición de la disponibilidad de energía eléctrica para la prestación del servicio, una situación que puede ser susceptible a la gestión del municipio por lo que se recomienda replantearlos. La información de los indicadores muestra los elementos requeridos para considerarlos válidos, no obstante, la falta de objetivos en la MIR, impide analizar su relación. Es importante ahondar en el análisis a partir de las complementariedades del servicio del agua con otros programas o entes. La información presupuestal, cumple con la desagregación adecuada, empero, no se contó con la información necesaria que permitiera determinar los procesos de transparencia y acceso a la información, aunque es un hecho que el ayuntamiento cuenta con la herramienta para esto en su portal de internet.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	RE_Centro.pdf	Evaluación de Diseño de los Programas Presupuestarios evaluados
Evaluación integral	IF_Centro r.pdf	Proveer de información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.
Términos de Referencia	TdR_2023.pdf	Terminos de referencia para realizar la evaluación